Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Объект: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№43-113	29.03.2023					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"	**68 935 478,00**	**3 962 173**						**475 461**	**4 437 634,03**
	4 437 634,03 (Четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре тенге 03 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор_____**Іздіков Е.Д.**

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здании общеобразовательной средней школы им. И. Алтынсарина Иргизского района, Актюбинской области"

Договор: №43-113 от 29.03.2023 года.

АКТ №4
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Раздел 3 Ограждения									
		3.1 Ограждение отопительных приборов									
50	1110-0103-0204	**Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны НР=72 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14**	2475,35	8,94	34655	125	15600	13655	52175
					1352,16	2,49	18930	35	–	3865	
51	1109-0501-0203	**Ограждения отопительных приборов. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %**	**т**	**0,026**	63820,98	12022,55	1659	313	34	945	2812
					50481,2	2,93	1313	–	–	208	
52	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0247**	464522		11474		11474	–	12392

				–		–		–	918	
53 214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0013	475717		618		618	–	667
				–		–		–	49	
54 1115-0403-0501	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14	1323,22	3,9	18525	55	2533	11493	32419
				1138,39	1,86	15937	26	–	2401	
55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,5	95,73	2,67	48	1	22	18	71
				49,15	0,3	25	–	–	5	
3.2 Ограждение лестницы										
56 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР=72 %	м ограждения	11,08	23342,71	96,05	258637	1064	228191	21477	302523
				2651,76	40,38	29382	447	–	22409	

Итого по разделу 3	**403 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258 472
- накладные расходы, тенге	47 588
в т.ч. зарплата, тенге	4 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 855

Раздел 5 Сетки

81	261-102-0244	**Сетка москитная в рамках**	**м2**	**60**	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
82	261-102-0243	**Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 100 х 100 мм**	**м2**	**195,6**	450		88020		88020	–	95062
					–		–		–	7042	
		Итого по разделу 5					**95 062**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 020				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 042				
	Раздел 8 Отмостка										
94	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %**	**м3 основания**	**10,6**	6686,12	1795,22	70873	19029	41698	13525	91150
					957,1	815,06	10145	8640	–	6752	
95	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %**	**м3**	**28,4**	22654,45	1132,94	643386	32176	571797	33817	731379
					1387,8	265,97	39414	7554	–	54176	
		Итого по разделу 8					**822 529**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 559				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 205				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					613 495				
		- накладные расходы, тенге					47 342				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 261				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60 928				
	Раздел 12 Ограждение памятника										
130	1115-0106-0301	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**5,122927**	5395,32	21,19	27640	109	16029	8317	38834

				2245,18	9,7	11502	50	–	2877	
	Итого по разделу 12					**38 834**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 502				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 029				
	- накладные расходы, тенге					8 317				
	в т.ч. зарплата, тенге					435				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 877				
	Итого по смете 2-1-1					**1 359 484**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					126 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 872				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 752				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					887 996				
	- накладные расходы, тенге					103 247				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 979				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 660				
	Наружное освещение (Локальная смета № 4-1-1)									
	Раздел 1 Траншей									
1	**1101-0101-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**191,25**	169,44	163,1	32405	31193	–	4631	39999
					6,34	27,29	1213	5219	–	2963	
2	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**191,5**	35,98	35,98	6890	6890	–	1948	9545
					–	14,13	–	2706	–	707	
3	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %**	**м кабеля**	**500**	243,16	155,14	121580	77570	–	58039	193989

				88,02	73,2	44010	36600	–	14370	
	Итого по разделу 1					**243 533**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 223				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					115 653				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 525				
	- накладные расходы, тенге					64 618				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 816				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 040				
Раздел 2 Прокладка кабеля										
4 1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %**	**м кабеля**	**500**	376,57	165,97	188285	82985	24615	77328	286862
				161,37	53,43	80685	26715	–	21249	
5 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**134**	348,64	156,93	46718	21029	6031	19048	71027
				146,7	50,73	19658	6798	–	5261	
6 243-116-0904	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,53**	1777509		942080		942080	–	1017446
				–		–		–	75366	
7 243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,104**	233523		24286		24286	–	26229
				–		–		–	1943	
8 241-701-0201	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	**м**	**9**	1140		10260		10260	–	11081

				–		–		–	821	
9	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее НР=72 %	км кабеля	0,5	32592	–	16296	–	–	11733	30271
					32592	–	16296	–	–	2242	
10	290-000-0001 (пл)ИП Мукашева	Сигнальная лента ЛСЭ-150 "Осторожно кабель"	м	500	120		60000		60000	–	64800
					–		–		–	4800	

Итого по разделу 2	**1 507 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 067 272
- накладные расходы, тенге	108 109
в т.ч. зарплата, тенге	9 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 682

Раздел 3 Освещение

11	1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=72 %	шт.	26	2065,59	99,36	53705	2583	26173	18764	78267
					959,58	42,75	24949	1112	–	5798	
12	290-000-0002 (пл)ALMALIC.kz	Светильник светодиодный уличный консольный СКУ -1 100 Вт	шт	26	15840		411840		411840	–	444787
					–		–		–	32947	
13	1291-0281-0101СРД-281-01-01	Установка опорной стойки длиной до 6 м НР=72 %	стойка	26	13311,01	4587,79	346086	119283	205082	52523	430498
					835,45	1970,24	21722	51226	–	31889	

14	247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	26	41083		1068158		1068158	–	1153611
					–		–		–	85453	
15	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	5598,98	75,3	16797	226	13319	2399	20732
					1083,88	26,6	3252	80	–	1536	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17253,24	1014,68	17253	1015	13191	2451	21280
					3048	356,3	3048	356	–	1576	
17	515-301-0273 (об)	ЯУО 9602-3474	шт.	1	86803		86803		–	–	86803
					–		–		86803	–	
		Итого по разделу 3					**2 235 978**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 971				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					123 107				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 774				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 737 763				
		- оборудование, тенге					86 803				
		- накладные расходы, тенге					76 137				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 852				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					159 199				
		Итого по смете 4-1-1					**3 987 227**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 805 035
- оборудование, тенге	86 803
- накладные расходы, тенге	248 864
в т.ч. зарплата, тенге	22 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 921
Итого по сметам 2-1-1 и 4-1-1	**5 346 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 693 031
- оборудование, тенге	86 803
- накладные расходы, тенге	352 111
в т.ч. зарплата, тенге	31 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	382 581

	Итого по акту выполненных работ, тенге	**5 346 711**
	в том числе оборудование	**86 803**
	Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8, тенге	**63 119**
	Итого, тенге	**5 409 829**
	Непредвиденные работы и затраты-2%, тенге	**106 461**
	Итого, тенге	**5 516 290**
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год-100%, (Иинф = 1,050), тенге	**5 792 104**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95, тенге	**4 891 573**
	Итого с ген.услугой - 19%, тенге	**3 962 173**
	Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	**475 461**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**4 437 634,03**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С**