Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 11-82	**16.03.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"	**21 670 106,66**	**19 348 309,52**						**2 321 797,14**	**21 670 106,66**
	15 169 074,66 (Пятнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч семьдесят четыре тенге 66 тиын) в т.ч. НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ Іздіков Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**
Договор: **№ 11-82 от 16.03.2023г.**

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
		ФАСАД										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	280		239,15 239,15	– –	66962 66962	– –	–	48213 9214	124389
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 591,60.0.1* Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м3	59,16		17586,72 10587,50	6999,22 3380,96	1040430 626356	414074 200018	–	594989 130834	1766253
		КРОВЛЯ										
3	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-107-0831 Мусор строительный Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли т	2650,9		303,00 301,30	1,70 –	803223 798716	4507 –	–	575076 110264	1488563
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-107-0831 Мусор строительный Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли т	2650,9		185,09 164,94	20,15 6,88	490655 437239	53415 18238	–	327944 65488	884087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ**	м3 кладки	20	26672,94	5070,84	533459	101416	–	345615	949400
		НР - 72%; СП - 8%			21602,10	2398,92	432042	47978		70326	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка кладки стен и сводов									
		2. Перестановка подмостей									
		3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
6	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ.Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	151,26	3769,21	1497,15	570131	226459	–	291760	930842
		НР - 72%; СП - 8%			2272,06	406,91	343672	61549		68951	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3								
		Состав работ:									
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		Прочие работы									
7	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	136,122	117,00	–	15926	–		–	17200
		СП - 8%			–	–	–	–		1274	
8	412-101-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1,k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т-км	2041,83	54,00	–	110259	–		–	119080
		СП - 8%;			–	–	–	–		8821	
		Формула объема = 136,122.15									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3631045	799871	–	2183597	6279814
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2704987	327783	–	465172	
		Всего заработная плата	Тенге				3631045				
		Транспортные расходы	Тенге					3032770			
		Накладные расходы	Тенге				126185				
		Сметная прибыль	Тенге				2183597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				465172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6279814				2654
		Сметная заработная плата	Тенге					3032770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6279814				2654
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3032770			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
9	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A**	м3	118,8766	50750,00	–	6032987	–	–	6032987	6515626
		СП - 8%			–	–	–	–		482639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6032987	–	–	6032987	6515626
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–		–	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6032987			482639	
							6032987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				482639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6515626				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6515626				
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
		Отделка стен									
10	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 902,4*7,2* Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 вертикальной проекции	6497,28	912,10 555,50	46,68 22,14	5926169 3609239	303293 143850	2013637	2702224 690271	9318664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5926169 3609239	303293 143850	2013637 –	2702224 690271	9318664
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5926169				
	Материалы		Тенге				2013637				
	Всего заработная плата		Тенге					3753089			
		Накладные расходы	Тенге				2702224				
		Сметная прибыль	Тенге				690271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9318664				2922
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3753089			
		Сметная заработная плата	Тенге				9318664				2922
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3753089			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение									
		Демонтажные работы									
11	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**ЩИТЫ.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	12	323,70 322,01	1,69 0,88	3884 3864	21 11	–	2790 534	7208
12	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	635	200,15 198,22	1,93 1,00	127095 125870	1226 635	–	91083 17454	235633
13	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м	3000	101,27 101,03	0,24 0,13	303810 303090	720 390	–	218506 41785	564101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Демонтаж кабеля со снятием скоб					434789	1967	–	312379	806942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				432824	1036	–	59773	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				434789				
		Всего заработная плата	Тенге					433860			
		Накладные расходы	Тенге				312379				
		Сметная прибыль	Тенге				59773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				806941				407
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					433860			
		Сметная заработная плата	Тенге				806941				407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					433860			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22921045
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6747050				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1105131			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					472669			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8046624		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				126185			5198200	
		- Перевозка грузов	Тенге							1697855	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого по акту выполненных работ	**Тенге**			22 921 045,30					
		Оборудование	**Тенге**			0,00					
		Временные здания и сооружения (2,32%)	**Тенге**			531 768,25					
		Итого	**Тенге**			23 452 813,55					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)	**Тенге**			316 612,98					
		Итого	**Тенге**			23 769 426,53					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			475 388,53					
		Итого	**Тенге**			24 244 815,06					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0500514	**Тенге**			25 458 302,00					
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95	**Тенге**			24 185 386,90					
		Итого с ген.услугой - 20%	**Тенге**			19 348 309,52					
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			2 321 797,14					
		ИТОГО:	**Тенге**			21 670 106,66					

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**