Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 11-82	**16.03.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"	**116 480 106,7**	**42 325 892,9**						**5 079 107,1**	**47 405 000,0**
	47 405 000 (Сорок семь миллионов четыреста пять тысяч тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ Іздіков Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Инвест Строй Group"**
Объект: **"Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №92 имени К. Кулетова" в с. К. Примова, Казалинского района, Кызылординской области"**
Договор: **№ 11-82 от 16.03.2023г.**

АКТ №3

выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	1890,8		336,41 139,14	13,54 1,93	636076 263083	25597 3640	347396	192040 66249	894366
2	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	1890,8		185,90 61,49	8,41 0,83	351505 116266	15906 1560	219333	84835 34907	471247
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 С1261-105-0132	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепляемого покрытия м2	1890,8		1108,50 682,66	67,74 17,13	2095953 1290779	128078 32380	677096	952675 243890	3292518
4	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A**	м3	75,8758		50750,00	--	3850697	--	3850697	--	4158753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%. *Формула объема = 1890,8*0,1*1,03-118,8766*			--	--	--	--		308056	
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм.Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-401-0103 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 С1212-401-0102 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки м3 28,92924 (м3)	1890,8	892,37 292,86	138,79 36,28	1687287 553738	262420 68589	871129	448075 170829	2306191
6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 72%, СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-401-0103 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 С1212-401-0102 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки м3 9,64308 (м3)	1890,8	99,59 5,41	10,28 2,80	188305 10220	19428 5294	158657	11170 15958	215433
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 3,16*1890,8*0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-102-0122 Арматура ГОСТ 10922-2012 Состав работ: 1. Установка арматуры	т т	5,974928	19632,35 17688,84	1912,15 838,80	117302 105690	11425 5012	187	79705 15761	212767
8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%.* *Формула объема = 3,16*1890,8*0,001*	т	5,974928	441876,00 --	-- --	2640177 --	-- --	2640177	-- 211214	2851391
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка** *НР - 72%, СП - 8%;* *Формула объема = 6,6528+5,6232+2,07+2,2464+4,6575+4,18* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	25,4299	192083,81 30218,44	1935,95 812,09	4884672 768452	49231 20651	4066989	568154 436226	5889052
10	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	15,81	173463,65	1809,53	2742460	28608	2338499	279286	3263485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 9,59+0,63+4,80+0,79* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов			23741,52	793,39	375353	12543		241740	
11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев =стоек,подкосов,лежней.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,81+1,68+0,82+2,3+0,95+1,10+3,11+1,68* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	12,45	191762,48 31282,88	1489,58 673,20	2387443 389472	18545 8381	1979426	286454 213912	2887809
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости,ендовы.Установка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема =* *2,98+3,02+0,73+0,49+0,60+1,58+0,23+0,16+0,18* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	9,97	192083,81 30218,44	1935,95 812,09	1915076 301278	19302 8097	1594496	222750 171026	2308852
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема* *(6,6528+5,6232+2,07+2,2464+4,6575+4,18)+(9,59+0,63+4,80+0,79)+(0,81+1,68+0,82+2,3+0,95+1,10+3,11+1,68)+(2,98+3,02+0,73+0,49+0,60+1,58+0,23+0,16+0,18)* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	63,6599	9119,30 1145,47	79,96 35,80	580534 72920	5090 2279	502524	54144 50774	685452
14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой прокладкой ТАК** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1235-101-0603 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б С1235-201-0601 Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	м2 изолируемой поверхности м2 кг	2750,23	120,13 103,83	16,30 4,33	330395 285566	44829 11895	--	214172 43565	588132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
15	261-107-0510 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гидроизоляционная ТАК** *СП - 8%;* *Формула объема = 2750,23.1.1*	**м2**	**3025,253**	**104,00** --	**--** **--**	**314626** --	**--** --	**314626**	**--** **25170**	**339796**
16	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1215-202-0502 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 С1215-204-0502 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-105-0104 Металлочерепица С1224-101-0301 Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли** м3 м3 м2 2690,3767422 (м2)	**2432,5287**	**7349,70** **2511,22**	**130,70** **38,79**	**17878357** **6108616**	**317932** **94352**	**11451809**	**4466137** **1787560**	**24132053**
17	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4= ОБРЕШЕТКА,Коньковый щит,Карнизный щит** *СП - 8%;* *Формула объема = 11,72-2,44-7,5t)*	**м3**	**21,66**	**100670,00** --	**--** **--**	**2180512** --	**--** --	**2180512**	**--** **174441**	**2354953**
18	215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,73-0,27*	**м3**	**3**	**139613,00** --	**--** **--**	**418839** --	**--** --	**418839**	**--** **33507**	**452346**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**45200216**	**946391**	**33612392**	**7859597**	**57304596**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10641433**	**274673**	--	**4244785**	
		Материалы	Тенге				**45200216**				
		Всего заработная плата	Тенге				**24207540**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**10916106**			
		Накладные расходы	Тенге				**9404851**				
							7859597				

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4244785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57304598				8456
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10916106			
		Сметная заработная плата	Тенге				57304598				8456
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					10916106			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57304598
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				10641433				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					946391			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274673			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33612391		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7859597	
		- Накладные расходы	Тенге							4244785	
		- Сметная прибыль	Тенге								
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			57 304 598					
	Оборудование		**Тенге**			0					
	Временные здания и сооружения (2,32%)		**Тенге**			1 329 467					
	Итого		**Тенге**			58 634 064					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		**Тенге**			791 560					
	Итого		**Тенге**			59 425 624					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			1 188 512					
	Итого		**Тенге**			60 614 137					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0500514		**Тенге**			63 647 959					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		**Тенге**			60 465 561					
	Итого с ген.услугой - 20%		**Тенге**			42 325 893					
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			5 079 107					
	ИТОГО		**Тенге**			47 405 000,0					

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Ізділков Е.Д.**

Принял: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**