Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г. Кызылорда, микрорайон Арай , улица Алты Алаш, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгыров, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустроиство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (газоснабжения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Жанакорган ГСН работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети газопровода.Участок №3					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	475,9712	340,0	161 830,21	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	м^3	7,3508	8 738,0	64 231,29	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	84,7688	62,0	5 255,67	
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	84,7688	591,0	50 098,36	
5	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	40	8 656,0	346 240,0	
6	7	6103-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство присыпка песком**	м^3	90	16 629,0	1 496 610,0	
7	15	01-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	км	0,21	1 283 780,0	274 446,49	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	16	241-404-0901 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	215,92	1 304,0	281 559,68	
			ИТОГО ПО АВР				2 680 271,69	
			НДС 12%				*321632,60*	
			ИТОГО				3 001 904,3	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртай Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.