Приложение 3 к
приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан от 24
апреля 2017 года №
235 форма

Декларация о соответствии

«18» ноября 2022 год

. Подрядчик (генеральный подрядчик) – **ТОО «ЭЛКОМ», Республика Казахстан,город Кызылорда, ул. Жаппасбай батыр №1.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Иманбердиевой Р.Т**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерного-коммуникационной инфраструктуры(электроснабжение) южного жилого района с.Чапаев Акжайыкского района ЗКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Кайржанов Мейрам Муратович.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Альфа строй-KZ», РК, город Шымкент, район Каратау, Жилой массив Сайрам, здание 10/1**
в лице директора **Жолдасова М.А.**

3. Проект (проектно-сметная документация) от **ТОО «ТМ Проект Строй», № ТЭ-0071/21**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № ТЭ-0059 от 05 октября 2021 года.**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы сети электроснабжения: 10 кВт 0,4 кВт	 км км	 10 4,7		 10 4,7	
Количество однотрансформаторных КТПН	шт	3		3	
Количество светильников	шт	137		137	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Протяженность трассы сети электроснабжения:

10 кВт – 10 км;

0,4 кВт – 4,7 км;

2) Количество однотрансформаторных КТПН – 3 шт;
3) Количество светильников – 137 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2022 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2022г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** месяца;

фактически, месяц: **2** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство инженерного-коммуникационной инфраструктуры(электроснабжение) южного жилого района с.Чапаев Акжайыкского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Элком» Иманбердиева Р.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.