Заказчик: **Управление строительства города Шымкент**
Технадзор: **ТОО "Qazaqstan Expert"**
Подрядчик: **ТОО "OTAHO"LTD"**

Объект: **Строительство пристройки столовой, мастерской и спортивного зала школы №63 по улице Воровского г. Шымкент**

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 15 марта 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.10.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТА 1-1 на Подготовительные работы					
1	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка/крыльца/**	м3	1,1850		23290,03	27599
2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций ограждения, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0562		27772,29	1559
3	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка козырька**	м3	0,4140		16782,42	6948
4	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	м2	5,3200		60,38	321

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) кованного ограждения, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,9974		27772,29	27699
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка/цоколя забора	м3	3,9080		11929,77	46622
7	11-070111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	122,7000		1642,07	209692
8	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3243		9968,49	3233
9	11-460401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка забора из шлакоблоков	м3	211,2000		5673,15	1198168
10	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков ж/б стоек	м3	9,1200		58443,36	533003
11	11-460401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков ж/б ригелей	м3	24,7200		39716,52	981792
12	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка /крылец/	м3	7,2700		23290,03	169319
13	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	194,6800		23290,03	4534104
14	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка насыпного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1572,5000		175,31	275670
15	11-010102-0305 РСНБ РК 2015	Расчистка площадки от мусора.Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7315,2100		245,72	1797463
16	41-020103-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	16093,4620		299,38	4818061

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1139		58157,70	6624
18	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,4986		1942,17	35927
19	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	61,6620		234,20	14441
20	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	98,0000		541,72	53088
21	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка /крылец/	м3	2,8300		23290,03	65911
22	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций ограждения, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0400		27772,29	1110
23	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0500		367123,96	18356
24	11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	4,0000		4287,58	17150
25	11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	2,0000		9268,68	18537
26	11-330204-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Разборка с помощью механизмов	км линии	0,1900		21611,40	4106

1	2	3	4	5	6	7	8
27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1352,3429		73,00	98721
28	41-020103-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	тенге за 1 тонну	1352,3429		299,38	404864
		СМЕТА 2-1 на Земляные работы					
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4254,8060		116,98	497710
2	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4160,0559		92,24	383734
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /срезка недобора бульдозером/	м3 грунта	475,0325		31,53	14980
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/срезка недобора вручную/	м3 грунта	158,3442		1364,90	216123
5	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах примыкания к существующей школы	м3 грунта	23,5200		1831,68	43081
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах примыкания к существующей школы	м3 грунта	19,5185		1137,41	22201
7	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	5906,1411		37,29	220240
8	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	9091,2772		37,29	339037
9	11-050101-1201 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	1,8539		27531,27	51041

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21-050204-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс ГОСТ 535-2005	т	1,8539		298720,89	553811
11	11-010205-1102 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	91,5500		208,89	19124
12	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2880		20569,74	47064
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/устройство вьезда и выезда/	м3	247,2150		31,53	7796
14	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м/устройство вьезда и выезда/	м3	352,7296		37,29	13154
15	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см основания	м3 уплотненн ого грунта	603,4620		56,09	33850
16	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	603,4620		29,85	18011
17	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	5793,7246		320,36	1856074
18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1389,4097		22,10	30708
19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1389,4097		119,35	165823
20	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненн ого грунта	1389,4097		51,49	71539
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,3789		652,64	100754

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5300		652,64	6872
23	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Подсыпка под полы в грунтах 2 группы	м3	1738,1430		92,24	160331
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1738,1430		119,35	207443
25	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненн ого грунта	2172,6787		51,49	111869
26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Подсыпка под полы в грунтах 2 группы	м3	434,5357		1364,90	593096
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по СМЕТЕ	Тенге				16360073
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге				16379705
		Доп. Затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге				16494363
		В текущих ценах 2018г.	Тенге				17564611
		с пониж. коэфицентом К=0,99499979	Тенге				17476785
		НДС 12%	Тенге				2097214
		Итого к оплате:	Тенге				19574999

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО"Qazaqstan Exspert"
Ю.Бадалов

ИНЖЕНЕР:
Эксперт
ТОО"Qazaqstan Exspert"
Г.Аликулов
Т.Дауренкулов
К.Усманов

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"ОТАНО"LTD"
Г.Алиев