Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Февраль 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	208 223 839,99	100 446 428,57							12 053 571,43	112 500 000,00

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.2)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

А К Т №3
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ФЕВРАЛЬ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600											
1	34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	13,172		57905,94	7153,51	762737	94226	481667	186620	1025306	
			НР - 91%; СП - 8%				14184,97	1384,19	186844	18233		75949		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,165		408502,00	--	67403	--	67403	--	72795	
			СП - 8%				--	--	--	--		5392		
3	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0208		389901,00	--	8110	--	8110	--	8759	
			СП - 8%				--	--	--	--		649		
4	37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1842		391464,00	--	463572	--	463572	--	500658	
			СП - 8%				--	--	--	--		37086		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**1301822**	**94226**	**1020752**	**186620**	**1607518**	
									186844	**18233**	--	**119076**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**1301822**					
			Материалы	тенге					**481667**					
			Всего заработная плата	тенге						**205077**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**539085**					
			Накладные расходы	тенге					**186620**					
			Сметная прибыль	тенге					**119076**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**1607518**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**205077**				**131**
			Сметная заработная плата	тенге					**1607518**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге										**131**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**205077**				
			Сметная заработная плата	тенге										
			РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	38	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	16,9	45486,77	3249,41	768726	54915	510479	199577	1045767	
			НР - 93%; СП - 8%			12031,49	666,67	203332	11267		77464		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	159,75	45486,77	3249,41	7266511	519094	4825387	1886534	9885288	
			НР - 93%; СП - 8%			12031,49	666,67	1922030	106501		732244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	224,9	45486,77	3249,41	10229975	730792	6793301	2655909	13916755	
			НР - 93%; СП - 8%			12031,49	666,67	2705882	149934		1030871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	41	234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	м3	158,83498	55733,00	--	8852350	--	8852350	--	9560538	
			СП - 8%			--	--	--	--		708188		
9	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/	т металлических изделий	2	98692,84	3472,16	197386	6944	--	179024	406522	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	190441	2057		30113		
10	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм / АР ЛИСТ 22/	т	0,15	28641,13	1351,09	4296	202	58	3736	8674	
			НР - 91%; СП - 8%			26906,04	462,50	4036	69		643		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	408502,00	--	32680	--	32680	--	35294	
			СП - 8%			--	--	--	--		2614		
12	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	389901,00	--	58485	--	58485	--	63164	
			СП - 8%			--	--	--	--		4679		
13	46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,76	456152,00	--	802828	--	802828	--	867054	
			СП - 8%			--	--	--	--		64226		
14	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	277	943,12	370,43	261245	102609	90787	104904	395441	
			НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	67849	21052		29292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	6	3517,31	2111,57	21104	12670	350	12452	36240	
			НР - 118%; СП - 8%			1347,33	411,43	8084	2469		2684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	10	162234,00	--	1622340	--	1622340	--	1752127	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129787		
17	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	256,28	42286,65	4398,45	10837223	1127235	7476579	2320404	14210237	
			НР - 93%; СП - 8%			8714,72	1020,95	2233409	261649		1052610		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31,96	43759,07	4398,45	1398540	140575	949339	317367	1853180	
			НР - 94%, СП - 8%			9656,62	1020,95	308626	32630		137273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42353689	2695036	32014963	7679907	54036281	
								7643689	587628	--	4002688		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				42353689					
		Материалы		тенге				20646281					
		Всего заработная плата		тенге					8231317				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				11368683					
			Накладные расходы	тенге				7679907					
			Сметная прибыль	тенге				4002688					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54036284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5429	
			Сметная заработная плата	тенге					8231317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				54036284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5429	
			Сметная заработная плата	тенге					8231317				
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ										
19	55	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка В ТЕХПОДПОЛЬЕ АР Л.5 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,6	6002,61	404,97	177677	11987	91853	71201	268788	
			НР - 94%, СП - 8%			2494,49	92,00	73837	2723		19910		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	56	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,79	13341,28	4084,98	23881	7312	5748	11459	38167	
			НР - 94%, СП - 8%			6045,15	838,09	10821	1500		2827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	57	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	235,2571429	301,00	--	70812	--	70812	--	76477	
			СП - 8%			--	--	--	--		5665		
22	58	1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	523,7	2857,58	109,86	1496516	57534	381515	994763	2690582	
			НР - 94%, СП - 8%			2019,22	23,24	1057467	12171		199302		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	59	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	27,652065	29608,00	--	818722	--	818722	--	884220	
			СП - 8%			--	--	--	--		65498		
24	60	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18	498437,00	--	89719	--	89719	--	96896	
			СП - 8%			--	--	--	--		7177		
25	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	1,373	554844,84	3472,16	761802	4767	626297	122900	955478	
			НР - 94%, СП - 8%			95220,68	1028,57	130738	1412		70776		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	62	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	27,9	39955,78	3063,73	1114766	85478	762209	264693	1489816	
			НР - 94%, СП - 8%			9572,72	628,57	267079	17537		110357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,08	554844,84	3472,16	44388	277	36493	7161	55673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220.68	1028,57	7618	82		4124		
28	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,54	6504,47	404,97	2104457	131024	1166365	778255	3113329	
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2494,49	92,00	807068	29766		230617		
29	65	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-26/	т металлических изделий	0,3656	77643.11	6496,86	28386	2375	2364	22692	55164	
			НР - 93%, СП - 8%			64681.25	2057,14	23647	752		4086		
30	66	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3656	498437.00	--	182229	--	182229	--	196807	
			СП - 8%			--	--	--	--		14578		
31	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-26/	т металлических изделий	0,111	554844.84	3472,16	61588	385	50634	9936	77246	
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220.68	1028,57	10569	114		5722		
32	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т	0,75	98692.84	3472,16	74020	2604	--	67134	152446	
			НР - 93%, СП - 8%			95220.68	1028,57	71416	771		11292		
33	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,59	435218.00	--	256779	--	256779	--	277321	
			СП - 8%			--	--	--	--		20542		
34	70	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08	439438.00	--	35155	--	35155	--	37967	
			СП - 8%			--	--	--	--		2812		
35	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,07	425973.00	--	29818	--	29818	--	32203	
			СП - 8%			--	--	--	--		2385		
36	72	217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,024	558992.00	--	13416	--	13416	--	14489	
			СП - 8%			--	--	--	--		1073		
37	73	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,75	9412.00	--	7059	--	7059	--	7624	
			СП - 8%			--	--	--	--		565		
38	74	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,75	24882.00	--	18662	--	18662	--	20155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1493		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7409852	303743	4645849	2350194	10540848	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2460260	66828	--	780801		
		Материалы		тенге				7384131					
		Всего заработная плата		тенге				3123476					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2527088				
			Накладные расходы	тенге				1496650					
			Сметная прибыль	тенге				2350194					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				778743					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10513068					
			Сметная заработная плата	тенге								1644	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					2527088				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				25721					
			Сметная прибыль	тенге				25721					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2058					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				27779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10540847					
												1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					2527088				
			РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46										
39	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	64	5887,60	1491,20	376806	95436	65874	277589	706746	
			НР - 115%, СП - 8%			3367,13	308,57	215496	19748		52352		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88	5952,73	1378,02	523840	121266	295464	154298	732389	
			НР - 115%, СП - 8%			1217,16	268,76	107110	23651		54251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	88	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	92	8983,30	2357,59	826464	216898	132609	617358	1559328	
			НР - 115%, СП - 8%			5184,31	502,48	476957	46228		115506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	89	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	3387,39	1429,74	20324	8578	2829	12599	35557	
			НР - 115%, СП - 8%			1486,15	293,33	8917	1760		2634		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	90	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2116.907155	9848,00	--	20847302	--	20847302	--	22515086	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1667784		
44	91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.2	779301,42	16901,96	155860	3381	82698	82823	257778	
			НР - 115%, СП - 8%			348906,30	2038,09	69781	408		19095		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,31	80463,24	2805,92	749113	26123	486976	219868	1046499	
			НР - 115%, СП - 8%			25350,62	601,38	236014	5599		77518		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.147	389901,00	--	447216	--	447216	--	482993	
			СП - 8%			--	--	--	--		35777		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				23946925	471682	22360968	1364535	27336376	
								1114275	97394	--	2024917		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23946925					
		Материалы		тенге				1066449					
		Всего заработная плата		тенге					1211669				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				21294518					
			Накладные расходы	тенге				1364535					
			Сметная прибыль	тенге				2024917					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27336377					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759	
			Сметная заработная плата	тенге					1211669				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				27336377					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								759	
			Сметная заработная плата	тенге					1211669				
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ КР10-1										
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-6 ШТ										
47	102	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	8869,42	4344,76	159650	78206	4117	110188	291425	
			НР - 115%, СП - 8%			4295,93	891,81	77327	16053		21587		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	103	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	12	8339,35	4312,94	100072	51756	2104	67140	180589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3851,03	890,48	46212	10686		13377		
49	104	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	94,76	12309,00 --	-- --	1166401 --	-- --	1166401	-- 93312	1259713	Казахстан
50	105	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	43,63	17462,00 --	-- --	761867 --	-- --	761867	-- 60949	822816	Казахстан
51	106	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ступеней	75,6	2032,62 1890,51	78,63 32,81	153666 142922	5944 2480	4800	171575 26019	351261	
52	107	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	м	75,6	4457,00 --	-- --	336949 --	-- --	336949	-- 26956	363905	Казахстан
53	108	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство СТУПЕНИ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,18	33890,61 1546,14	1818,67 387,81	6100 278	328 70	5494	317 513	6930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2684705	136234	2281732	349220	3276639	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				266739	29289	--	242713		
		Материалы		тенге				2684705					
		Всего заработная плата		тенге				16516					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					296028				
			Накладные расходы	тенге				2265217					
			Сметная прибыль	тенге				349220					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				242713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3276638					
			Сметная заработная плата	тенге								184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					296028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3276638					
			Сметная заработная плата	тенге								184	
									296028				
			РАЗДЕЛ 6. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25										
54	116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	23,16	55683,09 14184,97	7153,51 1384,19	1289620 328524	165675 32058	795421	328129 129420	1747169	
55	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17	408502,00 --	-- --	69445 --	-- --	69445	-- 5556	75001	
56	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,42	389901,00 --	-- --	553659 --	-- --	553659	-- 44293	597952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1912724	165675	1418525	328129	2420122	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				328524	32058	--	179269		
		Материалы		тенге				1912724					
		Всего заработная плата		тенге				795421					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					360582				
			Накладные расходы	тенге				623104					
			Сметная прибыль	тенге				328129					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				179269					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2420122					
			Сметная заработная плата	тенге								231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					360582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2420122					
			Сметная заработная плата	тенге								231	
									360582				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								99217786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				12000331					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3866596				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					831430				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						63742788			
			- Накладные расходы	тенге							12258605		
			- Сметная прибыль	тенге							7349464		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**99 217 786,00**
Оборудование, прочие затраты	Тенге				**0,00**
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				**99 217 786,00**
Временные здания и сооружения 1%	Тенге				**992 177,86**
Итого:	Тенге				**100 209 963,86**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге				**721 511,74**
Итого:	Тенге				**100 931 475,60**
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 018 629,51**
Итого:	Тенге				**102 950 105,11**
В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге				**41 180 042,04**
В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539	Тенге				**64 553 045,31**
Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге				**105 733 087,36**
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				**100 446 428,57**
НДС 12%	Тенге				**12 053 571,43**
Итого к оплате:	Тенге				**112 500 000,00**

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя _____ **/Ибасов А.К./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Ақбозат LTD»ЖШС / ТОО
БИН 050140013499

_____ **/Елекеев Д.Д./**

Аттестат № KZ81VSB00057812 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ **/Комарова З.Г./**

Приказ №9-П от 13.09.2022г.