Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Март 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	308 223 839,99	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

И.о.директора Селькин Д.Н.
(должность, ФИО)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

А К Т №4
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАРТ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11										
1	38	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	19,7		45486,77	3249,41	896089	64013	595056	232643	1219031
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	237020	13133		90299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	186,37		45486,77	3249,41	8477369	605592	5629468	2200897	11532527
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	2242309	124247		854261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	262,38		45486,77	3249,41	11934819	852580	7925417	3098521	16236007
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	3156822	174921		1202667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/**	м3	30,5885		55733,00	–	1704789	–	1704789	–	1841172
			СП - 8%				–	–	–	–		136383	
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/**	т металлических изделий	2,33		98692,84	3472,16	229954	8091	--	208563	473598
			НР - 93%; СП - 8%				95220,68	1028,57	221864	2397		35081	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм / АР ЛИСТ 22/	т	0,175	28641,13	1351,09	5012	237	66	4358	10120
			НР - 91%; СП - 8%			26906,04	462,50	4709	81		750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	408502,00	–	36765	–	36765	–	39706
			СП - 8%			–	–	–	–		2941	
8	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175	389901,00	–	68233	–	68233	–	73692
			СП - 8%			–	–	–	–		5459	
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,05	456152,00	–	935112	–	935112	–	1009921
			СП - 8%			–	–	–	–		74809	
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	323	943,12	370,43	304629	119649	105863	122324	461110
			НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	79117	24548		34156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	6	3517,31	2111,57	21104	12670	350	12452	36240
			НР - 118%; СП - 8%			1347,33	411,43	8084	2469		2684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	15	162234,00	–	2433510	–	2433510	–	2628191
			СП - 8%			–	–	–	–		194681	
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	298,99	42286,65	4398,45	12643286	1315093	8722579	2707107	16578425
			НР - 93%; СП - 8%			8714,72	1020,95	2605614	305254		1228031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	37,28	43759,07	4398,45	1631338	163974	1107365	370196	2161656
			НР - 93%; СП - 8%			9656,62	1020,95	359999	38061		160123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				41322009	3141899	29264573	8957061	54301396
			Стоимость общестроительных работ	тенге				8915538	685111	--	4022325	
			Материалы	тенге				41322009				
			Всего заработная плата	тенге				24086164				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					9600649			
			Накладные расходы	тенге				5178409				
			Сметная прибыль	тенге				8957061				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4022325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54301395				
			Сметная заработная плата	тенге								6332
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9600649			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54301395				
			Сметная заработная плата	тенге								6332
									9600649			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	58	1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	610,2	2857,58	109,86	1743697	67037	444530	1159069	3134988
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2019,22	23,24	1232130	14181		232221	
16	60	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18	498437,00	–	89719	–	89719	–	96896
			СП - 8%			–	–	–	–		7177	
17	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	1,373	554844,84	3472,16	761802	4767	626297	122900	955478
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	130738	1412		70776	
18	62	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	27,9	39955,78	3063,73	1114766	85478	762209	264693	1489816
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9572,72	628,57	267079	17537		110357	
19	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	0,08	554844,84	3472,16	44388	277	36493	7161	55673
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	7618	82		4124	
20	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,54	6504,47	404,97	2104457	131024	1166365	778255	3113329
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2494,49	92,00	807068	29766		230617	
21	65	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-26/	т металлических изделий	0,3656	77643,11	6496,86	28386	2375	2364	22692	55164
			НР - 93%; СП - 8%			64681,25	2057,14	23647	752		4086	
22	66	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535–2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4256	498437,00	–	212135	–	212135	–	229106
			СП - 8%			–	–	–	–		16971	
23	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-26/	т металлических изделий	0,111	554844,84	3472,16	61588	385	50634	9936	77246
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	10569	114		5722	
24	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т	0,75	98692,84	3472,16	74020	2604	–	67134	152446
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	71416	771		11292	
25	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,68	435218,00	–	295948	–	295948	–	319624
			СП - 8%			–	–	–	–		23676	
26	70	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09	439438,00	–	39549	–	39549	–	42713
			СП - 8%			–	–	–	–		3164	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08	425973,00	–	34078	–	34078	–	36804
			СП - 8%			–	–	–	–		2726	
28	72	217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,028	558992,00	–	15652	–	15652	–	16904
			СП - 8%			–	–	–	–		1252	
29	73	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,87	9412,00	–	8188	–	8188	–	8843
			СП - 8%			–	–	–	–		655	
30	74	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,87	24882,00	–	21647	–	21647	–	23379
			СП - 8%			–	–	–	–		1732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6650020	293947	3805808	2431840	9808409
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2550265	64615	--	726548	
			Материалы	тенге				6620185				
			Всего заработная плата	тенге				3088891				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2614880			
			Накладные расходы	тенге				687081				
			Сметная прибыль	тенге				2431840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				724161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9776186				
			Сметная заработная плата	тенге								1702
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					2614880			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				29835				
			Сметная прибыль	тенге				29835				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				32222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9808408				
			Сметная заработная плата	тенге								1702
			РАЗДЕЛ 3.ВЕНТШАХТЫ						2614880			
31	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	21,88	43158,69	3342,25	944312	73128	674077	197262	1232900
			НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	197107	15003		91326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	76	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,18	39357,72	3342,25	479377	40709	328944	109811	636323
			НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	109724	8352		47135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43	98692,84	3472,16	42438	1493	--	38490	87402
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	40945	442		6474	
34	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43	456152,00	–	196145	–	196145	–	211837
			СП - 8%			–	–	–	–		15692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1662272	115330	1199166	345563	2168462
			Стоимость общестроительных работ	тенге				347776	23797	--	160627	
			Материалы	тенге				1662272				
			Всего заработная плата	тенге				1003021				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					371573			
			Накладные расходы	тенге				196145				
								345563				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				160627				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2168462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
			Сметная заработная плата	тенге					371573			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2168462				
			Сметная заработная плата	тенге					371573			266
			РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46									
35	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	16	5887,60	1491,20	94202	23859	16469	69397	176687
			НР - 118%; СП - 8%			3367,13	308,57	53874	4937		13088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	24	5952,73	1378,02	142866	33072	80582	42081	199743
			НР - 118%; СП - 8%			1217,16	268,76	29212	6450		14796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	88	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	20	8983,30	2357,59	179666	47152	28828	134208	338984
			НР - 118%; СП - 8%			5184,31	502,48	103686	10050		25110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	89	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6	3387,39	1429,74	20324	8578	2829	12599	35557
			НР - 118%; СП - 8%			1486,15	293,33	8917	1760		2634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	90	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1354,14	9848,00	–	13335571	–	13335571	–	14402417
			СП - 8%			–	–	–	–		1066846	
40	91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,2	779301,42	16901,96	155860	3381	82698	82823	257778
			НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	69781	408		19095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	9,31	80463,24	2805,92	749113	26123	486976	219868	1046499
			НР - 91%; СП - 8%			25350,62	601,38	236014	5599		77518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,147	389901,00	–	447216	–	447216	–	482993
			СП - 8%			–	–	–	–		35777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				15124818	142165	14481169	560976	16940658
			Стоимость общестроительных рабог	тенге				501484	29204	–	1254864	
			Материалы	тенге				15124818				
			Всего заработная плата	тенге				698380				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					530688			
			Накладные расходы	тенге				13782787				
			Сметная прибыль	тенге				560976				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1254864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16940658				
			Сметная заработная плата	тенге								338
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					530688			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16940658				
			Сметная заработная плата	тенге								338
									530688			
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ КР10-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-6 ШТ									
43	102	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	18	8869,42	4344,76	159650	78206	4117	110188	291425
			НР - 118%; СП - 8%			4295,93	891,81	77327	16053		21587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	103	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	12	8339,35	4312,94	100072	51756	2104	67140	180589
			НР - 118%; СП - 8%			3851,03	890,48	46212	10686		13377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	104	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м2	94,76	12309,00	–	1166401	–	1166401	–	1259713
			СП - 8%			–	–	–	–		93312	
46	105	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м2	43,63	17462,00	–	761867	–	761867	–	822816
			СП - 8%			–	–	–	–		60949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2187990	129962	1934489	177328	2554543
			Стоимость общестроительных работ	тенге				123539	26739	--	189225	
			Материалы	тенге				2187990				
			Всего заработная плата	тенге				6222				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					150278			
			Накладные расходы	тенге				1928268				
			Сметная прибыль	тенге				177328				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				189225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2554543				
			Сметная заработная плата	тенге								92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					150278			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2554543				
			Сметная заработная плата	тенге								92
									150278			
			РАЗДЕЛ 6. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25									
47	116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	23,16	55683,09	7153,51	1289620	165675	795421	328129	1747169
			НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	328524	32058		129420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17	408502,00	–	69445	–	69445	–	75001
			СП - 8%			–	–	–	–		5556	
49	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,42	389901,00	–	553659	–	553659	–	597952
			СП - 8%			–	–	–	–		44293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1912724	165675	1418525	328129	2420122
			Стоимость общестроительных работ	тенге				328524	32058	--	179269	
			Материалы	тенге				1912724				
			Всего заработная плата	тенге				795421				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					360582			
			Накладные расходы	тенге				623104				
			Сметная прибыль	тенге				328129				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				179269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2420122				
			Сметная заработная плата	тенге								231
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					360582			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2420122				
			Сметная заработная плата	тенге								231
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					360582			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				12767126				88193588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3988978			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					861524			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5 103728		
		- Накладные расходы	тенге							12800897	
		- Сметная прибыль	тенге							6532858	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				88 193 587,56
Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				88 193 587,56
Временные здания и сооружения 1%	Тенге				881 935,88
Итого:	Тенге				89 075 523,44
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге				641 343,77
Итого:	Тенге				89 716 867,20
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 794 337,34
Итого:	Тенге				91 511 204,55
В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге				36 604 481,82
В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539	Тенге				57 380 484,72
Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге				93 984 966,54
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				89 285 714,29
НДС 12%	Тенге				10 714 285,71
Итого к оплате:	Тенге				100 000 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

И.о. директора _____ **/ Селькин Д.Н. /**

Приказ №25/0 от 01.03.2023г.

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя _____ **/Ибасов А.К./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Ақбозат LTD»
БИН 050140013499

_____ **/Елекеев Д.Д./**

Аттестат № KZ81VB00057812 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ **/Комарова З.Г./**

Приказ №9-П от 13.09.2022г.