Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	405 000 874,58	86 408 066,60							10 368 967,99	96 777 034,59

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

Объект «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

Договор подряда №31 от 06.09.2022г.

А К Т №5
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АПРЕЛЬ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11											
1	38	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60% 14,2		45486,77	3249,41	645912	46142	428923	167692	878692	
			НР - 93%, СП - 8%				12031,49	666,67	170847	9467		65088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60% 133,14		45486,77	3249,41	6056109	432626	4021610	1572289	8238669	
			НР - 93%, СП - 8%				12031,49	666,67	1601873	88760		610272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60% 187,42		45486,77	3249,41	8525130	609004	5661184	2213297	11597501	
			НР - 93%, СП - 8%				12031,49	666,67	2254942	124947		859074		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	м3	78% 150		55733,00	–	8359950	–	8359950	–	9028746	
			СП - 8%				–	–	–	–		668796		
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/	т металлических изделий	60% 1,67		98692,84	3472,16	164817	5799	–	149485	339446	
			НР - 93%, СП - 8%				95220,68	1028,57	159019	1718		25144		
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм / АР ЛИСТ 22/	т	58% 0,1314		28641,13	1351,09	3763	178	50	3273	7598	
			НР - 91%, СП - 8%				26906,04	462,50	3535	61		563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	57% 0,08	408502,00 –	– –	32680 –	– –	32680	– 2614	35294	✓
8	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	55% 0,1314	389901,00 –	– –	51233 –	– –	51233	– 4099	55332	✓
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	60% 1,47	456152,00 –	– –	670543 –	– –	670543	– 53643	724186	✓
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	60% 277	943,11 244,94	370,43 76,00	261245 67849	102609 21051	90787	104904 29292	395441	✓
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	56% 6	3517,31 1347,33	2111,57 411,43	21104 8084	12670 2469	350	12452 2684	36240	✓
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	58% 5	162234,00 –	– –	811170 –	– –	811170	– 64894	876064	Казахстан ✓
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	60% 213,57	42286,65 8714,72	4398,45 1020,95	9031160 1861203	939377 218044	6230580	1933700 877189	11842049	✓
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	60% 26,65	43759,07 9656,62	4398,45 1020,95	1166179 257349	117218 27208	791612	264638 114465	1545283	✓
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				35800995 6384701	2265623 493726	27150672 –	6421730 3377817	45600541	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				35800995					
			Материалы	тенге				17225096					
			Всего заработная плата	тенге					6878427				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9925576					
			Накладные расходы	тенге				6421730					
			Сметная прибыль	тенге				3377817					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				45600542					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4536	
			Сметная заработная плата	тенге					6878427				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				45600542					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4536	
			Сметная заработная плата	тенге					6878427				
			ПЕРЕГОРОДКИ										
15	58	1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60% 437,21	2857,58 2019,22	109,86 23,24	1249364 882825	48032 10161	318507	830476 166387	2246228	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	60	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	58% 0,18	498437,00	–	89719	–	89719	–	96896	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		7177		
17	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П 6	т металлических изделий	60% 1,373	554844,84	3472,16	761802	4767	626297	122900	955478	✓
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	130738	1412		70776		
18	62	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	60% 27,9	39955,78	3063,73	1114766	85478	762209	264693	1489816	✓
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9572,72	628,57	267079	17537		110357		
19	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/	т металлических изделий	59% 0,08	554844,84	3472,16	44388	277	36493	7161	55673	✓
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	7618	82		4124		
20	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60% 323,54	6504,47	404,97	2104457	131024	1166365	778255	3113329	✓
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2494,49	92,00	807068	29766		230617		
21	65	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-26/	т металлических изделий	60% 0,3656	77643,11	6496,86	28386	2375	2364	22692	55164	✓
			НР - 93%, СП - 8%			64681,25	2057,14	23647	752		4086		
22	66	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	60% 0,3656	498437,00	–	182229	–	182229	–	196807	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		14578		
23	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-26/	т металлических изделий	60% 0,111	554844,84	3472,16	61588	385	50634	9936	77246	✓
			НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95220,68	1028,57	10569	114		5722		
24	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т	60% 0,75	98692,84	3472,16	74020	2604	–	67134	152446	✓
			НР - 93%, СП - 8%			95220,68	1028,57	71416	771		11292		
25	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	75% 0,5	435218,00	–	217609	–	217609	–	235018	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		17409		
26	70	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	61% 0,08	439438,00	–	35155	–	35155	–	37967	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		2812		
27	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	60% 0,07	425973,00	–	29818	–	29818	–	32203	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		2385		
28	72	217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	46% 0,024	558992,00	–	13416	–	13416	–	14489	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		1073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	73	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 9%	Т	63% 0,75	9412,00 –	– –	7059 –	– –	7059	– 565	7624	✓
30	74	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 9%	Т	63% 0,75	24882,00 –	– –	18662 –	– –	18662	– 1493	20155	✓
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				6032438	274942	3556536	2103247	8786539	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2200960	60595	–	650853		
			Материалы	тенге				6006717					
			Всего заработная плата	тенге				2962867					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2261555				
			Накладные расходы	тенге				567946					
			Сметная прибыль	тенге				2103247					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				648795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8758759					
			Сметная заработная плата	тенге								1470	
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					2261555				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				25721					
			Сметная прибыль	тенге				25721					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2058					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				27779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8786538					
			Сметная заработная плата	тенге								1470	
									2261555				
			ВЕНТШАХТЫ										
31	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	40% 21,88	43158,69 9008,54	3342,25 685,71	944312 197107	73128 15003	674077	197262 91326	1232900	✓
32	76	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	40% 12,18	39357,72 9008,54	3342,25 685,71	479377 109724	40709 8352	328944	109811 47135	636323	✓
33	77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	40% 0,43	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	42438 40945	1493 442	–	38490 6474	87402	✓
34	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	40% 0,43	456152,00 –	– –	196145 –	– –	196145	– 15692	211837	✓
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1662272	115330	1199166	345563	2168462	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				347776	23797	–	160627		
			Материалы	тенге				1662272					
			Всего заработная плата	тенге				1003021					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					371573				
			Накладные расходы	тенге				196145					
			Сметная прибыль	тенге				345563					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				160627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2168462					
			Сметная заработная плата	тенге								266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					371573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2168462					
			Сметная заработная плата	тенге								266	
									371573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46										
35	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	45% 16	5887,60 3367,13	1491,20 308,57	94201 53874	23859 4937	16469	69397 13088	176687	
36	87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	37% 50	5952,73 1217,16	1378,02 268,76	297636 60858	68901 13438	167877	87669 30824	416130	
37	88	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	40% 40	8983,30 5184,31	2357,59 502,48	359332 207372	94303 20099	57657	268417 50220	677968	
38	89 90	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	30% 6	3387,39 1486,15	1429,74 293,33	20324 8917	8578 1760	2829	12599 2634	35557	
39		222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	57% 1354,14	9848,00 –	– –	13335571 –	– –	13335571	– 1066846	14402417	Казахстан
40	91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	33% 0,2	779301,42 348906,30	16901,96 2038,09	155860 69781	3381 408	82698	82823 19095	257778	
41	92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	45% 14,19	80463,24 25350,62	2805,92 601,38	1141773 359725	39816 8534	742232	335116 118151	1595040	
42	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	35% 1,76	389901,00 –	– –	686226 –	– –	686226	– 54898	741124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				16090924 760527	238838 49176	15091559 –	856021 1355756	18302701	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				16090924					
			Материалы	тенге				1069762					
			Всего заработная плата	тенге					809703				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				14021797					
			Накладные расходы	тенге				856021					
			Сметная прибыль	тенге				1355756					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18302701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518	
			Сметная заработная плата	тенге					809703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				18302701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518	
			Сметная заработная плата	тенге					809703				
			ЛЕСТНИЦЫ КР10-1										
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-6 ШТ										
43	102	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	18	8869,42 4295,93	4344,76 891,81	159650 77327	78206 16053	4117	110188 21587	291425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	103	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	75% 12	8339,35	4312,94	100072	51756	2104	67140	180589	
			НР - 110%, СП - 8%			3851,03	890,48	46212	10686		13377		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	104	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	99% 94,76	12309,00	–	1166401	–	1166401	–	1259713	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		93312		
46	105	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плаский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	75% 43,63	17462,00	–	761867	–	761867	–	822816	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		60949		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2187990	129962	1934489	177328	2554543	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				123539	26739	–	189225		
			Материалы	тенге				2187990					
			Всего заработная плата	тенге				6222					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					150278				
			Накладные расходы	тенге				1928268					
			Сметная прибыль	тенге				177328					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				189225					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2554543					92
			Сметная заработная плата	тенге					150278				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2554543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	тенге					150278				
			АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25										
47	116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м3	46% 18,528	55683,09	7153,51	1031696	132540	636337	262503	1397735	
			НР - 91%, СП - 8%			14184,97	1384,19	262819	25646		103536		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	45% 0,136	408502,00	–	55556	–	55556	–	60001	
			СП - 8%			–	–	–	–		4445		
49	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	46% 1,136	389901,00	–	442928	–	442928	–	478362	
			СП - 8%			–	–	–	–		35434		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1530180	132540	1134821	262503	1936098	
								262819	25646	–	143415		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1530180					
			Материалы	тенге				636337					
			Всего заработная плата	тенге					288465				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				498484					
			Накладные расходы	тенге				262503					
			Сметная прибыль	тенге				143415					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1936098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
			Сметная заработная плата	тенге					288465				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1936098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
			Сметная заработная плата	тенге					288465				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
50	26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/ВВГнг 5х2,5,ВВГнг 3х4,ВВГнг 3х2,5/	м	27% 125	160,21	4,46	20026	557	3773	11463	34009	
			НР - 72%, СП - 8%			125,57	1,80	15696	225		2519		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5, ВВГнг 2х1,5, UTP 4х2	м	50% 5684	275,11	2,48	1563711	14097	134767	1019017	2789347	✓
			ПР - 72% СП - 8%			248,92	0,08	1414847	455		206618		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
52	36	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий скрыто диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	36% 730	369,14	69,31	269474	50596	22448	152546	455782	✓
			ПР - 72% СП - 8%			269,08	21,15	196430	15439		33762		
53	37	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	36% 0,465	233619,00	–	108633	–	108633	–	117324	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		8691		
54	38	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	34% 0,265	346158,00	–	91732	–	91732	–	99071	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		7339		
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
55	87	243-106-0603 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	45% 0,125	785342,00	–	98168	–	98168	–	106021	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		7853		
56	88	243-106-0602 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	43% 2,722	484802,00	–	1319631	–	1319631	–	1425201	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		105570		
57	89	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	44% 2,824	309361,00	–	873635	–	873635	–	943526	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		69891		
58	90	243-106-0401 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35% 0,138	214524,00	–	29604	–	29604	–	31972	✓
			СП - 8%			–	–	–	–		2368		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				4374614	65250	2682391	1183026	6002253	
								1626973	16119	–	444611		
			Стоимость монтажных работ	тенге				289500					
			Материалы	тенге				26220					
			Всего заработная плата	тенге					227790				
			Накладные расходы	тенге				164009					
			Сметная прибыль	тенге				36281					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				489790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	тенге					227790				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4085114					
			Материалы	тенге				134768					
			Всего заработная плата	тенге					1415302				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2521403					
			Накладные расходы	тенге				1019017					
			Сметная прибыль	тенге				408330					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5512461					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								897	
			Сметная заработная плата	тенге					1415302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				6002251					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033	
			Сметная заработная плата	тенге					1643092				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								85351135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11707295					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3222485				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					695798				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						52749633			
			- Накладные расходы	тенге							11349418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль										
			В том по СМ (Т)	тенге									
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			85 381 135,00						
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			0,00						
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге			85 381 135,00						
			Итого:	Тенге			853 511,35						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге			86 204 646,35						
			Итого:	Тенге			620 673,45						
			Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			86 825 319,80						
			Итого:	Тенге			1 736 506,40						
			В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге			88 561 826,20						
			В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539	Тенге			35 424 730,48						
			Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге			55 531 129,12						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			90 955 859,60						
			НДС 12%	Тенге			86 408 066,60						
			Итого к оплате:	Тенге			10 368 967,99						
							96 777 034,59						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Мяжно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

Вр. и.о.руководителя _____ /Ибасов А.К./

Эксперт технического надзора:
ТОО «Ақбозат LTD»
БИН 050140013499

_____ /Елекеев Д.Д./

Аттестат №МКРК РК-РК00-07842 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ /Комарова З.Г./

Приказ №9-П от 13.09.2022г.

(Кайржанов М)