Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июнь 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	687 939 713,60	141 016 820,55							16 922 018,47	157 938 839,02

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
БИН 060240009070

Руководитель отдела Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

А К Т №7

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮНЬ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11											
1	38	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	12,65		45486,77	3249,41	575408	41105	382105	149388	782779	
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	152198	8433		57984		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	39	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	119,84		45486,77	3249,41	5451134	389410	3619870	1415225	7415668	
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	1441854	79894		549309		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	40	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	168,68		45486,77	3249,41	7672708	548111	5095125	1991991	10437875	
			НР - 93%; СП - 8%				12031,49	666,67	2029472	112454		773176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/**	м3	95,69652		55733,00	--	5333454	--	5333454	--	5760130	
			СП - 8%				--	--	--	--		426676		
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 и АР Л.22/**	т металлических изделий	1,53		98692,84	3472,16	151000	5313	--	136953	310989	
			НР - 93%; СП - 8%				95220,68	1028,57	145688	1574		23036		
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм / АР ЛИСТ 22/**	т	0,13		28641,13	1351,09	3723	176	49	3238	7518	
			НР - 91%; СП - 8%				26906,04	462,50	3498	60		557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08		408502,00	--	32680	--	32680	--	35294	
			СП - 8%				--	--	--	--		2614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	389901,00	--	50687	--	50687	--	54742	
			СП - 8%			--	--	--	--		4055		
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	456152,00	--	611244	--	611244	--	660143	
			СП - 8%			--	--	--	--		48899		
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	281	943,12	370,43	265018	104091	92098	106419	401151	
			НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	68829	21356		29715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	14	3517,31	2111,57	49242	29562	817	29055	84560	
			НР - 118%; СП - 8%			1347,33	411,43	18863	5760		6264		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	10	162234,00	--	1622340	--	1622340	--	1752127	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129787		
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	192,23	42286,65	4398,45	8128763	845514	5608018	1740484	10658787	
			НР - 93%; СП - 8%			8714,72	1020,95	1675231	196257		789540		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	23,98	43759,07	4398,45	1049343	105474	712303	238125	1390465	
			НР - 93%; СП - 8%			9656,62	1020,95	231566	24482		102997		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				30996744	2068756	23160790	5810878	39752228	
								5767199	450270	--	2944609		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				30996744					
		Материалы		тенге				15510387					
		Всего заработная плата		тенге					6217469				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7650405					
			Накладные расходы	тенге				5810878					
			Сметная прибыль	тенге				2944609					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39752231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4100	
			Сметная заработная плата	тенге					6217469				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				39752231					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4100	
			Сметная заработная плата	тенге					6217469				
			ПЕРЕГОРОДКИ										
15	58	1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	581,91	2857,58	109,86	1662856	63929	423921	1105333	2989644	
			НР - 93%; СП - 8%			2019,22	23,24	1175006	13524		221455		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	60	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,215	498437,00	--	107164	--	107164	--	115737	
			СП - 8%			--	--	--	--		8573		
17	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.6	т металлических изделий	1,524	554844,84	3472,16	845584	5292	695176	136416	1060560	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	145116	1568		78560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	62	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены двойной перегородки из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР Л.9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	31,08	39955,78	3063,73	1241826	95221	849085	294862	1659623	
			НР - 93%; СП - 8%			9572,72	628,57	297520	19536		122935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/**	т металлических изделий	0,092	554844,84	3472,16	51046	320	41966	8235	64024	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	8760	95		4742		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	64	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	359,48	6504,47	404,97	2338228	145578	1295930	864707	3459169	
			НР - 93%; СП - 8%			2494,49	92,00	896720	33072		256235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	65	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АР-26/**	т металлических изделий	0,41	77643,11	6496,86	31834	2663	2652	25447	61864	
			НР - 93%; СП - 8%			64681,25	2057,14	26519	843		4582		
22	66	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,37	498437,00	--	184422	--	184422	--	199176	
			СП - 8%			--	--	--	--		14754		
23	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-26/**	т металлических изделий	0,122	554844,84	3472,16	67691	423	55651	10920	84900	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	11617	125		6289		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ**	Т	0,84	98692,84	3472,16	82902	2917	--	75190	170739	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	79985	864		12647		
25	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,678	435218,00	--	295078	--	295078	--	318684	
			СП - 8%			--	--	--	--		23606		
26	70	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,08	439438,00	--	35155	--	35155	--	37967	
			СП - 8%			--	--	--	--		2812		
27	71	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,08	425973,00	--	34078	--	34078	--	36804	
			СП - 8%			--	--	--	--		2726		
28	72	217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим	**Анкер-шуруп HUS-H 7,5х160**	1000 шт.	0,024	558992,00	--	13416	--	13416	--	14489	
			СП - 8%			--	--	--	--		1073		
29	73	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	**ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ**	Т	0,76	9412,00	--	7153	--	7153	--	7725	
			СП - 8%			--	--	--	--		572		
30	74	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ**	Т	0,76	24882,00	--	18910	--	18910	--	20423	
			СП - 8%			--	--	--	--		1513		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**тенге**				7017343	316343	4059757	2521110	10301528	
								2641243	69627	--	763074		
Стоимость общестроительных работ				тенге				6991280					
Материалы				тенге				3364379					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	тенге					2710870				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				669313					
			Накладные расходы	тенге				2521110					
			Сметная прибыль	тенге				760989					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10273379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764	
			Сметная заработная плата	тенге					2710870				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				26063					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				26063					
			Сметная прибыль	тенге				2085					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				28148					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				10301527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764	
			Сметная заработная плата	тенге					2710870				
			ВЕНТШАХТЫ										
31	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	14,58	43158,69	3342,25	629254	48730	449180	131448	821558	
			НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	131344	9998		60856		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	76	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	8,12	39357,72	3342,25	319585	27139	219297	73207	424215	
			НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	73149	5568		31423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,28	98692,84	3472,16	27634	972	--	25063	56913	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	26662	288		4216		
34	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,28	456152,00	--	127723	--	127723	--	137941	
			СП - 8%			--	--	--	--		10218		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				1104196	76841	796200	229718	1440627	
								231155	15854	--	106713		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1104196					
			Материалы	тенге				668475					
			Всего заработная плата	тенге					247009				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				127723					
			Накладные расходы	тенге				229718					
			Сметная прибыль	тенге				106713					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1440627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	тенге					247009				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1440627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	тенге					247009				
			ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46										
35	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	68	5887,60	1491,20	400357	101402	69990	294938	750919	
			НР - 118%; СП - 8%			3367,13	308,57	228965	20983		55624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	173	5952,73	1378,02	1029822	238397	580856	303336	1439810	
			НР - 118%; СП - 8%			1217,16	268,76	210569	46495		106653		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	88	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	124	8983,30	2357,59	1113929	292342	178732	832091	2101702	
			НР - 118%; СП - 8%			5184,31	502,48	642855	62308		155682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	89	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	44	3387,39	1429,74	149045	62909	20746	92390	260750	
			НР - 118%; СП - 8%			1486,15	293,33	65390	12907		19315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	90	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1336,4	9848,00	--	13160867	--	13160867	--	14213736	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1052869		
40	91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,391	779301,42	16901,96	1084008	23511	575168	576033	1792844	
			НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	485329	2835		132803		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21,6	80463,24	2805,92	1738006	60608	1129825	510113	2427968	
			НР - 91%; СП - 8%			25350,62	601,38	547573	12990		179849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	12,4	80463,24	2805,92	997744	34793	648603	292842	1393833	
			НР - 91%; СП - 8%			25350,62	601,38	314348	7457		103247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,29	389901,00	--	1672675	--	1672675	--	1806489	
			СП - 8%			--	--	--	--		133814		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**21346453**	**813962**	**18037462**	**2901743**	**26188051**	
								2495029	**165975**	--	**1939856**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**21346453**					
			Материалы	тенге				**3203923**					
			Всего заработная плата	тенге					**2661004**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**14833542**					
			Накладные расходы	тенге				**2901743**					
			Сметная прибыль	тенге				**1939856**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**26188052**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1664**	
			Сметная заработная плата	тенге					**2661004**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**26188052**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1664**	
			Сметная заработная плата	тенге					**2661004**				
			ЛЕСТНИЦЫ КР10-1										
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-6 ШТ										
44	103	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	12	8339,35	4312,94	100072	51756	2104	67140	180589	
			НР - 118%; СП - 8%			3851,03	890,48	46212	10686		13377		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	104	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	0,012	12309,00	--	148	--	148	--	160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
46	105	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	43,638	17462,00	--	762007	--	762007	--	822968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		60961		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**862227**	**51756**	**764259**	**67140**	**1003717**	
								46212	**10686**	--	**74350**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**862227**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Материалы	тенге				2105					
			Всего заработная плата	тенге					56898				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				762155					
			Накладные расходы	тенге				67140					
			Сметная прибыль	тенге				74350					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1003717					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	тенге					56898				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1003717					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	тенге					56898				
			АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25										
47	116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	15,4	55683,09	7153,51	857520	110165	528907	218186	1161763	
			НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	218448	21317		86056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13	408502,00	--	53105	--	53105	--	57353	
			СП - 8%			--	--	--	--		4248		
49	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,95	389901,00	--	370406	--	370406	--	400038	
			СП - 8%			--	--	--	--		29632		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1281031	110165	952418	218186	1619154	
								218448	21317	--	119936		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1281031					
			Материалы	тенге				528907					
			Всего заработная плата	тенге					239765				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				423511					
			Накладные расходы	тенге				218186					
			Сметная прибыль	тенге				119936					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1619153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153	
			Сметная заработная плата	тенге					239765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1619153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153	
			Сметная заработная плата	тенге					239765				
			ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
50	170	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	7,1736	4635,59	245,24	33254	1759	16005	14691	51781	
			НР - 90%; СП - 8%			2159,37	116,14	15490	833		3836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	171	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	5,08	3889,62	246,17	19759	1250	9147	8965	31021	
			НР - 90%; СП - 8%			1843,01	117,73	9362	598		2298		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	172	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	36,8928	2945,91	242,46	108683	8945	49817	48838	170122	
			НР - 90%; СП - 8%			1353,12	117,73	49921	4343		12602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	173	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	74,592	3330,69	245,21	248443	18291	103643	121858	399925	
			НР - 90%; СП - 8%			1696,01	119,17	126509	8889		29624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	174	223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	7,1736	46174,00	--	331234	--	331234	--	357733	
			СП - 8%			--	--	--	--		26499		
55	175	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	41,9728	38517,00	--	1616666	--	1616666	--	1745999	
			СП - 8%			--	--	--	--		129333		
56	176	223-102-0309 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	74,592	40164,00	--	2995913	--	2995913	--	3235586	
			СП - 8%			--	--	--	--		239673		
57	177	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	п/м	77,5	1290,90	9,51	100045	737	73045	23945	133909	
			НР - 90%; СП - 8%			338,87	4,42	26263	343		9919		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	178	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	77,5	1238,00	--	95945	--	95945	--	103621	
			СП - 8%			--	--	--	--		7676		
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ										
59	180	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	48,7872	4803,89	253,15	234368	12351	117912	99032	360072	
			НР - 90%; СП - 8%			2133,85	121,56	104105	5931		26672		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	181	223-204-0204 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	48,7872	42592,00	--	2077944	--	2077944	--	2244180	
			СП - 8%			--	--	--	--		166236		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				7862254	43333	7487271	317329	8833949	
								331650	20937	--	654368		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7862254					
			Материалы	тенге				369568					
			Всего заработная плата	тенге					352587				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				7117702					
			Накладные расходы	тенге				317329					
			Сметная прибыль	тенге				654368					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8833951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236	
			Сметная заработная плата	тенге					352587				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8833951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236	
			Сметная заработная плата	тенге					352587				
			ПОЛЫ										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ, КОРИДОРОВ И КЛАДОВЫХ НА 1 ЭТАЖЕ										
61	207	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	107,08	464,07	44,45	49693	4759	--	44287	101499	
			НР - 94%; СП - 8%			419,62	20,37	44933	2181		7518		
62	208	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	8,823392	41869,00	--	369427	--	369427	--	398981	
			СП - 8%			--	--	--	--		29554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	211	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5, ТОЛЩИНОЙ 45 ММ	м2 стяжки	107,08	1026,22	32,73	109887	3505	56919	48423	170975	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	49463	2051		12665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	212	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	107,08	717,42	28,92	76822	3097	70751	4389	87708	
			НР - 94%; СП - 8%			27,77	15,83	2974	1695		6497		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ										
65	215	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1287,816	464,07	44,45	597639	57244	--	532631	1220692	
			НР - 94%; СП - 8%			419,62	20,37	540396	26233		90422		
66	216	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	59,6902716	41869,00	--	2499172	--	2499172	--	2699106	
			СП - 8%			--	--	--	--		199934		
67	219	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	1287,816	1026,22	32,73	1321578	42151	684551	582366	2056259	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	594876	24662		152316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	220	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1287,816	286,97	11,57	369563	14900	340357	21111	421928	
			НР - 94%; СП - 8%			11,11	6,33	14306	8152		31254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА										
69	223	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,932	464,07	44,45	10642	1019	--	9485	21737	
			НР - 94%; СП - 8%			419,62	20,37	9623	467		1610		
70	224	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,8895968	41869,00	--	79116	--	79116	--	85445	
			СП - 8%			--	--	--	--		6329		
71	227	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 40 ММ/	м2 стяжки	22,932	1026,22	32,73	23533	750	12190	10370	36615	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	10593	439		2712		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	228	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	22,932	573,94	23,14	13162	531	12121	752	15027	
			НР - 94%; СП - 8%			22,22	12,67	510	291		1113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	229	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,932	1748,17	114,35	40089	2623	16521	20044	64944	
			НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	20945	379		4811		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	230	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	25,68384	405,00	--	10402	--	10402	--	11234	
			СП - 8%			--	--	--	--		832		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	234	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/**	м2 стяжки	91,728	1026,22	32,73	94133	3003	48758	41480	146463	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	42372	1757		10849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	235	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	91,728	286,97	11,57	26323	1062	24242	1504	30053	
			НР - 94%; СП - 8%			11,11	6,33	1019	581		2226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	236	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	91,728	1748,17	114,35	160356	10489	66087	80177	259775	
			НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	83780	1514		19243		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	237	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	102,73536	405,00	--	41608	--	41608	--	44937	
			СП - 8%			--	--	--	--		3329		
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА										
79	239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,716	1138,72	33,78	5370	159	3011	2153	8125	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	2200	90		602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/**	м2 стяжки	4,716	340,83	11,57	1607	55	1498	79	1821	
			НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	54	30		135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖ										
81	243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	117,228	1138,72	33,78	133490	3960	74843	53516	201967	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	54687	2245		14961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм НА РАСТВОРЕ М150/**	м2 стяжки	117,228	340,83	11,57	39955	1356	37247	1968	45277	
			НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	1352	742		3354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОЛЫ ЛОДЖИИ										
83	247	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	152,715	1079,36	32,73	164834	4998	89293	69060	252605	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	70543	2924		18711		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				6238401	155661	4538114	1523795	8383173	
								1544626	76433	--	620977		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6238401					
		Материалы		тенге				1538391					
		Всего заработная плата		тенге					1621059				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2999725					
			Накладные расходы	тенге				1523795					
			Сметная прибыль	тенге				620977					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8383173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186	
			Сметная заработная плата	тенге					1621059				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8383173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186	
			Сметная заработная плата	тенге					1621059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			СТЕНЫ										
84	259	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3035	1955,29	102,17	5934296	310086	1707248	3336380	10012330	
			НР - 80%; СП - 8%			1290,60	83,53	3916962	253514		741654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	260	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	978	1579,28	96,70	1544538	94572	397342	904855	2645345	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,30	80,21	1052624	78445		195951		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	261	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	700	5638,12	23,12	3946684	16184	1571150	1894822	6308826	
			НР - 80%; СП - 8%			3370,50	13,11	2359350	9177		467320		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	262	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/**	м2 отделываемой поверхности	2142	807,06	5,95	1728714	12745	740939	783571	2713268	
			НР - 80%; СП - 8%			455,20	2,07	975030	4434		200983		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	263	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску/ШПАТЛЕВКА/**	м2 отделываемой поверхности	4700	732,84	5,95	3444329	27965	1276943	1719320	5576741	
			НР - 80%; СП - 8%			455,20	2,07	2139421	9729		413092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**16598561**	**461552**	**5693622**	**8638948**	**27256510**	
								10443387	**355299**	**--**	**2019000**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**16598561**					
			Материалы	тенге				**5693622**					
			Всего заработная плата	тенге					**10798686**				
			Накладные расходы	тенге				**8638948**					
			Сметная прибыль	тенге				**2019000**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**27256509**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6716**	
			Сметная заработная плата	тенге					**10798686**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**27256509**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6716**	
			Сметная заработная плата	тенге					**10798686**				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			ОТОПЛЕНИЕ										
89	1	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	172	581,19	5,85	99965	1007	1421	95680	211296	
			НР - 98%; СП - 8%			567,07	0,56	97537	96		15652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	2	242-307-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	172	978,00	--	168216	--	168216	--	181673	
			СП - 8%			--	--	--	--		13457		
91	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны воздушные. Установка**	шт.	198	259,46	--	51374	--	3861	46562	105771	
			НР - 98%; СП - 8%			239,96	--	47513	--		7835		
92	4	242-207-4001 РСНБ РК 2022 прим	**Краны пробно-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б19бк1**	шт.	198	3675,00	--	727650	--	727650	--	785862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		58212		
93	5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	172	769,32	2,98	132322	512	3792	125594	278550	
			НР - 98%; СП - 8%			744,29	0,81	128018	140		20633		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	6	242-303-0702 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан запорный радиаторный RLV DN 15 типа Danfoss**	шт.	172	5879,00	--	1011188	--	1011188	--	1092083	
			СП - 8%			--	--	--	--		80895		
95	10	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	124,44	1486,51	115,11	184982	14325	47453	127472	337450	
			НР - 98%; СП - 8%			990,07	55,20	123204	6869		24996		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	15	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	1568	685,32	2,51	1074579	3940	18315	1031420	2274479	
			НР - 98%; СП - 8%			671,12	0,09	1052324	145		168480		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	16	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	1552,32	157,00	--	243714	--	243714	--	263211	
			СП - 8%			--	--	--	--		19497		
98	20	241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм**	шт.	1500	46,00	--	69000	--	69000	--	74520	
			СП - 8%			--	--	--	--		5520		
99	21	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	348	34,00	--	11832	--	11832	--	12779	
			СП - 8%			--	--	--	--		947		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**3774822**	**19784**	**2306442**	**1426728**	**5617674**	
								1448596	**7250**	**--**	**416124**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**2231600**					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2231600**					
			Сметная прибыль	тенге				**178528**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**2410128**					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**1543222**					
			Материалы	тенге				**74843**					
			Всего заработная плата	тенге					**1455846**				
			Сдача и испытание	тенге				**42769**					
			Накладные расходы	тенге				**1426728**					
			Сметная прибыль	тенге				**237596**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**3207546**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**844**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1455846**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**5617674**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**844**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1455846**				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
			ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД										
100	10	513-104-0304 РСНБ РК 2022	**Котел газовый protherm jaguar 11 jtv**	комплект	45	160045,00	--	7202025	--		--	7202025	
						--	--	--	--	7202025	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**7202025**	**--**	**--**	**--**	**7202025**	
								--	**--**	**7202025**	**--**		
			Стоимость оборудования	тенге				**7202025**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**7202025**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**7202025**					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/ВВГнг 5х2,5,ВВГнг 3х4,ВВГнг 3х2,5/** *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	160,21 125,57	4,46 1,80	14419 11301	401 162	2717	8254 1814	24486	
102	28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах - ВВГнг 3х2,5, ВВГнг 3х1,5, ВВГнг 2х1,5, UTP 4х2** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1650	275,11 248,92	2,48 0,08	453927 410714	4092 132	39121	295809 59979	809715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
103	36	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проводник заземляющий скрыто диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	374	369,14 269,08	69,31 21,15	138059 100637	25922 7910	11500	78154 17297	233510	
104	37	243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,224	233619,00 --	-- --	52331 --	-- --	52331	-- 4186	56517	
105	38	243-142-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,15	346158,00 --	-- --	51924 --	-- --	51924	-- 4154	56078	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
106	87	243-106-0603 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,09	785342,00 --	-- --	70681 --	-- --	70681	-- 5654	76335	
107	88	243-106-0602 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,8	484802,00 --	-- --	387842 --	-- --	387842	-- 31027	418869	
108	89	243-106-0601 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,8	309361,00 --	-- --	247489 --	-- --	247489	-- 19799	267288	
109	90	243-106-0401 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,05	214524,00 --	-- --	10726 --	-- --	10726	-- 858	11584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1427398 522652	30415 8204	874331 --	382217 144768	1954382	
		Стоимость монтажных работ		тенге				152478					
		Материалы		тенге				14216					
		Всего заработная плата		тенге					120010				
			Накладные расходы	тенге				86408					
			Сметная прибыль	тенге				19111					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				257997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	тенге					120010				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1274920					
		Материалы		тенге				39122					
		Всего заработная плата		тенге					410846				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				820993					
			Накладные расходы	тенге				295809					
			Сметная прибыль	тенге				125657					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1696386					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261	
			Сметная заработная плата	тенге					410846				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1954383					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332	
			Сметная заработная плата	тенге					530856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								139553022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				25690197					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4148568				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1201852				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						68670670			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						7202025			
			- Накладные расходы	тенге							24037792		
			- Сметная прибыль	тенге							9803775		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				139 553 022,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге				7 202 025,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				132 350 997,00
Временные здания и сооружения 1%	Тенге				1 323 509,97
Итого:	Тенге				133 674 506,97
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге				962 456,45
Итого:	Тенге				134 636 963,42
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 692 739,27
Итого:	Тенге				144 531 727,69
В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге				57 812 691,08
В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539	Тенге				90 626 067,42
Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге				148 438 758,50
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				141 016 820,55
НДС 12%	Тенге				16 922 018,47
Итого к оплате:	Тенге				157 938 839,02

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

Руководитель отдела _____ /Ибасов А.К./

Эксперт технического надзора:
ТОО «Акбозат LTD»
БИН 050140013499

_____ /Елекеев Д.Д./
Аттестат № KZ81VAE00057842 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ /Комарова З.Г./
Приказ №9-П от 13.09.2022г.