Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	1 017 939 713,60	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00

МП **Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
БИН 060240009070

Руководитель отдела Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

И.о. директора Селькин Д.Н.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

А К Т №9

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ФУНДАМЕНТЫ											
1	28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ**	м3	1,2		41924,60	870,16	50310	1045	41659	7282	62199	
			НР - 91%, СП - 8%				6338,66	329,63	7606	396		4607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016		408502,00	--	6536	--	6536	--	7059	
			СП - 8%				--	--	--	--		523		
3	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОС В25 КР Л.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ**	м3	0,07		49217,49	1362,88	3445	95	2918	426	4180	
			НР - 91%, СП - 8%				6166,49	518,17	432	36		310		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1											
4	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,021036		1361332,95	1939,89	28637	41	21305	6650	38110	
			НР - 91%, СП - 8%				346593,06	808,09	7291	17		2823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					88928	1181	72418	14358	111548	
									15329	449	--	8263		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					88928					
			Материалы	тенге					65882					
			Всего заработная плата	тенге						15778				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					6536					
			Накладные расходы	тенге					14358					
			Сметная прибыль	тенге					8263					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					111549					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11	
			Сметная заработная плата	тенге						15778				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					111549					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11	
			Сметная заработная плата	тенге						15778				
			СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11											
5	47	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЧЕРДАКА при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	99,88542		43759,07	4398,45	4370893	439341	2966996	991876	5791791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9656,62	1020,95	964556	101978		429022		
6	53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,21	42757,51	4398,45	778614	80095	531250	172851	1027582	
			НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9185,58	1020,95	167269	18591		76117		
7	54	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	38,48	1312,06	3,88	50488	150	15386	41321	99154	
			НР - 110%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			908,31	1,71	34952	66		7345		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				5199995	519586	3513632	1206048	6918527	
								1166777	120635	–	512484		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5199995					
		Материалы		тенге				3513633					
		Всего заработная плата		тенге					1287412				
			Накладные расходы	тенге				1206048					
			Сметная прибыль	тенге				512484					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6918527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837	
			Сметная заработная плата	тенге					1287412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				6918527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837	
			Сметная заработная плата	тенге					1287412				
			ВЕНТШАХТЫ										
8	75	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	7,31	43158,69	3342,25	315490	24432	225206	65904	411906	
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9008,54	685,71	65852	5013		30512		
9	76	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М100. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,07	39357,72	3342,25	160186	13603	109918	36694	212630	
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9008,54	685,71	36665	2791		15750		
10	77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,174	98692,84	3472,16	17173	604	–	15575	35368	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	16568	179		2620		
11	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,174	456152,00	–	79370	–	79370	–	85720	
			СП - 8%			–	–	–	–		6350		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				572219	38639	414494	118173	745624	
								119085	7983	–	55232		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				572219					
		Материалы		тенге				335124					
		Всего заработная плата		тенге					127068				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				79370					
			Накладные расходы	тенге				118173					
			Сметная прибыль	тенге				55232					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				745624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91	
			Сметная заработная плата	тенге					127068				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				745624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91	
			Сметная заработная плата	тенге					127068				
			ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46										
12	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	48	5887,60	1491,20	282605	71577	49406	208192	530060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3367,13	308,57	161622	14811		39264		
13	87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	92	5952,73	1378,02	547651	126778	308894	161311	765679	
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1217,16	268,76	111979	24726		56717		
14	88	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	88	8983,30	2357,59	790530	207468	126843	590516	1491530	
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5184,31	502,48	456219	44218		110484		
15	89	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	3387,39	1429,74	20324	8578	2829	12599	35557	
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1486,15	293,33	8917	1760		2634		
16	90	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1374,98	9848,00	–	13540803	–	13540803	–	14624067	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1083264		
17	91	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,3	779301,42	16901,96	233790	5070	124048	124234	386666	
			НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			348906,30	2038,09	104672	611		28642		
18	92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11,67	80463,24	2805,92	939006	32745	610419	275602	1311777	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25350,62	601,38	295842	7018		97169		
19	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм/монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,5	80463,24	2805,92	201158	7014	130767	59041	281015	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25350,62	601,38	63377	1503		20816		
20	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76325	389901,00	–	687493	–	687493	–	742492	
			СП - 8%			–	–	–	–		54999		
			ПЛИТА ПМ-1-6 ШТ										
21	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,38	80463,24	2805,92	111039	3872	72183	32591	155120	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25350,62	601,38	34984	830		11490		
22	96	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,81	6112,49	2496,75	4951	2023	–	3177	8778	
			НР - 92%; СП - 8%			3615,74	647,62	2929	525		650		
23	97	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ	М3	0,81	9000,00	–	7290	–	7290	–	7873	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		583		
24	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,213	28235,64	1699,62	6014	362	82	5175	12084	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26152,02	544,12	5570	116		895		
25	99	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,092	28641,13	1351,09	2635	125	35	2291	5320	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26906,04	462,50	2475	43		394		
26	100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	389901,00	–	53027	–	53027	–	57269	
			СП - 8%			–	–	–	–		4242		
27	101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4892	391464,00	–	191504	–	191504	–	206824	
			СП - 8%			–	–	–	–		15320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**17619820**	**465612**	**15905623**	**1474729**	**20622111**	
								1248586	**96161**	**–**	**1527563**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**17619820**					
		Материалы		тенге				**1425506**					
		Всего заработная плата		тенге					**1344747**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14472827**					
		Местные материалы		тенге				**7290**					
			Накладные расходы	тенге				**1474729**					
			Сметная прибыль	тенге				**1527563**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20622112**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1344747**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**20622112**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1344747**				
			ЛЕСТНИЦЫ КР10-1										
			ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК - 6 ШТ										
28	**109**	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м ограждения**	**39**	**1850,60** **1052,76**	**128,74** **52,44**	**72173** **41058**	**5021** **2045**	**26094**	**50861** **9843**	**132877**	
29	**110**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	**т**	**1,518**	**1004968,00** **–**	**–** **–**	**1525541** **–**	**–** **–**	**1525541**	**–** **122043**	**1647584**	
30	**111**	**СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7**	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** *СП - 8%*	**т**	**1,518**	**24882,00** **–**	**–** **–**	**37771** **–**	**–** **–**	**37771**	**–** **3022**	**40793**	
			КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ										
31	**112**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,36313**	**104630,29** **53283,22**	**35680,91** **11990,05**	**142625** **72632**	**48638** **16344**	**21355**	**61393** **16321**	**220340**	
32	**113**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	**Т**	**1,36313**	**1004968,00** **–**	**–** **–**	**1369902** **–**	**–** **–**	**1369902**	**–** **109592**	**1479494**	
33	**114**	**СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7**	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** *СП - 8%*	**Т**	**1,36313**	**24882,00** **–**	**–** **–**	**33917** **–**	**–** **–**	**33917**	**–** **2713**	**36630**	
34	**115**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**5,3**	**35767,50** **1801,20**	**1688,99** **345,33**	**189568** **9546**	**8951** **1830**	**171071**	**10353** **15994**	**215914**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**3371497**	**62610**	**3185651**	**122607**	**3773632**	
								123236	**20219**	**–**	**279528**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3157184**					
		Материалы		тенге				**197165**					
		Всего заработная плата		тенге					**54479**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2895443**					
			Накладные расходы	тенге				**61214**					
			Сметная прибыль	тенге				**257472**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3475870**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**	
			Сметная заработная плата	тенге					**54479**				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**214313**					
		Материалы		тенге				**21355**					
		Всего заработная плата		тенге					**88976**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**71688**					
			Накладные расходы	тенге				**61393**					
			Сметная прибыль	тенге				**22056**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**297762**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	тенге					**88976**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3773632					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87	
			Сметная заработная плата	тенге					143455				
			АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25										
35	116	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	46,4	55683,09	7153,51	2583695	331922	1593591	657392	3500374	
			НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	658182	64226		259287		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34976	408502,00	–	142878	–	142878	–	154308	
			СП - 8%			–	–	–	–		11430		
37	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,842	389901,00	–	1108099	–	1108099	–	1196747	
			СП - 8%			–	–	–	–		88648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3834672	331922	2844568	657392	4851429	
								658182	64226	–	359365		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3834672					
		Материалы		тенге				1593590					
		Всего заработная плата		тенге					722408				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1250977					
			Накладные расходы	тенге				657392					
			Сметная прибыль	тенге				359365					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4851429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462	
			Сметная заработная плата	тенге					722408				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				4851429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462	
			Сметная заработная плата	тенге					722408				
			КРЫША И КРОВЛЯ										
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1477,2 м2										
38	120	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	**КЕРАМЗИТ**	М3	88,632	9000,00	–	797688	–	797688	–	861503	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		63815		
			УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-1468,5 М2										
39	131	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	242,0088	41869,00	–	10132666	–	10132666	–	10943279	
			СП - 8%			–	–	–	–		810613		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				10930354	–	10930354	–	11804782	
								–	–	–	874428		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10930354					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10132666					
		Местные материалы		тенге				797688					
			Сметная прибыль	тенге				874428					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11804782					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				11804782					
			ПРОЕМЫ										
			ВИТРАЖИ В-1 - В-6										
40	202	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	433,251	21807,00	–	9447905	–	9447905	–	10203737	
			СП - 8%			–	–	–	–		755832		
41	203	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	м2	88,433298	43578,00	–	3853746	–	3853746	–	4162046	
			СП - 8%			–	–	–	–		308300		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				13301651	–	13301651	–	14365783	
								–	–	–	1064132		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				13301651					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13301651					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				1064132					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14365783					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				14365783					
			ПОЛЫ										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ										
42	215	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1717,088	464,07	44,45	796852	76324	--	710175	1627589	
			НР - 94%; СП - 8%			419,62	20,37	720528	34977		120562		
43	216	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	79,5870288	41869,00	--	3332229	--	3332229	--	3598807	
			СП - 8%			--	--	--	--		266578		
44	219	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	1717,088	1026,22	32,73	1762104	56200	912736	776488	2741679	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	793168	32882		203087		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	220	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1717,088	286,97	11,57	492751	19867	453809	28148	562571	
			НР - 94%; СП - 8%			11,11	6,33	19075	10869		41672		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА										
46	231	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,44	4404,40	26,34	37173	222	18838	17109	58625	
			НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	18113	88		4343		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА										
47	234	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	м2 стяжки	153,032	1026,22	32,73	157044	5009	81345	69203	244347	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	70690	2931		18100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	235	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	153,032	286,97	11,57	43915	1771	40444	2509	50138	
			НР - 94%; СП - 8%			11,11	6,33	1700	969		3714		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	236	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	153,032	1748,17	114,35	267526	17500	110254	133761	433390	
			НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	139772	2527		32103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	237	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	171,39584	405,00	--	69415	--	69415	--	74968	
			СП - 8%			--	--	--	--		5553		
51	238	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	165,76	4404,40	26,34	730073	4367	369966	336027	1151388	
			НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	355740	1736		85288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА										
52	241	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,72	4444,18	26,34	69862	414	35711	31867	109868	
			НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	33737	165		8138		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	242	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	24,06	2348,86	2,45	56514	59	46379	9496	71291	
			НР - 94%; СП - 8%			418,78	1,08	10076	26		5281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖ										
54	243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	195,532	1138,72	33,78	222657	6605	124835	89263	336874	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	91217	3744		24954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм НА РАСТВОРЕ М150/**	м2 стяжки	195,532	340,83	11,57	66643	2263	62126	3282	75520	
			НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	2254	1238		5594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	245	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	351,76	4444,18	26,34	1563283	9265	799100	713085	2458477	
			НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	754918	3683		182109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПОЛЫ ЛОДЖИИ										
57	247	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	149,82176	1079,36	32,73	161711	4904	87600	67751	247819	
			НР - 94%; СП - 8%			461,93	19,15	69207	2869		18357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				9829752	204770	6544787	2988164	13843351	
								3080195	98704	--	1025433		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9829752					
			Материалы	тенге				3143146					
			Всего заработная плата	тенге					3178899				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3401644					
			Накладные расходы	тенге				2988164					
			Сметная прибыль	тенге				1025433					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13843349					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2249	
			Сметная заработная плата	тенге					3178899				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				13843349					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2249	
			Сметная заработная плата	тенге					3178899				
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			СТЕНЫ										
58	259	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1330,511	1955,29	102,17	2601531	135939	748438	1462633	4389297	
			НР - 80%; СП - 8%			1290,60	83,53	1717154	111138		325133		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	260	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	326,76	1579,28	96,70	516046	31597	132756	302322	883837	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,30	80,21	351693	26209		65469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	261	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	504,18934	5638,12	23,12	2842680	11657	1131653	1364784	4544061	
			НР - 80%; СП - 8%			3370,50	13,11	1699370	6610		336597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	262	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/**	м2 отделываемой поверхности	642,22	807,06	5,95	518308	3821	222151	234932	813499	
			НР - 80%; СП - 8%			455,20	2,07	292336	1329		60259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	263	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.ШПАТЛЕВКА/**	м2 отделываемой поверхности	2667,04	732,84	5,95	1954503	15869	724608	975637	3164552	
			НР - 80%; СП - 8%			455,20	2,07	1214026	5521		234411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	264	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	443,18	4057,94	51,24	1798399	22708	415473	1099187	3129393	
			НР - 80%; СП - 8%			3069,22	31,06	1360218	13765		231807		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	265	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 прим	Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	443,18	585,90	4,33	259660	1919	91233	133897	425042	
			НР - 80%; СП - 8%			375,71	1,95	166508	864		31485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	266	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м2 окрашиваемой поверхности	1200	585,90	4,33	703081	5196	247032	362555	1150886	
			НР - 80%; СП - 8%			375,71	1,95	450853	2340		85251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				11194208	228706	3713344	5935947	18500567	
								7252158	167776	–	1370412		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11194208					
			Материалы	тенге				3713343					
			Всего заработная плата	тенге					7419934				
			Накладные расходы	тенге				5935947					
			Сметная прибыль	тенге				1370412					
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	тенге				18500567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4618	
			Сметная заработная плата	тенге					7419934				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				18500567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4618	
			Сметная заработная плата	тенге					7419934				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			РАЗДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ										
66	1	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	57	581,19	5,85	33128	334	471	31708	70023	
			НР - 98%; СП - 8%			567,07	0,56	32323	32		5187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	2	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	57	978,00	–	55746	–	55746	–	60206	
			СП - 8%			–	–	–	–		4460		
68	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	66	259,46	–	17125	–	1287	15521	35257	
			НР - 98%; СП - 8%			239,96	–	15838	–		2612		
69	4	242-207-4001 РСНБ РК 2022 прим	Краны пробно-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б196к1	шт.	66	3675,00	–	242550	–	242550	–	261954	
			СП - 8%			–	–	–	–		19404		
70	5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	57	769,32	2,98	43851	169	1258	41621	92310	
			НР - 98%; СП - 8%			744,29	0,81	42424	46		6838		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	6	242-303-0702 РСНБ РК 2022 прим	Клапан запорный радиаторный RLV DN 15 типа Danfoss	шт.	57	5879,00	–	335103	–	335103	–	361911	
			СП - 8%			–	–	–	–		26808		
72	7	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	37	581,19	5,85	21504	217	305	20582	45453	
			НР - 98%; СП - 8%			567,07	0,56	20982	21		3367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	8	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	2876,00	–	92032	–	92032	–	99395	
			СП - 8%			–	–	–	–		7363		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	9	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	3966,00	–	19830	–	19830	–	21416	
			СП - 8%			–	–	–	–		1586		
75	10	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы стальные. Установка	кВт	62,22	1486,51	115,11	92491	7162	23727	63736	168725	
			НР - 98%; СП - 8%			990,07	55,20	61602	3434		12498		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	12	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	70	9523,33	42,32	666633	2962	584426	78933	805212	
			НР - 98%; СП - 8%			1132,07	18,56	79245	1299		59645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	15	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	784	685,32	2,51	537289	1971	9156	515710	1137239	
			НР - 98%; СП - 8%			671,12	0,09	526162	73		84240		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	16	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	776,16	157,00	–	121857	–	121857	–	131606	
			СП - 8%			–	–	–	–		9749		
79	20	241-208-2701 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	500	46,00	–	23000	–	23000	–	24840	
			СП - 8%			–	–	–	–		1840		
80	21	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	116	34,00	–	3944	–	3944	–	4260	
			СП - 8%			–	–	–	–		316		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2306083	12815	1514692	767811	3319807	
								778576	4905	–	245913		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				894062					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				894062					
			Сметная прибыль	тенге				71526					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				965588					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1412021					
			Материалы	тенге				620630					
			Всего заработная плата	тенге					783481				
			Сдача и испытание	тенге				23049					
			Накладные расходы	тенге				767811					
			Сметная прибыль	тенге				174387					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2354219					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									456
			Сметная заработная плата	тенге					783481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3319807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									456
			Сметная заработная плата	тенге					783481				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
			ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ										
81	8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3301,14	–	3301	–	2889	403	4001	
			НР - 98%; СП - 8%			411,64	–	412	–		296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 90 КОМПЛ										
82	15	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1540,03	212,93	61601	8518	761	53848	124685	
			НР - 98%; СП - 8%			1308,04	65,64	52322	2626		9236		
83	16	242-404-1102 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	1553,00	–	62120	–	62120	–	67090	
			СП - 8%			–	–	–	–		4970		
84	17	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1722,00	–	68880	–	68880	–	74390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		5510		
85	18	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	2358,09	30,74	63669	830	46444	16362	86434	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	16395	302		6402		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	19	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	51544,77	1305,71	51545	1306	1804	29628	87666	
			НР - 61%; СП - 8%			48434,76	135,01	48435	135		6494		
87	20	511-703-0102 РСНБ РК 2022	**Установка многонасосная повышения давления GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-04**	комплект	1	2569715,00	–	2569715	–		–	2569715	
						–	–	–	–	2569715	–		
88	21	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 ПРИМ	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка ВИБРОКОМПЕНСАТОРА**	вставка	2	13565,66	102,27	27131	205	23360	3524	33108	
			НР - 95%; СП - 8%			1783,24	14,93	3566	30		2452		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	22	241-411-0121 РСНБ РК 2022 прим	**Виброгасящая опора М12**	шт.	4	39363,00	–	157452	–	157452	–	170048	
			СП - 8%			–	–	–	–		12596		
90	23	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	1	30874,97	527,02	30875	527	27982	2468	36010	
			НР - 98%; СП - 8%			2366,22	152,11	2366	152		2667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	5617,10	378,84	5617	379	933	4297	10707	
			НР - 98%; СП - 8%			4305,21	79,79	4305	80		793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	25	242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80/30ч476р/**	шт.	1	18501,00	–	18501	–	18501	–	19981	
			СП - 8%			–	–	–	–		1480		
93	26	241-116-0209 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2263,00	–	4526	–	4526	–	4888	
			СП - 8%			–	–	–	–		362		
94	27	242-207-4001 РСНБ РК 2022 прим	**Краны пробно–спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1**	шт.	20	3675,00	–	73500	–	73500	–	79380	
			СП - 8%			–	–	–	–		5880		
95	28	242-207-4001 РСНБ РК 2022 прим	**Краны пробно–спускные цапковые, DN 15 10Б8бк1**	шт.	1	3675,00	–	3675	–	3675	–	3969	
			СП - 8%			–	–	–	–		294		
96	29	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	180	1100,00	–	198000	–	198000	–	213840	
			СП - 8%			–	–	–	–		15840		
97	30	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	5629,00	–	101322	–	101322	–	109428	
			СП - 8%			–	–	–	–		8106		
98	31	242-207-3706 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11987,00	–	11987	–	11987	–	12946	
			СП - 8%			–	–	–	–		959		
99	32	242-301-0904 РСНБ РК 2022	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	69214,00	–	69214	–	69214	–	74751	
			СП - 8%			–	–	–	–		5537		
100	34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	350,2	1913,38	17,88	670065	6262	3786	646862	1422281	
			НР - 98%; СП - 8%			1884,69	0,13	660017	46		105354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	35	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	2067,69	21,60	44662	467	252	43069	94750	
			НР - 98%; СП - 8%			2034,42	0,22	43943	5		7018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	36	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	43	2258,40	25,62	97111	1102	557	93558	205922	
			НР - 98%; СП - 8%			2219,82	0,35	95452	15		15254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	37	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	308,88	157,00	–	48494	–	48494	–	52374	
			СП - 8%			–	–	–	–		3880		
104	38	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,818	259,00	–	9795	–	9795	–	10579	
			СП - 8%			–	–	–	–		784		
105	39	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,384	360,00	–	7698	–	7698	–	8314	
			СП - 8%			–	–	–	–		616		
106	40	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	42,57	527,00	–	22434	–	22434	–	24229	
			СП - 8%			–	–	–	–		1795		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				4482890	19596	966366	894019	5601486	
			Стоимость оборудования	тенге				927213	3391	2569715	224575		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2569715					
			Стоимость монтажных работ	тенге				2569715					
			Материалы	тенге				51545					
			Всего заработная плата	тенге				1804					
			Накладные расходы	тенге					48570				
			Сметная прибыль	тенге				29628					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87667					
			Сметная заработная плата	тенге								29	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					48570				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				857598					
			Сметная прибыль	тенге				857598					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				68609					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				926207					
			Материалы	тенге				1004032					
			Всего заработная плата	тенге				106966					
			Накладные расходы	тенге					882034				
			Сметная прибыль	тенге				864391					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				149472					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2017895					
			Сметная заработная плата	тенге								515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					882034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5601484					
			Сметная заработная плата	тенге								545	
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ						930604				
107	88	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2858,68	120,91	114347	4837	12146	96123	227308	
			НР - 98%; СП - 8%			2434,10	18,02	97364	721		16838		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	89	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1100,00	–	44000	–	44000	–	47520	
			СП - 8%			–	–	–	–		3520		
109	90	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	300,5	1913,38	17,88	574970	5373	3249	555060	1220432	
			НР - 98%; СП - 8%			1884,69	0,13	566348	39		90402		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	91	241-205-1301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/ДИАМЕТР 15/	м	297,495	157,00	–	46707	–	46707	–	50444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3737		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**780024**	**10210**	**106102**	**651183**	**1545704**	
								663712	**760**	**--**	**114497**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**90707**					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**90707**					
			Сметная прибыль	тенге				**7257**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**97964**					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**689317**					
		Материалы		тенге				**15395**					
		Всего заработная плата		тенге					**664472**				
			Накладные расходы	тенге				**651183**					
			Сметная прибыль	тенге				**107240**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1447740**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**	
			Сметная заработная плата	тенге					**664472**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**1545704**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**	
			Сметная заработная плата	тенге					**664472**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 НА КАНАЛИЗАЦИЮ													
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ													
111	**1**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**81,5**	**1097,47**	**1,94**	**89444**	**159**	**228**	**87325**	**190911**	
			НР - 95%; СП - 8%			**1092,72**	**0,62**	**89057**	**51**		**14142**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	**2**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**238**	**1060,31**	**4,76**	**252353**	**1133**	**1840**	**244724**	**536843**	
			НР - 95%; СП - 8%			**1047,82**	**1,42**	**249380**	**338**		**39766**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	**3**	**241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**81,337**	**354,00**	**--**	**28793**	**--**	**28793**	**--**	**31096**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2303**		
114	**4**	**241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**237,524**	**1167,00**	**--**	**277191**	**--**	**277191**	**--**	**299366**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22175**		
115	**5**	**1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ**	**м трубопровода**	**33,5**	**2798,79**	**792,01**	**93759**	**26532**	**1242**	**72169**	**179202**	
			НР - 95%; СП - 8%			**1969,70**	**228,57**	**65985**	**7657**		**13274**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	**6**	**1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**33,5**	**-115,77**	**-1,48**	**-3878**	**-50**	**-2**	**-3749**	**-8238**	
			НР - 95%; СП - 8%			**-114,21**	**--**	**-3826**	**--**		**-610**		
117	**7**	**241-203-0409 РСНБ РК 2022**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**33,366**	**1576,00**	**--**	**52585**	**--**	**52585**	**--**	**56792**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4207**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**790247**	**27774**	**361877**	**400469**	**1285972**	
								400596	**8046**	**--**	**95257**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**358569**					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**358569**					
			Сметная прибыль	тенге				**28685**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**387254**					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**431678**					
		Материалы		тенге				**3308**					
		Всего заработная плата		тенге					**408642**				
			Накладные расходы	тенге				**400469**					
			Сметная прибыль	тенге				**66572**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**898719**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**233**	
			Сметная заработная плата	тенге					**408642**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				**1285973**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**233**	
			Сметная заработная плата	тенге					**408642**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ										
118	58	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиПРОПИЛЕНОВЫХ труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	42	1827,19	2,86	76742	120	10512	64799	152864	
			НР - 98%; СП - 8%			1574,06	0,26	66110	11		11323		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119	59	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиПРОПИЛЕНОВЫХ труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6,5	1991,30	2,44	12943	16	2714	10011	24790	
			НР - 98%; СП - 8%			1571,17	0,39	10213	3		1836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				89685	136	13226	74810	177654	
								76323	14	–	13159		
			Стоимость сантехнических работ	тенге				89685					
			Материалы	тенге				13226					
			Всего заработная плата	тенге					76337				
			Накладные расходы	тенге				74810					
			Сметная прибыль	тенге				13159					
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				177654					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					76337				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				177654					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					76337				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
			ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД										
120	13	261-304-0107 РСНБ РК 2022 прим	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с клапаном DN 20	комплект	90	41293,00	–	3716370	–	3716370	–	4013680	
			СП - 8%			–	–	–	–		297310		
121	15	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	90	2165,00	–	194850	–	194850	–	210438	
			СП - 8%			–	–	–	–		15588		
122	18	261-301-0406 РСНБ РК 2022 прим	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20- ГСВ.СО Л.3/	шт.	180	1108,00	–	199440	–	199440	–	215395	
			СП - 8%			–	–	–	–		15955		
123	20	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	234	1405,45	33,14	328875	7755	202643	118669	483347	
			НР - 98%; СП - 8%			506,31	11,17	118477	2614		35804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	21	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1666,98	33,14	90017	1789	60887	27385	126794	
			НР - 98%; СП - 8%			506,31	11,17	27341	603		9392		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	22	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2006,92	33,14	276955	4573	202511	69984	374694	
			НР - 98%; СП - 8%			506,31	11,17	69871	1541		27755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	24	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ФУТЛЯРА 45Х2	м трубопровода	9	2470,51	66,47	22235	598	12497	9130	33875	
			НР - 98%; СП - 8%			1015,56	19,64	9140	177		2509		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра 57Х2	м трубопровода	9	2380,61	66,47	21425	598	11687	9130	33000	
			НР - 98%; СП - 8%			1015,56	19,64	9140	177		2444		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра 76Х2,5	м трубопровода	18	3626,22	81,07	65272	1459	42128	21656	93882	
			НР - 98%; СП - 8%			1204,71	22,96	21685	413		6954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм. Прокладка футляра 76Х3,5/ГСВ.СО Л.3И - ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПРОХОДА ГАЗОПРОВОДА ЧРЗ СТЕНУ L=0.51М/	м трубопровода	9,18	4567,22	81,07	41927	744	30124	11045	57209	
			НР - 98%, СП - 98%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1204,71	22,96	11059	211		4238		
			МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-18 ШТ ГСВ Л.11										
130	36	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	ШТ	18	9788,71	–	176197	–		–	176197	
						–	–	–	–	176197	–		
131	37	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380	ШТ	234	16153,59	–	3779940	–		–	3779940	
						–	–	–	–	3779940	–		
132	38	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380	ШТ	54	11659,37	–	629606	–		–	629606	
						–	–	–	–	629606	–		
133	39	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп)	ШТ	72	23492,60	–	1691467	–		–	1691467	
						–	–	–	–	1691467	–		
134	40	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 Н=500	ШТ	18	25019,56	–	450352	–		–	450352	
						–	–	–	–	450352	–		
135	41	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	ШТ	36	17347,95	–	624526	–		–	624526	
						–	–	–	–	624526	–		
136	42	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	ШТ	54	11402,86	–	615754	–		–	615754	
						–	–	–	–	615754	–		
137	43	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	ШТ	90	9670,78	–	870370	–		–	870370	
						–	–	–	–	870370	–		
138	44	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	ШТ	18	36827,60	–	662897	–		–	662897	
						–	–	–	–	662897	–		
139	45	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10	Кронштейн настенный ф380	ШТ	108	5063,18	–	546823	–		–	546823	
						–	–	–	–	546823	–		
			КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ГСВ Л.11										
140	46	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	ШТ	90	3853,70	–	346833	–		–	346833	
						–	–	–	–	346833	–		
141	47	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12	Колено коаксиальное 45 ф60/100	ШТ	90	2900,73	–	261066	–		–	261066	
						–	–	–	–	261066	–		
142	48	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13	Коаксиальное удлинение L=250 ф60/100	ШТ	90	1967,92	–	177113	–		–	177113	
						–	–	–	–	177113	–		
143	49	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14	Коаксиальное удлинение L=500 ф60/100	ШТ	90	2336,81	–	210313	–		–	210313	
						–	–	–	–	210313	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				16000624	17516	4673137	266999	16685572	
			Стоимость оборудования					266713	5736	11043258	417949		
			ВСЕГО: Стоимость оборудования	тенге				11043257					
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11043257					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4110660					
			Сметная прибыль	тенге				4110660					
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	тенге				328853					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				4439513					
			Материалы	тенге				846706					
			Всего заработная плата	тенге				562477					
			Накладные расходы	тенге					272449				
			Сметная прибыль	тенге				266999					
			ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	тенге				89096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1202801					
			Сметная заработная плата	тенге									158
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					272449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16685571					
													158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					272449				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
144	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022 прим	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	997333,00	–	997333	–		–	997333	
						–	–	–	–	997333	–		
145	3	515-301-0308 РСНБ РК 2022 прим	**Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	670412,00	–	670412	–		–	670412	
						–	–	–	–	670412	–		
146	4	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	30	7024,83	118,83	210745	3565	33970	125683	363343	
			НР - 72%; СП - 8%			5773,68	45,00	173210	1350		26914		
147	6	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6377,23	161,15	6377	161	1948	3118	10255	
			НР - 72%; СП - 8%			4267,64	62,91	4268	63		760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА 25А В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ/**	шт.	90	3636,45	31,21	327280	2809	160203	118273	481197	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	164268	–		35644		
149	8	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	54	4204,48	80,10	227042	4325	58273	119622	374397	
			НР - 72%; СП - 8%			3045,25	31,45	164444	1698		27733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/**	шт.	8	3636,45	31,21	29092	250	14240	10513	42774	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	14602	–		3168		
151	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12 (СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.2)/**	шт.	300	3636,45	31,21	1090935	9363	534012	394243	1603992	
			НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	547560	–		118814		
152	16	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	60	786,39	5,60	47183	336	5554	29831	83175	
			НР - 72%; СП - 8%			688,21	2,31	41293	139		6161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	18	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	135	606,81	17,12	81919	2311	4055	55073	147951	
			НР - 72%; СП - 8%			559,65	6,94	75553	937		10959		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	200	484,25	0,47	96850	94	24124	52325	161109	
			НР - 72%; СП - 8%			363,16	0,21	72632	42		11934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
155	39	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	90	956,02	–	86042	–	1041	51851	148924	
			НР - 61%; СП - 8%			944,46	–	85001	–		11031		
156	40	247-202-0107 РСНБ РК 2022 прим	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/**	шт.	90	3297,00	–	296730	–	296730	–	320468	
			СП - 8%			–	–	–	–		23738		
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
157	46	247-201-0403 РСНБ РК 2022	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	13755,00	–	13755	–	13755	–	14855	
			СП - 8%			–	–	–	–		1100		
158	47	247-201-0836 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 У2 IP54**	шт.	30	26760,00	–	802800	–	802800	–	867024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		64224		
159	48	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31										
			СП - 8%	шт.	54	6287,00	--	339498	--	339498	--	366658	
						--	--	--	--		27160		
160	49	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/										
			СП - 8%	шт.	90	622,00	--	55980	--	55980	--	60458	
						--	--	--	--		4478		
161	50	247-204-0505 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА/АВТД32-16А/										
			СП - 8%	шт.	6	5746,00	--	34476	--	34476	--	37234	
						--	--	--	--		2758		
162	51	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/										
			СП - 8%	шт.	2	1800,00	--	3600	--	3600	--	3888	
						--	--	--	--		288		
163	52	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"										
			СП - 8%	шт.	90	594,00	--	53460	--	53460	--	57737	
						--	--	--	--		4277		
164	53	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА										
			СП - 8%	шт.	210	4221,00	--	886410	--	886410	--	957323	
						--	--	--	--		70913		
165	62	247-102-0127 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/										
			СП - 8%	шт.	101	4230,00	--	427230	--	427230	--	461408	
						--	--	--	--		34178		
166	63	247-102-0305 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный антивандальный ATLIN LED ЖКХ 12-220В-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017										
			СП - 8%	шт.	91	3320,00	--	302120	--	302120	--	326290	
						--	--	--	--		24170		
167	66	247-213-0104 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20										
			СП - 8%	шт.	135	231,00	--	31185	--	31185	--	33680	
						--	--	--	--		2495		
168	68	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012										
			СП - 8%	шт.	100	384,00	--	38400	--	38400	--	41472	
						--	--	--	--		3072		
169	71	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
			СП - 8%	шт.	100	532,00	--	53200	--	53200	--	57456	
						--	--	--	--		4256		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				7210054	23214	4176264	960532	8690813	
			Стоимость оборудования	тенге				1342831	4229	1667745	520225		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1667745					
			Стоимость монтажных работ	тенге				1667745					
			Материалы	тенге				1744094					
			Всего заработная плата	тенге				743466					
			Накладные расходы	тенге					985991				
			Сметная прибыль	тенге				700563					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				195571					
			Нормативная трудоемкость	тенге				2640228					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								576	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					985991				
			Материалы	тенге				3798215					
			Всего заработная плата	тенге				93955					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					361069				
			Накладные расходы	тенге				3338844					
			Сметная прибыль	тенге				259969					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				324654					
			Нормативная трудоемкость	тенге				4382838					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					361069				
			Нормативная трудоемкость	тенге				8690811					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								803	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1347060				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									132844358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				18119512					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1964287				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					603234				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						72238191			
			- Оборудования, инвентарь	тенге						15280717			
			- Накладные расходы	тенге							16533241		
			- Сметная прибыль	тенге							87088415		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				132 844 358,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге				15 280 717,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				117 563 641,00
Временные здания и сооружения 1%	Тенге				1 175 636,41
Итого:	Тенге				118 739 277,41
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге				854 922,80
Итого:	Тенге				119 594 200,21
Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 391 884,00
Итого:	Тенге				137 266 801,21
В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге				54 906 720,48
В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1.0450539	Тенге				86 070 723,57
Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге				140 977 444,05
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				133 928 571,43
НДС 12%	Тенге				16 071 428,57
Итого к оплате:	Тенге				150 000 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

И.о. директора _____ **/Сенькин Д.Н. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240000070

Руководитель отдела _____ **/Ибасов А.К./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Акбозат LTD»
БИН 050140013499

_____ **/Елекеев Д.Д./**
Аттестат № KZ51VII00057812 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ **/Комарова З.Г./**
Приказ №9-П от 13.09.2022г.