Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	06.09.2022г.	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	003-034-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»	1 137 939 713,60	107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00

МП Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070

Руководитель отдела Ибасов А.К.
(должность, ФИО)

МП Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Уральска", г.Уральск, пр-т Н.Назарбаева 182/1, тел. 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Объект **«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)»**

Договор подряда **№31 от 06.09.2022г.**

А К Т №10

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 22%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	546		236,80 120,60	116,20 50,00	129294 65848	63445 27300	–	67067 15709	212070	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					129294 65848	63445 27300	– –	67067 15709	212070	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					129294					
		Всего заработная плата		тенге						93148				
			Накладные расходы	тенге					67067					
			Сметная прибыль	тенге					15709					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					212070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										81
			Сметная заработная плата	тенге						93148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					212070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										81
			Сметная заработная плата	тенге						93148				
			СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.11											
2	53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	36,42		42757,51 9185,58	4398,45 1020,95	1557229 334539	160192 37183	1062498	345701 152234	2055165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					1557229 334539	160192 37183	1062498 –	345701 152234	2055165	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1557229					
		Материалы		тенге					1062498					
		Всего заработная плата		тенге						371722				
			Накладные расходы	тенге					345701					
			Сметная прибыль	тенге					152234					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					2055164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										242
			Сметная заработная плата	тенге						371722				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					2055164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										242
			Сметная заработная плата	тенге						371722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КРЫША И КРОВЛЯ										
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1477,2 м2										
3	119	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка из керамзита/ НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	88,632	6112,49 3615,74	2496,75 647,62	541762 320470	221292 57400	--	347640 71152	960554	
4	121	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, ТОЛЩИНА 40 ММ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1477,2	1055,33 461,93	32,73 19,15	1558928 682358	48348 28288	828222	668007 178155	2405090	
5	122	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1477,2	603,06 22,22	23,14 12,67	890837 32820	34182 18716	823835	48444 75143	1014424	
6	123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,77264	21636,37 19584,40	2051,97 854,34	38353 34716	3637 1514	--	32970 5706	77029	
7	124	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,77264	456152,00 --	-- --	808593 --	-- --	808593	-- 64687	873280	
8	125	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	1477,2	501,97 204,99	21,34 7,29	741517 302818	31524 10769	407175	288500 82401	1112419	
9	126	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	1477,2	170,78 92,81	10,13 3,48	252272 137095	14964 5141	100213	130856 30650	413779	
			УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-1468,5 М2										
10	129	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	1468,5	257,08 52,02	0,82 0,36	377518 76387	1205 529	299926	72301 35985	485804	
11	130	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	1512,555	680,19 478,19	202,00 60,38	1028822 723286	305536 91328	--	749445 142261	1920528	
12	132	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1468,5	1236,47 324,22	147,59 36,95	1815756 476117	216736 54261	1122903	487948 184296	2488000	
13	133	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	1468,5	878,92 29,97	54,63 14,29	1290694 44011	80224 20985	1166459	59796 108039	1458529	
14	134	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,7622	21636,37 19584,40	2051,97 854,34	38128 34512	3616 1506	--	32776 5672	76576	
15	135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,7622	456152,00 --	-- --	803831 --	-- --	803831	-- 64306	868137	
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	136	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА. НР - 0%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1	125023,48 93633,50	28655,25 8282,40	125023 93633	28655 8282	2735	70322 15628	210973	
17	137	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,995	458447,00 --	-- --	456155 --	-- --	456155	-- 36492	492647	
18	138	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,005	389901,00 --	-- --	1950 --	-- --	1950	-- 156	2106	
19	139	СП РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	т	1	9412,00 --	-- --	9412 --	-- --	9412	-- 753	10165	
20	140	СП РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	т	1	24882,00 --	-- --	24882 --	-- --	24882	-- 1991	26873	
21	141	217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80 СП - 8%	1000 шт.	0,1	124347,00 --	-- --	12435 --	-- --	12435	-- 995	13430	
22	142	217-103-0106 РСНБ РК 2022 прим	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160 СП - 8%	1000 шт.	0,1	558992,00 --	-- --	55899 --	-- --	55899	-- 4472	60371	
23	143	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	100	1086,35 973,69	30,08 11,35	108635 97369	3008 1135	8258	90624 15941	215200	
24	144	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	141	5035,00 --	-- --	709935 --	-- --	709935	-- 56795	766730	Казахстан
25	145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	80	5548,80 1549,33	21,59 5,14	443904 123946	1727 411	318231	114409 44665	602978	
		ПАРАПЕТ											
26	146	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	62,87	1184,33 324,22	147,59 36,95	74459 20384	9279 2323	44796	20890 7628	102977	
27	147	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/ НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	62,87	158,40 5,99	10,93 2,86	9959 377	687 180	8895	512 838	11309	
28	149	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	205,64	2679,55 732,57	36,14 9,83	551022 150645	7431 2021	392946	140453 55318	746793	
29	150	1116-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	воронка	7	1607,01 1325,55	-- --	11249 9279	-- --	1970	9093 1627	21970	
30	151	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	7	21090,00	--	147630	--	147630	--	159440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		11810		
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ										
31	154	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,16	38308,97	4398,45	312601	35891	201756	77455	421261	
			НР - 95%, СП - 8%			9185,58	1020,95	74954	8331		31205		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	155	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0291	98692,84	3472,16	2872	101	--	2605	5915	
			НР - 95%, СП - 8%			95220,68	1028,57	2771	30		438		
33	156	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0291	435218,00	--	12665	--	12665	--	13678	
			СП - 8%			--	--	--	--		1013		
34	157	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (монолитные участки из бетона класса В20). Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,41	81885,30	2805,92	115458	3956	74328	34600	162063	
			НР - 91%, СП - 8%			26364,65	601,38	37174	848		12005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	158	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08901	389901,00	--	34705	--	34705	--	37481	
			СП - 8%			--	--	--	--		2776		
36	159	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	18,9	2679,55	36,14	50643	683	36114	12909	68636	
			НР - 92%, СП - 8%			732,57	9,83	13846	186		5084		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрамление проема выхода на чердак и кровлю . Установка	т	0,25776	1049749,29	1939,89	270583	500	261059	8401	301303	
			НР - 91%, СП - 8%			35009,40	808,09	9024	208		22319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	161	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	6,8121	4558,51	812,67	31053	5536	12403	12972	47547	
			НР - 90%, СП - 8%			1925,07	190,80	13114	1300		3522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	162	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	6,8121	43654,00	--	297375	--	297375	--	321165	
			СП - 8%			--	--	--	--		23790		
40	163	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	15	2,00	--	30	--	30	--	32	
			СП - 8%			--	--	--	--		2		
41	164	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	18	389,00	--	7002	--	7002	--	7562	
			СП - 8%			--	--	--	--		560		
42	165	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	5,58	203,00	--	1133	--	1133	--	1224	
			СП - 8%			--	--	--	--		91		
43	166	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подшивка стальных кровельных оцинкованной по дереву	м2	6,84	3296,37	4,74	22547	32	20023	2255	26787	
			НР - 90%, СП - 8%			364,28	2,10	2492	14		1984		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	167	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,39531	104630,29	35680,91	41361	14105	6193	17804	63898	
			НР - 69%, СП - 8%			53283,22	11990,05	21063	4740		4733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	168	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,39531	1004968,00	--	397274	--	397274	--	429056	
			СП - 8%			--	--	--	--		31782		
46	169	СП РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,39531	24882,00	--	9836	--	9836	--	10623	
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				14536698	1072855	9929182	3533987	19516342	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3534661	320446	--	1445653		
		Материалы		тенге				14314935					
		Всего заработная плата		тенге				6127540					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3718110				
			Накладные расходы	тенге				3746612					
			Сметная прибыль	тенге				3436768					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1420134					
			Нормативная трудоемкость	тенге				19171837					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2741	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					3718110				
		Материалы		тенге				210514					
		Всего заработная плата		тенге				8928					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					127718				
			Накладные расходы	тенге				44130					
			Сметная прибыль	тенге				88126					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				23892					
			Нормативная трудоемкость	тенге				322532					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								82	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					127718				
		Материалы		тенге				11249					
		Всего заработная плата		тенге				1970					
			Накладные расходы	тенге					9279				
			Сметная прибыль	тенге				9093					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1627					
			Нормативная трудоемкость	тенге				21969					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					9279				
			Нормативная трудоемкость	тенге				19516338					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2829	
				тенге					3855107				
			ПРОЕМЫ										
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
47	186	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,94	3685,58	70,64	58748	1126	8181	34450	100653	
			НР - 69%, СП - 8%			3101,67	30,51	49441	486		7456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	189	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,94	72945,00	--	1162743	--	1162743	--	1255762	
			СП - 8%			--	--	--	--		93019		
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
49	190	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	762,45	2371,98	118,93	1808519	90679	485497	1142870	3187500	
			НР - 90%, СП - 8%			1616,29	49,20	1232343	37513		236111		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	195	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	820	527,00	--	432140	--	432140	--	466711	
			СП - 8%			--	--	--	--		34571		
51	196	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	117,32	4921,06	47,75	577338	5602	423675	119784	752892	
			НР - 80%, СП - 8%			1262,03	14,23	148061	1669		55770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	197	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навесной полотен	м2 проемов	75,3	3309,79	196,92	249227	14828	12471	205304	490893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПР - 80%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2947,25	82,17	221928	6187		36362		
53	199	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 5%	м2	4,79	27378,00 --	-- --	131141 --	-- --	131141	-- 10491	141632	
54	200	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	5,64	46884,00 --	-- --	264426 --	-- --	264426	-- 21154	285580	
			ВИТРАЖИ В-1 - В-6										
55	201	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ ПР - 90%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	597,951	3301,34 1486,52	3,26 --	1974041 888868	1949 --	1083224	799981 221922	2995944	
56	203	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/ СП - 85%	м2	76,266702	43578,00 --	-- --	3323550 --	-- --	3323550	-- 265884	3589434	
			ПРОДУХИ ОБП - 45+33 ШТ, АР Л.28										
57	204	1109-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж ПР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,50852	334411,49 164806,92	63010,16 14041,71	504466 248615	95052 21182	160799	186160 55250	745876	
58	205	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	1,50852	977889,00 --	-- --	1475165 --	-- --	1475165	-- 118013	1593178	
59	206	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	т	1,50852	24882,00 --	-- --	37535 --	-- --	37535	-- 3003	40538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				11999039	209236	9000547	2488549	15646593	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2789256	67037	--	1159006		
		Материалы		тенге				11398290					
		Всего заработная плата		тенге				2004868					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2536569				
			Накладные расходы	тенге				6789165					
			Сметная прибыль	тенге				2267939					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1093297					
				тенге				14759526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1698
			Сметная заработная плата	тенге					2536569				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				600749					
		Материалы		тенге				168982					
		Всего заработная плата		тенге					319724				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				37535					
			Накладные расходы	тенге				220610					
			Сметная прибыль	тенге				65709					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				887068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
			Сметная заработная плата	тенге					319724				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				15646594					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1874
			Сметная заработная плата	тенге					2856293				
			ПОЛЫ										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖ										
60	246	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство ПР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	599,65	2348,86 418,78	2,45 1,08	1408495 251123	1470 648	1155902	236664 131613	1776772	
			ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	248	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1342,63	606,46	43,41	814255	58283	622820	145179	1036189	
			НР - 94%, СП - 5%			99,17	15,86	133152	21294		76755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	249	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающег о слоя	107,4104	36629,72	11,59	3934413	1245	3389126	511399	4801477	
			НР - 94%, СП - 5%			5065,07	--	544042	--		355665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	250	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5577102	21636,37	2051,97	55340	5248	--	47571	111144	
			НР - 91%, СП - 8%			19584,40	854,34	50091	2185		8233		
64	251	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2687854	456152,00	--	578759	--	578759	--	625060	
			СП - 8%			--	--	--	--		46301		
65	252	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство, БЕТОН В12,5/ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/	м2 стяжки	1342,63	1079,36	32,73	1449176	43944	785036	607153	2220836	
			НР - 94%, СП - 5%			461,93	19,15	620196	25711		164506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8240438	110190	6531643	1547966	10571478	
								1598604	49838	--	783073		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8240438					
		Материалы		тенге				5952885					
		Всего заработная плата		тенге					1648442				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				578759					
			Накладные расходы	тенге				1547966					
			Сметная прибыль	тенге				783073					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				10571477					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238	
			Сметная заработная плата	тенге					1648442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				10571477					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238	
			Сметная заработная плата	тенге					1648442				
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ПОТОЛОК										
66	256	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,86	877,47	7,46	560582	4766	96685	369615	1004613	
			НР - 80%, СП - 8%			718,67	4,52	459131	2888		74416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	257	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	638,86	652,49	4,33	416848	2766	143923	217124	684690	
			НР - 80%, СП - 8%			422,88	1,95	270159	1246		50718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СТЕНЫ										
68	266	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7500	585,90	4,33	4394258	32475	1543951	2265966	7193042	
			НР - 80%, СП - 8%			375,71	1,95	2817832	14625		532818		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	267	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2468,9018	397,82	3,51	982174	8666	419368	446453	1542917	
			НР - 80%, СП - 8%			224,45	1,59	554140	3926		114290		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	270	1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов /обшивка дымоходов - АС.41-ПРИМ.П.5/	м2 стен (за вычетом проемов)	100	4148,90	35,99	414890	3599	232691	162031	623074	
			НР - 90%, СП - 8%			1786,00	14,34	178600	1434		46154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	271	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /стоики/ НР - 60%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	100	2961,74	20,84	296174	2084	204553	81333	407708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			895,37	8,33	89537	833		30201		
72	272	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /цитты/ НР - 60%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	62,64	2961,74	20,84	185523	1306	128131	50947	255388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			895,37	8,33	56086	522		18918		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				7250449	55662	2769302	3593469	11711432	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4425485	25474	--	867515		
			Материалы	тенге				7250449					
			Всего заработная плата	тенге				2769301					
			Накладные расходы	тенге					4450959				
			Сметная прибыль	тенге				3593468					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				867515					
			Нормативная трудоемкость	тенге				11711432					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									2874
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					4450959				
			Нормативная трудоемкость	тенге				11711432					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									2874
				тенге					4450959				
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0138/20-АР Л.3										
73	277	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	328,8	3374,57	45,86	1109560	15078	214721	713328	1968719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2675,67	36,19	879761	11899		145831		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1109560	15078	214721	713328	1968719	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				879761	11899	--	145831		
			Материалы	тенге				1109560					
			Всего заработная плата	тенге				214720					
			Накладные расходы	тенге					891660				
			Сметная прибыль	тенге				713328					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				145831					
			Нормативная трудоемкость	тенге				1968719					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									502
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					891660				
			Нормативная трудоемкость	тенге				1968719					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									502
				тенге					891660				
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			КРЫЛЬЦО №1 ПАНДУС										
74	279	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,86	33657,12	1688,99	62602	3141	56111	3633	71534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1801,20	345,33	3350	642		5299		
75	280	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 110%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	42	3079,58	1727,84	129342	72569	32683	46666	190088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,57	368,03	24090	15457		14081		
76	281	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	7,614	40862,00	--	311123	--	311123	--	336013	
						--	--	--	--		24890		
77	287	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153	1185,65	28,84	181405	4413	116145	57130	257617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,69	3,81	60847	583		19083		
78	288	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	3	4419,24 1004,08	1168,43 232,19	13258 3012	3506 697	6740	4376 1411	19045	
79	289	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	3	5952,73 1217,16	1378,02 268,76	17858 3651	4134 806	10073	5260 1849	24968	
80	290	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 5%	м2	31,32	9848,00 –	– –	308439 –	– –	308439	– 24675	333114	Казахстан
			КОЗЫРЕК										
81	304	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА. НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,76614	125526,10 93633,50	28655,25 8282,40	96171 71736	21953 6345	2482	53876 12004	162051	
82	305	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,17307	458447,00 –	– –	79343 –	– –	79343	– 6347	85690	
83	306	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,44169	435218,00 –	– –	192231 –	– –	192231	– 15379	207610	
84	307	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,15138	492092,00 –	– –	74493 –	– –	74493	– 5959	80452	
85	308	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	т	0,765	9412,00 –	– –	7200 –	– –	7200	– 576	7776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1473465	109716	1197063	170941	1775958	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				166686	24530	–	131553		
			Материалы	тенге				1370094					
			Всего заработная плата	тенге				221751					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					113135				
			Накладные расходы	тенге				965629					
			Сметная прибыль	тенге				117065					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				118973					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1606132					
			Сметная заработная плата	тенге									66
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					113135				
			Материалы	тенге				103371					
			Всего заработная плата	тенге				2480					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					78081				
			Накладные расходы	тенге				7200					
			Сметная прибыль	тенге				53876					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				12580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169827					
			Сметная заработная плата	тенге									51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					78081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1775959					
			Сметная заработная плата	тенге									117
									191216				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 НА ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	8	244-302-0501 РСНБ РК 2022 прим	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/мин, модели Residia-P/D10, типа Sensus СТ1 - 8%	шт.	1	16899,00 –	– –	16899 –	– –	16899	– 1352	18251	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 90 КОМПЛ										
87	12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	90	775,35 715,06	40,79 18,02	69782 64355	3671 1622	1756	64658 10755	145195	
88	13	244-301-0406 РСНБ РК 2022 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	90	4100,00 –	– –	369000 –	– –	369000	– 29520	398520	
89	14	244-302-0501 РСНБ РК 2022 прим	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/мин, модели Residia-P/D10, типа Sensus СТ1 - 5%	шт.	90	16899,00 –	– –	1520910 –	– –	1520910	– 121673	1642583	
90	52	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок: 2 НР - 50%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	32,44	734,36 589,31	1,47 0,69	23823 19117	47 22	4659	15312 3131	42266	
91	53	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов Аэроинтейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	10	708,00 –	– –	7080 –	– –	7080	– 566	7646	
92	54	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	198,5	907,77 417,36	107,81 47,62	180192 82846	21401 9453	75945	70147 20027	270366	
93	55	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	81,95	1104,00 –	– –	90473 –	– –	90473	– 7238	97711	
94	56	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм СП - 8%	м	23,65	1250,00 –	– –	29562 –	– –	29562	– 2365	31927	
95	57	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм СП - 8%	м	81,4	1538,00 –	– –	125193 –	– –	125193	– 10015	135208	
96	58	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм СП - 8%	м	18,7	1932,00 –	– –	36128 –	– –	36128	– 2890	39018	
97	59	234-303-0421 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм СП - 8%	м	12,65	2089,00 –	– –	26426 –	– –	26426	– 2114	28540	
			ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 /1шт/										
98	60	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	11,2035	346,55 –	346,55 80,80	3883 –	3882 905	–	652 363	4898	
99	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3465	2845,13	–	986	–	–	710	1831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			2845,13	--	986	--		136		
100	62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта грунтов 2 НР - 72%, СП - 5%	м3 грунта	1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989	
						1237,52	--	1609	--		221		
101	63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунта грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277	
						--	15,35	--	60		20		
102	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3,9	236,80	116,20	924	453	--	479	1515	
						120,60	50,00	470	195		112		
			ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3										
			КАНАЛ КЛ 42Х38										
103	65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,7	11527,51	219,97	8069	154	6870	1080	9881	
						1492,24	66,67	1045	47		732		
104	66	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 110%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	0,73	15158,18	3780,00	11065	2760	3974	6184	18629	
						5932,56	1246,26	4331	910		1380		
105	67	225-203-0601 РСНБ РК 2022	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	м3	0,54	100317,00	--	54171	--	54171	--	58505	
						--	--	--	--		4334		
106	68	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	м3	0,18	92764,00	--	16698	--	16698	--	18034	
						--	--	--	--		1336		
107	69	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	шт.	2	2225,00	--	4450	--	4450	--	4806	
						--	--	--	--		356		
108	70	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,08	41456,81	1975,26	3317	158	2753	402	4016	
						5071,12	448,10	406	36		297		
109	71	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 5%	м3	0,73	284,00	--	207	--	207	--	224	
						--	--	--	--		17		
110	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	19,85	1005,65	28,84	19962	573	11495	7412	29564	
						397,69	3,81	7894	76		2190		
111	73	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой НР - 69%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,43	3680,46	116,02	31026	978	14946	10717	45083	
						1791,41	51,11	15102	431		3339		
112	74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука K-Flex НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	11	907,77	107,81	9985	1186	4208	3887	14982	
						417,36	47,62	4591	524		1110		
113	75	234-303-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	12,1	130,00	--	1573	--	1573	--	1699	
						--	--	--	--		126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м /1 шт/										
114	76	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,924	34788,23 14683,06	13212,57 5366,95	32144 13567	12208 4959	6369	18341 4039	54524	
115	77	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 *СП - 8%*	шт.	2	19465,00 --	--	38930 --	--	38930	-- 3114	42044	
116	78	225-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6/КС 7.3/ *СП - 8%*	шт.	2	4255,00 --	--	8510 --	--	8510	-- 681	9191	
117	79	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	3990,00 --	--	3990 --	--	3990	-- 319	4309	
118	80	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	19833,00 --	--	19833 --	--	19833	-- 1587	21420	
119	81	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	9050,00 --	--	9050 --	--	9050	-- 724	9774	
120	82	СП РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	0,924	284,00 --	--	262 --	--	262	-- 21	283	
121	83	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	25559,00 --	--	25559 --	--	25559	-- 2045	27604	
122	84	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0292	994397,00 --	--	29036 --	--	29036	-- 2323	31359	
123	85	СП РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя *СП - 8%*	т	0,0292	24882,00 --	--	727 --	--	727	-- 58	785	
124	86	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,55	20185,67 4483,84	2448,84 990,99	11102 2466	1347 545	7289	2830 1115	15047	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2842749	49031	2574931	204012	3290504	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				218785	19785	--	243741		
			Материалы	тенге				2771771					
			Всего заработная плата	тенге				138513					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					172593				
			Накладные расходы	тенге				2433471					
			Сметная прибыль	тенге				139354					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				232890					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3144015					
			Сметная заработная плата	тенге									102
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					172593				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1196					
			Сметная прибыль	тенге				1196					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				96					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1292					
			Материалы	тенге				69782					
			Всего заработная плата	тенге				1755					
			Накладные расходы	тенге				64658	65977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				10755					
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				145195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	тенге					65977				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3290502					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
			Сметная заработная плата	тенге					238570				
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ										
125	93	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 85%	кг	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3540 --	-- --	3540 --	-- 283	3823	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3540					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3540					
			Сметная прибыль	тенге				283					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				3823					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3823					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 НА КАНАЛИЗАЦИЮ										
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
126	8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука MISOT-Flex НА ЧЕРДАКЕ НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	112	907,77 417,36	107,81 47,62	101670 46744	12074 5333	42852	39579 11300	152549	
127	9	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	123,2	121,00 --	-- --	14907 --	-- --	14907	-- 1193	16100	
128	10	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	51	846,00 --	-- --	43146 --	-- --	43146	-- 3452	46598	
			ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -4 шт										
129	11	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%, СП - 85%	м3 грунта	44,814	346,55 --	346,55 80,80	15530 --	15530 3621	--	2607 1451	19588	
130	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 85%	м3 грунта	1,386	2845,13 2845,13	-- --	3943 3943	-- --	--	2839 543	7325	
131	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 85%	м3 грунта	5,2	1237,52 1237,52	-- --	6435 6435	-- --	--	4633 885	11954	
132	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 85%	м3 грунта	15,6	54,61 --	54,61 15,35	852 --	851 239	--	172 82	1106	
133	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 85%	м3 уплотненного грунта	15,6	236,80 120,60	116,20 50,00	3694 1881	1813 780	--	1916 449	6059	
			ЛИШНИЙ ГРУНТ - 26 М3										
			КАНАЛ КЛ 42Х38-4 ШТ										
134	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,28	11527,51	219,97	3228	62	2748	432	3953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1492,24	66,67	418	19		293		
135	17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 92% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	3,04	15158,18 5932,56	3780,00 1246,26	46081 18035	11492 3789	16554	25752 5747	77579	
136	18	225-203-0601 РСНБ РК 2022	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	м3	2,16	100317,00 --	-- --	216685 --	-- --	216685	-- 17335	234020	
137	19	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	м3	0,72	92764,00 --	-- --	66790 --	-- --	66790	-- 5343	72133	
138	20	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 5%	шт.	32	2225,00 --	-- --	71200 --	-- --	71200	-- 5696	76896	
139	21	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НР - 97%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,32	72257,95 22695,95	9528,81 3636,08	23123 7263	3050 1164	12810	7668 2463	33254	
140	22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 62% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	33,72	3680,46 1791,41	116,02 51,11	124105 60406	3912 1723	59787	42869 13358	180332	
141	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	79,4	1005,65 397,69	28,84 3,81	79849 31577	2290 303	45982	29648 8760	118256	
КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 м - 4 шт													
142	24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 94%; СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	3,2928	58001,30 24277,27	15167,59 6077,46	190987 79940	49944 20012	61103	98953 23195	313135	
143	25	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 СП - 8%	шт.	4	19833,00 --	-- --	79332 --	-- --	79332	-- 6347	85679	Казахстан
144	26	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	8	19465,00 --	-- --	155720 --	-- --	155720	-- 12458	168178	Казахстан
145	27	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 СП - 8%	шт.	4	9050,00 --	-- --	36200 --	-- --	36200	-- 2896	39096	Казахстан
146	28	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.	4	3990,00 --	-- --	15960 --	-- --	15960	-- 1277	17237	Казахстан
147	29	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	4	25559,00 --	-- --	102236 --	-- --	102236	-- 8179	110415	
148	30	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями СП - 8%	т	0,0908	994397,00 --	-- --	90291 --	-- --	90291	-- 7223	97514	
149	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 62%	м2	2,27	111,14 60,34	3,05 0,36	252 137	7 1	108	95 28	375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 90%, СП - 85%	м2	2,27	186,79	4,39	424	10	254	112	578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,54	0,72	160	2		43		
151	33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 90%, СП - 85%	м3 подстилающего слоя	2,2	20185,67	2448,84	44408	5387	29157	11322	60188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4483,84	990,99	9864	2180		4458		
152	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95%, СП - 85%	м2 поверхности	51,6	1005,65	28,84	51892	1489	29882	19267	76852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			397,69	3,81	20521	197		5693		
153	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Отмостка из бетона класса В15. Устройство НР - 95%, СП - 85%	м3	2,2	35767,50	1688,99	78688	3716	71009	4297	89624	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1801,20	345,33	3963	760		6639		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1667628	111627	1264713	292161	2116573	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				291287	40123	--	156786		
		Материалы		тенге				1667628					
		Всего заработная плата		тенге				372249					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					331410				
			Накладные расходы	тенге				892467					
			Сметная прибыль	тенге				292161					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				156786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2116575					198
			Сметная заработная плата	тенге					331410				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2116575					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
			Сметная заработная плата	тенге					331410				
			ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
154	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 85%	м трубопровода	1	1097,47	1,94	1097	2	2	1071	2342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1092,72	0,62	1093	1		174		
155	37	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП - 85%	м	0,998	354,00	--	353	--	353	--	381	
						--	--	--	--		28		
156	38	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 95%, СП - 85%	м трубопровода	1	1060,31	4,76	1060	4	8	1028	2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,82	1,42	1048	1		167		
157	39	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 85%	м	0,998	1167,00	--	1165	--	1165	--	1258	
						--	--	--	--		93		
158	40	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-890 мм. Установка переливного бачка сварного из трубы Д=530 мм НР - 95%, СП - 85%	т фасонных частей	0,026	1397412,07	594966,35	36333	15469	12121	13169	53462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			336255,30	175363,74	8743	4559		3960		
159	41	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоотведения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 85%	м трубопровода	3	2920,76	729,93	8762	2189	78	6982	17003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2164,89	209,81	6495	629		1260		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	-115,77	-1,48	-347	-4	–	-336	-737	
			ПР - 95%; СП - 8%			-114,21	–	-343	–		-55		
161	43	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	824,00	–	2472	–	2472	–	2670	
			СП - 8%			–	–	–	–		198		
162	44	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037	
			ПР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1423,42	49,31	1423	49		2225		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				77264	17762	41043	23357	108671	
								18459	5239	–	8050		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				40323					
		Материалы		тенге				12121					
		Всего заработная плата		тенге					13302				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3990					
			Накладные расходы	тенге				13169					
			Сметная прибыль	тенге				4279					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57771					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	тенге					13302				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				36941					
		Материалы		тенге				24932					
		Всего заработная плата		тенге					10396				
			Накладные расходы	тенге				10188					
			Сметная прибыль	тенге				3771					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				50900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	тенге					10396				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				108671					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	тенге					23698				
			ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
163	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2899,47	161,70	8698	485	911	7262	17237	
			ПР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2434,10	36,04	7302	108		1277		
164	48	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5629,00	–	16887	–	16887	–	18238	
			СП - 8%			–	–	–	–		1351		
165	49	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	846,00	–	10152	–	10152	–	10964	
			СП - 8%			–	–	–	–		812		
166	50	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00	–	2898	–	2898	–	3130	
			СП - 8%			–	–	–	–		232		
167	51	1119-1001-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Затворы гидравлические, диаметр до 100 мм. Установка	прибор	3	56877,48	425,66	170632	1277	140661	28354	214905	
			ПР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9564,56	79,79	28694	239		15919		
168	52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	164,5	1060,31	4,76	174420	783	1271	169147	371053	
			ПР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1047,82	1,42	172366	234		27485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	53	241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	164,171	2119,00	--	347878	--	347878	--	375708	
			СП - 8%			--	--	--	--		27830		
170	54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3078,55	30,74	12314	123	9762	2424	15917	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	2429	45		1179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171	55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	53,5	907,77	107,81	48566	5768	20469	18906	72870	
			НР - 76%; СП - 8%			417,36	47,62	22329	2548		5398		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	56	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019	м	58,85	121,00	--	7121	--	7121	--	7691	
			СП - 8%			--	--	--	--		570		
173	57	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708,00	--	10620	--	10620	--	11470	
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				810186	8436	568630	226093	1119183	
								233120	3174	--	82903		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				444122					
		Материалы		тенге				20469					
		Всего заработная плата		тенге					24877				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				395556					
			Накладные расходы	тенге				18906					
			Сметная прибыль	тенге				37043					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				500071					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	тенге					24877				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				366064					
		Материалы		тенге				152607					
		Всего заработная плата		тенге					211417				
			Накладные расходы	тенге				207187					
			Сметная прибыль	тенге				45860					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				619111					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
			Сметная заработная плата	тенге					211417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1119182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
			Сметная заработная плата	тенге					236294				
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
174	63	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	90	39946,00	--	3595140	--	3595140	--	3882751	
			СП - 8%			--	--	--	--		287611		
175	64	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	90	1583,00	--	142470	--	142470	--	153868	
			СП - 8%			--	--	--	--		11398		
176	65	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сетью на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	90	9428,00	--	848520	--	848520	--	916402	
			СП - 8%			--	--	--	--		67882		
177	67	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	90	19691,00	--	1772190	--	1772190	--	1913965	
			СП - 8%			--	--	--	--		141775		
178	68	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	90	14807,00	--	1332630	--	1332630	--	1439240	
			СП - 8%			--	--	--	--		106610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	70	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП - 85%	комплект	90	9913,00 --	-- --	892170 --	-- --	892170	-- 71374	963544	
180	71	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидо СТУ ГОСТ 23289-94 СП - 85%	шт.	90	966,00 --	-- --	86940 --	-- --	86940	-- 6955	93895	
181	72	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 85%	шт.	90	8214,00 --	-- --	739260 --	-- --	739260	-- 59141	798401	
182	73	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 СП - 85%	шт.	90	5326,00 --	-- --	479340 --	-- --	479340	-- 38347	517687	
183	75	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм СП - 85%	шт.	90	6467,00 --	-- --	582030 --	-- --	582030	-- 46562	628592	
184	76	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидо СТУ ГОСТ 23289-94 СП - 85%	шт.	90	966,00 --	-- --	86940 --	-- --	86940	-- 6955	93895	
185	77	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 85%	шт.	90	7965,00 --	-- --	716850 --	-- --	716850	-- 57348	774198	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				11274480	--	11274480	--	12176438	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	901958		
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				11274480					
			Сметная прибыль	тенге				11274480					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				901958					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				12176438					
				тенге				12176438					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
			НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
186	1	242-204-0304 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 85%	шт.	18	12953,00 --	-- --	233154 --	-- --	233154	-- 18652	251806	
187	2	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 95%; СП - 85%	м трубопровода	74,5	1113,78 1015,56	66,47 19,64	82977 75659	4952 1463	2366	75580 12685	171241	
188	3	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 85%	м	74,5	859,00 --	-- --	63996 --	-- --	63996	-- 5120	69116	
189	4	241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 85%	шт.	28	295,00 --	-- --	8260 --	-- --	8260	-- 661	8921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				388387	4952	307776	75580	501084	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				75659	1463	--	37118		
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				305410					
			Сметная прибыль	тенге				305410					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				24433					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				329843					
			Материалы	тенге				82977					
			Всего заработная плата	тенге				2365					
			Накладные расходы	тенге					77122				
			Сметная прибыль	тенге				75580					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				12685					
				тенге				171242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					77122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				501085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					77122				
			ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД										
190	19	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	45	1212,05 506,31	33,14 11,17	54542 22784	1492 503	30266	22821 6189	83552	
191	23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 50%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	46,71	1176,75 1031,70	1,47 0,69	54966 48191	68 32	6707	38578 7484	101028	
192	28	241-211-1603 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.4/ СП - 8%	шт.	90	548,00 –	– –	49320 –	– –	49320	– 3946	53266	
193	29	241-211-1606 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/ СП - 8%	шт.	90	681,00 –	– –	61290 –	– –	61290	– 4903	66193	
194	30	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 прим	Подводки гибкие. Монтаж НР - 98%, СП - 8%	м подводок	216	466,38 466,38	– –	100738 100738	– –	–	98723 15957	215418	
195	31	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм СП - 8%	м	108	640,00 –	– –	69120 –	– –	69120	– 5530	74650	
196	32	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	108	860,00 –	– –	92880 –	– –	92880	– 7430	100310	
			МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-18 ШТ ГСВ Л.11										
197	35	1120-0101-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 ПРИМ	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 355мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м воздуховодов	316,44	1514,61 1320,54	3,33 1,26	479284 417873	1054 399	60357	409906 71135	960325	
			КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ГСВ Л.11										
198	50	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	Декоративная манжета для трубы ф100	ШТ	270	430,37 –	– –	116200 –	– –	116200	– –	116200	
199	51	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с доблем (белый)	ШТ	270	963,55 –	– –	260159 –	– –	260159	– –	260159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1338498	2614	369940	570028	2031100	
			Стоимость оборудования	тенге				589586	934	376358	122574		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				376358					
			Стоимость общестроительных работ	тенге				376358					
			Материалы	тенге				327576					
			Всего заработная плата	тенге				6707					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					48223				
								272610					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	тенге				38578					
			Сметная прибыль	тенге				29293					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				395447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	тенге					48223				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				634564					
			Материалы	тенге				90625					
			Всего заработная плата	тенге					542297				
			Накладные расходы	тенге				531450					
			Сметная прибыль	тенге				93281					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1259295					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	тенге					542297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2031100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365	
			Сметная заработная плата	тенге					590520				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
200	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	28327,79	946,79	56656	1893	32446	16618	79136	
			НР - 72%; СП - 5%			11158,69	381,59	22317	763		5862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201	5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	90	803,06	111,45	72275	10030	3353	45318	127000	
			НР - 72%; СП - 8%			654,35	45,00	58892	4050		9407		
202	13	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2548,30	114,72	7645	344	465	5022	13681	
			НР - 72%; СП - 5%			2278,83	46,25	6836	139		1013		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203	14	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2175,14	226,82	2175	227	23	1450	3916	
			НР - 72%; СП - 8%			1924,56	90,01	1925	90		290		
204	15	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	90	1206,08	6,71	108547	604	1939	76498	199849	
			НР - 72%; СП - 5%			1177,83	2,70	106004	243		14804		
205	16	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	159	786,39	5,60	125036	890	14720	79051	220414	
			НР - 72%; СП - 8%			688,21	2,31	109426	367		16327		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206	17	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	987,88	23,35	19758	467	173	13898	36348	
			НР - 72%; СП - 8%			955,89	9,25	19118	185		2692		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	18	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	312	606,81	17,12	189325	5341	9373	127279	341932	
			НР - 72%; СП - 8%			559,65	6,94	174611	2165		25328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208	19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1822	484,25	0,47	882301	857	219769	476682	1467701	
			НР - 72%; СП - 8%			363,16	0,21	661675	383		108719		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209	20	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	31	331,62	0,42	10280	13	396	7111	18782	
			НР - 72%; СП - 8%			318,43	0,17	9871	5		1391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	21	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	5	1471,13 1308,70	24,30 5,40	7356 6544	121 27	691	4731 967	13054	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
211	33	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	7194,68 1614,49	252,95 85,51	21584 4843	759 257	15982	3672 2020	27276	
212	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	15	981,62 251,14	31,89 9,90	14724 3767	478 148	10479	2819 1403	18947	
213	35	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	50	762,22 322,90	29,09 8,55	38111 16145	1455 428	20511	11932 4003	54047	
			МОЛНИЕЗАЩИТА										
214	41	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	12	7194,68 1614,49	252,95 85,51	86336 19374	3035 1026	63927	14688 8082	109106	
215	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	60	981,62 251,14	31,89 9,90	58897 15069	1913 594	41915	11277 5614	75788	
216	43	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	80	501,31 304,96	20,17 4,95	40105 24397	1614 396	14094	17851 4636	62592	
217	44	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	780	484,97 304,96	20,17 4,95	378276 237868	15733 3861	124675	174045 44186	596507	
218	45	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ПРИМ	Зажим наборный без наконечника. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	177	852,18 741,31	12,71 4,95	150836 131212	2250 876	17374	95104 19675	265615	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
219	54	247-301-0101 РСНБ РК 2022 прим	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/ СП - 8%	шт.	90	8851,00 --	-- --	796590 --	-- --	796590	-- 63727	860317	
220	56	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	3	2385,00 --	-- --	7155 --	-- --	7155	-- 572	7727	
221	58	247-203-0111 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	19022,00 --	-- --	19022 --	-- --	19022	-- 1522	20544	
222	59	247-209-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ СП - 8%	шт.	90	1098,00 --	-- --	98820 --	-- --	98820	-- 7906	106726	
223	60	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/ СП - 8%	шт.	1	8300,00 --	-- --	8300 --	-- --	8300	-- 664	8964	
224	61	247-105-0511 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Уличное бра типа LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66/Светильник переноснОЙ/ СП - 8%	шт.	1	8391,00 --	-- --	8391 --	-- --	8391	-- 671	9062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	64	247-102-0309 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	47	4796,00	--	225412	--	225412	--	243445	
			СП - 8%			--	--	--	--		18033		
226	65	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	20	2349,00	--	46980	--	46980	--	50738	
			СП - 8%			--	--	--	--		3758		
227	66	247-213-0104 РСНБ РК 2022	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	231,00	--	27720	--	27720	--	29938	
			СП - 8%			--	--	--	--		2218		
228	67	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	248,00	--	47616	--	47616	--	51425	
			СП - 8%			--	--	--	--		3809		
229	68	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	356	384,00	--	136704	--	136704	--	147640	
			СП - 8%			--	--	--	--		10936		
230	69	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	248	412,00	--	102176	--	102176	--	110350	
			СП - 8%			--	--	--	--		8174		
231	70	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	339,00	--	10509	--	10509	--	11350	
			СП - 8%			--	--	--	--		841		
232	71	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1064	532,00	--	566048	--	566048	--	611332	
			СП - 5%			--	--	--	--		45284		
233	72	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	154	699,00	--	107646	--	107646	--	116258	
			СП - 8%			--	--	--	--		8612		
234	73	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5	1219,00	--	6095	--	6095	--	6583	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
235	74	247-213-0105 РСНБ РК 2022 прим	Патрон для электролампы карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	255	229,00	--	58395	--	58395	--	63067	
			СП - 8%			--	--	--	--		4672		
236	75	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	496	2397,00	--	1188912	--	1188912	--	1284025	
			СП - 5%			--	--	--	--		95113		
237	76	247-202-0414 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм / У 196 У-1/	шт.	735	185,00	--	135975	--	135975	--	146853	
			СП - 8%			--	--	--	--		10878		
238	77	247-202-0212 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	6	15149,00	--	90894	--	90894	--	98166	
			СП - 8%			--	--	--	--		7272		
239	78	247-202-0311 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	6	18557,00	--	111342	--	111342	--	120249	
			СП - 8%			--	--	--	--		8907		
240	79	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	145	754,00	--	109330	--	109330	--	118076	
			СП - 8%			--	--	--	--		8746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	80	247-202-0301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	шт.	495	1519,00	--	751905	--	751905	--	812057	
			СП - 8%			--	--	--	--		60152		
242	81	236-202-0702 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут	кг	12	1584,00	--	19008	--	19008	--	20529	
			СП - 8%			--	--	--	--		1521		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				6951168	48024	5273250	1185046	8787112	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1629894	16003	--	650895		
		Материалы		тенге				979222					
		Всего заработная плата		тенге				314965					
			Накладные расходы	тенге					638036				
			Сметная прибыль	тенге				459385					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				115087					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1553694					373
			Сметная заработная плата	тенге					638036				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5971946					
		Материалы		тенге				277340					
		Всего заработная плата		тенге					1007861				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4680945					
			Накладные расходы	тенге				725661					
			Сметная прибыль	тенге				535808					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7233415					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									659
			Сметная заработная плата	тенге					1007861				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8787109					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1032
			Сметная заработная плата	тенге					1645897				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07 НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА										
			РАЗДЕЛ 23.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
243	3	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	650	30,25	1,11	19662	721	7281	8606	30529	
			НР - 73%, СП - 8%			17,94	0,45	11660	292		2261		
244	4	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	1061,58	67,52	15924	1012	7109	5725	23381	
			НР - 73%, СП - 8%			520,23	9,90	7803	148		1732		
245	5	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	540	315,70	2,62	170480	1414	8511	115662	309033	
			НР - 73%, СП - 8%			297,32	0,16	160555	86		22891		
246	6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	110	286,67	12,42	31534	1366	2542	20283	55962	
			НР - 73%, СП - 8%			251,14	4,95	27626	544		4145		
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
247	14	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	Коробка модифицированная антенная	ШТ	6	14457,14	--	86743	--	86743	--	93682	
			СП - 8%			--	--	--	--		6939		
248	15	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	Усилитель антенный	ШТ	6	8132,14	--	48793	--	48793	--	52696	
			СП - 8%			--	--	--	--		3903		
249	16	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	Фильтр телевизионный	ШТ	6	2394,46	--	14367	--	14367	--	15516	
			СП - 8%			--	--	--	--		1149		
250	17	248-306-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	шт.	30	149,00	--	4470	--	4470	--	4828	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	18	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	Телевизионный разъем СП - 8%	ШТ	90	67,77 --	--	6099 --	-- --	6099	-- 488	6587	
252	19	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 СП - 8%	км	0,663	112896,00 --	--	74850 --	-- --	74850	-- 5988	80838	
253	20	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	м	15,3	338,00 --	--	5171 --	-- --	5171	-- 414	5585	
254	21	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	112,2	111,00 --	--	12454 --	-- --	12454	-- 996	13450	
255	22	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	550,8	121,00 --	--	66647 --	-- --	66647	-- 5332	71979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				557194 207644	4513 1070	345037 --	150276 56596	764066	
		Стоимость монтажных работ		тенге				237600					
		Материалы		тенге				25439					
		Всего заработная плата		тенге					208714				
			Накладные расходы	тенге				150276					
			Сметная прибыль	тенге				31029					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				418905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	тенге					208714				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				319594					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				163592					
		Местные материалы		тенге				156002					
			Сметная прибыль	тенге				25567					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				345161					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				764066					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	тенге					208714				
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
256	27	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола/ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ- СС.С. Л.2/ НР - 72%; СП - 8%	м	215	326,55 287,02	15,80 6,30	70208 61709	3396 1354	5103	45406 9249	124863	
257	28	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях/ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ СС.С Л.2/ НР - 72%; СП - 8%	м	60	56,06 50,52	0,42 0,19	3364 3031	25 11	308	2191 444	5999	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
258	33	243-901-0205 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ОРК-16/ СП - 8%	шт.	7	15669,00 --	--	109683 --	-- --	109683	-- 8775	118458	
259	34	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 23	Сплитер 1х4 СП - 8%	ШТ	2	3505,86 --	--	7012 --	-- --	7012	-- 561	7573	
260	35	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 24	Сплитер 1х16 СП - 8%	ШТ	6	8358,04 --	--	50148 --	-- --	50148	-- 4012	54160	
261	36	247-202-0209 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ПРОТЯЖНОЙ Ящик металлический СП - 8%	шт.	6	8876,00 --	--	53256 --	-- --	53256	-- 4260	57516	
262	37	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 25	Коробка телефонная КПЭ-10 СП - 8%	ШТ	30	2258,93 --	--	67768 --	-- --	67768	-- 5421	73189	
263	38	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 26	Оптическая абонентская розетка СП - 8%	ШТ	90	894,54 --	--	80509 --	-- --	80509	-- 6441	86950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	39	248-102-0101 РСНБ РК 2022	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ	шт.	90	20388,00	--	1834920	--	1834920	--	1981714	
			СП - 8%			--	--	--	--		146794		
265	40	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	550,8	88,00	--	48470	--	48470	--	52348	
			СП - 8%			--	--	--	--		3878		
266	41	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	96,9	172,00	--	16667	--	16667	--	18000	
			СП - 8%			--	--	--	--		1333		
267	42	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	122,4	331,00	--	40514	--	40514	--	43755	
			СП - 8%			--	--	--	--		3241		
268	43	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,8	65,00	--	2652	--	2652	--	2864	
			СП - 8%			--	--	--	--		212		
269	44	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	20,4	143,00	--	2917	--	2917	--	3150	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
			СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ - СС.С.Л.2										
270	45	243-503-0104 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый ITU-T G657A	км	1,5555	85358,00	--	132774	--	132774	--	143396	
			СП - 8%			--	--	--	--		10622		
271	46	261-484-0550 РСНБ РК 2022 прим	Зажим натяжной для алюминиевых проводов КС-064 ГОСТ Р 51177-2017/Коннектор/	шт.	180	452,00	--	81360	--	81360	--	87869	
			СП - 8%			--	--	--	--		6509		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2602222	3421	2534061	47597	2861804	
								64740	1365	--	211985		
		Стоимость монтажных работ		тенге				73572					
		Материалы		тенге				5409					
		Всего заработная плата		тенге					66105				
			Накладные расходы	тенге				47597					
			Сметная прибыль	тенге				9693					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				130862					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	тенге					66105				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2528650					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2323213					
		Местные материалы		тенге				205437					
			Сметная прибыль	тенге				202292					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2730942					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2861804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	тенге					66105				
			ДОМОФОННАЯ СЕТЬ										
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ										
272	51	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	585	30,25	1,11	17696	649	6553	7745	27477	
			НР - 72%, СП - 8%			17,94	0,45	10494	263		2035		
273	52	1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	110	51,49	3,34	5664	367	1350	2948	9301	
			НР - 72%, СП - 8%			35,88	1,35	3947	148		689		
274	53	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	110	458,28	4,27	50410	469	1561	34843	92073	
			НР - 72%, СП - 8%			439,82	0,12	48380	13		6820		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275	54	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	540	315,70	2,62	170480	1414	8511	115662	309033	
			НР - 72%, СП - 8%			297,32	0,16	160555	86		22891		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
276	62	243-303-0408 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4 СП - 8%	км	0,1122	186802,00 –	– –	20959 –	– –	20959	– 1677	22636	
277	63	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 СП - 8%	км	0,5508	27505,00 –	– –	15150 –	– –	15150	– 1212	16362	
278	64	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,0459	108591,00 –	– –	4984 –	– –	4984	– 399	5383	
279	65	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	112,2	26,00 –	– –	2917 –	– –	2917	– 233	3150	
280	66	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	550,8	121,00 –	– –	66647 –	– –	66647	– 5332	71979	
281	67	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	6	423,00 –	– –	2538 –	– –	2538	– 203	2741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				357445	2899	131170	161198	560135	
								223376	510	–	41491		
		Стоимость монтажных работ		тенге				193840					
		Материалы		тенге				16412					
		Всего заработная плата		тенге					175493				
			Накладные расходы	тенге				126355					
			Сметная прибыль	тенге				25615					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				345810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	тенге					175493				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				163605					
		Материалы		тенге				1561					
		Всего заработная плата		тенге					48393				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				113195					
			Накладные расходы	тенге				34843					
			Сметная прибыль	тенге				15876					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				214324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	тенге					48393				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				560134					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135	
			Сметная заработная плата	тенге					223886				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08 НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
282	7	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1935	655,12 554,45	8,01 2,94	1267648 1072851	15499 5689	179298	776549 163536	2207732	
283	8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 85%	м	1935	114,98 89,69	1,11 0,45	222494 173558	2148 871	46788	125589 27847	375929	
284	9	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР - 61%, СП - 85%	м провода	15	464,05 279,16	49,53 15,01	6961 4187	743 225	2031	2692 772	10425	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	10	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	13	32966,00	--	428558	--	428558	--	462843	
			СП - 8%			--	--	--	--		34285		
286	11	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227,00	--	112227	--	112227	--	121205	
			СП - 8%			--	--	--	--		8978		
287	12	248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	59755,00	--	59755	--	59755	--	64535	
			СП - 8%			--	--	--	--		4780		
288	13	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759	
			СП - 8%			--	--	--	--		1834		
289	14	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2	13798,00	--	27596	--	27596	--	29804	
			СП - 8%			--	--	--	--		2208		
290	15	248-306-0303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Блок питания БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	шт.	2	10789,00	--	21578	--	21578	--	23304	
			СП - 8%			--	--	--	--		1726		
291	16	247-202-0420 РСНБ РК 2022 прим	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/ЛВС/	шт.	13	1104,00	--	14352	--	14352	--	15500	
			СП - 8%			--	--	--	--		1148		
292	17	247-202-0104 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55/РАЗЪЕМ/	шт.	13	1227,00	--	15951	--	15951	--	17227	
			СП - 8%			--	--	--	--		1276		
293	18	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0153	108591,00	--	1661	--	1661	--	1794	
			СП - 8%			--	--	--	--		133		
294	19	243-305-0112 РСНБ РК 2022 прим	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 /КВК П2х0,75 мм/	км	1,9737	225105,00	--	444290	--	444290	--	479833	
			СП - 8%			--	--	--	--		35543		
295	20	241-102-0112 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1973,7	528,00	--	1042114	--	1042114	--	1125483	
			СП - 8%			--	--	--	--		83369		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3688110	18390	2419124	904830	4960373	
								1250596	6785	--	367435		
		Стоимость монтажных работ		тенге				229455					
		Материалы		тенге				48818					
		Всего заработная плата		тенге					178841				
			Накладные расходы	тенге				128281					
			Сметная прибыль	тенге				28619					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				386355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	тенге					178841				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3458655					
		Материалы		тенге				179297					
		Всего заработная плата		тенге					1078540				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2191007					
			Накладные расходы	тенге				776549					
			Сметная прибыль	тенге				338816					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4574020					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								708	
			Сметная заработная плата	тенге					1078540				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				4960375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816	
			Сметная заработная плата	тенге					1257381				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09 НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ										
296	1	1146-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт песчаный. Устройство и разборка/СТРОЙГЕНПЛАН ЛИСТ 1 - 37,5 М + 37,5 М/** НР - 54%, СП - 8%	звено длиной 12,5 м	6	349781,54 25605,04	72796,02 23319,09	2098689 153630	436777 139915	1508282	246578 187621	2532888	
297	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров** НР - 54%, СП - 8%	путь	2	3578,56 2888,58	689,98 304,76	7157 5777	1380 610	–	5365 1002	13524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2105846 159407	438157 140525	1508282 –	251943 188623	2546412	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2105846					
			Материалы	тенге				1508283					
			Всего заработная плата	тенге					299932				
			Накладные расходы	тенге				251943					
			Сметная прибыль	тенге				188623					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				2546412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185	
			Сметная заработная плата	тенге					299932				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				2546412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185	
			Сметная заработная плата	тенге					299932				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ										
298	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 60 м в насыпь)** НР - 77%, СП - 8%	м3 грунта	1304	67,00 –	67,00 18,53	87368 –	87368 24163	–	17397 8381	113147	
299	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 77%, СП - 8%	м3 грунта	1304	265,16 –	265,16 73,32	345769 –	345768 95609	–	68839 33169	447776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				433137 –	433136 119772	– –	86236 41550	560923	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				433137					
			Всего заработная плата	тенге					119772				
			Накладные расходы	тенге				86236					
			Сметная прибыль	тенге				41550					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				560923					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	тенге					119772				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				560923					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	тенге					119772				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								105845952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				18757393					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2939336				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					920455				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						59320931			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						376358			
			- Накладные расходы	тенге							16639364		
			- Сметная прибыль	тенге							7812562		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			105 845 952,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге			376 358,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			105 469 594,00
Временные здания и сооружения 1%	Тенге			1 054 695,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:	Тенге			106 524 289,94						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%	Тенге			766 974,89						
			Итого:	Тенге			107 291 264,83						
			Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 145 826,30						
			Итого:	Тенге			109 813 448,13						
			В том числе в текущих ценах на 2022 г.- 40%, К=1	Тенге			43 925 379,25						
			В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 60%, К=1,0450539	Тенге			68 856 583,34						
			Итого в текущих ценах 2022-2023 г.	Тенге			112 781 962,59						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			107 142 857,14						
			НДС 12%	Тенге			12 857 142,86						
			Итого к оплате:	Тенге			120 000 000,00						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ /Михно В.П./

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

Руководитель отдела _____ /Ибасов А.К./

Эксперт технического надзора:
ТОО «Акбердин LTD»
БИН 050940013499

_____ /Елекеев Д.Д./
Аттестат № KZ01VAE00057612 от 29.09.2020г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Газпромпроект"
БИН 031240000024

ГИП _____ /Комарова З.Г./
Приказ №9-П от 13.09.2022г.