Заказчик - **ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "Комитет Казначейства Министерсва финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Подрядчик - **ТОО "Элхон"**
ВКО, Глубоковский район, с. Прапорщиково, учетный квартал 064, 1 БИН/ИИН 040540002030
БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену с дневным стационаром на 4 койки в с. Прапорщиково Глубоковского района ВКО"**

Справка Ф3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 139	08.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен _____года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №2	**199 458 919**	**54 671 350**							**6 560 562**	**61 231 912**
Всего к оплате										**61 231 912**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Тойкенов С.Е.

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "Темерканов и КО"

Айтказин Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Казанов Ж.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену с дневным стационаром на 4 койки в с. Прапорщиково Глубоковского района ВКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 139 от 08.08.2023 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах на 4кв. 2021г.

от 30.10.2023г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы											
	А. Подземная часть											
	Раздел 1. Земляные работы											
1	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1121	19,82	19,82	22 218	22 218	-	7 095	31 658
						-	8,79	-	9 854	-	2 345	
2	3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1121	2 191,00	-	2 456 111	-	2 456 111	-	2 652 600
						-	-	-	-	-	196 489	

Итого по разделу 1 **2 684 258**

- зарплата рабочих-строителей, тенге

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 218

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						9 854						
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 456 111						
- накладные расходы, тенге						7 095						
- сметная прибыль (8 %), тенге						198 834						
Раздел 3. Фундаменты (АС21)												
3	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,7	25 802,78	1 150,71	637 329	28 423	571093	34410	725478
						1 530,90	293,52	37 813	7 250	–	53739	
4	15	1106-0101-0102	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /бетон В20/. Устройство	м3	103,6	34 383,03	2 083,87	3 562 082	215 889	2810995	534613	4424430
						5 166,00	504,72	535 198	52 289	–	327736	
5	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса AI (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-3,662	349 485,00	-	-1 279 814	-	-1 279 814	-	-1 382 199
						-	-	-	-	-	-102 385	
6	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса AIII (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	-0,98777	346 394,00	-	-342 158	-	-342 158	-	-369 530
						-	-	-	-	-	-27 373	
Итого по разделу 3							**3 398 178**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге							573 011					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							244 311					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							59 539					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 760 117					
- накладные расходы, тенге							569 023					
- сметная прибыль (8 %), тенге							251 717					
Раздел 16. Окна АР10												
7	330	223-102-0207	Блок оконный их ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	42,84	24 665,00	-	1 056 649	-	1 056 649	-	1 141 181
						-	-	-	-	-	84 532	
8	353	223-102-0307	Блок оконный их ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,12	25 914,00	-	262 250	-	262 250	-	283 230

						-	-	-	-	-	20 980	
Итого по разделу 16							**1 424 411**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 318 898					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							105 512					
Итого по смете							**7 506 847**					

Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1. Основное оборудование

1	49	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2958	201 696,00	-	59 662	-	59 662	-	64 435
						-	-	-	-	-	4 773	
2	50	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3417	301 095,00	-	102 884	-	102 884	-	111 115
						-	-	-	-	-	8 231	
3	51	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5304	468 325,00	-	248 400	-	248 400	-	268 272
						-	-	-	-	-	19 872	
4	52	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	499 623,00	-	81 538	-	81 538	-	88 061
						-	-	-	-	-	6 523	
5	53	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0714	1 240 322,00	-	88 559	-	88 559	-	95 644
						-	-	-	-	-	7 085	

6	54	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0102	2 978 584,00	-	30 382	-	30 382	-	32 813
						-	-	-	-	-	2 431	
7	55	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,051	4 872 137,00	-	248 479	-	248 479	-	268 357
						-	-	-	-	-	19 878	
8	56	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,0204	10 199 613,00	-	208 072	-	208 072	-	224 718
						-	-	-	-	-	16 646	
Итого по разделу 1							**1 153 414**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 067 976					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							85 438					
	Раздел 2. Электроосвещение											
9	84	247-102-0619	Светильник для 4-х компактных люминисцентных ламп OWP/S 418	шт	49	40 781,00	-	1 998 269	-	1 998 269	-	2 158 131
						-	-	-	-	-	159 862	
10	85	247-103-0231	Светильник для 2-х компактных люминисцентных ламп OWP/S 218	шт	13	38 740,00	-	503 620	-	503 620	-	543 910
						-	-	-	-	-	40 290	
11	86	247-102-0628	Светильник для 4-х компактных люминисцентных ламп OPL/S 418	шт	28	23 568,00	-	659 904	-	659 904	-	712 696
						-	-	-	-	-	52 792	
12	87	247-102-0511	Светильник для 4-х компактных люминисцентных ламп OPL/S 418	шт	16	19 882,00	-	318 112	-	318 112	-	343 561
						-	-	-	-	-	25 449	
13	88	247-102-0535	Светильник для 2-х компактных люминисцентных ламп OPL/S 218	шт	21	21 245,00	-	446 145	-	446 145	-	481 837
						-	-	-	-	-	35 692	
Итого по разделу 2							**4 240 134**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 926 050
- накладные расходы, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	314 084
Итого по смете	**5 393 548**

Локальная смета № 02-01-06 Технологическое оборудование

Раздел 1. Медицинское оборудование и мебель

1	2	по перечню МИКО	Весы медицинские с ростомером Твес ВМЭН-200-50/100-С-ТС-А	шт	-3	202 500,00	-	-607 500	-	-	-	-607 500
						-	-	-	-	-607 500	-	
3	3	по перечню МИКО	Дифибриллятор HeartStart FPX	шт	-1	1 138 392,86	-	-1 138 393	-	-	-	-1 138 393
						-	-	-	-	-1 138 393	-	
4	4	по перечню МИКО	Камера хранения стерильного инструмента УФК-3, 455x300x517, 1ф, 220В, 25Вт	шт	-3	84 866,07	-	-254 598	-	-	-	-254 598
						-	-	-	-	-254 598	-	
5	9	по перечню МИКО	Ультозвуковая мойка УЗО-3-01 "Медел", 1ф, 220В, 50Вт	шт	-1	319 687,50	-	-319 688	-	-	-	-319 688
						-	-	-	-	-319 688	-	
6	54	по перечню МИКО	Шкаф медицинский для одежды	шт	14	120 982,14	-	1 693 750	-	-	-	1 693 750
						-	-	-	-	1 693 750	-	
7	75	по перечню МИКО	Стеллаж для картотеки	шт	30	43 571,43	-	1 307 143	-	-	-	1 307 143
						-	-	-	-	1 307 143	-	
8	120	по перечню МИКО	Персональный компьютер 22 монитором, с лицензионным програмным обеспечением, Corei15 g-11gen 8 gb (мышь, клавиатура)	шт	4	353 571,43	-	1 414 286	-	-	-	1 414 286
						-	-	-	-	1 414 286	-	

Итого по смете	**2 095 000**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
оборудование, тенге	2 095 000
- накладные расходы, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 04-01-01 ВЛ 6 кВ

Раздел 2. Сети электроснабжения ВЛ 6кВ

1	4	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	4,98	343 244,00	-	1 709 355	-	1 709 355	-	1 846 103
						-	-	-	-	-	136 748	
2	6	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	3	75 316,00	-	225 948	-	225 948	-	244 024
						-	-	-	-	-	18 076	
3	15	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	11	75 316,00	-	828 476	-	828 476	-	894 754
						-	-	-	-	-	66 278	
4	21	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	14	75 316,00	-	1 054 424	-	1 054 424	-	1 138 778
						-	-	-	-	-	84 354	
5	29	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	5	75 316,00	-	376 580	-	376 580	-	406 706
						-	-	-	-	-	30 126	
6	36	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	5	278 416,00	-	1 392 080	-	1 392 080	-	1 503 446
						-	-	-	-	-	111 366	
7	43	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	3	75 316,00	-	225 948	-	225 948	-	244 024
						-	-	-	-	-	18 076	

Итого по разделу 2	**6 277 835**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 812 811
- накладные расходы, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	465 025
Итого по смете	**6 277 835**

Локальная смета № 04-01-02 Сети 0,4 кВ

1	21	213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	23,577	109 517,00	-	2 582 082	-	2 582 082	-	2 788 649
						-	-	-	-	-	206 567	
2	23	243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,1734	3 780 426,00	-	655 526	-	655 526	-	707 968
						-	-	-	-	-	52 442	
Итого по смете							**3 496 617**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							3 237 608					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							259 009					

Локальная смета № 05-01-01 Наружные сети телефонизации

Раздел 1. Телефонизация

1	5	243-501-0202	Кабель связи оптический КС-ОКЛ-SM-4-G. 652.D	км	0,93	294 677,00	-	274 050	-	274 050	-	295 974
						-	-	-	-	-	21 924	
2	7	241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2015	м	780	1 472,00	-	1 148 160	-	1 148 160	-	1 240 013
						-	-	-	-	-	91 853	
3	9	225-101-0613	Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККс-2, ККСУ-2	шт	12	60 839,00	-	730 068	-	730 068	-	788 473
						-	-	-	-	-	58 405	
Итого по разделу 1							**2 324 460**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							2 152 278					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							172 182					
Итого по смете							**2 324 460**					

Локальная смета № 06-02-03 Тепловые сети

Раздел 2. Трубопроводы

1	31	242-203-1606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	172 440,00	-	344 880	-	344 880	-	372 470
						-	-	-	-	-	27 590	
2	32	242-203-1604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	157 089,00	-	314 178	-	314 178	-	339 312
						-	-	-	-	-	25 134	
3	33	242-203-1603	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	8	72 595,00	-	580 760	-	580 760	-	627 221
						-	-	-	-	-	46 461	

Итого по разделу 2 **1 339 003**

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 239 818
- накладные расходы, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 99 185

Раздел 3. Терловые сети

4	50	261-101-0378	Лотки ЛК300.150.60-4, ЛК75.150.60-4	м3	6,96	88 014,00	-	612 577	-	612 577	-	661 583
						-	-	-	-	-	49 006	
5	51	261-101-0378	Плиты ПТ300.150.12-15, ПТ75.150.12-6, ПТУ230.150.12-6, ПДУ140.150.1-6	м3	6,68	88 014,00	-	587 934	-	587 934	-	634 969
						-	-	-	-	-	47 035	

Итого по разделу 2 **1 296 552**

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 200 511
- накладные расходы, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 96 041

Итого по смете							**2 635 555**					
Локальная смета № 07-01-02 Покрытие												
Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду S=1459,4 м2												
1	3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,825744	156 895,00	-	914 030	-	914 030	-	987 152
						-	-	-	-	-	73 122	
Итого по разделу 1							**987 152**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							914 030					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							73 122					
Итого по смете							**987 152**					
Локальная смета № 07-01-04 Ограждение												
1	4	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2195	814 349,00	-	1 807 448	-	1 807 448	-	1 952 044
						-	-	-	-	-	144 596	
Итого по смете							**1 952 044**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 807 448					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							144 596					
Дополнение к проектно-сметной документации												
Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы												
А. Подземная часть												
Раздел 1. Земляные работы												
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Разработка насыпного грунта/	м3 грунта	1020,80	210,20	210,20	214 572	214 572	-	27870	261838

					-	37,92	-	38 709	-	19395	
2	2	1101-0102-0234	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	1355,60	264,90	254,77	359 098	345 366	1356	49719	441523
						9,13	41,81	12 377	56 678	-	32705	
3	3	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3389,00	26,00	-	88 114	-	-	-	95163
						-	-	-	-	-	7049	
4	4	291-000-0010 (пл)	Скальный щебень	м3	1355,60	3 200,00	-	4 337 920	-	4 337 920	-	4684954
						-	-	-	-	-	347034	
5	5	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1355,60	25,28	20,86	34 270	28 278	407	13040	51094
						4,12	9,24	5 585	12 526	-	3785	
6	6	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунта	1355,60	530,13	528,20	718 644	716 028	108	173324	963325
						1,85	175,73	2 508	238 220	-	71357	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1221	23,10	19,14	28 205	23 370	244	10760	42083
						3,76	8,48	4 591	10 354	-	3117	
8	8	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72 %	м3 грунта	1221	530,13	528,20	647 289	644 932	98	156114	867675
						1,85	175,73	2 259	214 566	-	64272	
11	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1221	96,34	82,66	117 631	100 928	2564	27543	156788
						11,58	19,75	14 139	24 115	-	11614	

Итого по разделу 1	**7 564 443**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 073 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	595 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 342 697
- накладные расходы, тенге	458 370
- сметная прибыль (8 %), тенге	560 329

Раздел 3. Фундаменты (АС21)

12	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17	25 802,78	1 150,71	438 647	19 562	393060	23683	499317
						1 530,90	293,52	26 025	4 990	–	36986	
13	14	1106-0101-0102	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /бетон В20/. Устройство	м3	84,4	25 802,78	1 150,71	2 177 755	97 120	1951427	117579	2478961
						1 530,90	293,52	129 208	24 773	–	183627	
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,75	335 138,00	-	3 602 734	-	3 602 734	-	3 890 952
						-	-	-	-	-	288 219	
Итого по разделу 2							**6 869 229**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге							155 233					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							116 682					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							29 763					
- материалы, изделия и конструкции, тенге							5 947 220					
- накладные расходы, тенге							141 262					
- сметная прибыль (8 %), тенге							508 832					
Итого по смете							**14 433 672**					

Локальная смета № 02-01-06 Технологическое оборудование

Раздел 1. Медицинское оборудование и мебель

1	1		Дифибриллятор автоматический	шт	1	3 750 000,00	-	3 750 000	-	-	-	3 750 000
						-	-	-	-	3 750 000	-	
2	2		Камера хранения стерильного инструмента УФК-3	шт	3	119 419,60	-	358 259	-	-	-	358 259
						-	-	-	-	358 259	-	
3	3		Установка для ультозвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО-10-01	шт	1	980 803,57	-	980 804	-	-	-	980 804
						-	-	-	-	980 804	-	
Итого по смете							**5 089 062**					
- зарплата рабочих-строителей, тенге												
- затраты на эксплуатацию машин, тенге												
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге												
оборудование, тенге							5 089 062					
- накладные расходы, тенге												
- сметная прибыль (8 %), тенге							-					
Итого по дополнению							**19 522 735**					

Всего по акту:	**52 191 792**
- оборудование, тенге	7 184 062
Временные здания и сооружения (1,5%)	675 116
зимнее время 2,2%	1 005 023
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	53 871 931
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**933 757**
Итого в текущих ценах на 2022 год (К=1,0500514)	**57 548 789**
Итого с учетом договорного коэффициента	**54 671 350**
НДС (12%)	6 560 562
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**61 231 912**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тойкенов С.Е.**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "Темерканов и КО"

_____ **Айтказин Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____ **Казанов Ж.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Градопроект"

_____ **Грохотов А.Н.**