Генподрядчик : "Строитель 2003"
Субподрядчик: ТОО " АиФ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		12	11.08.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные затраты			
			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области	6 761 729,43	6 037 258,42							724 471,01	6 761 729,43
Итого к оплате	6 761 729,43	6 037 258,42							724 471,01	6 761 729,43

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
Директор **Кабасов К.А.**

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Директор **Мастега С.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АиФ" БИН 971140001857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **11.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Снятие ППС**	**м³ грунта**	610	61,64 0,00	61,64 20,15	37600 0,00	37600 12292		8850 3716	50166	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	717,65	45,35 0,00	45,35 14,82	32545 0,00	32545 10636		7658 3216	43419	
3	5	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	2049,57726	304,78 0,00	304,78 77,67	624670 0,00	624670 159191		114617 59143	798430	
4	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	56,04	3192,60 3192,60	0,00 0,00	178913 178913	0 0		128818 24618	332349	
5	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	90	3831,13 3831,13	0,00 0,00	344802 344802	0 0		248257 47445	640504	

6	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)		35	5232,56	304,78	183140	10667	102180	72700	276306
				$м^3$ основания		2008,34	89,77	70292	3142		20467	
7	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		110	1665,62	0,00	183218	0,00		131917	340346
				$м^3$ грунта		1665,62	0,00	183218	0,00		25211	
8	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		30	2654,04		79621		79621		85991
				$м^3$							6370	
9	11	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1110	42,59	42,59	47275	47275	0	11125	63072
				$м^3$ грунта		0,00	13,92	0	15451		4672	
10	12	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1110	302,30	139,97	335553	155367	0	183544	560625
						162,33	67,33	180186	74736		41528	
11	13	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		90	76,33	76,33	6870	6870	0	1617	9165
				$м^3$ грунта		0,00	24,95	0	2246		679	
12	14	1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$		19	19251,18	1956,55	365772	37174	280894	62044	462041
				м короба		2510,73	787,71	47704	14966		34225	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2419980	952169	462696	971146	3662416
								1005115	292659	0	271290	
			Раздел 2: Водовод									
13	19	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,45	722924,08	321945,96	325316	144876	0	225780	595184
				км		400978,12	105823,83	180440	47621		44088	
14	20	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм		454,5	1623,00		737653,50		737653,50		796666
				м							59012,28	
15	21	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,049	676242,85	293917,80	33136	14402	0	23575	61248
				км трубопровода		382325,05	103661,10	18734	5079		4537	
16	23	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		49,49	239,00		11828,00		11828,00		12774
				м							946,00	
22	65	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		2,2	10696,00		23531,20		23531,20		25414
				м							1882,50	
			Итого по разделу 2: Водовод					1150198	164357	773013	253892	1491285
								199174	52700	0	110465	

			Раздел 3: Колодцы водопроводные , Д-15000-5 шт,								
17	103	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,571	42515,30 19767,01	16259,78 7226,93	364399 169423	139363 61942	229051 47476	640926
18	105	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	21899,00		109495		109495 8760	118255
19	110	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	22583,00		112915		112915 9033	121948
20	111	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	31548,00		315480		315480 25238	340718
21	114	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	5	34514,00		172570,00		172570,00 13806,00	186376
23	125	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	54	4113,72 535,43	32,55 5,13	222141 28913	1758 277	191470 19943	27147	269231
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные Д-2000-2 шт, Д-15000-5 шт,Д-1000-1шт					**1297000** **198336**	**141120** **62219**	**901930** **0**	**256198** **126139**	**1677454**
			ИТОГО по акту					**4867178** **1402626**	**1257646** **407578**	**1654821** **0**	**1933991** **610367**	**6831155**
			Временные здания и сооружения,		**1,30%**			**88805**				**6919960**
			Дополнит ельные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**1,76**			**121791**				**7041751**
			Непредвиденные затраты и работы		**2%**			**140835**				**7182586**
			В томс чисмле в текущих ценах к =1,079									**7750010,81**
			С пониж коэф к=0,95									**7362510,27**
			С пониж коэф к=0,82									**6037258,42**
			НДС		**12%**			**724471**				**6761729,43**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Строитель 2003" БИН 030540000073

Директор Кабасов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"АиФ" БИН 971140001857

Директор Мастега С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)