Генподрядчик : "Строитель 2003"
Субподрядчик: ТОО " АиФ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		12	11.08.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные затраты			
			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области	35 482 647,43	21 441 326,41							2 572 959,17	24 014 285,58
Итого к оплате										

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
Директор

Кабасов К.А.

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Директор

Мастега С.В.

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик: **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АиФ" БИН 971140001857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 11.08.2023 г.

Акт выполненных работ № 2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС)** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	927	61,64 --	61,64 20,15	57140 --	57140 18679	--	13451 5645	76236	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** **При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	927	45,35 --	45,35 14,82	42039 --	42039 13738	--	9891 4153	56083	
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС)** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	736	61,64 --	61,64 20,15	45367 --	45367 14830	--	10679 4482	60529	
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановлени еППС).** **При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	736	45,35 --	45,35 14,82	33378 --	33378 10908	--	7853 3297	44528	
5	5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	3794,42274	304,78 --	304,78 77,67	1156464 --	1156464 294713	--	212184 109507	1478155	
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	61	3192,60 3192,60	-- --	194749 194749	-- --	--	140219 26797	361765	

7	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	140	3831,13 3831,13	-- --	536353 536353	-- --	--	386177 73802	996338
8	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта) *НР - 90%, СП - 8%*	м³ основания	58	5232,52 2008,34	304,78 89,77	303485 116484	17678 5207	169324	120474 33917	457876
9	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	242	1665,62 1665,62	-- --	403080 403080	-- --	--	290219 55464	748762
10	10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м³	20,68	2654,00 --	-- --	54885 --	-- --	54885	-- 4391	59276
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	3300	42,59 --	42,59 13,92	140547 --	140547 45936	--	33066 13893	187506
12	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	3300	302,30 162,33	139,97 67,33	997590 535689	461901 222189	--	545688 123453	1666731
13	13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	220	76,33 --	76,33 24,95	16793 --	16793 5489	--	3951 1659	22403
14	14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м² *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м короба	59	19251,18 2510,73	1956,55 787,71	1135820 148133	115437 46475	872250	192662 106278	1434761
			Демонтаж									
15	16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,885	28821,43 15813,61	13007,82 5781,54	54328 29809	24520 10898	--	40300 7570	102198
16	17	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	4,9335	204,00 --	-- --	1006 --	-- --		-- 81	1087
17	18	С3412-102-0207 412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км *СП - 8%*	т·км	34,5345	48,00 --	-- --	1658 --	-- --		-- 133	1791
			Водовод									
18	19	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 90%, СП - 8%*	км трубопровода	0,572	722924,08 400978,12	321945,96 105823,83	413513 229359	184153 60531	--	286992 56040	756545
19	20	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	577,72	1623,00	--	937640	--	937640	--	1012651

			СП - 8%			--	--	--	--		75011	
20	21	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,022	125345,78	--	128103	--	15157	111817	259113
			НР - 99%, СП - 8%			110514,88	--	112946	--		19194	
21	27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	5046,44	156,44	25232	783	8542	16129	44670
			НР - 99%, СП - 8%			3181,47	76,94	15907	385		3309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	28	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	104295,00	--	521475	--	521475	--	563193
			СП - 8%			--	--	--	--		41718	
23	33	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	3	11586,98	639,96	34761	1920	10318	22450	61788
			НР - 99%, СП - 8%			7507,58	51,30	22523	154		4577	
24	34	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	5	17905,00	--	89525	--	89525	--	96687
			СП - 8%			--	--	--	--		7162	
25	35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	19	2686,11	114,11	51036	2168	13935	34584	92469
			НР - 99%, СП - 8%			1838,59	--	34933	--		6850	
26	36	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	37	4156,00	--	153772	--	153772	--	166074
			СП - 8%			--	--	--	--		12302	
27	40	Е11-220801-0215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7862,37	2536,49	15725	5073	--	13973	32074
			НР - 99%, СП - 8%			5325,88	1731,24	10652	3462		2376	
28	41	С1241-213-0117 241-213-0117 РСНБ РК 2022	втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	18737,00	--	37474	--	37474	--	40472
			СП - 8%			--	--	--	--		2998	
29	42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2249,95	299,26	40499	5386	--	34793	81316
			НР - 99%, СП - 8%			1950,69	1,80	35112	32		6023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	43	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1503,00	--	27054	--	27054	--	29218
			СП - 8%			--	--	--	--		2164	
31	47	С1241-215-0224 241-215-0224 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x3/4"	шт.	5	1147,00	--	5735	--	5735	--	6194
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
32	49	С1241-215-0313 241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x63 мм	шт.	2	28482,00	--	56964	--	56964	--	61521
			СП - 8%			--	--	--	--		4557	

33	50	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	11586,98	639,96	11587	640	3439	7483	20596
			НР - 99%, СП - 8%			7507,58	51,30	7508	51		1526	
34	51	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	17905,00	--	17905	--	17905	--	19337
			СП - 8%			--	--	--	--		1432	
35	52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	7347,01	326,79	51429	2287	21803	28107	85898
			НР - 99%, СП - 8%			3905,57	150,21	27339	1051		6363	
36	53	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	7	84665,00	--	592655	--	592655	--	640067
			СП - 8%			--	--	--	--		47412	
37	54	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	7	187216,00	--	1310512	--	1310512	--	1415353
			СП - 8%			--	--	--	--		104841	
38	55	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	1264,60	--	8852	--	--	6728	16826
			НР - 76%, СП - 8%			1264,60	--	8852	--		1246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	56	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	7	7636,00	--	53452	--	53452	--	57728
			СП - 8%			--	--	--	--		4276	
40	57	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты .Укладка над подпольными каналами	$м^2$	4,7526255	5034,76	225,49	23928	1072	20958	2151	28166
			НР - 98%, СП - 8%			399,27	103,65	1898	493		2086	
41	58	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	4,7526255	2734,21	96,91	12995	461	2535	9185	23955
			НР - 96%, СП - 8%			2103,86	43,56	9999	207		1774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	59	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,1223801	38608,00	--	4725	--	4725	--	5103
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
43	60	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7	6198,89	350,09	43392	2451	10267	30545	79852
			НР - 98%, СП - 8%			4381,98	25,65	30674	180		5915	
44	61	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	7	10443,00	--	73101	--	73101	--	78949
			СП - 8%			--	--	--	--		5848	
45	62	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01872	1302932,06	721092,00	24391	13499	2419	12763	40126
			НР - 98%, СП - 8%			452600,06	236064,51	8473	4419		2972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

46	63	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6 мм	м	0,4	35316,00	--	14126	--	14126	--	15256
			СП - 8%			--	--	--	--		1130	
47	64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,151744	1994369,51	842296,65	302604	127814	29417	187195	529015
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			958212,86	287871,43	145403	43683		39186	
48	65	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,2	10696,00	--	23531	--	23531	--	25413
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
49	66	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	0,4	6541,00	--	2616	--	2616	--	2825
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
50	67	С1241-102-0208 241-102-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	м	0,4	4783,00	--	1913	--	1913	--	2066
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
51	68	С1241-102-0201 241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	4	4290,00	--	17160	--	17160	--	18533
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
52	71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1426	2444074,51	842296,65	348525	120111	91773	175915	566395
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	136641	41050		41955	
53	72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11848	2444074,51	842296,65	289574	99795	76250	146160	470592
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	113529	34107		34859	
54	73	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00242	1994369,51	842296,65	4826	2039	468	2985	8436
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	2319	697		625	
55	74	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00	--	6233	--	6233	--	6732
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
56	75	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1994369,51	842296,65	1994	842	194	1234	3486
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			958212,86	287871,43	958	288		258	
57	76	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

58	77	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,00	--	283	--	283	--	306
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
59	78	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058	538351,54	79285,54	3122	460	1582	1255	4728
			НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			186168,86	32464,38	1080	188		350	
60	80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0069	1994369,51	842296,65	13761	5812	1337	8512	24055
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			958212,86	287871,43	6612	1986		1782	
61	81	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00	--	4143	--	4143	--	4474
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
62	82	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	4178,00	--	12534	--	12534	--	13537
			СП - 8%			--	--	--	--		1003	
63	83	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3175,00	--	6350	--	6350	--	6858
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
64	84	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	6166,14	3416,44	6166	3417	--	4970	12026
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2749,70	1461,85	2750	1462		891	
65	85	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,15	48170,00	--	7226	--	7226	--	7804
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
66	86	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	1	17986,71	8131,04	17987	8131	380	15273	35921
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9476,21	3466,91	9476	3467		2661	
67	87	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
68	88	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,109	501469,00	--	54660	--	54660	--	59033
			СП - 8%			--	--	--	--		4373	
69	90	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	51,1425	592,00	--	30276	--	30276	--	32698
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
70	91	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,3	147,05	3,45	2838	66	1203	1089	4241
			НР - 99%, СП - 8%			81,30	0,49	1569	9		314	

71	92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,3	255,68	5,10	4935	99	3002	1278	6710
			НР - 90%, СП - 8%			95,02	0,98	1834	19		497	
72	93	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,065	3559629,45	1364186,52	231376	88672	20282	144621	406077
			НР - 99%, СП - 8%			1729576,80	517835,89	112422	33659		30080	
73	94	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	65	30663,00	--	1993095	--	1993095	--	2152543
			СП - 8%			--	--	--	--		159448	
74	95	С1241-117-0443 241-117-0443 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм	шт.	6	14845,00	--	89070	--	89070	--	96196
			СП - 8%			--	--	--	--		7126	
75	96	Е11-220601-0109 1122-0601-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06633	8554308,08	727765,52	567407	48273	489821	44359	660707
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			441929,60	233587,29	29313	15494		48941	
76	97	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3001327,66	1153882,25	30013	11539	4300	18369	52252
			НР - 99%, СП - 8%			1417409,28	437995,84	14174	4380		3871	
77	98	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	18250,00	--	182500	--	182500	--	197100
			СП - 8%			--	--	--	--		14600	
78	99	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	1	11255,00	--	11255	--	11255	--	12155
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
79	100	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00857	7089567,58	252101,29	60758	2160	54406	4620	70608
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			489158,88	55341,23	4192	474		5230	
80	101	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	24024,06	2497,63	144144	14986	84071	44945	204217
			НР - 99%, СП - 8%			7514,47	52,10	45087	313		15127	
81	102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20180,21	2098,00	20180	2098	11770	6292	28590
			НР - 99%, СП - 8%			6312,16	43,76	6312	44		2118	
			Колодцы водопроводные Д-2000-2 шт, Д-15000-9 шт,Д-1000-1шт									
82	103	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	22,57946	42515,30	16259,78	959973	367137	146507	603414	1688457

			ИТ - 20% , СП - 8%			19767,01	7226,93	446328	163180		125071		
83	104	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15359,00 --	-- --	15359 --	-- --	15359	-- 1229	16588	
84	105	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	4	21899,00 --	-- --	87596 --	-- --	87596	-- 7008	94604	
85	106	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	4	42829,00 --	-- --	171316 --	-- --	171316	-- 13705	185021	
86	107	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	3	19588,00 --	-- --	58764 --	-- --	58764	-- 4701	63465	
87	108	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	8	42946,00 --	-- --	343568 --	-- --	343568	-- 27485	371053	
88	109	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	4	30561,00 --	-- --	122244 --	-- --	122244	-- 9780	132024	
89	110	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	4	22583,00 --	-- --	90332 --	-- --	90332	-- 7227	97559	
90	111	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	8	31548,00 --	-- --	252384 --	-- --	252384	-- 20191	272575	
91	112	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 СП - 8%	шт.	4	25368,00 --	-- --	101472 --	-- --	101472	-- 8118	109590	
92	113	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 СП - 8%	шт.	2	78963,00 --	-- --	157926 --	-- --	157926	-- 12634	170560	
93	114	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 СП - 8%	шт.	2	39091,00 --	-- --	78182 --	-- --	78182	-- 6255	84437	
94	115	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1 СП - 8%	шт.	14	10388,00 --	-- --	145432 --	-- --	145432	-- 11635	157067	
95	116	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	1	10923,00 --	-- --	10923 --	-- --	10923	-- 874	11797	
96	117	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	14	13976,00 --	-- --	195664 --	-- --	195664	-- 15653	211317	
97	118	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	36	4025,00 --	-- --	144900 --	-- --	144900	-- 11592	156492	
98	119	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект	13	11360,00 --	-- --	147680 --	-- --	147680	-- 11814	159494	
99	120	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,32508	1063547,00	--	345738	--	345738	--	373397	

			СП - 8%;			--	--	--	--		27659	
100	121	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	38	785,00	--	29830	--	29830	--	32216
			СП - 8%;			--	--	--	--		2386	
101	122	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	26,46	380,76	55,84	10075	1477	5063	3854	15044
			НР - 94%; СП - 8%;			133,61	21,36	3535	565		1114	
102	123	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	3,969	37856,54	1983,67	150253	7874	132753	10439	173547
			НР - 94%; СП - 8%;			2425,25	465,00	9626	1846		12855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	72,664	4113,72	32,55	298919	2365	257648	36530	362285
			НР - 92%; СП - 8%;			535,43	5,13	38906	373		26836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24260851**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Временные здания и сооружения,		**1,30%**			**315391**				**24576242**
			Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**1,76**			**432542**				**25008784**
			Непредвиденные затраты и работы		**2%**			**500176**				**25508960**
			В томс числе в текущих ценах к =1,079									**27524167**
			С пониж коэф к=0,95									**26147959**
			С пониж коэф к=0,82									**21441326,41**
			НДС		**12%**			**2572959,17**				**24014285,58**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540000503

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" БИН 971140001857

Директор Мастера С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)