Генподрядчик : "Строитель 2003"
Субподрядчик: ТОО " АиФ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		12	11.08.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			из них				дополнительные затраты			
			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области	39 076 460.15	3 208 761.36							385 051.36	3 593 812.72
Итого к оплате										

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
Директор **Кабасов К.А.**

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Директор **Мастега С.В.**

Форма по приложению 53-1
Республика Казахстан от 23 августа 2021 года № 389

Генподрядчик ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "АиФ" БИН 971140001857
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 11.08.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	старна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС)**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м³ грунта**	**137**	**61,64**	**61,64**	**8445**	**8445**	**--**	**1988**	**11267**	
						--	20,15	--	2761		834		
2	2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м³ грунта**	**29,35**	**45,35**	**45,35**	**1331**	**1331**	**--**	**313**	**1776**	
						--	14,82	--	435		131		
3	3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС)**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м³ грунта**	**938**	**61,64**	**61,64**	**57818**	**57819**	**--**	**13610**	**77141**	
						--	20,15	--	18901		5712		
4	4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановлени еППС). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м³ грунта**	**938**	**45,35**	**45,35**	**42538**	**42538**	**--**	**10008**	**56749**	
						--	14,82	--	13901		4202		
5	6	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м³ грунта**	**37,96**	**3192,60**	--	**121191**	--	--	**87258**	**225124**	
						3192,60	--	**121191**	--		**16676**		
6	7	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**65**	**3831,13**	--	**249023**	--	--	**179297**	**462585**	

			СП - 5%, ПП - 5%			3831,13	--	249023	--		34265	
7	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)	м³ основания	35	5232,52	304,78	183138	10667	102179	72700	276305
			НР - 90%, СП - 8%			2008,34	89,77	70292	3142		20467	
8	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	117	1665,62	--	194878	--	--	140312	362005
			НР - 72%, СП - 8%			1665,62	--	194878	--		26815	
9	10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	15,32	2654,00	--	40659	--	40659	--	43912
			СП - 8%			--	--	--	--		3253	
10	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	976	42,59	42,59	41568	41568	--	9780	55456
			НР - 72%, СП - 8%			--	13,92	--	13586		4109	
11	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	976	302,30	139,97	295045	136611	--	161391	492949
			НР - 72%, СП - 8%			162,33	67,33	158434	65714		36512	
12	15	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	56563,46	28401,97	169690	85206	33997	79414	269032
			НР - 99%, СП - 8%			16829,03	9909,61	50487	29729		19928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Водовод									
13	21	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2738	676242,85	293917,80	185155	80474	--	131732	342238
			НР - 99%, СП - 8%			382325,05	103661,10	104681	28382		25351	
14	22	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	28,078	361,00	--	10136	--	10136	--	10947
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
15	24	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	248,46	204,00	--	50686	--	50686	--	54741
			СП - 8%			--	--	--	--		4055	
16	26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3228	114238,38	--	36876	--	1202	35317	77969
			НР - 99%, СП - 8%			110514,88	--	35674	--		5775	
17	29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2961,18	52,15	5922	104	1818	4010	10727
			НР - 99%, СП - 8%			1999,78	25,65	4000	51		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	30	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00	--	120574	--	120574	--	130220
			СП - 8%			--	--	--	--		9646	

19	31	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	1	2709,00 --	-- --	2709 --	-- --	2709	-- 217	2926
20	32	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	20	1765,00 --	-- --	35300 --	-- --	35300	-- 2824	38124
21	37	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	5	1290,53 980,58	57,05 --	6453 4903	285 --	1265	4854 905	12211
22	38	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** СП - 8%	шт.	4	2229,00 --	-- --	8916 --	-- --	8916	-- 713	9629
23	39	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм** СП - 8%	шт.	5	1784,00 --	-- --	8920 --	-- --	8920	-- 714	9634
24	44	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	1970,99 1827,68	143,31 0,51	7884 7311	573 2	--	7240 1210	16334
25	45	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм** СП - 8%	шт.	2	706,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
26	46	С1241-214-0102 241-214-0102 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм** СП - 8%	шт.	2	543,00 --	-- --	1086 --	-- --	1086	-- 87	1173
27	48	С1241-215-0202 241-215-0202 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 32х3/4"** СП - 8%	шт.	1	360,00 --	-- --	360 --	-- --	360	-- 29	389
28	69	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т фасонных частей	0,005088	1994369,51 958212,86	842296,65 287871,43	10147 4875	4286 1465	986	6277 1314	17738
29	70	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм** СП - 8%	м	2,4	1791,00 --	-- --	4298 --	-- --	4298	-- 344	4642
30	79	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2022	**Резина листовая вулканизованная цветная** СП - 8%	кг	4,9152	819,00 --	-- --	4026 --	-- --	4026	-- 322	4348

РАЗДЕЛ 1. Колодцы водопроводные д-2000 - 4шт.; д-1500 - 9шт.; д-1000 - 1шт.; Лист НВ10

31	103	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций								
				колодца	0.01454	42515,30	16259,78	618	236	95	389	1087
			НР - 0,0%; СП - 8%			19767,01	7226,93	287	105		81	
32	125	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² **поверхности**	110.276	4113,72	32,55	453645	3590	391010	55438	549810
			НР - 0,5%; СП - 8%			535,43	5,13	59045	566		40727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				454263	3826	821634	1001328	3630713
								59332	671	--	268937	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3630712
			Временные здания и сооружения,		1,30%			47199				3677911
			Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		1,76			64731				3742642
			Непредвиденные затраты и работы		2%			74853				3817495
			В томсчисмле в текущих ценах к =1,079									4119077
			С пониж коэф к=0,95									3913123,60
			С пониж коэф к=0,82									3208761,35
			НДС		12%			385051,36				3593812,72

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540000073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АиФ" БИН 971140001857

Директор Мастега С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)