Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"

Подрядчик: ТОО «Turan Project Group»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Алтынсарино, Камыстинского района, Костанайской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4660506		72	26.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь месяц 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Алтынсарино, Камыстинского района, Костанайской области»	**18 921 190,53**	**16 893 920,11**							**2 027 270,41**	**18 921 190,53**
Удержание аванса-30%	**5 676 357,16**	**5 068 176,03**							**608 181,12**	**5 676 357,16**
Итого к оплате:	**13 244 833,37**	**11 825 744,08**							**1 419 089,29**	**13 244 833,37**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"

Руководитель _____ **Елемисов А.Е.**

Технический надзор:

ТОО "МИРАС-KZKZ"

Эксперт _____ **Ильышев К.Х.**

Подрядчик:

ТОО «Turan Project Group»

Директор _____ **Муса А.О.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"

Подрядчик: ТОО "Turan Project Group"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Алтынсарино по Камыстинского района, Костанайской области»

Договор: №72 от 26.06.2024 г.

АКТ №1 от "16" октября 2024 года
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	По смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**14 585 663**
			Водопровод и канализация				**5 448 589**
		Раздел №1	Водопровод				**3 183 810**
		Подраздел №1.1	Земляные работы				**1 061 856**
1	1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 Объём = 552,0 - 43,0	**м3**	**509**	**496**	**252 464**
2	2	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	43	9 300	399 900
3	3	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка под колодцы)	м3	23	9 300	213 900
4	4	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	4 045	40 450
5	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	30	4 045	121 350
6	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 Объём = 500,0 - 30,0	м3	470	66	31 020
7	7	6101-0209-0102 т.1.10, п.3.24 Ктруд=0,6	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	7,2	385	2 772
		Подраздел №1.2	Трубопровод и арматура.				**1 337 518**
8	8	1122-0501-0423 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею Объём = 0,03 + 0,052	км трубопровода	**0,082**	**1 398 251**	**114 657**

9	9	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм Объём = 30,0 * 1,01	м	30,30	1 456	44 117
10	10	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм Объём = 52,0 * 1,01	м	14,52	110	1 597
11	11	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,082	268 998	22 058
12	12	1125-0210-0201 Ккл=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,082	1 467 063	120 299
13	13	6121-0402-0202	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт	1	13 488	13 488
14	14	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	1	50 825	50 825
15	15	241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	4	7 286	29 144
16	16	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	4	4 638	18 552
17	17	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт	4	907	3 628
18	18	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт	2	1 834	3 668
19	19	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	1	11 155	11 155
20	20	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	1	2 063	2 063
21	21	241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4? Объём = 2,0 + 2,0	шт	4	398	1 592
22	22	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт	1	12 336	12 336
23	23	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт	1	69 930	69 930
24	24	241-515-0204	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт	1	233 805	233 805
25	25	241-505-0415	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	шт	1	332 441	332 441
26	26	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм (гильза) Объём = 0,0003 * 5,0	км	0,0015	1 712 737	2 569

27	27	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм Объём = 1,5 * 1,01	м	1,515	4 428	6 708
28	28	6125-0704-0101 Тех.часть, Группа 6125-0704, п.9 Ктруд=0,3; Кэм=0,3	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,082	80 456	6 597
29	29	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	82	92	7 544
30	30	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	54	4 236	228 744
		Подраздел №1.3	Водопроводный колодец диаметром 1500 мм.- 2 шт.				784 437
31	31	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Объём = 0,38 * 2,0 + 0,4 * 4,0 + 0,27 * 2,0 + 0,02 * 2,0 + 0,05 * 2,0 + 0,15	м3	3,19	80 624	257 191
32	32	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	2	26 610	53 220
33	33	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	4	39 014	156 056
34	34	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	2	39 252	78 504
35	35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	2	4 549	9 098
36	36	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	10 055	20 110
37	37	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт	1	11 454	11 454
38	38	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 510	13 020
39	39	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,4	14 237	19 932
40	40	6109-0301-0201 К0=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (отмостка)	м2	18	9 214	165 852
		Раздел № 2	**Канализация**				2 264 779
41	41	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 Объём = 173,0 - 12,0	м3	161	496	79 856
42	42	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 Объём = 173,0 - 12,0	м3	12	9 300	111 600
43	43	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка под колодцы)	м3	23	9 300	213 900
44	44	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,032	1 712 737	54 808
45	45	241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,2 мм, с уплотнительным кольцом Объём = 32,0 * 1,01	м	32,32	6 231	201 386

46	46	6125-0704-0101 Тех часть, Группа 6125-0704, п.9 Ктруд=0,3; Кэм=0,3	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,032	80 456	2 575
47	47	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	32	92	2 944
48	48	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	4 045	40 450
49	49	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	14	4 045	56 630
50	50	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 Объём = 137,0 - 14,0	м3	123	66	8 118
51	51	6101-0209-0102 т.1.10, п.3.24 Ктруд=0,6	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	6,37	385	2 452
52	52	6111-0401-0105	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	40	5 716	228 640
		Подраздел № 2.1	**Канализационный колодец диаметром 1000 мм.-2 шт.**				461 335
53	53	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах Объём = 0,18 * 2,0 + 0,16 * 4,0 + 0,1 * 2,0 + 0,02 * 2,0	м3	1,24	124 415	154 275
54	54	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	2	18 610	37 220
55	55	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	4	16 947	67 788
56	56	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	2	12 171	24 342
57	57	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	2	4 549	9 098
58	58	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 510	13 020
59	59	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт	1	12 359	12 359
60	60	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1	14 237	14 237
61	61	6109-0301-0201 К0=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (отмостка)	м2	14	9 214	128 996
		Подраздел № 2.2	**производительностью 1,5 м3/сутки-**				**800 085**
62	62	6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах Объём = 0,59 + 0,59 * 2,0 + 0,39 + 0,51 + 0,015 + 0,05 * 2,0	м3	2,785	85 419	237 892
63	63	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	1	53 582	53 582
64	64	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	2	54 006	108 012
65	65	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт	1	37 900	37 900
66	66	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	1	48 423	48 423
67	67	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт	1	11 454	11 454
68	68	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	10 055	20 110
69	69	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	4 549	4 549
70	70	261-107-0626	Скобы ходовые	шт	9	785	7 065
71	71	6111-0401-0104	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	26	5 865	152 490

72	72	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28	4 236	118 608
			Наружные сети связи				
73	6	1134-02205-0303 Ккл=1,12	Провода диаметром до 3 мм. Перекладка с крюков на траверсы. Число опор на 1 км линии 25. Объем=0,797+0,026	км провода	0,38	75 880	**143 988** 28 834
74	7	2024-006 К173=0,982	Кабель КПП 3х2х0,4 мм2. Объем=(797,0+26,0)*1,02	м	388	246	95 351
75	8	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт	1	1 527	1 527
76	9	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт	13	293	3 809
77	10	6125-0701-1301	Измерение сопротивления изоляции участка усилительного смонтированного	шт	1	14 467	14 467
			Электроснабжение				**7 334 464**
		Раздел № 1	Трансформаторная подстанция				78 663
78	1	1311-0601-0201 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,3; Кэм=0,3; Кмт=0,0 Ккл=1,09	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных (Демонтаж)	м	6	171	1 026
79	2	6125-1301-0201	Монтаж проводки электрической в щите или пульте шкафном или панельном	м	6	577	3 462
80	3	243-141-0112	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	м	6	333	1 998
81	4	252-301-1836	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) Cu	шт	4	692	2 768
82	5	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт	1	16 997	16 997
83	6	247-305-0109	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт	1	7 145	7 145
84	7	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5 687	5 687
85	8	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	39 580	39 580
		Раздел № 3	**Кабельная линия 0,4 кВ**				**179 454**
86	34	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	2	496	992
87	35	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,7	7 750	5 425
88	36	6124-0201-0501	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	690	10 350
89	37	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3	2 041	6 123
90	38	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 Объём = 18,0 * 1,02	м	18,36	1 381	25 355
91	39	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	15	23	345
92	40	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	15	88	1 320

93	41	6124-0201-2810	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт	4	20 807	83 228
94	42	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт	4	10 838	43 352
95	43	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,7	4 045	2 832
96	44	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2	66	132
		Раздел № 4	**Наружное электроосвещение**				**2 354 247**
97	45	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	183	496	90 768
98	46	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3	7 750	23 250
99	47	1133-0304-0402 Ккл=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	38 485	307 880
100	48	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт	8	73 637	589 096
101	49	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт	8	27 669	221 352
102	50	1133-0207-0103 Ккл=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	16 792	134 336
103	51	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт	8	58 566	468 528
104	52	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	8	10 640	85 120
105	53	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	8	10 661	85 288
106	54	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	56	491	27 496
107	55	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт	8	7 452	59 616
108	56	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1 573	6 292
109	57	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	8	557	4 456
110	58	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	8	451	3 608
111	59	6124-0201-0501	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	183	690	126 270
112	60	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3	2 041	6 123
113	61	243-113-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66 Объём = (183,0 + 3,0) * 1,02	м	189,72	404	76 647
114	62	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	183	23	4 209
115	63	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	183	53	9 699
116	64	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3	4 045	12 135
117	65	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	183	66	12 078

		Раздел № 5	**Резервный источник питания (ДЭС)**				
118	66	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,5	8 924	**4 722 101** 4 462
119	67	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	6	5 259	31 554
120	68	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 Объём = 0,195 * 6,0	м3	1,17	72 056	84 306
121	69	1308-0301-0904 Ккл=1,09	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт	1	222 233	222 233
122	70	515-103-0140	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт	1	4 344 606	4 344 606
123	71	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт	3	7 452	22 356
124	72	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 573	12 584
			НВК				**94 094**
125	1	6124-0201-3107	Прокладка в траншеях труб, диаметр 90 мм	м	38,00	478	18 164
126	2	241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	30,00	2 531	75 930
			НСС				**511 865**
127	3	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	90,91	496	45 091
128	4	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	14,55	9 300	135 274
129	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	61	4 045	246 380
130	6	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	80,00	356	28 480
131	7	241-201-0506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	80,00	708	56 640
			Электроснабжения				**1 052 662**
132	8	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	172,20	496	85 411
133	9	6101-0201-0202 т.1.10, п.3.29 Ктруд=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	33,45	9 300	311 085

134	10	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	115	4 045	464 366
135	11	6124-0201-0501	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	130,00	690	89 700
136	12	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	м	73,93	1 381	102 100
			Итого по акту				14 585 663
			Оборудование				4 344 606
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%		7,1%		727 115
			ИТОГО				15 312 778
			Сметная прибыль - 5 %		5%		548 409
			Итого со сметной прибылью				15 861 186
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%		765 639
			Итого по части II в сметных ценах				16 626 825
			в том числе на 2 кв 2024 год - 100%, К=1,0368		1,0368		17 238 694
			Понижающий коэфф К=0,98		0,98		16 893 920
			Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %		12%		2 027 270
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**18 921 190,53**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"

Руководитель_____ Елемисов А.Е.

Технический надзор:
ТОО "МИРАС-KZKZ"

Эксперт_____ Клышев К.Х.

Подрядчик:

ТОО «Turan Project Group»

Директор_____ Муса А.О.

Авторский надзор
ТОО "ПроектБизнесИнвест"

Эксперт_____ Чапаева А.Н.