Приложение 2
к перечню некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые
вносятся изменения и дополнения
от 08 февраля 2021 г.№53

Приложение 3
Утвежден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

"13" июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Алматы Production Construction & Invest" Республика Казахстан, Область Жетісу, город Талдыкорган, улица В.Чкалова, дом 1 В, почтовый индекс 040000, БИН 040740001327, тел.: 8 (727) 341-09-54.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Садырбай Қ.Қ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Ульгили Жамбылского района Алматинской области"

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

в лице руководителя Бердиханов А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Invest Project Company" ГСЛ № 09447 от 05.03.2021 года

наименование организации

в лице директора Куставбаев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Ульгили Жамбылского района Алматинской области", Рабочая документация разработана: ТОО «КАТЭК» шифр проекта №2420-2020-01-30

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Ульгили Жамбылского района Алматинской области" утвержден приказом №59 н/к от 01.03.2021 года ГУ "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Алматинской области";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Межпоселковый распределительный газопровод высокого давления, PN 0,6 МПа	м	13314		13314	
Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3 МПа	м	814		814	
Внутрикварталь ные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа	м	6959		6959	
ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Т	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000	шт	1		1	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число	площадь квартир, м2		число	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газопровода направлено на улучшение условий жизни и быта населения с.Ульгили, а также экологической обстановки Алматинской област. Общий расход газа по проекту с.Ульгили – 681,0 м³/час. Количество подключаемых жилых домов по проекту - 236;

Общая протяженность газопровода – 21,157 км:из них:

газопровод высокого давления – 13,314 км (подземный ПЭ Ø160*14,6 – 13,308 км, надземный стальной Ø57*3 – 0,006 км);

газопровод среднего давления – 0,884 км (подземный Ø90*8,2 – 0,671 км, Ø63*5,8 – 0,211 км, надземный стальной Ø57*3 – 0,002 км);

газопровод низкого давления – 6,959 км (подземный ПЭ Ø160*14,6 – 0,011 км, Ø110*10 – 0,033 км, Ø90*8,2 – 0,073 км, надземный стальной Ø159*4,5 – 0,039 км, Ø108*4 – 0,153 км, Ø89*4 – 0,969 км,Ø76*3,5 – 1,363 км, Ø57*3 – 4,318 км);

Количество ПГБ -1шт:

1. ГРП блочного типа марки ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Т с основной и резервной линиями редуцирования на базы РДГБ-6 с узлом учета расхода газа ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-50-100– 1 шт.

Количество ГРПШ -2шт:

1. Газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000 –2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным атериалам и конструкциям, инженерному и техногическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2022 год;
месяц, год

окончание работ: июнь 2023 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть) месяцев;
фактически, месяц: 12 (двенадцать) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Облгаз Engineering» Иштиряков Р.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Ульгили Жамбылского района Алматинской области" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
в лице директора Садырбай Қ.Қ.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО "Invest Project Company"
в лице директора Куставбаев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"13" июня 2023 года

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"
Манкеев Ж.Н. г.Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, дом 134/1, Н. П. 28
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Тантабаев С.Б. на основании аттестата KZ36VJE00042326
от 14.11.2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №22/22 от 08.04.2022 года
№ договора и дата

по объекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Ульгили Жамбылского района Алматинской области"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" в лице руководителя Бердиханов А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Алматы Production Construction & Invest" лицензия № 2211318 от 16.06.2022 года
наименование организации, № лизенции и дата получения
в лице директора Садырбай К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2022 год;
месяц, год
окончание работ: июнь 2023 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;

фактически 12 (двенадцать) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 612 531,060 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 460 228,240 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 45 558,370 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 524 458,905
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: 437 216,828 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 43 280,452 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КАТЭК», шифр проекта №2420-2020-01-30
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы) выдано 17.02.2021, Государственная, Таратунина Наталья Владимировна, KZ40VJE00020235,Филиал РГП "Госэкспертиза в городе Алматы.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения) ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering" , Манкеев Ж.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору
Тантабаев С.Б. Аттестат №KZ36VJE00042326 от 14.11.2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Подпись

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«13» июня 2023 года

Авторский надзор ТОО «КАТЭК», генеральный директор Нупов К.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице Олейникова А.Л., приказ №112 от 09.06.22г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

Действующего на основании договора №33/22 от 14.06.22г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Ульгили Жамбылского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» Бердиханов А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 2211318 от 16.06.2022 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Садырбай К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 год;
месяц, год
окончание работ июнь 2023 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 12 (двенадцать) месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «КАТЭК», шифр проекта №2420-2020-01-30

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», приказ №59-н/к от 01.03.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «КАТЭК», Нупов К.Ш._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору отсутствует_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)