Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 147 от 09.07.19 года	

Номер документа	Дата составления
72	**09.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г.Семей, ВКО жилой дом поз. 1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей). Акты №17,18,19. Период: за апрель 2020 года			Работа	1	36 801 204,16	36 801 204,16	3 942 986,16
				Итого	1	x	36 801 204,16	3 942 986,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		147	09.07.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №17 Водопровод и канализация (2-1-2)	1 960 180,83	1 750 161,46							210 019,37	1 960 180,83
Акт №18 Отопление и вентиляция (2-1-3)	12 940 422,53	11 553 948,69							1 386 473,84	12 940 422,53
Акт №19 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)	21 900 600,80	19 554 107,86							2 346 492,94	21 900 600,80
ВСЕГО выполнено:	**36 801 204,16**	**32 858 218,00**							**3 942 986,16**	**36 801 204,16**

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**36 801 204,16**
К оплате за текущий месяц: Тридцать шесть миллионов восемьсот одна тысяча двести четыре тенге, 16 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 17
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)										
26	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	4	2642,45	711,8	10 570	2 847	90	8 275	20 352
					1908,2	202,66	7 633	811	–	1 508	
28	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	797,18	48,52	52 614	3 202	1 976	47 797	108 443
					718,73	20,25	47 436	1 336	–	8 033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	501,01	20,9	1 002	42	27	931	2 088
					466,41	8,58	933	17	–	155	
30	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33	499,9	20,9	16 497	690	416	15 361	34 406
					466,41	8,58	15 391	283	–	2 549	
31	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	499,12	20,9	8 485	355	201	7 913	17 710
					466,41	8,58	7 929	146	–	1 312	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)										
54	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,5	654,58	36,57	31 747	1 774	908	29 214	65 838
					599,27	15,36	29 065	745	–	4 877	
55	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	501,01	20,9	2 505	104	69	2 327	5 219
					466,41	8,58	2 332	43	–	387	
56	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	499,9	20,9	12 497	522	315	11 637	26 065
					466,41	8,58	11 660	215	–	1 931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25,5	499,12	20,9	12 728	533	302	11 870	26 565
					466,41	8,58	11 893	219	–	1 968	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)										
76	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	501,01	20,9	25 050	1 045	685	23 274	52 191
					466,41	8,58	23 320	429	–	3 866	
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)										
84	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	133	813,51	3,37	108 197	448	721	105 029	230 284
					804,72	1,09	107 028	145	–	17 058	
85	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20,5	842,96	1,38	17 281	28	49	16 869	36 882
					839,21	0,47	17 204	10	–	2 732	
99	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0122	675133,71	248165,1	8 237	3 028	375	5 699	15 051
					396270	75596	4 834	922	–	1 115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске НР = 98 %	м трубопровода	18	813,51	3,37	14 643	61	97	14 214	31 166
					804,72	1,09	14 485	20	–	2 309	
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)										
103	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	5299,87	69,17	111 297	1 452	88 363	21 569	143 496
					1022,98	25,09	21 482	527	–	10 629	
104	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	844,92	39,65	11 829	555	350	10 912	24 561
					780,28	15,09	10 924	211	–	1 819	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)										
116	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	135	499,90	20,9	67 486	2 821	1 700	62 841	140 754
					466,41	8,58	62 965	1 158	–	10 426	
117	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	326	499,12	20,9	162 715	6 813	3 853	151 749	339 621
					466,41	8,58	152 049	2 797	–	25 157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)										
138	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (стояк) НР = 98 %	м трубопровода	132	499,9	20,9	65 987	2 759	1 662	61 445	137 626
					466,41	8,58	61 566	1 133	–	10 195	
139	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (технический этаж) НР = 98 %	м трубопровода	11	499,9	20,9	5 499	230	139	5 120	11 469
					466,41	8,58	5 130	94	–	850	
142	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояк) НР = 98 %	м трубопровода	93,6	499,12	20,9	46 718	1 956	1 106	43 570	97 511
					466,41	8,58	43 656	803	–	7 223	
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)										
160	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	83	501,01	20,9	41 584	1 735	1 137	38 636	86 637
					466,41	8,58	38 712	712	–	6 418	

Итого по акту	**1 653 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	697 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 537				
		Накладные расходы, тенге					696 255				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					122 514				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					14 885				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					28 370				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					19 027				
		Непредвиденные работы 2%					33 944				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 750 161,46**				
		НДС (12 %)					210 019,37				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 960 180,83**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 18
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Отопление и вентиляция (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4400,95	1562,88	18,34	6 878 172	80 731	4 988 440	1 804 457	9 377 240
					411,05	7,34	1 809 002	32 282	–	694 610	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	1317,32	18,34	223 945	3 118	150 949	69 703	317 139
					411,05	7,34	69 878	1 247	–	23 492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1888,1	18,34	145 384	1 412	112 321	31 571	191 111
					411,05	7,34	31 651	565	–	14 156	
4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	2021,21	18,34	80 848	734	63 672	16 401	105 029
					411,05	7,34	16 442	293	–	7 780	
5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	2888,66	39,65	118 435	1 626	84 817	31 958	162 425
					780,28	15,09	31 992	619	–	12 031	
6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	73	3374,91	47,53	246 368	3 470	175 328	67 480	338 957
					925,62	17,64	67 570	1 287	–	25 108	
7	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50,4	6420,9	93,74	323 614	4 725	247 446	71 569	426 797
					1417,52	31,48	71 443	1 586	–	31 615	

Итого по акту	**10 918 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 097 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 822 974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					2 093 140				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					808 792				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					98 268				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					187 288				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					125 609				
		Непредвиденные работы 2%					224 085				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**11 553 948,69**				
		НДС (12 %)					1 386 473,84				
		Всего по акту с учетом НДС					**12 940 422,53**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 19
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Комплектное устройство									
		Провода и кабели									
119	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	126	386,13	177,29	48 653	22 338	4 366	21 566	75 837
					174,2	63,52	21 949	8 004	–	5 618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %									
			м	10110	374,49	2,741	3 786 095	27 706	1 590 805	1 568 000	5 782 423
					214,4	1,01	2 167 584	10 194	–	428 328	
121	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	7757	332,74	149,21	2 581 060	1 157 395	350 096	1 040 202	3 910 963
					138,4	47,85	1 073 569	371 156	–	289 701	
122	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %									
			м кабеля	2288	906,16	27,57	2 073 283	63 075	661 203	985 125	3 303 081
					589,6	8,4	1 349 005	19 225	–	244 673	
	1.8 Трубы										
123	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	7755	430,63	14,92	3 339 511	115 715	937 622	1 666 688	5 406 695
					294,8	3,70	2 286 174	28 671	–	400 496	
		Итого по смете					**18 478 999**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 898 281				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 386 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					437 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 544 089				
		Накладные расходы, тенге					5 281 582				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 368 815				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					166 311				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					316 970				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					212 582				
		Непредвиденные работы 2%					379 246				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**19 554 107,86**				
		НДС (12 %)					2 346 492,94				
		Всего по акту с учетом НДС					**21 900 600,80**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.