Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 147 от 09.07.19 года	

Номер документа	Дата составления
109	**19.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г.Семей, ВКО жилой дом поз. 1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей). Акты №20,21,22,23. Период: за май 2020 года			Работа	1	26 312 000,00	26 312 000,00	2 819 142,86
				Итого	1	x	26 312 000,00	2 819 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		147	09.07.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №20 Общестроительные работы (2-1-1)	12 663 442	11 306 645							1 356 797	12 663 442
Акт №21 Водопровод и канализация (2-1-2)	5 881 987	3 501 613							420 194	3 921 807
Акт №22 Отопление и вентиляция (2-1-3)	15 673 012	2 439 812							292 777	2 732 589

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)	21 900 601									
Акт №23 Лифт (2-1-6)	6 994 162	6 244 787							749 375	6 994 162
ВСЕГО выполнено:	**63 113 204**	**23 492 857**							**2 819 143**	**26 312 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**26 312 000**
К оплате за текущий месяц: Двадцать шесть миллионов триста двенадцать тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ГПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 20
приемки выполненных работ за май 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Окна										
	9.1 Окна										
206	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	270,9	2 415,62	173,83	654 392	47 091	273 506	321 525	1 053 991
					1 232,17	86,58	333 796	23 455	–	78 073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	68,68	2 821,8	174,59	193 801	11 991	89 850	88 052	304 401
					1 338,97	85,54	91 960	5 875	–	22 548	
208	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	180,98	3 140,7	168,29	568 404	30 457	236 765	284 807	921 468
					1 664,17	84,38	301 181	15 271	–	68 257	
214	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	153,9	3 486,76	180,32	536 612	27 751	270 275	226 961	824 659
					1550,27	88,32	238 587	13 592	–	61 086	

Раздел 11 Кровля

11.1 Кровля

276	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	15,063	17 341,94	1726,62	261 222	26 008	195 658	42 912	328 464
					2 625,99	470,56	39 555	7 088	–	24 331	
277	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	735,1	657,22	102,13	483 123	75 077	234 954	177 403	713 367
					235,47	26,85	173 092	19 737	–	52 842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	735,1	196,12	15,15	144 166	11 136	126 619	8 706	165 102
					8,72	4,15	6 411	3 052	–	12 230	
279	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,89682	15 669,56	1 416,6	14 053	1 270	28	12 113	28 259
					14 221,6	620,8	12 754	557	–	2 093	
281	1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1470,2	373,17	14,74	548 630	21 674	307 992	208 610	817 819
					148,93	5,3	218 964	7 786	–	60 579	
284	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси В шириной 750 мм) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	18,3	361,1	12,34	6 608	226	4 853	1 461	8 714
					83,56	3,2	1 529	59	–	645	
285	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (компенсатор из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,3	3 027,78	13,99	55 408	256	34 554	19 013	80 375
					1 125,58	3,74	20 598	68	–	5 954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	78 668,76	25 843,16	7 914	2 600	1 029	3 562	12 394
					42 598,6	8 711,07	4 285	876	–	918	
293	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	260,14	2 504,08	27,64	651 413	7 191	505 725	129 128	842 983
					532,39	7,15	138 497	1 859	–	62 443	

11.2 Чердак (АС-9, АС-10)

300	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф3 мм	т	0,00291	281 662		820		820	–	885
					–		–		–	66	

11.3 Кровля над балконами

311	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	6,48	657,22	102,13	4 259	662	2 071	1 564	6 288
					235,47	26,85	1 526	174	–	466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	6,48	196,12	15,15	1 271	98	1 116	77	1 455
					8,72	4,15	57	27	–	108	
313	1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,48	373,17	14,74	2 418	96	1 358	919	3 605
					148,93	5,3	965	34	–	267	
316	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	7,8	2 504,08	27,64	19 532	216	15 163	3 872	25 276
					532,39	7,15	4 153	56	–	1 872	
	Раздел 15 Лоджии										
404	1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	296,208	2 013,64	84,32	596 458	24 975	22 147	661 534	1 358 631
					1 854,56	38,1	549 335	11 287	–	100 639	
406	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,2528	717 091,54	6 040,6	898 372	7 568	811 044	96 225	1 074 165
					63 665,7	1 425,52	79 760	1 786	–	79 568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1109-0304-0101	Монтаж стремянок СТ-2 НР = 69 %	т конструкций	0,08048	74 796,16	25 843,16	6 020	2 080	823	2 634	9 346
					38 726	8 711,07	3 117	701	–	692	
410	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 %	т конструкций	0,66048	74 796,16	25 843,16	49 401	17 069	6 755	21 618	76 701
					38 726	8 711,07	25 577	5 753	–	5 682	
412	1109-0601-0101	Конструкции крышки люка МКЛ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,779008	101 763,02	4 702,91	79 274	3 664	1 549	52 166	141 956
					95 071,8	1 979,05	74 062	1 542	–	10 515	
415	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	385,344	786,22	21,18	302 964	8 162	56 270	166 952	507 510
					619,01	8,9	238 532	3 428	–	37 593	
	Раздел 16 Балконы										
417	1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	29,1745	2 013,64	84,32	58 747	2 460	2 181	65 157	133 816
					1 854,56	38,1	54 106	1 112	–	9 912	
420	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	73,44	786,22	21,18	57 740	1 555	10 724	31 818	96 723
					619,01	8,9	45 460	654	–	7 165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 18 Разные работы										
	18.1 Вентканалы										
429	1108-0201-0101	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,41	26 067,91	2 409,20	141 027	13 034	100 975	27 912	182 454
					4 994	553,55	27 018	2 995	–	13 515	
430	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	667,65	155,41	16 024	3 730	730	14 826	33 318
					481,85	41,68	11 564	1 000	–	2 468	
	18.2 Шахта лифта										
433	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28	6 130,29	1 003,7	171 648	28 104	54 550	94 583	287 529
					3 178,37	415,2	88 994	11 626	–	21 298	
434	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,416	22 350,68	6,72	31 649	10	26 130	5 179	39 773
					3 890,58	–	5 509	–	–	2 946	
435	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	9,44	758,71	89,21	7 162	842	3 763	2 713	10 665
					270,88	34,84	2 557	329	–	790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	56,64	100,51	4,22	5 693	239	4 878	659	6 860
					10,17	2,21	576	125	–	508	
437	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка 3Д1-3Д9 для крепления дверей НР = 118 %	т стальных элементов	0,3633	717 091,54	6 040,6	260 519	2 195	235 195	27 904	311 497
					63 665,7	1 425,52	23 130	518	–	23 074	
438	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3633	108 311		39 349		39 349	–	42 497
					–		–		–	3 148	
	18.3 Машинное помещение лифта										
439	1109-0301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	25,3	5 625,11	3 508,85	142 315	88 774	5 379	57 930	216 265
					1 903,65	1 414,8	48 162	35 794	–	16 020	
441	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,06842	101 763,02	4 702,91	6 963	322	136	4 582	12 468
					95 071,8	1 979,05	6 505	135	–	924	
443	1109-0304-0101	Монтаж стремянки ЛВ 6.18 НР = 69 %	т конструкций	0,03612	74 796,16	25 843,16	2 702	933	369	1 182	4 195
					38 726	8 711,07	1 399	315	–	311	
		Итого по акту					**10 684 991**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 873 274				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					469 513				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					178 666				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 684 465				
		Накладные расходы, тенге					2 866 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					791 481				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					96 165				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					183 280				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					122 920				
		Непредвиденные работы 2%					219 289				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**11 306 645**				
		НДС (12 %)					1 356 797				
		Всего по акту с учетом НДС					**12 663 442**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 21
приемки выполненных работ за май 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)										
32	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	36	1473,5	13,64	53 046	491	439	51 077	112 453
					1447,66	0,1	52 116	4	–	8 330	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	47	498,68	20,9	23 438	982	535	21 878	48 941
					466,41	8,58	21 921	403	–	3 625	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)										
118	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	453,2	1473,5	13,64	667 789	6 182	5 526	643 004	1 415 656
					1447,66	0,1	656 081	46	–	104 863	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)										
140	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж) НР = 98 %	м трубопровода	59,4	499,12	20,9	29 648	1 241	702	27 650	61 882
					466,41	8,58	27 705	510	–	4 584	
141	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (технический этаж) НР = 98 %	м трубопровода	29	498,68	20,9	14 462	606	330	13 499	30 198
					466,41	8,58	13 526	249	–	2 237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (стояк) НР = 98 %	м трубопровода	285	498,68	20,9	142 125	5 956	3 243	132 664	296 773
					466,41	8,58	132 926	2 445	–	21 983	
144	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	430	1473,5	13,64	633 604	5 866	5 242	610 088	1 343 188
					1447,66	0,1	622 496	43	–	99 495	

Итого по акту	**3 309 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 526 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 017
Накладные расходы, тенге	1 499 861
Сметная прибыль (8 %), тенге	245 118
Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 782
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	56 761
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	38 068
Непредвиденные работы 2%	67 912
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 501 613**
НДС (12 %)	420 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					**3 921 807**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 22
приемки выполненных работ за май 2020 г
Отопление и вентиляция (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	519,05	1562,88	18,34	811 215	9 521	588 339	212 818	1 105 956
					411,05	7,34	213 354	3 807	–	81 923	
8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5207	90,96	0,98	473 648	5 077	11 786	447 649	995 001
					87,73	–	456 785	–	–	73 704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	164,4	95,89	0,98	15 765	160	1 183	14 134	32 290
					87,73	–	14 422	–	–	2 392	
16	1311-0203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	6	1247,55	–	7 485	–	261	5 418	13 936
					1204	–	7 224	–	–	1 032	
18	1311-0203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка НР = 75 %	шт.	2	4006	304,7	8 012	609	179	5 646	14 751
					3612	152,24	7 224	304	–	1 093	
20	1311-0203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка НР = 75 %	шт.	6	1247,55	–	7 485	–	261	5 418	13 936
					1204	–	7 224	–	–	1 032	
22	1311-0203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка НР = 75 %	шт.	2	4006	304,7	8 012	609	179	5 646	14 751
					3612	152,24	7 224	304	–	1 093	
24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	24	2247,96	80,2	53 951	1 925	7 150	44 304	106 116
					1869,84	13,84	44 876	332	–	7 860	
25	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2275,66	107,9	4 551	216	595	3 719	8 932
					1869,84	27,68	3 740	55	–	662	
		Итого по акту					**2 305 668**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					762 073				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 804				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					609 933				
		Накладные расходы, тенге					744 753				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 790				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					20 751				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					39 549				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					26 524				
		Непредвиденные работы 2%					47 320				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**2 439 812**				
		НДС (12 %)					292 777				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 732 589**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 23
приемки выполненных работ за май 2020 г
Лифт (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	2302833,11	522190,98	4 605 666	1 044 382	125 068	2 305 800	7 464 384
					1718108	171891,99	3 436 216	343 784	–	552 917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-6	78187,93	20746,3	-469 128	-124 478	-12 346	-228 098	-753 003
					55384	6937,75	-332 304	-41 627	–	-55 778	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-29,76	15652	–	-465 804	–	–	-284 140	-809 939
					15652	–	-465 804	–	–	-59 995	

Итого по смете	**5 901 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 638 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	919 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	302 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 722
Накладные расходы, тенге	1 793 562
Сметная прибыль (8 %), тенге	437 144
Временные здания и сооружения (0,9 %)	53 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	101 227
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	67 890
Непредвиденные работы 2%	121 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**6 244 787**				
		НДС (12 %)					749 375				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 994 162**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Какаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.