Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		147	09.07.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №24 Общестроительные работы (2-1-1)	109 663 442	86 607 143							10 392 857	97 000 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	5 881 987									
Отопление и вентиляция (2-1-3)	15 673 012									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-4)	21 900 601									
Лифт (2-1-6)	6 994 162									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**160 113 204**	**86 607 143**							**10 392 857**	**97 000 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**97 000 000**
К оплате за текущий месяц: Девяносто семь миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №147 от 09 июля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО жилой дом поз.1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 24
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Разные работы									
		5.2 Ступени спуска									
77	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления НР = 91 %	м3	0,3	18 212,05	1 183,8	5 464	355	4 771	384	6 315
					1 123,26	281,78	337	85	–	468	
78	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,07	19 956,25	1 183,8	1 397	83	1 235	90	1 605
					1 123,26	281,78	79	20	–	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,03	879,58	18,78	26	1	17	8	37
					288,96	2,77	9	–	–	3	
	Раздел 6 Стены										
139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,12	92,21	2,33	1 579	40	745	551	2 300
					46,34	0,28	793	5	–	170	
140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	231,12	169,93	3,32	39 275	767	25 984	8 730	51 845
					54,19	0,55	12 524	128	–	3 840	
151	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,91	3 491,26	34,48	132 354	1 307	74 589	45 681	192 278
					1 489,25	16,99	56 457	644	–	14 243	
154	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,838	92,21	2,33	77	2	36	27	112
					46,34	0,28	39	–	–	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,313	169,93	3,32	1 922	38	1 272	427	2 538
					54,19	0,55	613	6	–	188	
158	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором 1:3 по камню и бетону простое (внутренняя поверхность стены в ванных и санузлах по осям 1, 9) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,72	1 249,92	74,26	172 139	10 228	48 045	97 881	291 621
					826,8	61,61	113 867	8 484	–	21 602	
159	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХСПЭ (2 слоя) НР = 69 %	м2	275,44	444,34	1,94	122 388	533	107 350	10 087	143 073
					52,66	0,42	14 505	114	–	10 598	
160	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ХСПЭ (2 слоя) НР = 69 %	м2	275,44	2 213,45	54,75	609 673	15 082	400 750	143 238	813 143
					703,75	49,92	193 841	13 750	–	60 233	
166	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,43	3 491,26	34,48	294 767	2 911	166 118	101 738	428 225
					1 489,25	17,00	125 737	1 435	–	31 720	

<u>Раздел 9 Окна</u>

9.1 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	397	1 587,16	9,82	630 101	3 900	527 912	90 234	777 962
					247,58	4,96	98 289	1 970	–	57 627	
		9.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
219	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм НР = 76 %	м3 изоляции	7,9492	15 637,11	1 703,25	124 303	13 539	–	89 197	230 579
					13 933,86	830,4	110 763	6 601	–	17 080	
		Раздел 12 Лестница №1 - 2 шт.									
332	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	118,14	17 072,89	84,32	2 016 991	9 961	1 787 932	263 847	2 463 305
					1854,56	38,1	219 098	4 501	–	182 467	
		Раздел 13 Полы									
		13.1 По типу 43, S=2062,7 м2 (общие комнаты, спальни, кладовые типового этажа)									
336	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	2062,7	1 070,61	28,76	2 208 350	59 333	1 197 597	922 850	3 381 696
					461,25	14,71	951 420	30 335	–	250 496	
337	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,800;	м2 стяжки	22277,16	154,29	4,86	3 437 243	108 332	3 228 441	145 365	3 869 217
					4,51	2,43	100 470	54 174	–	286 609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13.2 По типу 43, S=1350,6 м2 (кухни, прихожие типового этажа)										
339	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1350,6	1 070,61	28,76	1 445 968	38 850	784 154	604 257	2 214 243
					461,25	14,71	622 964	19 863	–	164 018	
340	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,800;	м2 стяжки	14586,48	154,29	4,86	2 250 614	70 933	2 113 896	95 181	2 533 458
					4,51	2,43	65 785	35 471	–	187 664	
	13.3 По типу 62, S=300 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)										
342	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	300	769,68	28,71	230 903	8 614	114 742	105 242	363 037
					358,49	14,71	107 548	4 412	–	26 892	
343	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-300	104,68	4,86	-31 405	-1 459	-28 617	-1 935	-36 008
					4,43	2,43	-1 329	-730	–	-2 667	
344	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	300	1 560,05	80,99	468 016	24 297	233 306	201 364	722 931
					701,38	12,68	210 413	3 805	–	53 550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	300	989,29	40,27	296 787	12 081	157 750	121 377	451 617
					423,19	7,23	126 956	2 169	–	33 453	
346	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	300	769,68	28,71	230 903	8 614	114 742	105 242	363 037
					358,49	14,71	107 548	4 412	–	26 892	
347	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,600;	м2 стяжки	-480	104,68	4,86	-50 248	-2 334	-45 787	-3 096	-57 612
					4,43	2,43	-2 127	-1 167	–	-4 268	

13.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)

349	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (32 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	542,8	769,68	28,71	417 781	15 586	207 606	190 418	656 855
					358,49	14,71	194 589	7 983	–	48 656	
350	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,400;	м2 стяжки	1302,72	104,68	4,86	136 374	6 335	124 267	8 404	156 360
					4,43	2,43	5 772	3 168	–	11 582	

13.5 По типу 122, S=258,1 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	258,1	769,68	28,71	198 654	7 411	98 716	90 543	312 333
					358,49	14,71	92 527	3 796	–	23 136	
353	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	258,1	314,05	14,59	81 057	3 765	73 861	4 995	92 936
					13,29	7,3	3 431	1 883	–	6 884	
354	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	258,1	353,28	31,04	91 181	8 010	–	81 977	187 010
					322,24	15,65	83 171	4 039	–	13 853	
356	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	258,1	1 070,61	28,76	276 325	7 424	149 852	115 474	423 142
					461,25	14,71	119 049	3 796	–	31 344	
357	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=1,200;	м2 стяжки	309,72	154,29	4,86	47 788	1 506	44 885	2 021	53 794
					4,51	2,43	1 397	753	–	3 985	

13.6 По типу 122, S=169,1 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм) НР = 94 %									
			м2 стяжки	169,1	769,68	28,71	130 153	4 856	64 676	59 321	204 632
					358,49	14,71	60 621	2 487	–	15 158	
360	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;									
			м2 стяжки	169,1	314,05	14,59	53 106	2 467	48 391	3 273	60 889
					13,29	7,3	2 248	1 234	–	4 510	
361	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	169,1	353,28	31,04	59 739	5 248	–	53 709	122 524
					322,24	15,65	54 491	2 646	–	9 076	
363	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм) НР = 94 %									
			м2 стяжки	169,1	1 070,61	28,76	181 040	4 864	98 179	75 655	277 231
					461,25	14,71	77 997	2 487	–	20 536	
364	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=1,200;									
			м2 стяжки	202,92	154,29	4,86	31 309	987	29 407	1 324	35 244
					4,51	2,43	915	493	–	2 611	

13.7 По типу 138, S=37,5 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	37,5	353,28	31,04	13 248	1 164	–	11 911	27 171
					322,24	15,65	12 084	587	–	2 013	
368	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	37,5	769,68	28,71	28 863	1 077	14 343	13 155	45 380
					358,49	14,71	13 443	551	–	3 361	
369	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-37,5	104,68	4,86	-3 926	-182	-3 578	-242	-4 501
					4,43	2,43	-166	-91	–	-333	
370	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	37,5	1 560,05	80,99	58 502	3 037	29 163	25 171	90 366
					701,38	12,68	26 302	476	–	6 694	
371	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	37,5	989,29	40,27	37 098	1 510	19 719	15 172	56 452
					423,19	7,23	15 869	271	–	4 182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	37,5	809,4	28,71	30 352	1 077	15 832	13 155	46 988
					358,49	14,71	13 443	551	–	3 481	
373	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,600;	м2 стяжки	-60	114,61	4,86	-6 877	-292	-6 319	-387	-7 845
					4,43	2,43	-266	-146	–	-581	

13.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)

375	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (52 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	67,82	769,68	28,71	52 200	1 947	25 940	23 792	82 071
					358,49	14,7	24 313	997	–	6 079	
376	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,400;	м2 стяжки	434,048	104,68	4,86	45 438	2 111	41 404	2 800	52 097
					4,43	2,43	1 923	1 056	–	3 859	

13.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)

378	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,768	21 545,9	6,72	38 093	12	31 203	6 466	48 124
					3 890,58	–	6 879	–	–	3 565	

13.10 По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	45,9	769,68	28,71	35 328	1 318	17 556	16 102	55 545
					358,49	14,71	16 455	675	–	4 114	
381	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	275,4	104,68	4,86	28 830	1 339	26 270	1 777	33 055
					4,43	2,43	1 221	670	–	2 449	

13.11 По типу 174, S=38,6 м2 (электрощитовая, узел управления)

382	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,088	21 545,9	6,72	66 534	21	54 499	11 293	84 053
					3 890,58	–	12 014	–	–	6 226	
383	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (20 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	38,6	1 034,89	96,52	39 947	3 726	22 189	14 548	58 855
					363,53	37,43	14 032	1 445	–	4 360	
384	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-77,2	101,49	4,22	-7 835	-326	-6 700	-920	-9 455
					10,47	2,2	-809	-170	–	-700	

13.12 По типу 11, S=517,82 м2 (лоджии, балконы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	517,8	769,68	28,71	398 539	14 868	198 044	181 648	626 602
					358,49	14,71	185 627	7 615	–	46 415	
386	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1035,6	104,68	4,86	108 411	5 036	98 786	6 680	124 299
					4,43	2,43	4 589	2 518	–	9 207	
	13.13 По типу 12, S=526,5 м2 (техподполье)										
387	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	526,5	266,43	31,71	140 276	16 697	83 458	43 742	198 739
					76,2	12,18	40 121	6 412	–	14 721	
	Раздел 14 Внутренняя отделка										
393	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	367,833	398,21	2,38	146 475	874	6 172	111 918	279 065
					379,06	1,27	139 429	469	–	20 671	
396	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14853	1 462,82	79,02	21 727 235	1 173 645	5 825 355	12 544 882	37 013 886
					991,6	64,15	14 728 235	952 867	–	2 741 769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,2	1 217,9	74,26	277 924	16 947	72 302	162 187	475 320
					826,8	61,61	188 676	14 058	–	35 209	
398	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12499,2	710,08	4,59	8 875 431	57 336	2 729 610	4 893 863	14 870 838
					487,11	2,31	6 088 485	28 843	–	1 101 544	
	Раздел 15 Лоджии										
404	1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	74,052	2 013,64	84,32	149 114	6 244	5 537	165 383	339 658
					1 854,56	38,1	137 334	2 822	–	25 160	
406	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3132	717 091,54	6 040,6	224 593	1 892	202 761	24 056	268 541
					63 665,7	1 425,52	19 940	446	–	19 892	
407	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	287,226	169,93	3,32	48 809	953	32 292	10 849	64 430
					54,19	0,55	15 564	159	–	4 773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1109-0304-0101	Монтаж стремянок СТ-2 НР = 69 %	т конструкций	0,02012	74 796,16	25 843,16	1 505	520	206	659	2 337
					38 726	8 711,07	779	175	–	173	
410	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 %	т конструкций	0,16512	74 796,16	25 843,16	12 350	4 267	1 689	5 405	19 175
					38 726	8 711,07	6 394	1 438	–	1 420	
412	1109-0601-0101	Конструкции крышки люка МКЛ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,194752	101 763,02	4 702,91	19 819	916	387	13 042	35 489
					95 071,8	1 979,05	18 515	385	–	2 629	
414	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	48,573	169,93	3,32	8 254	161	5 461	1 835	10 896
					54,19	0,55	2 632	27	–	807	
415	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	96,336	786,22	21,18	75 741	2 040	14 068	41 738	126 877
					619,01	8,9	59 633	857	–	9 398	

Раздел 16 Балконы

417	1107-0519-0102	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	41,0255	2 013,64	84,32	82 611	3 459	3 067	91 624	188 173
					1 854,56	38,1	76 084	1 563	–	13 939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	85,347	169,93	3,32	14 503	283	9 595	3 224	19 145
					54,19	0,55	4 625	47	–	1 418	
420	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	18,36	786,22	21,18	14 435	389	2 681	7 955	24 181
					619,01	8,9	11 365	163	–	1 791	
	Раздел 17 Наружная отделка										
422	1115-0402-0203	Нижние поверхности плит лоджий, парапетные плиты. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловыми красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	375,84	219,56	1,44	82 521	540	38 422	35 054	126 981
					115,9	0,69	43 558	260	–	9 406	
425	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	3357,504	515,67	1,94	1 731 378	6 510	–	1 607 152	3 605 612
					513,74	0,97	1 724 867	3 253	–	267 082	
427	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	4366,77	137,01	0,28	598 301	1 210	349 312	228 513	892 959
					56,74	0,14	247 779	604	–	66 145	

Раздел 18 Разные работы

18.4 Вход в техподполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4056	7 131,8	1 746,2	10 024	2 454	2 938	5 360	16 615
					3 295,3	761,2	4 632	1 070	–	1 231	
447	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1 659,54	842,46	3 319	1 685	488	2 123	5 878
					573,1	326,65	1 146	653	–	435	
448	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2 345,75	1 182,47	14 075	7 095	2 154	8 951	24 868
					804,27	460,04	4 826	2 760	–	1 842	
449	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3 555,59	1 872,1	14 222	7 488	2 053	8 995	25 075
					1 170,31	735,39	4 681	2 942	–	1 857	
452	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,374	18 212,05	1 183,8	6 811	443	5 948	478	7 873
					1 123,26	281,78	420	105	–	583	

Итого по акту **81 845 374**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 27 738 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 805 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 264 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 931 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					24 196 189				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 062 620				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					736 608				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 403 894				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					941 549				
		Непредвиденные работы 2%					1 679 718				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**86 607 143**				
		НДС (12 %)					10 392 857				
		Всего по акту с учетом НДС					**97 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.