Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение тепличного комплекса «Green Land Alatau», расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Трасс Алматы – Өскемен, 65 км

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2019 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 266 | | № 16 | 08.04.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх | Дополнительные затраты на приобретение | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение тепличного комплекса «Green Land Alatau», расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Трасс Алматы – Өскемен, 65 км | 16 289 006 | 16 289 006 | | | | | | 1 954 681 | 16 289 006 |
| Итого | | | | | | | | | 16 289 006 |
| **Итого с учетом скидки 10%** | **14 660 105** | **14 660 105** | | | | | | **1 759 213** | **14 660 105** |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

**Кабдуллина А.М.**

(-) аванс 6 709 361
к оплате 7 950 744

с/о 268

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение тепличного комплекса «Green Land Alatau», расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Трасс Алматы – Өскемен, 65 км**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение теплицы "Green Land"**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.05.2019 | 01.05.2019 | 31.05.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **смета 2-1-1** | | | | |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод высокого давления** | | | | |
| 1 | 40 | 2106-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Опора | т | 0,910 | 731571,48 | 665993 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54190,48* | *49333* |
| 2 | 43 | 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм ,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 345,7776 | 7363,44 | 2546113 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *545,44* | *188601* |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод высокого давления** | | | | |
| 3 | 63 | 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1934,100 | 351,34 | 679521 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,36* | *81934* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,02* | *50335* |
| 4 | 64 | 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 1905,180 | 10,80 | 20580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,24* | *4273* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,80* | *1524* |
| 5 | 65 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,921 | 951796,22 | 876604 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *376308,95* | *346581* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70503,42* | *64934* |
| 6 | 66 | 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 939,400 | 8067,60 | 7578703 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *597,60* | *561385* |
| 7 | 69 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,921 | 38772,22 | 35709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8769,60* | *8077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2872,02* | *2645* |
| 8 | 70 | Прайс-лист ТОО "DEsjOYAuX KAzAKHsTAn" | Сигнальная лента с медным проводом (1 рулон - 250 метр) | м | 921,000 | 21,02 | 19361 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,56* | *1434* |
| 9 | 71 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 78,000 | 2143,70 | 167208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *691,69* | *53952* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,79* | *12386* |
| 10 | 72 | 2302-0302-2615 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой угол 90 гр., ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2,000 | 9363,60 | 18727 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *693,60* | *1387* |
| 11 | 74 | 2302-0304-2615 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 76,000 | 15547,68 | 1181624 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1151,68* | *87528* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **13790144** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **494817** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1021492** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **179272,00** | **13969416** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **289167,00** | **14258583** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **14543755** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1745251,00** | **16289006** |
| | | | **ИТОГО с учетом скидки 10%** | | **10 %** | **1628900,60** | **14 660 105,40** |

**Заказчик:**

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "УКС" Айманбеков Г.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Подрядчик:**

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

(наименование организации)

**Директор Кабдуллина А.М.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.(подпись)