Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

*«26» декабря 2019г.* N10

Заказчик *ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства», Мангистауская область, здания районного акимата*

*(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))*

**на основании:**

Декларации о соответствии *от «26» декабря 2019г. ТОО «Шебер-Курылыс» РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з 2, уч.68*

*(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «26» декабрь 2019г., ТОО «DS&V»* Бесенов Тагаберген Караевич, аттестат эксперта № KZ38VJE00041804.

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *«26» декабрь 2019г., ТОО «Проектно-Строительный Центр» директор Джанов Р.А. на основании лицензии МКЛ №0000192 от 16.02.2007г.*

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Толеп, Бейнеуского района».*

*(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу: *Мангистауская область, Бейнеуский район, село Толеп*

(*область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок от *«16» августа 2019г. №16 Решение Акима сельского округа село Толеп.*

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). )*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

*наименование органа, вынесшего решение)*

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 06.03.2018г.*

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Проектно-Строительный Центр» 21-28.10/13-НВ.*

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) *ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №423-ө от 27.03.2015 года.*

*наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – март 2018г;
*(месяц, год)*
окончание работ декабрь 2019г.;
*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6,5 (шест с половиной)* месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и.т.д. | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность водопровода п/эт. d-200х11,9мм | м | 6120 | | 6120 | |
| п/эт. d-180х10,7мм | м | 5058 | | 5058 | |
| п/эт. d-110х6,6мм | м | 4265 | | 4265 | |
| п/эт. d-90х5,4мм | м | 2522 | | 2522 | |
| п/эт. до d-50х2,3мм | м | 34230 | | 34230 | |
| ст.труб d-159мм | м | 1150 | | 1150 | |
| Резервуар Р-1 V-500м³ | шт. | 1 | | 1 | |
| Резервуар Р-2 V-500м³ | шт. | 1 | | 1 | |
| Резервуар Р-3 V-500м³ | шт. | 1 | | 1 | |
| узел учета воды | м² | 47,59 | | 47,59 | |
| насосная станция с операторной | м² | 227,10 | | 227,10 | |
| площадка под блочно-модульными контейнерами | м² | 95,20 | | 95,20 | |
| контрольно-пропускной пункт | м² | 20,22 | | 20,22 | |
| площадка подземных железобетонных ёмкостей | м² | 72,0 | | 72,0 | |
| Площадь покрытий, в.т.ч. за ограждением | м² | 1805,20 | | 1805,20 | |
| Площадь озеленения | м² | 121,60 | | 121,60 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая занимаемая площадь проектируемого объекта составляет – 0,848га (87,0х97,5).

Размещение зданий на генплане осуществлено в соответствии с учетом санитарных и противопожарных требовании.

Источником водоснабжения является магистральный водовод хоз-питьевой воды «Астрахань-Мангышлак», диаметром 1200 мм. Водоснабжение водоочистного сооружения осуществляется с подводящего водопровода Ду80 мм ГКП "Бейнеусусервис" путем врезки из стальных труб Ø159х8,0мм по ГОСТ 8732-78.Сырая вода из водовода подается через узел учета воды под давлением 0,5 МПа по п/этиленовый трубопроводу диаметром 160 мм на проектируемый вертикальный стальной резервуар Р-1 для сырой воды, объемом V=500 м3(1шт). Из резервуара Р-1, V=500 м3 сырая вода самотеком поступает на насосную с операторной, где предусмотрены насосы 2VSC15-4 VFP055CP работающий с системой ШУН (шкаф управления насосами) всасыванием Q=15м3/ч, H=15м, N=4кВт, п=2950об/мин (в количестве 4шт) и насосы 2VSC32-4 VFP055CP в количестве 4-шт. Насосами сырая вода подается на комбинированную очистную установку серии "ДВУ1-350/С" блочно-модульного типа поставляемой ТОО "ВодЭкоФильтр", где она подвергается к резкому улучшению

показателей мутности и цветности с применением коагулянта «Аква-Аурат30» , а также обеззараживанию исходной воды гипохлоритом натрия,
после чего направляется на хранение на вертикальные стальные резервуары для чистой воды, Р-2; Р-3 номинальным объемом V=500 м3 –(2шт). Протяженность основного кольцевого трубопровода из полиэтилена HDPE 100 SDR 17 Ø180х10,7мм протяженность составляет - 5058,0м. К потребителям водопровод внутри участка подается из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 Ø110х6,6мм и Ø90х5,4мм протяженность - 6787,0м. Протяженность меж площадочные водопроводы из п/этилена HDPE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм протяженность составляет -136м. Стальной трубопровод исходной воды В2 d-159х8мм протяженность составляет 3214,0м. Трубопровод воды для промывки фильтров В3 d-110х6,6мм из п/этилена протяженность составляет-22м. Трубопровод сливов и переливов резервуара В4 d-225х13,4мм из п/этилена протяженность составляет-87м. Водопровод выполнен в подземном исполнении, глубина заложения - 1,8м от низа трубы до уровня земли.

В связи со значительной разности отметок и большой протяженности охватываемой водопроводом территории, а также большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями, село Толеп по расчету водоснабжения было принято решение о кольцевом водоснабжении.

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды следующими потребителями.

| п\п | Наименование потребителей | Объем потребляемой воды | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | в сутки, м3/сут | в месяц, м3/мес | |
| Село Толеп | | | | |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 234 | 7254 | |
| 2 | Наружное пожаротушение 3часа | 108 | 3348,0 | |
| 3 | Животноводческий сектор | 117,26 | 3635,06 | |
| | Итого: | 459,26 | 14237,06 | |

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   Всего ***625 861,0 тыс.тенге***;
   в том числе строительно-монтажных **394 714,0 *тыс.тенге*** ;
   оборудования, инструмента и инвентаря ***131 649, 0 тыс.тенге*** ;
   прочих затрат ***99 498,0 тыс.тенге***
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***564 955 559,84 тенге***
   в том числе: договорная сумма строительно-монтажных работ;
   стоимость строительно-монтажных работ;
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря;
   прочих затрат;
   Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Толеп, Бейнеуского района».*

*(наименование объекта (комплекса))*

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Бисенов.С.Х.

Технический надзор _____ Кабиденов К.К.

Авторский надзор _____ Джанов Р.А.

Подрядчик _____ Нурбаев С.К.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(сети, водоводы, коллекторы и.т.п)**
**«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Толеп, Бейнеуского района»**

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Водопровод** | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 1150 | |
| | 1) из стальных труб | м | 1150 | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | | |
| | | | | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | | 47 095 | |
| | 1) из стальных труб | | | |
| | 2) из чугунных труб | | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | | | |
| | 4) из железобетонных труб | | | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | | 47 095 | |
| | | | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт. | 129 | |
| | Задвижка d-200мм | шт. | 5 | |
| | Задвижка d-150мм | шт. | 5 | |
| | Задвижка d-100мм | шт. | 24 | |
| | Задвижка d-80мм | шт. | 7 | |
| | Кран | | 231 | |
| | d-32мм | шт. | | |
| | d-20мм | шт. | | |
| | d-15мм | шт. | | |
| | | | | |
| | Пожарный гидрант | шт. | 72 | |
| | Водопроводный ввод | шт. | | |
| | Водоразборная колонка | шт. | | |
| | Стальной футляр | шт. | 6 | |
| | Питьевой фонтанчик | шт. | | |
| | | | | |
| **Канализация** | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт. | | |
| | Выпуск | шт. | | |
| | | | | |

**Заказчик:** _____

*(Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии))*

**Авторский надзор:** _____

*(Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии))*