Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 82 от 13.07.2023г

Номер документа	Дата составления
35	24.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Булак Кобдинского района Актюбинской области			шт	1	40 013 501,08	40 013 501,08
				Итого	1	x	40 013 501,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Булак Кобдинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 82	13.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	145 070 248,62	35 726 340,25							4 287 160,83	40 013 501,08
Всего к оплате:									**4 287 160,83**	**40 013 501,08**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и ПТ и АД"

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Актам инжиниринг"

_____ **Дәуенов Ә.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Aisar-Group"

_____ **Өбішев Н.Е.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 82 от 13.07.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство подводящего ...нутриплощадочного газопровода к с. Булак Кобдинского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01. Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)										
			Раздел 1 Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления										
			1.1 Газопровод подземный										
1	1	1124-0202-0109	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы НР=99%	врезка	1	117 042,83	17 880,31	117 043	17 880	50 569	48 108	178 363	
2	2	241-113-0135	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х8 мм	1 шт.	1	48 593,58 65 551,00	-	48 594,00 65 551	-	- 65 551	13 212 -	79 795	Казахстан
3	3	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	0,5	49 813,00		24 907		- 24 907	5 244 -	26 899	Казахстан
4	4	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	1 шт.	1	36 180,00		36 180		- 36 180	1 993 -	39 074	Казахстан
5	5	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	1 м	0,5	37 695,00		18 848		- 18 848	2 694 -	20 356	Казахстан
6	6	241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	1 шт.	1	33 209,00		33 209		- 33 209	1 508 -	35 866	Казахстан
7	7	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	0,5	15 384,00		7 692		- 7 692	2 657 -	8 307	Казахстан
8	8	241-114-0209	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х10,0-108х6,0 мм	1 шт.	1	4 414,00		4 414		- 4 414	615 -	4 767	Казахстан
9	9	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	1	4 027,00		4 027		- 4 027	353 -	4 349	Казахстан
10	10	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,003	8 081 567,61	1 100 340,53	24 245	3 301	18 935	322 2 901	29 318	
11	11	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	80,67	669 498,72 228,01	307 382,57 228,01	2 008,00 18394	922 18394	- --	2 172 3964	24147	
12	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179: К1грр=1,2;	м3 грунта	2,42	-- 2853,33	68,27 --	-- 6905	5507 --	--	1789 4972	12827	
13	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Подстилающий слой) НР=72%	м3 грунта	6,72	2853,33 1240,76	-- --	6905 8338	-- --	--	950 6003	15489	
14	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Засыпка газопровода) НР=72%	м3 грунта	19,49	1240,76 1240,76	-- --	8338 24182	-- --	--	1147 17411	44921	
15	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	54,45	1240,76 37,42	-- 37,42	24182 2038	-- 2038	--	3327 407	2640	
16	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	54,45	-- 236,84	10,37 115,88	-- 12896	565 6310	--	196 6708	21172	
17	17	1122-0501-0401	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,2241	120,96 564148,56	50,15 265501,60	6586 126426	2731 59499	--	1568 83748	226967	
18	18	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм Коб=1,01	м	226,317	298646,96 2619,00	78830,31	86927 592724	17666	592724	16814 --	640142	Казахстан
19	23	1308-0201-0405	Лента в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72% Укладка в траншею НР=99%	м кабеля	224,06	-- 7,44 6,60	0,84 0,37	-- 1667 1479	188 83	--	47418 1124 223	3015	

20	24	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м Коб =1,0	м	226,317	17,00 - -		3847 - -		3847 - 308	- - 7959	4154 26099	Казахстан
21	25	131-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0.6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	0,2241	72317,90 44422,56	27895,34 13791,41	16206 9955	6251 3091	- -	1933		
22	26	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 Коб=1,01	км	0,22632	28877,00 -		6535 -		6535 -	- 523	7058	Казахстан
23	27	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	14,01	1 299 505,05 196 067,07	1 092 132,56 202 590,37	18 206 066 2 746 900	15 300 779 2 838 291	158 387 -	5 082 524 1 863 087	25 151 676	
24	28	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	149	1 404,46 1 266,22	35,64 -	209 265 191 945,00	5 310 -	12 009 -	117 086 26 108	352 459	
25	29	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=106%	шт.	26	6 864,36 5 118,43	1 153,95 380,13	178 473 133 079,00	30 003 9 883	15 391 -	154 399 26 630	359 502	
26	30	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	54,6	2 123,00 -		115 916 -		115 916 -	- 9 273	125 189	Казахстан
27	31	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,01924	409 406,00 -		7 677 -		7 877 -	- 630	8 507	Казахстан
28	32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00003	408 199,00 -		12 -		12 -	- 1	13	Казахстан
29	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,3	12 834,66 1 247,31	2 592,55 1 061,40	16 685 1 622,00	3 370 1 380	11 693 -	2 792 1 558	21 035	
30	34	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91%	м3	2,6	37 188,08 1 807,19	1 659,27 346,34	96 689 4 699,00	4 314 900	87 676 -	5 095 8 143	109 927	
31	35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	14,2	111,47 60,57	3,15 0,36	1 563 860,00	45 5	678 -	597 174	2 354	
32	36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	14,2	187,19 70,76	4,57 0,72	2 658 1 005,00	65 10	1 588 -	700 269	3 627	
			1.2 Переход через автомобильную дорогу										
33	37	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	135	228,01 -	228,01 68,27	30 781 -	30 781 9 216	- -	6 636 2 993	40 410	
34	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Подстилающий слой) НР=72%	м3 грунта	5,4	1 240,76 1 240,76		6 700 6 700,00			4 824 922	12 446	
35	39	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Засыпка газопровода) НР=72%	м3 грунта	15,66	1 240,76 1 240,76		19 430 19 430,00			13 990 2 674	36 094	
36	40	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	113,94	37,42 -	37,42 10,37	4 264 -	4 264 1 162	- -	851 409	5 524	
37	41	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	113,94	236,84 120,96	115,88 50,15	26 986 13 782,00	13 203 5 714	- -	14 037 3 282	44 305	
38	42	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 125 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	36,5	8 355,07 989,46	4 762,19 985,33	304 960 36 115,00	173 820 35 965	95 025 -	71 359 30 106	406 425	
39	43	241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	1 м	36,5	4 896,00 -		178 704 -		178 704 -	- 14 296	193 000	Казахстан
40	44	1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	45,6	1 862,28 1 612,30	11,64 3,25	84 920 73 521,00	531 148	10 868 -	72 932 12 628	170 480	
41	45	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм Коб =1,01	1 м	46,056	2 619,00 -		120 621 -		120 621 -	- 9 650	130 271	Казахстан
42	46	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 720,26 1 453,64	266,62 1,34	3 441 2 907,00	533 3	- -	3 201 531	7 173	
43	47	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 726,00 -		3 452 -		3 452 -	- 276	3 728	Казахстан
44	48	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6 743,10	845,31	6 743	845	3 748	2 143	9 597	

			HP=99%										
45	49	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство HP=99%	шт.	1	2 150,04 9 052,74	1 [illegible] 3 23[illegible]	2 150,00 9 053	15 3 231	- 752	711 6 130	16 398	
46	50	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	1 м3	0,12	5 070,01 7 684,00	1 121,74	5 070,00 922	1 122	- 922	1 215 -	996	Казахстан
47	51	1113-0701-0401	Основание щебеночное. Пропитка щебня битумом HP=69%	м3	0,12	- 54 195,67	5 287,68	- 6 503	635	- 3 715	74 1 693	8 852	
48	52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство HP=91%	м3	0,36	17 948,70 37 164,62	2 498,54 1 659,27	2 154,00 13 379	300 597	- 12 131	656 706	15 212	
49	53	1109-0701-0125	Конструкции массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) HP=69%	т конструкций	0,04732	1 807,19 263 280,79	346,34 15 571,77	651,00 12 457	125 737	- 332	1 127 7 934	22 022	
50	54	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	1	240 699,06 10 419,00	2 319,91	11 389,00 10 419	110	- 10 419	1 631 -	11 253	Казахстан
51	55	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0038	- 403 076,00		- 1 532		- 1 532	834 -	1 655	Казахстан
52	56	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00197	- 356 318,00		- 702		- 702	123 -	758	Казахстан
53	57	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	1 кг	0,006	- 316,00		- 2		- 2	56 -	2	Казахстан
54	58	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01	1 м	1,616	- 352,00		- 569		- 569	- -	615	Казахстан
55	59	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении HP=110%	шт.	1	- 1 720,26	266,62	- 1 720	267	- -	46 1 601	3 587	
56	60	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	1	1 453,64 6 810,00	1,34	1 454,00 6 810	1	- 6 810	266 -	7 355	Казахстан
57	61	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении HP=110%	шт.	3	- 1 490,35	128,37	- 4 471	385	- -	545 4 496	9 684	
58	62	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	1 361,98 701,00	0,38	4 086,00 701	1	- 701	717 -	757	Казахстан
59	63	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	1	- 2 430,00		- 2 430		- 2 430	56 -	2 624	Казахстан
60	64	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	- 2 103,00		- 2 103		- 2 103	194 -	2 271	Казахстан
61	65	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка HP=99%	задвижка или клапан	1	- 2 197,06	128,90	- 2 197	129	- 156	168 1 949	4 478	
62	66	242-209-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, T до +160 °C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	1 912,20 73 892,00	57,31	1 912,00 73 892	57	- 73 892	332 -	79 803	Казахстан
			1.3 Переход через автомобильную дорогу			-		-		-	5 911		
63	69	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 HP=72%	м3 грунта	135	228,01	228,01	30 781	30 781	-	6 636	40 410	
64	70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Подстилающий слой) HP=72%	м3 грунта	5,4	- 1 240,76	68,27	- 6 700	9 216	- -	2 993 4 824	12 446	
65	71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Засыпка газопровода) HP=72%	м3 грунта	15,66	1 240,76 1 240,76		6 700,00 19 430		- -	922 13 990	36 094	
66	72	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 HP=72%	м3 грунта	113,94	1 240,76 37,42	37,42	19 430,00 4 264	4 264	- -	2 674 851	5 524	
67	73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками HP=72%	м3 уплотненного грунта	113,94	- 236,84	10,37 115,88	- 26 986	1 182 13 203	- -	409 14 037	44 305	
68	74	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 125 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп HP=99%	м	23	120,96 8 355,07	50,15 4 762,19	13 782,00 192 167	5 714 109 530	- 59 879	3 282 44 967	256 105	
						989,46	985,33	22 758,00	22 663	-	18 971		
69	75	241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100	1 м	23	4 896,00		112 608		112 608	-	121 617	Казахстан

			ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм										
70	76	1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР=9[illegible]	м трубы, уложенной в футляре	41	1 862,28	11,07	76 353	477	9 772	9 009 65 575	153 282	
71	77	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм Коб =1,01	1 м	41,41	1 612,30 2 619,00	3,25	66 104,00 108 453	133	108 453	11 354 -	117 129	Казахстан
72	78	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 720,26	266,62	3 441	533	-	8 676 3 201	7 173	
73	79	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 453,64 1 726,00	1,34	2 907,00 3 452	3	3 452	531 -	3 728	Казахстан
74	80	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	6 743,10	845,31	6 743	845	3 748	276 2 143	9 597	
75	81	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99%	шт.	1	2 150,04 8 732,59	14,90 -	2 150,00 8 733	15 -	3 663	711 6 130	16 052	
76	82	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	1 м3	0,12	5 070,01 7 684,00	1 121,74	5 070,00 922	1 122	922	1 189 -	996	Казахстан
77	83	1113-0701-0401	Основание щебеночное. Пропитка щебня битумом НР=69%	м3	0,12	54 195,67	5 287,68	6 503	635	3 715	74 1 693	8 852	
78	84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,36	17 948,70 37 000,18	2 498,54 -	2 154,00 13 320	300 -	12 669	656 706	15 148	
79	85	1109-0701-0125	Конструкции массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,04732	1 807,19 263 280,79	346,34 15 571,77	651,00 12 457	125 737	- 332	1 122 7 934	22 022	
80	86	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	1	240 699,06 10 419,00	2 319,91	11 389,00 10 419	110	10 419	1 631 -	11 253	Казахстан
81	87	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0038	403 078,00		1 532		1 532	834 -	1 655	Казахстан
82	88	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00197	356 318,00		702		702	123 -	758	Казахстан
83	89	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	1 кг	0,006	316,00		2		2	56 -	2	Казахстан
84	90	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01	1 м	1,616	352,00		569		569	- -	615	Казахстан
85	91	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	1 720,26	266,62	1 720	267	-	46 1 601	3 587	
86	92	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	1	1 453,64 6 810,00	1,34	1 454,00 6 810	1	6 810	266 -	7 355	Казахстан
87	93	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	3	1 490,35	128,37	4 471	385	-	545 4 496	9 684	
88	94	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	1 361,98 701,00	0,38	4 086,00 701	1	701	717 -	757	Казахстан
89	95	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	1 шт.	1	2 430,00		2 430		2 430	56 -	2 624	Казахстан
90	96	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	2 103,00		2 103		2 103	194 -	2 271	Казахстан
91	97	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06	128,90	2 197	129	156	168 1 949	4 478	
92	98	242-209-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	1 912,20 73 892,00	57,31	1 912,00 73 892	57	73 892	332 -	79 803	Казахстан
			Раздел 2 Газопровод надземный стальной высокого давления			-		-		-	5 911		
			2.1 Установка ГРПШ										
93	101	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	2	42 942,97	1 356,66	85 886	2 713	44 623	38 628	134 475	
						19 274,64	433,73	38 549,00	867	-	9 961		
			2.2 Узел выхода из земли Ø108 высокого давления I категории										

94	104	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 138,03	214,84	4 138	215	295	3 687	8 451			
95	105	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	3 627,81 82 856,00	95,52	3 628,00 82 856	96	- 82 856	626 -	89 484	Казахстан		
96	106	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	- 4 905,00		- 9 810		- 9 610	6 628 -	10 595	Казахстан		
97	107	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0023	- 1 144 739,11	379 153,35	- 2 633	872	- 64	785 2 036	5 043			
98	108	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00333	737 679,36 1 431 093,90	156 441,83 692 387,24	1 697,00 4 766	360 2 306	- 82	374 3 061	6 453			
99	109	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	1	713 978,53 2 679,00	214 495,58	2 378,00 2 679	714	- 2 679	626 -	2 893	Казахстан		
100	110	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	- 1 065,00		- 1 065		- 1 065	214 -	1 150	Казахстан		
101	111	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	- 1 539,98	89,11	- 3 080	178	- 162	85 2 713	6 256			
102	112	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	1 369,96 4 905,00	-	2 740,00 9 810	-	- 9 810	463 -	10 595	Казахстан		
103	113	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	- 1 623,00		- 1 623		- 1 623	785 -	1 753	Казахстан		
104	114	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	- 10 295 696,73	566 243,13	- 9 266	510	- 7 923	130 1 023	11 112			
105	115	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	926 290,56 3 092 940,07	221 059,66 285 351,81	834,00 2 784	199 257	- 2 101	823 470	3 514			
106	116	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	473 694,72 8 645,00	54 521,48 1 083,73	426,00 8 645	49 1 084	- 4 805	260 2 747	12 303			
107	117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	2 756,45 111,47	19,10 3,15	2 756,00 100	19 3	- 43	911 38	149			
108	118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	60,57 187,19	0,36 4,57	55,00 168	- 4	- 101	11 45	230			
109	119	1122-0901-0202	**2.3 Узел ввода в землю Ø89 высокого давления II категории** Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%			70,76	0,72	64,00	1	-	17				
110	120	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	задвижка или клапан	1	4 116,74	-	4 117	-	489	3 687	8 428			
111	121	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	1	3 627,81 60 535,00	95,52	3 628,00 60 535	96	- 60 535	624 -	65 378	Казахстан		
112	122	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	1 шт.	2	- 3 935,00		- 7 870		- 7 870	4 843 -	8 500	Казахстан		
113	123	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	км трубопровода	0,0023	- 4 995 075,83	345 103,25	- 11 489	794	- 9 071	630 1 934	14 497			
114	124	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	т фасонных частей	0,0055	706 244,16 1 431 093,90	143 443,62 692 387,24	1 624,00 7 871	330 3 808	- 136	1 074 5 056	13 961			
115	125	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	2	713 978,53 2 679,00	214 495,58	3 927,00 5 358	1 180	- 5 358	1 034 -	5 787	Казахстан		
116	126	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	1 шт.	1	- 770,00		- 770		- 770	429 -	832	Казахстан		
117	127	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	- 10 295 696,73	566 243,13	- 9 266	510	- 7 923	62 1 023	11 112			
118	128	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	км трубопровода	0,0009	926 290,56 3 092 940,07	221 059,66 285 351,81	834,00 2 784	199 257	- 2 101	823 470	3 514			
119	129	1124-0207-0202	**Пункт контрольный. Устройство НР=99%**	футляр	1	473 694,72 8 537,60	54 521,48 -	426,00 8 538	49 -	- 5 781	260 2 747	12 188			
				шт.	1	2 756,45 14 017,96	19,10 995,67	2 756,00 14 018	19 996	- 8 931	903 4 429	19 923			
						4 [illegible]	19,10	2 756,00	19	-	903				

						4 091,53	382,06	4 092,00	382	-	1 476			
120	130	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,32	-	100	-	46	38	149		
						60,57	0,36	55,00	-	-	11			
121	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	186,98	-	168	-	105	45	230		
						70,76	0,72	64,00	1	-	17			
			2.4 Узел задвижки Ø80											
122	132	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 138,03	214,84	4 138	215	295	3 687	8 451		
						3 627,81	95,52	3 628,00	96	-	626			
123	133	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	60 535,00		60 535		60 535	-	65 378	Казахстан	
						-		-		-	4 843			
124	134	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3 935,00		7 870		7 870	-	8 500	Казахстан	
						-		-		-	630			
125	135	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0052	5 786 227,83	345 103,25	30 088	1 795	24 621	4 374	37 219		
						706 244,16	143 443,62	3 672,00	746	-	2 757			
126	136	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00454	1 431 093,90	692 387,24	6 497	3 143	112	4 173	11 524		
						713 978,53	214 495,58	3 241,00	974	-	854			
127	137	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	4	982,00		3 928		3 928	-	4 242	Казахстан	
						-		-		-	314			
128	138	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	2	7 363,00		14 726		14 726	-	15 904	Казахстан	
						-		-		-	1 178			
129	139	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0018	10 295 696,73	566 243,13	18 532	1 019	15 846	2 044	22 222		
						926 290,56	221 059,66	1 667,00	398	-	1 646			
130	140	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0018	3 092 940,07	285 351,81	5 567	514	4 201	941	7 029		
						473 694,72	54 521,48	853,00	98	-	521			
131	141	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	2	8 645,00	1 083,73	17 290	2 167	9 610	5 495	24 608		
						2 756,45	19,10	5 513,00	38	-	1 823			
132	142	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	2	14 017,96	995,67	28 036	1 991	17 862	8 858	39 846		
						4 091,53	382,06	8 183,00	764	-	2 952			
133	143	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,7	111,47	3,15	189	5	81	72	282		
						60,57	0,36	103,00	1	-	21			
134	144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	1,7	187,19	4,57	318	8	190	83	433		
						70,76	0,72	120,00	1	-	32			
			2.5 Узел выхода из земли Ø89 высокого давления II категории											
135	145	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	4 116,74	-	4 117	-	489	3 687	8 428		
						3 627,81	95,52	3 628,00	96	-	624			
136	146	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	60 535,00		60 535		60 535	-	65 378	Казахстан	
						-		-		-	4 843			
137	147	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3 935,00		7 870		7 870	-	8 500	Казахстан	
						-		-		-	630			
138	148	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0023	4 995 075,83	345 103,25	11 489	794	9 071	1 934	14 497		
						706 244,16	143 443,62	1 624,00	330	-	1 074			
139	149	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0029	1 431 093,90	692 387,24	4 150	2 008	72	2 666	7 361		
						713 978,53	214 495,58	2 071,00	622	-	545			
140	150	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982,00		1 964		1 964	-	2 121	Казахстан	
						-		-		-	157			
141	151	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	1	770,00		770		770	-	832	Казахстан	
						-		-		-	62			
142	152	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	10 295 696,73	566 243,13	9 266	510	7 923	1 023	11 112		
						926 290,56	221 059,66	834,00	199	-	823			
143	153	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	3 092 940,07	285 351,81	2 784	257	2 101	470	3 514		
						473 694,72	54 521,48	426,00	49	-	260			
144	154	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	8 537,60	-	8 538	-	5 781	2 747	12 188		
						2 756,45	**19,10**	2 756,00	19	-	903			

145	155	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	1	14 017,96	995,67	14 018	996	8 931	4 429	19 923	
						4 091,53	382,26	4 092,00	382	-	1 476		
146	156	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,32	-	100	-	46	38	149	
						60,57	0,36	55,00	-	-	11		
147	157	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	186,98	-	168	-	105	45	230	
						70,76	0,72	64,00	1	-	17		
			Локальная смета № 02-01-02. Наружные сети внутри поселкового газоснабжения (Внутриплощадочные сети газоснабжения)										
			Раздел 3 Газопровод надземный стальной низкого давлени										
			3.1 Установка ГРПШ										
148	91	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	2	42 942,97	1 356,66	85 886	2 713	44 623	38 628	134 475	
						19 274,64	433,73	38 549,00	867	-	9 961		
			3.2 Узел ввода в землю Ø89 низкого давления от ГРПШ-400										
149	103	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	3 092 940,07	285 351,81	2 784	257	2 101	470	3 514	
						473 694,72	54 521,48	426,00	49	-	260		
150	104	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	8 645,00	1 083,73	8 645	1 084	4 805	2 747	12 303	
						2 756,45	19,10	2 756,00	19	-	911		
151	105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,47	3,15	100	3	43	38	149	
						60,57	0,36	55,00	-	-	11		
152	106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	187,19	4,57	168	4	101	45	230	
						70,76	0,72	64,00	1	-	17		
			3.3 Узел ввода в землю Ø57 низкого давления от ГРПШ 32/10										
153	108	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 184,29	-	2 184	-	272	1 949	4 464	
						1 912,20	57,31	1 912,00	57	-	331		
154	110	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00		5 008		5 008	-	5 409	Казахстан
						-		-		-	401		
155	111	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	2 857 249,29	322 570,37	5 143	581	3 295	1 493	7 167	
						704 148,48	133 873,43	1 267,00	241	-	531		
156	112	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00139	1 431 093,90	692 387,24	1 989	962	34	1 277	3 527	
						713 978,53	214 495,58	992,00	298	-	261		
157	113	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	757,00		1 514		1 514	-	1 635	Казахстан
						-		-		-	121		
158	114	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4 337,00		4 337		4 337	-	4 684	Казахстан
						-		-		-	347		
159	115	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	5 858 519,11	379 153,35	5 273	341	4 268	797	6 556	
						737 679,36	156 441,83	664,00	141	-	486		
160	116	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	2 042 924,76	56 159,96	1 839	51	1 447	338	2 351	
						379 325,85	343,86	341,00	-	-	174		
161	117	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	5 762,88	-	5 763	-	3 902	1 855	8 227	
						1 860,60	12,89	1 861,00	13	-	609		
162	118	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	111,47	3,15	100	3	43	38	149	
						60,57	0,36	55,00	-	-	11		
163	119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	187,19	4,57	168	4	101	45	230	
						70,76	0,72	64,00	1	-	17		
			3.4 Узел выхода из земли с кран шаровым Ø32										
164	121	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	27	2 197,06	128,90	59 321	3 480	4 211	52 644	120 922	
						1 912,20	57,31	51 629,00	1 547	-	8 957		
165	122	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	27	14 031,00		378 837		378 837	-	409 144	Казахстан
						-		-		-	30 307		
166	123	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	54	879,00		47 466		47 466	-	51 263	Казахстан
						-		-		-	3 797		
167	124	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,108	1 903 449,29	322 570,37	205 573	34 838	94 687	89 601	316 788	
						704 148,48	133 873,43	76 048,00	14 458	-	23 614		
168	125	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0135	1 431 093,90	692 387,24	19 320	9 347	334	12 410	34 268	

169	126	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наруж. диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	54	713 978,53 415,00	214 495,50	9 639,00 22 410	2 896	- 22 410	2 538 -	24 203	Казахстан
170	127	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380- 2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	27	- 240,00		- 6 480		- 6 480	1 793 -	6 998	Казахстан
171	128	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0243	- 5 858 519,11	379 153,35	- 142 352	9 213	- 115 223	516 21 511	176 983	
172	129	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0243	737 679,36 2 042 924,76	156 441,83 56 159,96	17 926,00 49 643	3 802 1 365	- 39 061	13 110 9 134	63 479	
173	130	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	27	379 325,85 5 835,37	343,86 731,51	9 216,00 157 555	8 19 751	- 87 568	4 702 50 078	224 244	
174	131	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,431	1 660,60 3 748,25	12,89	50 236,00 5 364	348	- -	16 611 3 862	9 964	
175	132	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,189	3 748,25 12 834,66	2 592,55	5 364,00 2 426	490	- 1 700	738 406	3 059	
176	133	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91%	м3	1,62	1 247,31 37 829,66	1 061,40 1 659,27	236,00 61 284	201 2 688	- 55 668	227 3 175	69 616	
177	134	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,3996	1 807,19 38 386,03	346,34 16 944,24	2 928,00 15 339	561 6 771	- 4 515	5 157 4 183	21 084	
178	135	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =1,01	1 м	77,7195	10 142,65 2 123,00	5 027,18	4 053,00 164 998	2 009	- 164 998	1 562 -	178 198	Казахстан
179	136	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,03996	- 409 406,00		- 16 360		- 16 360	13 200 -	17 669	Казахстан
180	137	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00324	- 376 202,00		- 1 219		- 1 219	1 309 -	1 317	Казахстан
181	138	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00064	- 408 199,00		- 261		- 261	98 -	282	Казахстан
182	139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	5,4	- 1 185,84 398,87	28,63 3,82	- 6 404 2 154,00	155 21	- 4 095 -	21 2 023 674	9 101	
183	140	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=108%	шт.	13	6 864,36	1 153,95	89 237	15 001	7 696	77 201	179 753	
184	141	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	27,3	5 118,43 2 123,00	380,13	66 540,00 57 958	4 942	- 57 958	13 315 -	62 595	Казахстан
185	142	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00962	- 409 406,00		- 3 938		- 3 938	4 637 -	4 253	Казахстан
186	143	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00015	- 408 199,00		- 61		- 61	315 -	66	Казахстан
187	144	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,65	- 12 834,66	2 592,55	- 8 343	1 685	- 5 847	5 1 396	10 518	
188	145	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91%	м3	1,3	1 247,31 37 829,66	1 061,40 1 659,27	811,00 49 179	690 2 157	- 44 672	779 2 547	55 864	
189	146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	32,3	1 807,19 111,47	346,34 3,15	2 349,00 3 600	450 102	- 1 542	4 138 1 358	5 355	
190	147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	32,3	60,57 187,19	0,36 4,57	1 956,00 6 046	12 148	- 3 613	397 1 593	8 250	
						70,76	0,72	2 286,00	23	-	611		
			Раздел 4 Газопровод надземный стальной среднего давления										
191	149	1122-0901-0201	**4.1 Узел выхода из земли Ø57 среднего давления к ГРПШ-РДК-ЭКФО-К-50С-Ог-СГ** Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06	128,90	2 197	129	156	1 949	4 478	
192	150	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов,	1 шт.	1	1 912,20 39 658,00	57,31	1 912,00 39 658	57	- 39 658	332 -	42 831	Казахстан
193	151	241-116-0307	Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 **диаметром 50 мм**	1 шт.	2	- 2 504,00		- 5 008		- 5 008	3 173 -	5 409	Казахстан

194	152	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	2 857 249,29	322 570,37	5 143	581	3 295	1 493	7 167		
195	153	1122-0601-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00139	704 148,48 1 431 093,90	133 873,43 692 387,24	1 267,00 1 989	241 962	- 34	531 1 277	3 527		
196	154	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	713 978,53 757,00	214 495,58	992,00 1 514	298	- 1 514	261 -	1 635	Казахстан	
197	155	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4 337,00		4 337		4 337	121 -	4 684	Казахстан	
198	156	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	5 858 519,11	379 153,35	5 273	341	4 268	347 797	6 556		
199	157	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	737 679,36 2 042 924,76	156 441,83 56 159,96	664,00 1 839	141 51	- 1 447	486 338	2 351		
200	158	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	379 325,85 5 835,37	343,86 731,51	341,00 5 835	- 732	- 3 243	174 1 855	8 305		
201	159	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	1 860,60 111,47	12,89 3,15	1 861,00 100	13 3	- 43	615 38	149		
202	160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	60,57 187,19	0,36 4,57	55,00 168	- 4	- 101	11 45	230		
						70,76	0,72	64,00	1	-	17			
			4.2 Узел выхода из земли Ø57 среднего давления к ГРПШ 32/10											
203	162	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 184,29	-	2 184	-	272	1 949	4 464		
204	163	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	1 912,20 39 658,00	57,31	1 912,00 39 658	57	- 39 658	331 -	42 831	Казахстан	
205	164	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00		5 008		5 008	3 173 -	5 409	Казахстан	
206	165	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	2 857 249,29	322 570,37	5 143	581	3 295	401 1 493	7 167		
207	166	1122-0601-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00139	704 148,48 1 431 093,90	133 873,43 692 387,24	1 267,00 1 988	241 962	- 34	531 1 277	3 526		
208	167	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2	713 978,53 757,00	214 495,58	992,00 1 514	298	- 1 514	261 -	1 635	Казахстан	
209	168	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4 337,00		4 337		4 337	121 -	4 684	Казахстан	
210	169	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	5 858 519,11	379 153,35	5 273	341	4 268	347 797	6 556		
211	170	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	737 679,36 2 042 924,76	156 441,83 56 159,96	664,00 1 839	141 51	- 1 447	486 338	2 351		
212	171	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	379 325,85 5 762,88	343,86 -	341,00 5 763	- -	- 3 902	174 1 855	8 227		
213	172	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	1 860,60 111,47	12,89 3,15	1 861,00 100	13 3	- 43	609 38	149		
214	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,9	60,57 187,19	0,36 4,57	55,00 168	- 4	- 101	11 45	230		
						70,76	0,72	64,00	1	-	17			
			4.3 Узел выхода из земли Ø32 среднего давления к ГРПШ-400											
215	175	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 184,29	-	2 184	-	272	1 949	4 464		
216	176	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	1 912,20 39 658,00	57,31	1 912,00 39 658	57	- 39 658	331 -	42 831	Казахстан	
217	177	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 504,00		5 008		5 008	3 173 -	5 409	Казахстан	
218	178	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0022	1 903 449,29	322 570,37	4 188	710	1 929	401 1 826	6 495		

					704 148,48	133 873,43	1 549,00	295	-	481			
219	179	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0005	2 857 249,29	322 570,37	1 429	161	915	415	1 991	
					704 148,48	133 873,43	352,00	67	-	147			
220	180	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00089	1 431 093,90	692 387,24	987	478	17	635	1 752	
					713 978,53	214 495,58	493,00	148	-	130			
221	181	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	591,00		591		591	-	638	Казахстан
					-		-		-	47			
222	182	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	2	242,00		484		484	-	523	Казахстан
					-		-		-	39			
223	183	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	5 858 519,11	379 153,35	5 273	341	4 268	797	6 556	
					737 679,36	156 441,83	664,00	141	-	486			
224	184	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	2 042 924,76	56 159,96	1 839	51	1 447	338	2 351	
					379 325,85	343,86	341,00	-	-	174			
225	185	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	5 762,88	-	5 763	-	3 902	1 855	8 227	
					1 860,60	12,89	1 861,00	13	-	609			
226	186	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,4	111,47	3,15	45	1	19	17	67	
					60,57	0,36	24,00	-	-	5			
227	187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза НР=69%	м2	0,4	187,19	4,57	75	2	45	19	102	
					70,76	0,72	28,00	-	-	8			
			4.4 Узел выхода из земли с кран шаровым Ø32										
228	188	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 197,06	128,90	2 197	129	156	1 949	4 478	
					1 912,20	57,31	1 912,00	57	-	332			
229	189	242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14 031,00		14 031		14 031	-	15 153	Казахстан
					-		-		-	1 122			
230	190	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	2	879,00		1 758		1 758	-	1 899	Казахстан
					-		-		-	141			
231	191	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,004	1 903 449,29	322 570,37	7 614	1 290	3 507	3 318	11 807	
					704 148,48	133 873,43	2 817,00	535	-	875			
232	192	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0005	1 431 093,90	692 387,24	716	346	12	459	1 269	
					713 978,53	214 495,58	357,00	107	-	94			
233	193	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	2	415,00		830		830	-	896	Казахстан
					-		-		-	66			
234	194	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380- 2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	1	240,00		240		240	-	259	Казахстан
					-		-		-	19			
235	195	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	5 858 519,11	379 153,35	5 273	341	4 268	797	6 556	
					737 679,36	156 441,83	664,00	141	-	486			
236	196	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	2 042 924,76	56 159,96	1 839	51	1 447	338	2 351	
					379 325,85	343,86	341,00	-	-	174			
237	197	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	1	5 835,37	731,51	5 835	732	3 243	1 855	8 305	
					1 860,60	12,89	1 861,00	13	-	615			
238	198	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,053	3 748,25		199		-	143	369	
					3 748,25		199,00		-	27			
239	199	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,007	12 834,66	2 592,55	90	18	63	15	113	
					1 247,31	1 061,40	9,00	7	-	8			
240	200	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,06	37 829,66	1 659,27	2 270	100	2 062	117	2 578	
					1 807,19	346,34	106,00	21	-	191			
241	201	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0148	38 396,03	16 944,24	568	251	167	155	781	
					10 142,65	5 027,18	150,00	74	-	58			
242	202	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =1,01	1 м	2,8765	2 123,00		6 111		6 111	-	6 600	Казахстан
					-		-		-	489			
243	203	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00148	409 406,00		606		606	-	654	Казахстан
					-		-		-	46			

244	204	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00012	376 202,00		45		45	-	49	Казахстан
						-		-		-	4		
245	205	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00002	408 199,00		8		8	-	9	Казахстан
						-		-		-	1		
246	206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	0,2	1 185,84	28,63	237	6	152	75	337	
						398,87	3,82	80,00	1	-	25		
247	207	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках (Опознавательный знак). Установка НР=108%	шт.	1	6 864,36	1 153,95	6 864	1 154	592	5 938	13 826	
						5 118,43	380,13	5 118,00	380	-	1 024		
248	208	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,1	2 123,00		4 458		4 458	-	4 815	Казахстан
						-		-		-	357		
249	209	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00074	409 406,00		303		303	-	327	Казахстан
						-		-		-	24		
250	210	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00002	408 199,00		8		8	-	9	Казахстан
						-		-		-	1		
251	211	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,05	12 834,66	2 592,55	642	130	450	107	809	
						1 247,31	1 061,40	62,00	53	-	60		
252	212	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,1	37 829,66	1 659,27	3 783	166	3 436	197	4 298	
						1 807,19	346,34	181,00	35	-	318		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**24 350 869**
Накладные расходы	**тенге**	6 484 095
Сметная прибыль	тенге	2 466 803
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	33 301 768,01
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**33 301 768,01**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	432 922,98
Итого	**тенге**	**33 734 690,99**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %	тенге	435 177,51
Итого	**тенге**	**34 169 868,50**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	683 397,37
Итого	**тенге**	**34 853 265,87**
В текущих и прогнозных ценах 2023г. СМР с оборудованием (Кпер = 1,079)	**тенге**	**37 606 673,88**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**35 726 340,25**
НДС(12%)	тенге	4 287 160,83
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**40 013 501,08**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и ПТ и АД"

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Актам инжиниринг"

_____ **Дәуенов Ә.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор Заказчика:
ТОО "Aisar-Group"

_____ **Әбішев Н.Е.**