Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27»_____11_____2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазПромСтройГрупп» №18007794, от 18.04.2018 г. Актюбинская область, г.Актобе, ул.Бокенбай батыра, 21.

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора Молдыбаева Кайрата Сагинаевича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Булак Кобдинского района Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Булакский с.о., с.Булак.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель отдела Мадияр Талғат Майлыбайұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИнжСтройЭксперт», _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Актам-инжиниринг», ГСЛ №18017223, 17.09.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом № 5 ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 20.01.2023 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	17 291,0		17 291,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный рабочий проект разработан на основании задания на проектирование выданное ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и технических условий № 03-КбГХ-2022-0000006 от 17.01.2022г. выданных АО «КазТрансГаз Аймак». Цель объекта - строительство подводящего и внутри поселкового газопровода к с.Булак Кобдинского района Актюбинской области для обеспечения нужд отопления, горячей воды и приготовления пищи для жилых домов и других социально-гражданских объектов. Точка врезки - существующий подземный газопровод высокого давления 1-й категории Ø426 Р(проект)=12,0 кгс/см², Р(раб)=6,5 кгс/см². После точки врезки на выходе из земли предусмотрено отключающее устройство Ø100 с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2ВУ1 в ограждении размером 9х6м. ГРПШ-13-2ВУ1 предназначен для снижения высокого давления с 1-й категории на 2-ой и поддержания его на заданном уровне. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления от ПК0 до ПК150+25. Проектируемый газопровод выполнить подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. От ПК0+68,1 до ПК1+13,7 предусмотрено пересечение с автомобильной дорогой республиканского значения Граница РФ (на Самару) - Шымкент на 654+879 км (слева). Переход выполнить методом ГНБ в футляре их ПЭ трубы SDR11Ø160х14,6 L=36,5м. На ПК134 проектом предусмотрена надземная задвижка Ø80 в ограждении размером 3х2м. От ПК134+34,3 до ПК135+06,6 предусмотрено пересечение с автомобильной дорогой с асфальтобетонным покрытием. Переход выполнить методом ГНБ в футляре из ПЭ трубы SDR11 Ø160х14,6 L=23м. На ПК150+25 проектом предусмотрена установка ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С-ОГСГ с двумя регуляторами давления, с узлом учета, корректором и газовым обогревом. ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С-ОГ-СГ предназначен для снижения высокого давления 2-й категории на среднее давление и поддержания его на заданном уровне. Внутри поселковый газопровод

*низкого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø90х5,4, Ø63х3,8, Ø50х3,0, Ø40х2,4. Подключение социально-гражданских объектов предусмотрено газопроводом среднего давления из полиэтиленовой трубы SDR17 ПЭ100 Ø63х3,8, 40х2,4. Выходы газопровода из земли запроектированы из стальных труб Ø32х2,8. Узел одного выхода из земли предусмотрен для подключения одно-двухквартирных и двух одноквартирных жилых домов близи расположенных. Узлы ввода в землю после ГРПШ предусмотрены из стальных труб Ø89х3,0 и Ø32х2,8 по ГОСТ 10704-91. По окончании строительно-монтажных работ надземный газопровод среднего давления подвергается испытанию: - на герметичность воздухом, давлением 0,45 МПа в течении 1 часа. Подземный газопровод среднего давления подвергается испытанию: - на герметичность воздухом, давлением 0,6 МПа в течении 24 часов. До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Конструктивные решения. Проект разработан на основании задания на проектирование и исходных данных и в соответствии с действующими нормативными документами. Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для района строительства: - климатический район по условиям строительства - IIIА; - нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности - 180 кгс/м² нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м²; - температура наиболее холодной пятидневки - -29,9° С Для защиты участков надземных задвижек от доступа посторонних лиц предусмотрено ограждение h=1,6м с калиткой. Стойки ограждения - металлические из квадратной профильной трубы, сечением 80х5мм. Фундаменты под стойки - из бетона класса кл. С12/15, F100, W6. Основанием для фундамента служат грунты - песок, Вертикальная гидроизоляция фундаментов под стойки - битумная мастика в 2 слоя. Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пролитую битумом, по уплотненному грунту основания. Секции ограждения - из сетки «рабица», по металлическим уголкам. Все бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнить из бетона марки кл. С12/15, F100, W6 на сульфатостойком цементе.*краткие

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ 2023 г.;

месяц, год

окончание работ _____2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах,

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.(при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Булак Кобдинского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазПромСтройГрупп» в лице директора Молдыбаева Кайрата Сагинаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

М.П. *(при наличии)*