Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №31от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Р.Смаилов в а.Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №6
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Р.Смаилов в а.Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области.	9536839,20		9536839,20	1021804,20	9536839,20	476841,96	9059997,24

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №31 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Р.Смаилов в а.Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №6 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	660,08 601,11	35,97 11,62	9901 9017	540 174	344 --	9007 1513	20421
2.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	201 --	-- --	402 --	-- --	402 --	-- 32	434
3.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8	315 --	-- --	2520 --	-- --	2520 --	-- 202	2722

4.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	487 --	-- --	2435 --	-- --	2435 --	-- 195	2630
5.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1853,3 601,11	35,97 11,62	14826 4809	288 93	9729 --	4804 1570	21201
6.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	3560,03 788,08	63,14 19,33	14240 3152	253 77	10835 --	3165 1392	18798
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	27	444,7 432,57	-- --	12007 11679	-- --	328 --	11446 1876	25329
8.	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны электромагнитные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5447,4 2313,22	225,42 63,96	5447 2313	225 64	2909 --	2330 622	8399
9.	Перечень материалов п.3	-Система контроля загазованности САКЗ-МК2-DN 50 НД с электромагнитным клапаном КЗЭУГ-50 НД диаметр 50	комплект	1	72907,77 --	-- --	72908 --	-- --	-- 72908	-- --	72908
10.	2304-0910 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк11 для газа, Ру 0,1 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	849 --	-- --	849 --	-- --	849 --	-- 68	917
11.	2304-0910	-Краны проходные	шт.	2	1217	--	2434	--	2434	--	2629

-0102 РСНБ РК 2015	натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	195	
	СП - 8%									
12. 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1854,43	113,26	5563	340	901	4298	10650
				1440,6	21,32	4322	64	--	789	
	НР - 98%; СП - 8%									
13. 2304-0910 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652
				--	--	--	--	--	1752	
	СП - 8%									
14. 2304-0910 -0306 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33604	--	67208	--	67208	--	72585
				--	--	--	--	--	5377	
	СП - 8%									
15. 2302-0103 -0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2149	--	4298	--	4298	--	4642
				--	--	--	--	--	344	
	СП - 8%									
16. 2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
				--	--	--	--	--	989	

		СП - 8%								
17.										
1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015		-Счетчик газовый с корректором, диаметр 50 мм. Установка	счетчик	1	4100,85	113,26	4101	113	2728	1256	5785
					1260,26	21,32	1260	21	--	429	
		НР - 98%; СП - 8%									
18.											
Перечень материалов в п.4		-Счетчик газовый G65	комплект	1	351190,48	--	351190	--	--	--	351190
					--	--	--	--	351190	--	
19.											
1119-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	устройство	1	14454,31	48,86	14454	49	3640	10571	27027
					10765,3	21,32	10765	21	--	2002	
		НР - 98%; СП - 8%									
20.											
5104-0103 -0402 РСНБ РК 2015		-Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-620, номинальная теплопроизводительность 630/567 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	1	2962460	--	2962460	--	--	--	2962460
					--	--	--	--	2962460	--	
21.											
1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00627	864851,65	447662,39	5423	2807	118	3216	9329
					398379,8	119682,68	2498	750	--	691	
		НР - 99%; СП - 8%									
22.											
2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015		-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	164	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
23.											
2302-0101 -0122 РСНБ РК		-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	2	276	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	

2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
	СП - 8%									
24. 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801
				--	--	--	--	--	133	
	СП - 8%									
25. 2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2728	--	2728	--	2728	--	2946
				--	--	--	--	--	218	
	СП - 8%									
26. 2302-0101 -1032 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1158	--	1158	--	1158	--	1251
				--	--	--	--	--	93	
	СП - 8%									
27. 2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835	--	835	--	835	--	902
				--	--	--	--	--	67	
	СП - 8%									
28. 1115-0403 -1004	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,	м2 окрашива	4,69	741,74	0,92	3479	4	612	2292	6232
				610,47	0,41	2863	2	--	462	

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	диаметром менее 50 мм и емой тому подобное. Окраска поверхно масляная, количество сти окрасок 2									
	НР - 80%; СП - 8%									
29.	Опоры под газопровод Д108х4мм.									
1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,384	3070,17 / 3070,17	-- / --	1179 / 1179	-- / --	-- / --	849 / 162	2190
	НР - 72%; СП - 8%									
30.										
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,168	631,01 / 631,01	-- / --	106 / 106	-- / --	-- / --	76 / 15	197
	НР - 72%; СП - 8%									
31.										
1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,252	23392,01 / 3938,13	1657,46 / 311,36	5895 / 992	418 / 78	4485 / --	974 / 550	7419
	НР - 91%; СП - 8%									
32.										
1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструк ций	0,009108	21788,15 / 9331,3	10325,42 / 2571,54	198 / 85	94 / 23	19 / --	75 / 22	295
	НР - 69%; СП - 8%									
33.										
2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0094723	445117 / --	-- / --	4216 / --	-- / --	4216 / --	-- / 337	4554
	СП - 8%									
34.										
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27324	88,17 / 35,72	2,22 / 0,21	24 / 10	1 / --	13 / --	7 / 2	33
	НР - 69%; СП - 8%									
35.										
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,54648	70,91 / 20,87	1,57 / 0,21	39 / 11	1 / --	27 / --	8 / 4	50
	НР - 69%; СП - 8%									

36.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,68	2083,96	40,57	3501	68	2607
					491,4	5,86	826	10	--
		НР - 93%; СП - 8%							
37.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.	2	419	--	838	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--	--

Подземный газопровод

1.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	620	109,84	104,59	68102	64846	--	127
					5,25	23,3	3256	14447	--	64
		НР - 72%; СП - 8%								
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	196,3	631,01	--	123866	--	--	8918
					631,01	--	123866	--	--	1704
		НР - 72%; СП - 8%								
3.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	423,7	26,08	26,08	11049	11049	--	268
					--	8,8	--	3730	--	109
		НР - 72%; СП - 8%								
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	423,7	129,77	62,27	54981	26382	--	29128
					67,5	27,98	28600	11856	--	6729
		НР - 72%; СП - 8%								
5.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	196,3	3323,03	147,95	652310	29042	459283	169596
					835,38	37,31	163985	7324	--	65752
		НР - 99%; СП - 8%								
6.				0,018	289230,31	92219,99	5206	1660	2	3944

1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99%; СП - 8%	км трубопровода		196910	24411,54	3544	439	--	732	
7. 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,755	254535,38 181685	72800,22 19045,1	192174 137172	54964 14379	38 --	150036 27377	369587
8. 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	773	-69,15 -67,58	-1,16 --	-53451 -52243	-893 --	-315 --	-51198 -8372	-113021
9. 2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	18,18	2411 --	-- --	43832 --	-- --	43832 --	-- 3507	47339
10. 2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	762,55	835 --	-- --	636729 --	-- --	636729 --	-- 50938	687668
11. 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	18	1058,94 899,7	7,02 1,81	19061 16195	126 33	2740 --	16065 2810	37936
12. 2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	964 --	-- --	5784 --	-- --	5784 --	-- 463	6247
13. 2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	63	521 --	-- --	32823 --	-- --	32823 --	-- 2626	35449

14.	2302-0101 -0154 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщ[redacted] стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	417 ---	-- ---	1668 ---	-- ---	1668 ---	-- 133	1801
		Контрольные трубки на врезке									
15.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	6097,67 2830,42	1866,14 625,93	12195 5661	3732 1252	2802 --	6844 1523	20562
16.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7	15098 ---	-- ---	10569 ---	-- ---	10569 ---	-- 845	11414
17.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,08	27555,83 ---	-- ---	2204 ---	-- ---	2204 ---	-- 176	2381
18.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,68766	817,85 222,6	19,67 2,13	562 153	14 1	395 --	144 56	763
19.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа СП - 8%	шт.	2	16505 ---	-- ---	33010 ---	-- ---	33010 ---	-- 2641	35651
		Контрольные трубки в местах поворотов и выхода из земли									
20.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	6097,67 2830,42	1866,14 625,93	36586 16983	11197 3756	8406 --	20531 4569	61686
21.	2102-0101 -0603	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ	м3	2,1	15098 ---	-- ---	31706 ---	-- ---	31706 ---	-- 2536	34242

	РСНБ РК 2015	7473-2010								
		СП - 8%		6	16505	--	99030	--	99030	--	106952
22.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа	шт.		--	--	--	--	--	7922	
		СП - 8%									
23.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	27555,83	--	6613	--	6613	--	7142
					--	--	--	--	--	529	
		СП - 8%									
24.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,06298	817,85	19,67	1687	41	1187	431	2288
					222,6	2,13	459	4	--	169	
		НР - 93%; СП - 8%									
25.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,36	3323,03	147,95	1196	53	842	311	1628
					835,38	37,31	301	13	--	121	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Контрольные трубки на футляре									
26.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6112,77	1866,14	6113	1866	1417	3422	10297
					2830,42	625,93	2830	626	--	763	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	289230,31	92219,99	145	46	1	110	275
					196910	24411,54	98	12	--	20	
		НР - 99%; СП - 8%									
28.	2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,505	1663	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
29.	2304-0105	-Уличный лючок для газа	шт.	1	16505	--	16505	--	16505	--	17825

	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1320	
30.	2302-0302 -8704 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	580	--	580	--	580	--	626
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
31.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	27555,83	--	1102	--	1102	--	1190
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
32.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,34383	817,85	19,67	281	7	197	72	381
					222,6	2,13	77	1	--	28	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Контрольно-измерительный пункт									
33.	1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015	-Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	5592,56	551,7	11185	1103	5515	4943	17419
					2283,4	213,2	4567	426	--	1290	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.	Коммерческое предложение	-Контрольно-измерительный пункт(КИП)	шт	2	59523,81	--	119048	--	--	--	119048
					--	--	--	--	119048	--	
35.	1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98	1352,07	--	1325	--	--	954	2461
					1352,07	--	1325	--	--	182	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,724	631,01	--	457	--	--	329	849
					631,01	--	457	--	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1108-0101	-Основание под	м3	0,08	5012,06	1442,16	401	115	230	96	537

0409 1500 РК 2015	Фундаменты ленточные. Устройство	основания		696,15	592,28	56	47	--	40	
	НР - 93%; СП - 8%									
38. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	22805,67 / 4375,7	1097,26 / 213,38	39910 / 7657	1920 / 373	30333 / --	7308 / 3777	50995
	НР - 91%; СП - 8%									
39. 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	86174,66 / 72128	6736 / 338,09	6894 / 5770	539 / 27	585 / --	4000 / 872	11766
	НР - 69%; СП - 8%									
40. 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540 / --	-- / --	40896 / --	-- / --	40896 / --	-- / 3272	44168
	СП - 8%									
41. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,07	141,83 / 41,75	3,13 / 0,43	152 / 45	3 / --	104 / --	31 / 15	198
	НР - 69%; СП - 8%									
42. 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	313,96 / 117,26	144,84 / 38,85	3768 / 1407	1738 / 466	623 / --	1349 / 409	5526
	НР - 72%; СП - 8%									
43. 2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,012	124547 / --	-- / --	1495 / --	-- / --	1495 / --	-- / 120	1614
	СП - 8%									
44. 1125-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Укладка по опорам	км трубопровода	0,006	1939395,55 / 408278	1100880,92 / 253907,88	11636 / 2450	6605 / 1523	2581 / --	3616 / 1220	16472
	НР - 91%; СП - 8%									
45. 2301-0201 -0143 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,	м	6,06	902 / --	-- / --	5466 / --	-- / --	5466 / --	-- / 437	5903

	2015	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
46.	1116-0403 -11004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	741,74 / 610,47	0,92 / 0,41	1157 / 952	1 / 1	204 / --	762 / 154	2073
		НР - 80%; СП - 8%									
47.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1311,37 / 1067,86	73,29 / 31,98	3934 / 3204	220 / 96	510 / --	3267 / 576	7777
		НР - 99%; СП - 8%									
48.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	33206 / --	-- / --	99618 / --	-- / --	99618 / --	-- / 7969	107587
		СП - 8%									
49.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1637 / --	-- / --	9822 / --	-- / --	9822 / --	-- / 786	10608
		СП - 8%									
		Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000									
50.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24786,64 / 11368	900,2 / 255,85	24787 / 11368	900 / 256	12519 / --	11391 / 2894	39072
		НР - 98%; СП - 8%									
51.	Перечень оборудования п.1	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт.	1	195578,23 / --	-- / --	195578 / --	-- / --	-- / 195578	-- / --	195578
52.	1116-0601 -0101	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.	1	1830 / 1440,6	88,83 / 10,66	1830 / 1441	89 / 11	300 / --	1422 / 260	3512

		обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		НР - 98%; СП - 8%								
53. 2304-0901 -0201 РСНВ РК 2015		-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1525	--	1525	--	1525	--	1647
					--	--	--	--	--	122
		СП - 8%								
54. 1124-0206 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	7843,22	3060,11	7843	3060	1130	4519	13352
		НР - 99%; СП - 8%			3652,68	912,26	3653	912	--	989	
55. 2301-0201 -0107 РСНВ РК 2015		-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	201	--	503	--	503	--	543
					--	--	--	--	--	40
		СП - 8%								
56. 1101-0205 -0402 РСНВ РК 2015		-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	2091,6	--	4183	--	--	3012	7771
					2091,6	--	4183	--	--	576
		НР - 72%; СП - 8%								
57. 1106-0101 -0113 РСНВ РК 2015		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	22805,67	1097,26	7754	373	5893	1420	9908
		НР - 91%; СП - 8%			4375,7	213,38	1488	73	--	734	
58. 1109-0301 -0201 РСНВ РК 2015		-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	21788,15	10325,42	1743	826	170	657	2592
					9331,3	2571,54	747	206	--	192
		НР - 69%; СП - 8%								

				0,032	491540	--	40896	--	40896	--	44168
					--	--	--	--	--	3272	
		СП - 8%									
60.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	**-Поверхности металлические огрунтованные.** Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	70,91	1,57	156	3	107	32	203
					20,87	0,21	46	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%									
61.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,755	25547,42	18441,02	19288	13923	--	5763	27055
					7106,4	3494,23	5365	2638	--	2004	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.2	-Лента сигнальная ЛСГ200	м	755	11,05	--	8346	--	8346	--	9014
					--	--	--	--	--	668	
		СП - 8%									
63.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели. Прокладка в траншее	км кабеля	0,755	85158,08	61470,08	64294	46410	--	19208	90183
					23688	11647,44	17884	8794	--	6680	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.	2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,755	124547	--	94033	--	94033	--	101556
					--	--	--	--	--	7523	
		СП - 8%									
65.		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (2шт)			1208295,65		37844		11346		58220

	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99%; СП = 8%	ф фасонных частей	0,03132	447662,39 398379,8	119682,68	14021 12477	3748	16063 --	4313
66.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	835 --	-- --	2505 --	-- --	2505 --	-- 200	2705
		СП - 8%									
67.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** **НР - 99%; СП - 8%**	шт.	4	1202,63 405,72	796,91 202,37	4811 1623	3188 809	-- --	2408 577	7796
68.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** СП - 8%	шт.	2	1198 --	-- --	2396 --	-- --	2396 --	-- 192	2588
69.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	964 --	-- --	1928 --	-- --	1928 --	-- 154	2082
70.	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 СП - 8%	100 м	0,01	23854 --	-- --	239 --	-- --	239 --	-- 19	258
71.	2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	2	391 --	-- --	782 --	-- --	782 --	-- 63	845
72.	1106-0101 -0114	Плиты фундаментные бетонные плоские.	м3	0,01	16176,11 866,21	1128,69 217,04	162 9	11 2	142 --	10 14	185

	РСНБ РК 2015	Устройство						
		НР - 91%; СП - 8%						
		Опознавательные знаки - 6 шт						
73.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2091,6	--	1255	--	-
					2091,6	--	1255	--	-
		НР - 72%; СП - 8%							
74.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	693,04	--	416	--	-
					693,04	--	416	--	-
		НР - 72%; СП - 8%							
75.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,096	3839,18	856,16	369	82	22
					638,82	325,78	61	31	-
		НР - 93%; СП - 8%							
76.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67872	17452,63	1048,02	11845	711	1045
					1008,45	193,27	684	131	--
		НР - 91%; СП - 8%							
77.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,048	21788,15	10325,42	1046	496	10
					9331,3	2571,54	448	123	--
		НР - 69%; СП - 8%							
78.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04992	491540	--	24538	--	2453
					--	--	--	--	--
		СП - 8%							
79.	1115-0403 -1004	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,	м2 окрашива	2,34	741,74	0,92	1736	2	30
					610,47	0,41	1428	1	--

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	диаметром менее 50 мм и емой тому подобное. Окраска поверхно масляная белилами с сти добавлением колера, количество окрасок 2								
		НР - 80%; СП - 8%		0,15168	304599,81	128294,4	46202	19460	1516	19088	70513
80.	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструк ций		166313	16067,3	25226	2437	--	5223	
		НР - 69%; СП - 8%		0,1613874	1264170	--	204021	--	204021	--	220343
81.	2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	16322	
		СП - 8%		0,15168	79336,24	4169,25	12034	632	282	7833	21456
82.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструк ций		73315,3	1524,45	11120	231	--	1589	
		НР - 69%; СП - 8%		24	117,35	0,73	2816	18	--	1937	5133
83.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		116,62	0,32	2799	8	--	380	
		НР - 69%; СП - 8%		0,003552	404706	--	1438	--	1438	--	1553
84.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%		4,7712	251,43	0,92	1200	4	696	402	1730
85.	1115-0403 -1002 РСНБ РК	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска	м2 окрашива емой		104,9	0,41	500	2	--	128	

	2015 Изм. и доп. вып. 12	масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	поверхности							
		НР - 80%; СП - 8%								
		Пневматическое испытание газопровода								
86.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,761	801160,68 / 109416	683590,05 / 113052,1	609683 / 83266	520212 / 86033	6205 / --	154061 / 61100	824844
		НР - 91%; СП - 8%								
87.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	63	127,4 / 127,4	-- / --	8026 / 8026	-- / --	-- / --	4896 / 1034	13956
		НР - 61%; СП - 8%								
88.	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	63	549,66 / 492,4	19,8 / --	34628 / 31021	1247 / --	2360 / --	18923 / 4284	57835
		НР - 61%; СП - 8%								
89.	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	4865,59 / 3652,32	714,61 / --	4866 / 3652	715 / --	499 / --	3616 / 679	9160
		НР - 99%; СП - 8%								
90.	2101-0102-0201 РСНБ РК	-Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93	т	0,00028	48910 / --	-- / --	14 / --	-- / --	14 / --	-- / 1	15

2015

СП - 8%

ИТОГО : Тенге 7951333

Непредвиденные работы и затраты-2% 159027
Итого непредвиденные работы и затраты-2%
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961 8110360
Итого без НДС 8515035
НДС-12% 1021804,20
Итого с НДС 9536839,20

Сумма прописью: Девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать девять тенге двадцать тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель Булатов М.М.

Калдаков Т.