Заказчик: **ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО «Даулет-Серпин 603»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области
Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		214	**10.11.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области"	255 296 358	57 153 135							6 858 376	64 011 511
Возврат аванса	76 588 908									19 203 453
Итого к оплате	**178 707 451**	57 153 135							6 858 376	**44 808 058**

Заказчик:
ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ

Директор: _____ **Ракишева А.Г.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт _____ **Торегалиев А.К.**

Подрядчик :
ТОО «Даулет-Серпин 603»

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за август 2024 года по объекту

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС ,тенге	
1	02-01-01	22	Общестроительные работы. КЖ. Блок А	5 456 025	
2	02-01-02	23	Общестроительные работы. КЖ. Блок Б	880 517	
3	02-01-03	24	Общестроительные работы. КЖ. Блок Д	6 468 424	
4	02-01-04	25	Общестроительные работы. АР. Блок А	7 408 744	
5	02-01-05	26	Общестроительные работы. АР. Блок Б	25 253 633	
6	02-01-06	27	Общестроительные работы. АР. Блок Д	5 479 883	
7	06-02-01	28	Наружное водоснабжение	3 943 128	
8	06-02-02	29	Наружная канализация	8 751 152	
9	06-02-01	30	Вытреб емк.17 м3	370 005	
			ИТОГО	**64 011 511**	

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №22

за август 2024

Общестроительные работы. КЖ. Блок А (02-01-01)

Основание: КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Усиление стен (л.КЖ- 3,5-8). Блок А												
1	29	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	747	2 810,84	54,14	2 099 697	40 443	100 001	1 284 089	3 654 489
						2 622,83	29,94	1 959 254	22 365	-	270 703	
2	30	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	30,627	21 268,00	-	651 375	-	651 375	-	703 485
						-	-	-	-	-	52 110	
Раздел 7 Кровля (л.КД-5,7,8). Блок А												
3	84	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	45,6	632,47	2,31	28 841	105	21 693	4 596	36 112
						154,43	1,12	7 042	51	-	2 675	
		Итого по акту										**4 394 086**
		Временные здания и сооружения					1,2%		52 729			
		Итого с временьми										**4 446 815**

Зимние удорожания			
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	31 128	
Непредвиденные работы и затраты			4 477 943
Итого с непредвиденными работами и затратами	2,0%	89 559	
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			4 567 502
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			2 365 600
Итого			2 762 242
			5 127 843
НДС			
Итого с НДС	12,0%	615 341	
			5 743 184
Скидка			
Итого со скидкой	5,0%	287 159	
			5 456 025

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Төрегали А.К.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №23

за август 2024

Общестроительные работы. КЖ. Блок Б (02-01-02)

Основание: КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Устройство новых кирпичных перегородок на 1-м и 2-м этажах (л.КЖ-36). Блок Б												
1	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,8	3 151,76	-	5 673	-	-	3 676	10 097
						3 151,76	-	5 673	-	-	748	
2	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	2,9	43 755,16	3 305,57	126 890	9 586	93 885	16 659	155 033
						8 075,38	789,22	23 419	2 289	-	11 484	
3	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00276	363 218,00	-	1 002	-	1 002	-	1 082
						-	-	-	-	-	80	

4	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01116	340 392,00	-	3 799	-	3 799	-	4 103
						-	-	-	-	-	304	
5	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	3	4 104,02	29,44	12 312	88	10 638	1 037	14 417
						528,44	5,06	1 585	15	-	1 068	
6	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,9	1 496,78	-	1 347	-	-	873	2 398
						1 496,78	-	1 347	-	-	178	
7	14	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=72%	м3	0,35	47 736,19	7 749,84	16 708	2 712	10 103	2 956	21 237
						11 120,71	1 915,35	3 892	670	-	1 573	
8	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00702	363 218,00	-	2 550	-	2 550	-	2 754
						-	-	-	-	-	204	
9	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09618	340 392,00	-	32 739	-	32 739	-	35 358
						-	-	-	-	-	2 619	
10	17	1106-0701-0109	Перемычки (Пр2, Пр3, Пр4). Устройство НР=72%	м3	0,115	98 753,99	7 194,80	11 357	827	7 275	2 236	14 680
						28 296,00	1 708,88	3 254	197	-	1 087	
11	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00091	363 218,00	-	331	-	331	-	357
						-	-	-	-	-	26	
12	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00608	340 392,00	-	2 070	-	2 070	-	2 236
						-	-	-	-	-	166	

13	20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00942	1 238 603,50	-	11 668	-	10 571	727	13 387
						116 442,90	2 607,47	1 097	25	-	992	
14	21	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,85	7 067,68	429,36	175 632	10 670	70 618	63 104	257 835
						3 796,53	122,27	94 344	3 038	-	19 099	
15	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00782	405 165,00	-	3 168	-	3 168	-	3 421
						-	-	-	-	-	253	
16	23	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=72%	м шва	18	437,97	5,04	7 883	91	5 142	1 748	10 402
						147,25	2,53	2 651	46	-	771	
17	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,025	29 084,78	1 838,65	727	46	621	46	835
						2 394,04	458,96	60	11	-	62	
18	25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00214	1 546 107,98	2 261,62	3 309	5	2 318	640	4 265
						460 611,36	1 074,00	986	2	-	316	
19	26	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Дс1). Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00848	1 239 397,93	10 724,75	10 510	91	9 432	654	12 057
						116 442,90	2 607,47	987	22	-	893	
Раздел 5 Кровля (л.КД-5,7,14). Блок Б												
20	62	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	7,181	13 149,20	100,60	94 424	722	81 603	8 066	110 689
						1 684,80	48,46	12 099	348	-	8 199	
21	75	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,634	13 149,20	100,60	8 337	64	7 205	712	9 773
						1 684,80	48,46	1 068	31	-	724	
22	76	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	22,8	632,47	2,31	14 420	53	10 847	2 298	18 056

23	77	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	8,6	154,43	1,12	3 521	26	-	1 338	
						459,44	4,66	3 951	40	3 362	368	4 665
		Итого по акту				63,86	2,25	549	19	-	346	
		Временные здания и сооружения					1,2%		8 510			**709 137**
		Итого с времеными										
		Зимние удорожания					0,7%		5 024			**717 647**
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		14 453			**722 670**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**737 124**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**381 771**
		Итого										**445 783**
		НДС					12,0%		99 306			**827 554**
		Итого с НДС										**926 860**
		Скидка					5,0%		46 343			
		Итого со скидкой										**880 517**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №24

за август 2024

Общестроительные работы. КЖ. Блок Д (02-01-03)

Основание: КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Усиление дверных и оконных проемов (л.КЖ-15,16). Увеличение дверного проема в стене 510 мм (л.КЖ-5/2). Блок Д												
1	9	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,02056	659 744,95	3 870,21	13 564	80	156	8 661	24 003
						648 273,24	1 840,62	13 328	38	-	1 778	
2	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02056	363 218,00	-	7 468	-	7 468	-	8 065
						-	-	-	-	-	597	
3	11	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,21648	531 545,14	57 597,49	115 069	12 469	2 353	68 030	197 747
						463 079,94	21 880,02	100 248	4 737	-	14 648	

4	12	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,21648	104 717,93	2 269,13	22 669	491	-	14 531	40 176
						102 448,80	1 139,18	22 178	247	-	2 976	
5	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,21648	340 392,00	-	73 688	-	73 688	-	79 583
						-	-	-	-	-	5 895	
6	14	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	12	1 387,82	526,13	16 654	6 314	103	10 216	29 020
						853,12	460,74	10 237	5 529	-	2 150	
7	15	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72% :К1трр=-9;К1трм=-9;К1экс=-9;К1мат=-9;	отверстие	12	-135,84	-45,39	-1 630	-545	-46	-1 010	-2 851
						-86,59	-43,29	-1 039	-519	-	-211	
8	16	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00576	659 744,95	3 870,21	3 800	22	44	2 427	6 725
						648 273,24	1 840,62	3 734	11	-	498	
9	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00576	340 392,00	-	1 961	-	1 961	-	2 118
						-	-	-	-	-	157	
10	18	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,20028	104 717,93	2 269,13	20 973	454	-	13 443	37 169
						102 448,80	1 139,18	20 518	228	-	2 753	

11	19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00828	484 006,00	-	4 008	-	4 008	-	4 329
						-	-	-	-	-	321	
12	20	214-203-0303	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 22У-40У	1 т	0,192	687 788,00	-	132 055	-	132 055	-	142 619
						-	-	-	-	-	10 564	
13	21	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,20028	300 856,32	63 749,89	60 256	12 768	1 350	33 153	100 882
						230 368,32	25 087,28	46 138	5 024	-	7 473	
Раздел 3 Усиление стен (л.КЖ-8,9,10,15,17). Блок Д												
14	30	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	738	2 810,84	54,14	2 074 400	39 955	98 796	1 268 619	3 610 461
						2 622,83	29,94	1 935 649	22 096	-	267 442	
15	31	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	30,217	21 268,00	-	642 655	-	642 655	-	694 067
						-	-	-	-	-	51 412	
Раздел 6 Усиление отверстий в перекрытиях (л.КЖ-22). Блок Д												
16	61	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72% :К1трр=2,2;К1трм=2,2;К1экс=2;К1мат=2,2;	отверстие	12	11 174,30	4 177,51	134 092	50 130	-	70 552	221 015
						6 996,79	2 076,35	83 961	24 916	-	16 371	
17	62	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,05	196 319,40	1 225,41	9 816	61	4 488	3 432	14 308
						105 324,71	607,56	5 266	30	-	1 060	
		Итого по акту										**5 209 436**
		Временные здания и сооружения					1,2%		62 513			**5 271 949**
		Итого с времеными										**5 308 853**
		Зимние удорожания					0,7%		36 904			
		Итого с зимними удорожаниями										**5 415 030**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		106 177			**2 804 552**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 274 794**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										

Итого			6 079 346
НДС	12,0%	729 521	
Итого с НДС			6 808 867
Скидка	5,0%	340 443	
Итого со скидкой			6 468 424

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Тереғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021
года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №25

за август 2024

Общестроительные работы. АР. Блок А (02-01-04)

Основание: АР

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-7). Блок А												
1	34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	350,22	1 935,11	39,73	677 714	13 914	530 716	97 798	837 553
						380,00	7,84	133 084	2 746	-	62 041	
2	38	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	54,1059	39 847,00	-	2 155 958	-	2 155 958	-	2 328 435
						-	-	-	-	-	172 477	

3	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	294,02	607,32	20,20	178 564	5 939	127 693	33 594	229 131
						152,82	5,87	44 932	1 726	-	16 973	
4	40	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	350,22	463,22	20,20	162 229	7 074	101 634	40 015	218 424
						152,82	5,87	53 521	2 056	-	16 180	
5	43	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,28	12 976,84	72,41	3 634	20	2 454	842	4 834
						4 139,99	34,71	1 159	10	-	358	
6	44	1134-0108-0701	Облицовка металлосайдингом НР=72%	м2 поверхности	79,8	1 816,71	8,87	144 973	708	1 212	103 201	268 028
						1 792,65	3,54	143 053	282	-	19 854	
7	45	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	79,8	3 070,00	-	244 986	-	244 986	-	264 585
						-	-	-	-	-	19 599	
8	46	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	228	1 908,73	6,04	435 190	1 377	319 697	82 443	559 044
						500,51	1,70	114 116	388	-	41 411	
9	47	1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	114	1 798,38	233,70	205 015	26 642	123 973	39 308	263 869
						477,20	1,70	54 401	194	-	19 546	
10	48	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	105,1	1 850,66	19,67	194 504	2 067	130 526	45 096	258 768
						589,07	6,87	61 911	722	-	19 168	
11	49	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	105,1	2 957,00	-	310 781	-	310 781	-	335 643
						-	-	-	-	-	24 862	
12	50	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	46,4	2 765,48	151,74	128 318	7 041	5 018	85 290	230 697
						2 505,60	47,37	116 260	2 198	-	17 089	

13	51	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	46,4	3 347,00	-	155 301	-	155 301	-	167 725
						-	-	-	-	-	12 424	
		Итого по акту										**5 966 736**
		Временные здания и сооружения					1,2%		71 601			**6 038 337**
		Итого с времеными										
		Зимние удорожания					0,7%		42 268			**6 080 605**
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		121 612			**6 202 217**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 212 252**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**3 750 853**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**6 963 105**
		Итого					12,0%		835 573			**7 798 678**
		НДС										
		Итого с НДС					5,0%		389 934			**7 408 744**
		Скидка										
		Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Төрегали А.Қ.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт".

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №26

за август 2024

Общестроительные работы. АР. Блок Б (02-01-05)

Основание: АР
Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Проемы (л.АР-34,35). Пробивка стен (л.АР-64). Блок Б												
1.1 Оконные блоки. Витражи												
1	5	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	48,6	2 321,13	6.30	112 807	306	72 050	29 198	153 365
						832,32	2,09	40 451	102	-	11 360	
2	6	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	24,3	3 302,63	4,37	80 254	106	27 184	38 134	127 859
						2 179,57	-	52 964	-	-	9 471	

3	7	223-203-0709	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (прим)	1 м2	24,3	79 025,00	-	1 920 308	-	1 920 308	-	2 073 933
						-	-	-	-	-	153 625	
4	8	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	14,18	3 564,44	323,58	50 544	4 588	21 765	19 204	75 328
						1 705,96	174,93	24 191	2 481	-	5 580	
5	9	223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный	1 м2	14,18	75 161,00	-	1 065 783	-	1 065 783	-	1 151 046
						-	-	-	-	-	85 263	
Раздел 2 Наружная отделка (л.АР-31). Блок Б												
6	27	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	419,1	1 392,20	74,63	583 471	31 277	158 407	294 833	948 568
						939,60	37,47	393 786	15 704	-	70 264	
7	28	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72%	м2	309,3	6 957,72	37,42	2 152 023	11 574	760 479	996 215	3 400 097
						4 461,59	11,84	1 379 970	3 662	-	251 859	
8	29	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 (Пеноплэкс)	1 м3	31,8579	41 050,00	-	1 307 767	-	1 307 767	-	1 412 388
						-	-	-	-	-	104 621	
9	30	1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=72%	м2	309,3	1 786,18	6,91	552 465	2 137	151 876	287 630	907 303

						1 288,24	3,34	398 453	1 033	-	67 208	
10	31	1115-0107-0105	Цоколь. Облицовка плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию ("под кирпич") НР=72%	м2 поверхности облицовки	30,18	6 802,07	25,29	205 286	763	103 673	72 886	300 426
						3 341,64	12,57	100 851	379	-	22 254	
11	32	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет входной группы). Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72%	м2	7,4	4 644,38	19,42	34 368	144	14 657	14 119	52 366
						2 644,28	5,64	19 568	42	-	3 879	
12	33	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет входной группы). Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	7,4	1 200,38	4,17	8 883	31	3 385	3 946	13 855
						738,81	1,88	5 467	14	-	1 026	
13	34	231-101-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 архитектурный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	1 м2	7,4	17 442,00	-	129 071	-	129 071	-	139 397
						-	-	-	-	-	10 326	
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-28). Блок Б												
14	38	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	210,56	2 257,21	83,81	475 278	17 647	246 117	155 804	681 569
						1 004,53	23,18	211 514	4 881	-	50 487	
15	39	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	32,5274	39 847,00	-	1 296 119	-	1 296 119	-	1 399 809
						-	-	-	-	-	103 690	
16	40	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	178,56	607,32	20,20	108 443	3 607	77 549	20 402	139 153
						152,82	5,87	27 288	1 048	-	10 308	

17	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	210,56	463,22	20,20	97 536	4 253	61 105	24 058	131 322
						152,82	5,87	32 178	1 236	-	9 728	
18	44	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,32	12 976,84	72,41	4 153	23	2 805	962	5 524
						4 139,99	34,71	1 325	11	-	409	
19	45	1134-0108-0701	Облицовка металлосайдингом НР=72%	м2 поверхности	71,38	1 816,71	8,87	129 677	633	1 084	92 313	239 749
						1 792,65	3,54	127 959	253	-	17 759	
20	46	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	71,38	3 070,00	-	219 137	-	219 137	-	236 668
						-	-	-	-	-	17 531	
21	47	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	169,2	1 908,73	6,04	322 957	1 022	237 249	61 181	414 869
						500,51	1,70	84 686	288	-	30 731	
22	48	1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	94,6	1 798,38	233,70	170 127	22 108	102 876	32 619	218 966
						477,20	1,70	45 143	161	-	16 220	
23	49	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	72,2	1 850,66	19,67	133 618	1 420	89 667	30 979	177 765
						589,07	6,87	42 531	496	-	13 168	
24	50	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	72,2	2 957,00	-	213 495	-	213 495	-	230 575
						-	-	-	-	-	17 080	
25	51	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	23,2	2 765,48	151,74	64 159	3 520	2 509	42 645	115 348
						2 505,60	47,37	58 130	1 099	-	8 544	
26	52	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	23,2	3 347,00	-	77 650	-	77 650	-	83 862
						-	-	-	-	-	6 212	

27	53	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	19	5 236,23 2 059,63	23,75 6,83	99 488 39 133	451 130	59 904 -	28 269 10 221	137 978
Раздел 6 Внутренняя отделка (л.АР-33). Блок Б												
6.1 Подвал на отм. -2.100												
28	77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,34	2 289,53 1 746,99	135,52 113,04	64 885 49 510	3 841 3 204	11 535 -	37 954 8 227	111 066
29	79	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	5 157,54 4 153,23	68,15 42,03	6 447 5 192	85 53	1 170 -	3 776 818	11 041
30	80	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	2 396,44 1 848,06	31,00 12,36	2 996 2 310	39 15	647 -	1 674 374	5 044
31	81	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	2 153,92 1 848,06	31,00 12,36	2 692 2 310	39 15	344 -	1 674 349	4 715
32	82	1115-0405-0111	Стены (Откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1,25	561,68 444,06	1,30 0,69	702 555	2 1	145 -	400 88	1 190
6.2 1-й этаж на отм. +0.000												
33	89	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,91	2 289,53 1 746,99	135,52 113,04	995 739 759 783	58 939 49 162	177 017 -	582 440 126 254	1 704 433

34	90	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	350,16	1 314,05	6,90	460 128	2 416	213 132	176 801	687 883
						698,48	2,79	244 580	977	-	50 954	
35	91	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	350,16	1 042,84	-	365 161	-	149 522	155 964	562 815
						615,83	2,79	215 639	977	-	41 690	
36	93	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее НР=72%	м2 стен	22,28	6 063,55	24,00	135 096	535	108 601	18 872	166 285
						1 165,16	11,25	25 960	251	-	12 317	
37	94	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	22,28	773,08	2,64	17 224	59	5 168	8 654	27 948
						538,47	1,00	11 997	22	-	2 070	
38	95	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	22,28	1 043,10	6,90	23 240	154	9 366	9 924	35 817
						615,83	2,79	13 721	62	-	2 653	
39	99	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	5 157,54	68,15	65 243	862	11 842	38 210	111 729
						4 153,23	42,03	52 538	532	-	8 276	
40	100	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	2 396,44	31,00	30 315	392	6 545	16 944	51 040
						1 848,06	12,36	23 378	156	-	3 781	
41	101	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	2 153,92	31,00	27 247	392	3 477	16 944	47 726

6.3 2-й этаж на отм. +2.920						1 848,06	12,36	23 378	156	-	3 535	
42	103	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,92	2 322,59 1 770,60	135,52 113,04	359 816 274 301	20 995 17 512	64 520 -	210 105 45 594	615 515
43	104	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	154,92	1 902,35 1 282,87	10,80 4,39	294 712 198 742	1 673 680	94 297 -	143 584 35 064	473 360
44	108	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	275,05	1 043,10 615,83	6,90 2,79	286 905 169 384	1 898 767	115 623 -	122 509 32 753	442 167
45	113	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	5 157,54 4 153,23	68,15 42,03	95 930 77 250	1 268 782	17 413 -	56 183 12 169	164 282
46	114	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	2 396,44 1 848,06	31,00 12,36	44 574 34 374	577 230	9 623 -	24 915 5 559	75 048
47	115	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	2 153,92 1 848,06	31,00 12,36	40 063 34 374	577 230	5 112 -	24 915 5 198	70 176
		Итого по акту										**20 338 368**
		Временные здания и сооружения					1,2%		244 060			
		Итого с временьми										**20 582 428**
		Зимние удорожания					0,7%		144 077			
		Итого с зимними удорожаниями										**20 726 505**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		414 530			

Итого с непредвиденными работами и затратами			21 141 036
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			10 949 365
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			12 785 253
Итого			23 734 618
НДС			
Итого с НДС	12,0%	2 848 154	
Скидка			26 582 772
Итого со скидкой	5,0%	1 329 139	
			25 253 633

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Тереғали А.Қ.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021
года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №27

за август 2024

Общестроительные работы. АР. Блок Д (02-01-06)

Основание: АР

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-46). Блок Д												
1	34	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (5 мм) НР=72% :К1трр=5;К1трм=15;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	247,11	146,87 7,98	13,32 3,80	36 293 1 972	3 292 939	31 030 -	2 096 3 071	41 460
2	35	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	247,11	2 257,21 1 004,53	83,81 23,18	557 779 248 229	20 710 5 728	288 839 -	182 849 59 250	799 878

3	36	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	38,1821	39 847,00	-	1 521 442	-	1 521 442	-	1 643 157
						-	-	-	-	-	121 715	
4	37	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	210,96	607,32	20,20	128 120	4 261	91 620	24 103	164 401
						152,82	5,87	32 239	1 238	-	12 178	
5	38	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	247,11	463,22	20,20	114 466	4 992	71 711	28 234	154 116
						152,82	5,87	37 763	1 451	-	11 416	
6	41	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,187	12 976,84	72,41	2 427	14	1 639	562	3 228
						4 139,99	34,71	774	6	-	239	
7	42	1134-0108-0701	Облицовка металлосайдингом НР=72%	м2 поверхности	52,4	1 816,71	8,87	95 196	465	796	67 766	175 999
						1 792,65	3,54	93 935	185	-	13 037	
8	43	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	52,4	3 070,00	-	160 868	-	160 868	-	173 737
						-	-	-	-	-	12 869	
9	44	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	147,68	1 908,73	6,04	281 881	892	207 074	53 400	362 103
						500,51	1,70	73 915	251	-	26 822	
10	45	1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м планки	74,8	1 798,38	233,70	134 519	17 481	81 344	25 792	173 136
						477,20	1,70	35 695	127	-	12 825	
11	46	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	74,84	1 850,66	19,67	138 503	1 472	92 945	32 112	184 264
						589,07	6,87	44 086	514	-	13 649	
12	47	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	74,84	2 957,00	-	221 302	-	221 302	-	239 006
						-	-	-	-	-	17 704	

13	48	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	34,8	2 765,48	151,74	96 239	5 281	3 763	63 967	173 022
						2 505,60	47,37	87 195	1 648	-	12 816	
14	49	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	34,8	3 347,00	-	116 476	-	116 476	-	125 794
						-	-	-	-	-	9 318	
		Итого по акту										**4 413 301**
		Временные здания и сооружения					1,2%		52 960			
		Итого с временьми										**4 466 261**
		Зимние удорожания					0,7%		31 264			
		Итого с зимними удорожаниями										**4 497 524**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		89 950			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**4 587 475**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**2 375 945**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**2 774 321**
		Итого										**5 150 266**
		НДС					12,0%		618 032			
		Итого с НДС										**5 768 298**
		Скидка					5,0%		288 415			
		Итого со скидкой										**5 479 883**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №28

за август 2024

Наружное водоснабжение (06-02-01)

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов водопровода хоз-питьевого и противопожарного В0												
1	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	29,5	1 496,78	-	44 155	-	-	31 792	82 023
						1 496,78	-	44 155	-	-	6 076	
2	4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	349,6	33,61	33,61	11 750	11 750	-	2 894	15 816
						-	11,50	-	4 020	-	1 172	
3	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	116,5	1 496,78	-	174 375	-	-	125 550	323 919
						1 496,78	-	174 375	-	-	23 994	

4	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	349,6	291,18	130,92	101 797	45 770	-	57 066	171 572
						160,26	66,45	56 027	23 231	-	12 709	
5	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2,2	58,12	58,12	128	128	-	32	173
						-	19,89	-	44	-	13	
Раздел 2 Трубопроводы и трубопроводная арматура водопровода хоз-питьевого и противопожарного В0												
6	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,9	4 855,80	289,02	9 226	549	4 909	2 833	13 024
						1 982,88	88,60	3 767	168	-	965	
7	9	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (Футляр) НР=72%	км трубопровода	0,0075	2 507 856,77	856 611,38	18 809	6 425	3 200	8 473	29 465
						1 224 515,88	344 594,28	9 184	2 584	-	2 183	
8	10	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	7,5	11 153,00	-	83 648	-	83 648	-	90 340
						-	-	-	-	-	6 692	
9	11	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,0075	11 880 025,12	386 115,42	89 100	2 896	80 265	4 771	101 381
						791 866,80	91 629,18	5 939	687	-	7 510	
10	12	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=72%	м трубы, уложенной в футляре	7,5	2 762,06	13,36	20 715	100	4 591	11 561	34 858
						2 136,60	4,30	16 025	32	-	2 582	
11	13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=72%	км трубопровода	0,0111	698 647,72	302 867,30	7 755	3 362	-	3 997	12 692
						395 780,42	104 457,87	4 393	1 159	-	940	
12	14	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	18,786	2 466,00	-	46 326	-	46 326	-	50 032
						-	-	-	-	-	3 706	
13	15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,0186	116 437,34	-	2 166	-	136	1 462	3 918

						109 126,44	-	2 030	-	-	290	
14	16	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,0605	896 749,99	113 358,37	54 253	6 858	4 894	32 676	93 883
						702 500,04	47 659,41	42 501	2 883	-	6 954	
15	17	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	27,2	1 155,00	-	31 416	-	31 416	-	33 929
						-	-	-	-	-	2 513	
16	18	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	33,3	926,00	-	30 836	-	30 836	-	33 303
						-	-	-	-	-	2 467	
17	19	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,0605	2 803 413,93	51 369,84	169 607	3 108	136 389	21 689	206 600
						497 674,80	253,15	30 109	15	-	15 304	
18	20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,0605	110 961,94	-	6 713	-	111	4 753	12 383
						109 126,44	-	6 602	-	-	917	
19	21	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=72%	задвижка или клапан	1	6 756,81	252,13	6 757	252	1 697	3 553	11 135
						4 807,93	126,58	4 808	127	-	825	
20	22	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	88 331,00	-	88 331	-	88 331	-	95 397
						-	-	-	-	-	7 066	
21	23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,062	2 381 956,61	792 449,09	147 681	49 132	39 901	54 912	218 800
						945 942,52	284 184,15	58 648	17 619	-	16 207	
22	24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=72%	шт.	1	80 669,80	311,64	80 670	312	76 502	2 884	90 238

						3 856,51	148,27	3 857	148	-	6 684	
23	25	241-116-1010	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	5	31 366,00	-	156 830	-	156 830	-	169 376
						-	-	-	-	-	12 546	
24	26	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=72%	шт.	4	3 595,88	401,84	14 384	1 607	-	9 217	25 489
						3 194,04	6,33	12 776	25	-	1 888	
25	27	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1 503,00	-	3 006	-	3 006	-	3 246
						-	-	-	-	-	240	
26	28	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 726,00	-	5 452	-	5 452	-	5 888
						-	-	-	-	-	436	
27	29	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм ильзы в колодце). Установка НР=72%	т фасонных частей	0,01425	1 252 743,95	676 699,63	17 852	9 643	1 842	6 975	26 813
						446 804,32	233 029,67	6 367	3 321	-	1 986	
28	30	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1 м	0,45	15 564,00	-	7 004	-	7 004	-	7 564
						-	-	-	-	-	560	
29	31	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,00045	14 046 022,38	427 554,15	6 321	192	5 734	317	7 169
						875 221,20	101 919,91	394	46	-	531	
30	32	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72%	врезка	1	25 055,26	11 340,20	25 055	11 340	5 500	8 955	36 731
						8 215,20	4 222,85	8 215	4 223	-	2 721	
31	33	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя НР=72%	шт.	1	1 248,43	-	1 248	-	-	899	2 319
						1 248,43	-	1 248	-	-	172	
32	34	251-101-0123	Указатель флуоресцентный (прим.)	1 шт.	1	2 793,00	-	2 793	-	2 793	-	3 016
						-	-	-	-	-	223	

33	35	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	18,6	9,83	0,99	183	18	-	125	333
						8,84	0,50	164	9	-	25	
34	36	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	18,6	34,00	-	632	-	632	-	683
						-	-	-	-	-	51	
Раздел 3 Водомерный узел												
35	37	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72%	узел	1	36 738,71	736,39	36 739	736	16 961	13 865	54 652
						19 041,36	215,91	19 041	216	-	4 048	
36	38	244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30 °С	1 шт.	1	83 998,00	-	83 998	-	83 998	-	90 718
						-	-	-	-	-	6 720	
37	39	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	9 383,11	235,73	9 383	236	7 377	1 330	11 570
						1 770,60	76,27	1 771	76	-	857	
38	40	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	1 шт.	2	1 203,00	-	2 406	-	2 406	-	2 598
						-	-	-	-	-	192	
39	41	242-207-2904	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	15 511,00	-	15 511	-	15 511	-	16 752
						-	-	-	-	-	1 241	

40	42	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (спускной)	1 шт.	1	5 821,00	-	5 821	-	5 821	-	6 287
						-	-	-	-	-	466	
41	43	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	1	5 014,27	136,28	5 014	136	1 585	2 388	7 994
						3 293,04	24,38	3 293	24	-	592	
42	44	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	6 772,00	-	6 772	-	6 772	-	7 314
						-	-	-	-	-	542	
Раздел 4 Устройство колодцев Д=2,0 (1 шт)												
43	45	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	51,4	233,45	233,45	11 999	11 999	-	2 395	15 546
						-	64,72	-	3 327	-	1 152	
44	46	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,9	3 782,12	-	3 404	-	-	2 451	6 323
						3 782,12	-	3 404	-	-	468	
45	47	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,1	33,61	33,61	1 079	1 079	-	266	1 453
						-	11,50	-	369	-	108	
46	48	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	10,7	1 496,78	-	16 016	-	-	11 532	29 752
						1 496,78	-	16 016	-	-	2 204	
47	49	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	32,1	291,18	130,92	9 347	4 203	-	5 239	15 753
						160,26	66,45	5 144	2 133	-	1 167	

48	50	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	9,5	58,12	58,12	552	552	-	136	743
						-	19,89	-	189	-	55	
49	51	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона (Д=2,0м). Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	40 431,11	15 411,40	103 504	39 453	14 103	49 110	164 823
						19 510,78	7 132,96	49 948	18 260	-	12 209	
50	52	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	83 079,00	-	83 079	-	83 079	-	89 725
						-	-	-	-	-	6 646	
51	53	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	27 160,00	-	54 320	-	54 320	-	58 666
						-	-	-	-	-	4 346	
52	54	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	39 698,00	-	39 698	-	39 698	-	42 874
						-	-	-	-	-	3 176	
53	55	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	51 773,00	-	51 773	-	51 773	-	55 915
						-	-	-	-	-	4 142	
54	56	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6 216,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713
						-	-	-	-	-	497	
55	57	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36 676,00	-	36 676	-	36 676	-	39 610
						-	-	-	-	-	2 934	
56	58	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0203	1 063 547,00	-	21 590	-	21 590	-	23 317
						-	-	-	-	-	1 727	
57	59	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,0362	994 119,00	-	35 987	-	35 987	-	38 866
						-	-	-	-	-	2 879	
58	60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	14,8	4 104,02	29,44	60 739	436	52 483	5 685	71 738
						528,44	5,06	7 821	75	-	5 314	
		Итого по акту										**2 873 210**
		Временные здания и сооружения					1,2%		34 479			

Итого с временными			2 907 689
Зимние удорожания	0,7%	20 354	
Итого с зимними удорожаниями			2 928 042
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	58 561	
Итого с непредвиденными работами и затратами			2 986 603
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			1 546 822
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			1 806 178
Итого			3 353 000
НДС	12,0%	402 360	
Итого с НДС			3 755 360
Скидка	5,0%	187 768	
Итого со скидкой			3 943 128

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
индустрии и инфраструктурного развития

Приказа Министра
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №29

за август 2024

Наружная канализация

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов												
1	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	29,5	1 496,78	-	44 155	-	-	31 792	82 023
						1 496,78	-	44 155	-	-	6 076	
2	4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	308,3	33,61	33,61	10 362	10 362	-	2 552	13 947
						-	11,50	-	3 545	-	1 033	
3	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	102,8	1 496,78	-	153 869	-	-	110 786	285 827
						1 496,78	-	153 869	-	-	21 172	

4	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	308,3	291,18	130,92	89 771	40 363	-	50 324	151 303
						160,26	66,45	49 408	20 487	-	11 208	
5	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	12,3	58,12	58,12	715	715	-	176	962
						-	19,89	-	245	-	71	
Раздел 2 Трубопроводы хоз-бытовой канализации К1, дренажной канализации К4, дождевой канализации К2												
6	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	10,4	4 855,80	289,02	50 500	3 006	26 873	15 511	71 292 *
						1 982,88	88,60	20 622	921	-	5 281	
7	9	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	103,5	172,04	22,95	17 806	2 375	5 048	8 248	28 138
						100,32	10,37	10 383	1 073	-	2 084	
8	10	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	105,57	3 818,00	-	403 066	-	403 066	-	435 311
						-	-	-	-	-	32 245	
9	11	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	103,5	9,83	0,99	1 017	102	-	696	1 850
						8,84	0,50	915	52	-	137	
10	12	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	103,5	34,00	-	3 519	-	3 519	-	3 801
						-	-	-	-	-	282	
11	13	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,005	1 063 888,37	181 098,59	5 319	905	665	2 982	8 965
						749 703,60	78 676,58	3 749	393	-	664	
12	14	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	5	4 372,00	-	21 860	-	21 860	-	23 609
						-	-	-	-	-	1 749	

13	15	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,005	4 847 177,26 502 578,00	54 342,30 455,67	24 236 2 513	272 2	21 451 -	1 811 2 084	28 131
14	16	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	1	172,04 100,32	22,95 10,37	172 100	23 10	49 -	79 20	271
15	17	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	1,02	3 818,00 -	- -	3 894 -	- -	3 894 -	- 312	4 206
Раздел 3 Устройство колодцев Д=1,5м (5 шт) хоз-бытовой канализации												
16	18	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	96,2	233,45 -	233,45 64,72	22 458 -	22 458 6 226	- -	4 483 2 155	29 096
17	19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	1,7	3 782,12 3 782,12	- -	6 430 6 430	- -	- -	4 630 885	11 945
18	20	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	58,1	33,61 -	33,61 11,50	1 953 -	1 953 668	- -	481 195	2 629
19	21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	19,4	1 496,78 1 496,78	- -	29 038 29 038	- -	- -	20 907 3 996	53 941
20	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	58,1	291,18 160,26	130,92 66,45	16 918 9 311	7 606 3 861	- -	9 484 2 112	28 514

21	23	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	20,4	58,12	58,12	1 186	1 186	-	292	1 596
						-	19,89	-	406	-	118	
22	24	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	35 814,00	-	179 070	-	179 070	-	193 396
						-	-	-	-	-	14 326	
23	25	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	6,38	52 433,45	11 937,42	334 525	76 161	115 066	128 613	500 189
						22 460,62	5 537,58	143 299	35 330	-	37 051	
24	26	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	23 940,00	-	47 880	-	47 880	-	51 710
						-	-	-	-	-	3 830	
25	27	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	8	16 930,00	-	135 440	-	135 440	-	146 275
						-	-	-	-	-	10 835	
26	28	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	5	31 504,00	-	157 520	-	157 520	-	170 122
						-	-	-	-	-	12 602	
27	29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	8	3 488,00	-	27 904	-	27 904	-	30 136
						-	-	-	-	-	2 232	
28	30	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6 216,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713
						-	-	-	-	-	497	
29	31	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,4	23 630,00	-	80 342	-	80 342	-	86 769
						-	-	-	-	-	6 427	
30	32	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	5	36 676,00	-	183 380	-	183 380	-	198 050
						-	-	-	-	-	14 670	
31	33	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0744	1 063 547,00	-	79 128	-	79 128	-	85 458
						-	-	-	-	-	6 330	
32	34	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,1062	994 119,00	-	105 575	-	105 575	-	114 021
						-	-	-	-	-	8 446	

33	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	49,9	4 104,02	29,44	204 791	1 469	176 952	19 167	241 875
						528,44	5,06	26 369	252	-	17 917	
Раздел 4 Септик двухкамерный (колодец Д=1,5м (1 шт) колодец Д=2,0м (1 шт))												
34	38	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	204,3	33,61	33,61	6 867	6 867	-	1 691	9 243
						-	11,50	-	2 349	-	685	
35	39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	68,1	1 496,78	-	101 931	-	-	73 390	189 347
						1 496,78	-	101 931	-	-	14 026	
36	40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	204,3	291,18	130,92	59 488	26 747	-	33 348	100 263
						160,26	66,45	32 741	13 576	-	7 427	
37	41	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	24,4	58,12	58,12	1 418	1 418	-	349	1 908
						-	19,89	-	485	-	141	
38	42	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,96	52 433,45	11 937,42	102 770	23 397	35 349	39 511	153 663
						22 460,62	5 537,58	44 023	10 854	-	11 382	
39	43	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	35 814,00	-	35 814	-	35 814	-	38 679
						-	-	-	-	-	2 865	
40	44	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	23 940,00	-	71 820	-	71 820	-	77 566
						-	-	-	-	-	5 746	
41	45	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	31 504,00	-	31 504	-	31 504	-	34 024
						-	-	-	-	-	2 520	
42	46	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6 216,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713
						-	-	-	-	-	497	
43	47	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	3 488,00	-	10 464	-	10 464	-	11 301

						-	-	-	-	-	837	
44	48	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	31 117,00	-	31 117	-	31 117	-	33 606
						-	-	-	-	-	2 489	
45	49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	15,5	4 104,02	29,44	63 612	456	54 965	5 954	75 131
						528,44	5,06	8 191	78	-	5 565	
46	50	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,01896	994 119,00	-	18 848	-	18 848	-	20 356
						-	-	-	-	-	1 508	
47	51	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (Вент.труба) НР=72%	м трубопровода	1	5 829,39	131,77	5 829	132	3 896	1 328	7 730
						1 801,31	44,19	1 801	44	-	573	
48	52	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	3,62	49 834,63	11 850,51	180 401	42 899	69 610	63 208	263 098
						18 754,79	5 496,36	67 892	19 897	-	19 489	
49	53	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	39 698,00	-	158 792	-	158 792	-	171 495
						-	-	-	-	-	12 703	
50	54	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	83 079,00	-	83 079	-	83 079	-	89 725
						-	-	-	-	-	6 646	
51	55	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	51 773,00	-	51 773	-	51 773	-	55 915
						-	-	-	-	-	4 142	
52	56	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	6 216,00	-	6 216	-	6 216	-	6 713
						-	-	-	-	-	497	
53	57	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 488,00	-	3 488	-	3 488	-	3 767
						-	-	-	-	-	279	
54	58	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	31 117,00	-	31 117	-	31 117	-	33 606
						-	-	-	-	-	2 489	

55	59	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,6	2 484,73	114,53	56 155	2 588	15 287	29 108	92 084
						1 693,78	95,09	38 279	2 149	-	6 821	
56	60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	27	4 104,02	29,44	110 809	795	95 746	10 372	130 875
						528,44	5,06	14 268	137	-	9 694	
57	61	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,05832	994 119,00	-	57 977	-	57 977	-	62 615
						-	-	-	-	-	4 638	
58	62	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0336	124 794,92	22 118,93	4 193	743	1 122	1 889	6 569
						69 289,99	8 804,94	2 328	296	-	487	
59	63	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	1 шт.	2	7 119,00	-	14 238	-	14 238	-	15 377
						-	-	-	-	-	1 139	
60	64	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (Вент.труба) НР=72%	м трубопровода	1	5 829,39	131,77	5 829	132	3 896	1 328	7 730
						1 801,31	44,19	1 801	44	-	573	
Раздел 5 Устройство колодцев Д=1,5м (1 шт) дренажной канализации												
61	65	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	59,8	233,45	233,45	13 960	13 960	-	2 786	18 086
						-	64,72	-	3 870	-	1 340	
62	66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,1	3 782,12	-	4 160	-	-	2 995	7 727
						3 782,12	-	4 160	-	-	572	
63	67	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	40,8	33,61	33,61	1 371	1 371	-	338	1 846

						-	11,50	-	469	-	137	
64	68	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	13,6	1 496,78	-	20 356	-	-	14 656	37 813
						1 496,78	-	20 356	-	-	2 801	
65	69	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	40,8	291,18	130,92	11 880	5 342	-	6 660	20 023
						160,26	66,45	6 539	2 711	-	1 483	
66	70	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	6,5	58,12	58,12	378	378	-	93	509
						-	19,89	-	129	-	38	
67	71	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,85	52 433,45	11 937,42	97 002	22 084	33 366	37 294	145 040
						22 460,62	5 537,58	41 552	10 245	-	10 744	
68	72	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	35 814,00	-	35 814	-	35 814	-	38 679
						-	-	-	-	-	2 865	
69	73	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	23 940,00	-	71 820	-	71 820	-	77 566
						-	-	-	-	-	5 746	
70	74	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	31 504,00	-	31 504	-	31 504	-	34 024
						-	-	-	-	-	2 520	
71	75	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,25	23 630,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381
						-	-	-	-	-	473	
72	76	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36 676,00	-	36 676	-	36 676	-	39 610
						-	-	-	-	-	2 934	
73	77	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0162	1 063 547,00	-	17 229	-	17 229	-	18 607
						-	-	-	-	-	1 378	
74	78	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,03312	994 119,00	-	32 925	-	32 925	-	35 559
						-	-	-	-	-	2 634	

75	79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	14	4 104,02	29,44	57 456	412	49 646	5 378	67 861
						528,44	5,06	7 398	71	-	5 027	
Раздел 6 Устройство колодцев Д=2,0м (1 шт) дождевой канализации												
76	80	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	428,7	233,45	233,45	100 080	100 080	-	19 976	129 660
						-	64,72	-	27 745	-	9 604	
77	81	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	7,6	3 782,12	-	28 744	-	-	20 696	53 395
						3 782,12	-	28 744	-	-	3 955	
78	82	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	310,4	33,61	33,61	10 433	10 433	-	2 570	14 043
						-	11,50	-	3 570	-	1 040	
79	83	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	103,5	1 496,78	-	154 917	-	-	111 540	287 774
						1 496,78	-	154 917	-	-	21 317	
80	84	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	310,4	291,18	130,92	90 382	40 638	-	50 667	152 333
						160,26	66,45	49 745	20 626	-	11 284	
81	85	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	22,4	58,12	58,12	1 302	1 302	-	321	1 753
						-	19,89	-	446	-	130	
82	86	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	83 079,00	-	83 079	-	83 079	-	89 725
						-	-	-	-	-	6 646	
83	87	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	4,28	49 834,63	11 850,51	213 292	50 720	82 302	74 732	311 066
						18 754,79	5 496,36	80 271	23 524	-	23 042	

84	88	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	83 079,00	-	83 079	-	83 079	-	89 725
						-	-	-	-	-	6 646	
85	89	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	27 160,00	-	54 320	-	54 320	-	58 666
						-	-	-	-	-	4 346	
86	90	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	39 698,00	-	158 792	-	158 792	-	171 495
						-	-	-	-	-	12 703	
87	91	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	51 773,00	-	51 773	-	51 773	-	55 915
						-	-	-	-	-	4 142	
88	92	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,48	23 630,00	-	11 342	-	11 342	-	12 249
						-	-	-	-	-	907	
89	93	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36 676,00	-	36 676	-	36 676	-	39 610
						-	-	-	-	-	2 934	
90	94	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0227	1 063 547,00	-	24 143	-	24 143	-	26 074
						-	-	-	-	-	1 931	
91	95	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,1044	994 119,00	-	103 786	-	103 786	-	112 089
						-	-	-	-	-	8 303	
92	96	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	21	4 104,02	29,44	86 184	618	74 469	8 066	101 790
						528,44	5,06	11 097	106	-	7 540	

Итого по акту			**7 047 863**
Временные здания и сооружения	1,2%	84 574	
Итого с времеными			**7 132 437**
Зимние удорожания	0,7%	49 927	
Итого с зимними удорожаниями			**7 182 364**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	143 647	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**7 326 012**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**3 794 288**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**4 430 479**
Итого			**8 224 767**
НДС	12,0%	986 972	
Итого с НДС			**9 211 739**

Скидка	5,0%	460 587	
Итого со скидкой			8 751 152

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 003"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Төреғали А.Қ.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан от 23
апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №30

за август 2024

Выгреб емк.17 м3 (06-02-04)

Основание: РЧ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Устройство выгреба												
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	518,8	233,45	233,45	121 114	121 114	-	21 758	154 302
						-	64,72	-	33 577	-	11 430	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	9,2	3 151,76	-	28 996	-	-	18 789	51 608
						3 151,76	-	28 996	-	-	3 823	
3	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	37,37	291,18	130,92	10 881	4 892	-	5 490	17 681
						160,26	66,45	5 989	2 483	-	1 310	
4	6	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	29,7	269,97	269,97	8 018	8 018	-	1 441	10 216

						-	74,85	-	2 223	-	757	
5	7	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	504,9	39,00	-	19 691	-	-	-	21 266
						-	-	-	-	-	1 575	
6	8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	29,7	36,54	31,65	1 085	940	2	302	1 498
						4,83	10,88	143	323	-	111	
7	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,2	30 108,86	1 838,65	36 131	2 206	31 051	2 219	41 418
						2 394,04	458,96	2 873	551	-	3 068	

Итого по акту			**297 989**
Временные здания и сооружения	1,2%	3 576	
Итого с времеными			**301 565**
Зимние удорожания	0,7%	2 111	
Итого с зимними удорожаниями			**303 676**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	6 074	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**309 749**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**160 425**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**187 324**
Итого			**347 749**
НДС	12,0%	41 730	
Итого с НДС			**389 479**
Скидка	5,0%	19 474	
Итого со скидкой			**370 005**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Төрегали А.К.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.