Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: **ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО «Даулет-Серпин 603»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		214	**10.11.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области"	584 451 304,70	35 709 949,14							4 285 193,90	39 995 143,04
Возврат аванса	175 335 391,41								-	11 998 542,91
Итого к оплате	**409 115 913,29**									**27 996 600,13**

Заказчик:
ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор: _____ **Ракишева А.Г.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт _____ **Торегали А.Қ.**

Подрядчик :
ТОО «Даулет-Серпин 603»
БИН 020440000364

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

РЕЕСТР № 6
актов выполненных работ за декабрь 2024 года по объекту
Капитальный ремонт здания врачевной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе НДС
1	2-1-10	65	Вентиляция	3 866 013,21	414 215,70
2	2-1-12	66	Видеонаблюдение	10 413 700,52	1 115 753,63
3	2-1-13	67	Слаботочные сети	1 880 355,88	201 466,70
4	2-1-14	68	Внутренняя телефонизация	4 718 604,95	505 564,82
5	2-1-15	69	Радиофикация	8 720 935,75	934 385,97
6	2-1-16	70	Пожарная сигнализация	5 581 359,25	598 002,78
7	2-1-17	71	Охранная сигнализация	3 173 840,51	340 054,34
8	4-2-1	72	Сети наружного освещения	1 640 332,97	175 749,96
			ИТОГО	**39 995 143,04**	**4 285 193,90**

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Вентиляция**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 65

Локальная смета № 02-01-10

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ВЕ1 - ВЕ14, ВЕ5/1, ВЕ44 (Блок А)											
1	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	10,1	10 172,06	86,93	102 738	878	67 227	25 219,00	138 193,00
					3 428,95	38,98	34 632,00	394	-	10 236,00	
2	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	23	630,56	4,12	14 503	95	299	10 167,00	26 644,00

					613,44	0,51	14 109,00	12	-	1 974,00	
3	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	23	4 227,00	-	97 221	-	97 221	-	104 999,00
					-	-	-	-	-	7 778,00	
4	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	13	784,00	-	10 192	-	10 192	-	11 007,00
					-	-	-	-	-	815,00	
5	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	2	1 207,00	-	2 414	-	2 414	-	2 607,00
					-	-	-	-	-	193,00	
6	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72% Коб =0,05	м3 изоляции	0,02	43 858,86	2 579,03	877	52	112	532,00	1 522,00
					35 660,30	1 291,08	713,00	26	-	113,00	
7	234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100 Коб =1,08	1 м3	0,432	11 748,00	-	5 075	-	5 075	-	5 481,00
					-	-	-	-	-	406,00	

Итого по разделу 1 **290 453**

Раздел 2 ВЕ15 - ВЕ32, ВЕ40 - ВЕ43 (Блок Б)

8	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;									
			м2 поверхности воздуховодов	43,3	10 172,06	86,93	440 450	3 764	288 213	108 117,00	592 452,00
					3 428,95	38,98	148 474,00	1 688	-	43 885,00	
9	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;									
			решетка	18	630,56	4,12	11 350	74	234	7 957,00	20 852,00
					613,44	0,51	11 042,00	9	-	1 545,00	
10	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм									
			1 шт.	18	4 227,00	-	76 086	-	76 086	-	82 173,00
					-	-	-	-	-	6 087,00	
11	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			1 кг	48,75	784,00	-	38 220	-	38 220	-	41 278,00
					-	-	-	-	-	3 058,00	
12	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм									
			1 м2	3	1 207,00	-	3 621	-	3 621	-	3 911,00
					-	-	-	-	-	290,00	

13	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72% Коб =0,05	м3 изоляции	0,035	43 858,86	2 579,03	1 535	90	197	931,00	2 663,00
					35 660,30	1 291,08	1 248,00	45	-	197,00	
14	234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100 Коб =1,08	1 м3	0,756	11 748,00	-	8 881	-	8 881	-	9 592,00
					-	-	-	-	-	711,00	

Итого по разделу 2 **752 921**

Раздел 3 ВЕ33 - ВЕ40, ВЕ45, ВЕ46 (Блок Д)

15	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	9,4	10 172,06	86,93	95 617	817	62 568	23 471,00	128 615,00
					3 428,95	38,98	32 232,00	366	-	9 527,00	
16	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	11	630,56	4,12	6 936	45	143	4 863,00	12 743,00
					613,44	0,51	6 748,00	6	-	944,00	

17	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	11	9,10	-	100	-	100	-	108,00
					-	-	-	-	-	8,00	
18	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,1	784,00	-	1 646	-	1 646	-	1 778,00
					-	-	-	-	-	132,00	
19	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	0,8	1 207,00	-	966	-	966	-	1 043,00
					-	-	-	-	-	77,00	
20	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72% Коб =0,05	м3 изоляции	0,015	43 858,86	2 579,03	658	39	84	399,00	1 142,00
					35 660,30	1 291,08	535,00	19	-	85,00	
21	234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100 Коб =1,08	1 м3	0,324	11 748,00	-	3 806	-	3 806	-	4 111,00
					-	-	-	-	-	305,00	

Итого по разделу 3 **149 540**

Раздел 4 П1 - П3 (Блок А,Б)

22	1120-1401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	5	15 375,63	268,01	76 878	1 340	11 263	46 502,00	133 250,00
					12 855,02	62,16	64 275,00	311	-	9 870,00	
23	290-009-0001	Приточная система ММ Motors JSC Эко-Свежесть 05 ИД (кпл)	1 компл.	5	330 997,00	-	1 654 985	-	1 654 985	-	1 787 384,00
					-	-	-	-	-	132 398,80	

Итого по разделу 4	**1 920 634**			
Итого по акту	**3 113 548**			
Итого по акту				**3 113 548,00**
Временные здания и сооружения		1,2%	**37362,58**	
Итого с времеными				**3150910,58**
Зимние удорожания		0,7%	**22056,37**	
Итого с зимними удорожаниями				**3172966,95**
Непредвиденные работы и затраты		2,0%	**63459,34**	
Итого с непредвиденными работами и затратами				**3236426,29**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079				**1676209,90**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163				**1957261,16**
Итого				**3633471,07**
НДС		12,0%	**436016,53**	
Итого с НДС				**4069487,59**
Скидка		5,0%	**203474,38**	
Итого со скидкой				**3866013,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Тереғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Алматинская область г.Конаев Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. КЖ. Блок А**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 66

Локальная смета № 02-01-12

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Система видеонаблюдения											
1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=72%	устройство	1	18 483,97	-	18 484	-	218	13 152,00	34 167,00
					18 265,92	-	18 266,00	-	-	2 531,00	
2	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	123 986,00	-	123 986	-	123 986	-	133 905,00
					-	-	-	-	-	9 919,00	
3	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	1 шт.	1	219 935,00	-	219 935	-	219 935	-	237 530,00
					-	-	-	-	-	17 595,00	
4	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	1 шт.	4	168 156,00	-	672 624	-	672 624	-	726 434,00
					-	-	-	-	-	53 810,00	
5	1310-0302-0106	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	23 023,76	2 931,96	69 071	8 796	644	44 866,00	123 052,00

					19 877,12	894,47	59 631,00	2 683	-	9 115,00	
6	518-102-0513	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2	1 шт.	2	74 745,00	-	149 490	-	-	-	149 490,00
					-	-	-	-	149 490	-	
7	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204 766,00	-	204 766	-	-	-	204 766,00
					-	-	-	-	204 766	-	
8	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	1	13 420,95	-	13 421	-	998	8 945,00	24 155,00
					12 423,20	-	12 423,00	-	-	1 789,00	
9	290-011-0008	Шкаф серверный, SHIP, 601S.6815.24.100, 124 серия, 19** 15U, 600*800*800 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный (кпл)	1 шт	1	152 552,00	-	152 552	-	152 552	-	164 756,00
					-	-	-	-	-	12 204,16	
10	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	22 148,01	2,52	22 148	3	343	15 697,00	40 873,00
					21 802,08	-	21 802,00	-	-	3 028,00	
11	290-011-0007	Источник бесперебойного питания SVC LRT-2KL-LCD (кпл)	1 шт	1	172 225,00	-	172 225	-	172 225	-	186 003,00
					-	-	-	-	-	13 778,00	
12	290-011-0001	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U (кпл)	1 шт	4	67 756,00	-	271 024	-	271 024	-	292 706,00
					-	-	-	-	-	21 681,92	
13	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	3	13 420,95	-	40 263	-	2 993	26 834,00	72 465,00

					12 423,20	-	37 270,00	-	-	5 368,00	
14	290-011-0002	Вентиляторная панель SHIP 700404112 (кпл)	1 шт	1	23 933,00	-	23 933	-	23 933	-	25 848,00
					-	-	-	-	-	1 914,64	
15	290-011-0003	Коммутационная панель 19" Compact HK 16xRJ45 UTP, cat 5e, 568A/B на 16 портов (кпл)	1 шт	2	10 056,00	-	20 112	-	20 112	-	21 721,00
					-	-	-	-	-	1 608,96	
16	1308-0305-0112	Блоки розеток. Монтаж HP=72%	шт.	1	1 663,83	8,97	1 664	9	55	1 155,00	3 045,00
					1 600,28	4,22	1 600,00	4	-	226,00	
17	290-011-0004	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А (кпл)	1 компл.	1	13 429,00	-	13 429	-	13 429	-	14 503,00
					-	-	-	-	-	1 074,32	
18	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж HP=72%	камера	15	7 795,56	6,85	116 933	103	-	84 118,00	217 135,00
					7 788,71	-	116 831,00	-	-	16 084,00	
19	248-402-0201	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	1 шт.	15	36 717,00	-	550 755	-	550 755	-	594 815,00
					-	-	-	-	-	44 060,00	
20	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж HP=72%	камера	16	9 084,53	12,29	145 352	197	-	104 512,00	269 853,00
					9 072,24	-	145 156,00	-	-	19 989,00	
21	248-402-0110	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	1 шт.	16	143 896,00	-	2 302 336	-	2 302 336	-	2 486 523,00
					-	-	-	-	-	184 187,00	
22	290-011-0005	Патчкорд CAT 5, 20 см, RJ45, для сетей Ethernet (кпл)	1 шт	31	422,00	-	13 082	-	13 082	-	14 129,00
					-	-	-	-	-	1 046,56	

23	1310-0105-0131	Коннектор НР=72%	конец кабеля	40	201,03	-	8 041	-	90	5 725,00	14 867,00
					198,77	-	7 951,00	-	-	1 101,00	
24	252-207-0428	Коннектор RJ45 Cat 5e (прим.)	1 шт.	40	77,00	-	3 080	-	3 080	-	3 326,00
					-	-	-	-	-	246,00	
25	1310-0902-1212	Коробка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	17	550,25	-	9 354	-	746	6 198,00	16 796,00
					506,37	-	8 608,00	-	-	1 244,00	
26	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44 (Разветкоробка АМР с крышкой)	1 шт.	17	1 403,00	-	23 851	-	23 851	-	25 759,00
					-	-	-	-	-	1 908,00	
27	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	384	605,13	4,23	232 370	1 624	6 271	161 666,00	425 559,00
					584,57	0,16	224 475,00	61	-	31 523,00	
28	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	387,84	122,00	-	47 316	-	47 316	-	51 101,00
					-	-	-	-	-	3 785,00	
29	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	384	524,09	227,45	201 251	87 341	18 501	92 449,00	317 196,00
					248,46	85,92	95 409,00	32 993	-	23 496,00	
30	1310-0105-0301	Кабель. Прокладка НР=72%	м	1202	313,77	39,71	377 152	47 731	902	247 066,00	674 155,00
					273,31	12,17	328 519,00	14 628	-	49 937,00	
31	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный Коб =1,02	1 км	0,69666	442 923,00	-	308 567	-	308 567	-	333 252,00
					-	-	-	-	-	24 685,00	

32	290-011-0012	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D146P 4x2x1/0,51мм, SHIP экранированный (кпл)	1 м	903	233,00	-	210 399	-	210 399	-	227 231,00
					-	-	-	-	-	16 831,92	
Раздел 2 Строительные работы											
33	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	40	115,16	0,99	4 606	40	-	3 288,00	8 526,00
					114,17	-	4 567,00	-	-	632,00	
34	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%:К1трр=31;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	отверстие	40	3 406,96	2,87	136 278	115	-	98 038,00	253 061,00
					3 404,09	-	136 164,00	-	-	18 745,00	
35	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;	отверстие	2	1 059,00	9,15	2 118	18	-	1 512,00	3 920,00
					1 049,85	-	2 100,00	-	-	290,00	
36	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	1,01	3 730,28	-	3 768	-	-	2 713,00	6 999,00
					3 730,28	-	3 768,00	-	-	518,00	
37	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,01	204,00	-	206	-	-	-	222,00
					-	-	-	-	-	16,00	
38	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	10,1	39,00	-	394	-	-	-	426,00
					-	-	-	-	-	32,00	

Итого по смете	8 400 270		
Всего:			8 400 270,00
Итого по акту			8 400 270,00
Оборудование			354 256,00
Временные здания и сооружения	1,2%	96552,17	
Итого с времеными			8496822,17
Зимние удорожания	0,7%	56997,96	
Итого с зимними удорожаниями			8553820,13
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	163991,28	
Итого с непредвиденными работами и затратами			8717811,41
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			4515128,89
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			5272183,63
Итого			9787312,52
НДС	12,0%	1174477,50	
Итого с НДС			10961790,02
Скидка	5,0%	548089,50	
Итого со скидкой			10413700,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Слаботочные сети**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 67

Локальная смета № 02-01-13

Слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	коробка	1	1 490,78	-	1 491	-	-	1 074,00	2 770,00
					1 490,78	-	1 491,00	-	-	205,00	
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	2	101,64	-	203	-	-	146,00	377,00
					101,64	-	203,00	-	-	28,00	
3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	60	168,12	0,34	10 087	20	-	7 258,00	18 733,00
					167,78	0,21	10 067,00	13	-	1 388,00	
Раздел 2 Оборудование и материалы											

4	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж НР=72%	коробка	1	7 342,14	1 907,96	7 342	1 908	465	4 186,00	12 450,00
					4 969,28	844,78	4 969,00	845	-	922,00	
5	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТ-10	1 шт.	1	4 142,00	-	4 142	-	4 142	-	4 473,00
					-	-	-	-	-	331,00	
6	290-012-0001	Сплиттер D-Link DSL-30CF/RS (кпл)	1 шт	5	7 367,00	-	36 835	-	36 835	-	39 782,00
					-	-	-	-	-	2 946,80	
7	290-012-0002	Маршрутизатор ASUS RT-AX92U (кпл)	1 шт	5	95 895,00	-	479 475	-	479 475	-	517 833,00
					-	-	-	-	-	38 358,00	
8	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	2 043,86	-	10 219	-	1 275	6 440,00	17 992,00
					1 788,94	-	8 945,00	-	-	1 333,00	
9	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	1 шт.	5	7 221,00	-	36 105	-	36 105	-	38 993,00
					-	-	-	-	-	2 888,00	
Раздел 3 Кабели и расходные материалы											
10	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	365	605,13	4,23	220 872	1 544	5 960	153 667,00	404 502,00
					584,57	0,16	213 368,00	58	-	29 963,00	
11	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	365,62	122,00	-	44 606	-	44 606	-	48 174,00
					-	-	-	-	-	3 568,00	

12	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм Коб =1,01	1 м	3,03	229,00	-	694	-	694	-	750,00
					-	-	-	-	-	56,00	
13	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	400	194,33	1,66	77 732	664	6 768	50 662,00	138 666,00
					175,75	0,16	70 300,00	64	-	10 272,00	
14	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КРВПМ 1х2х0,4 (прим.) Коб =1,02	1 км	0,21726	38 241,00	-	8 308	-	8 308	-	8 973,00
					-	-	-	-	-	665,00	
15	290-012-0003	Кабель UTP 5e Cat 305m, 4-пары, D135-P, SHIP (КСВПВ 4*2*0,52) (кпл)	1 км	187	187,00	-	34 969	-	34 969	-	37 767,00
					-	-	-	-	-	2 797,52	
16	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	14	2 102,35	-	29 433	-	317	20 964,00	54 429,00
					2 079,72	-	29 116,00	-	-	4 032,00	
17	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	1 шт.	5	575,00	-	2 875	-	2 875	-	3 105,00
					-	-	-	-	-	230,00	
18	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	1 шт.	9	829,00	-	7 461	-	7 461	-	8 058,00
					-	-	-	-	-	597,00	
19	1310-0105-0131	Коннектор НР=72%	конец кабеля	33	201,03	-	6 634	-	75	4 722,00	12 264,00

					198,77	-	6 559,00	-	-	908,00	
20	252-207-0433	Коннектор RJ11 (прим.)	1 шт.	5	154,00	-	770	-	770	-	832,00
					-	-	-	-	-	62,00	
21	252-207-0428	Коннектор RJ45 Cat 5e (прим.)	1 шт.	28	77,00	-	2 156	-	2 156	-	2 328,00
					-	-	-	-	-	172,00	
Раздел 4 Строительные работы											
22	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	21	115,16	0,99	2 418	21	-	1 727,00	4 477,00
					114,17	-	2 398,00	-	-	332,00	
23	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%:К1трр=31;К1трм=3;К1экс=3; К1мат=3;	отверстие	21	3 406,96	2,87	71 546	60	-	51 470,00	132 857,00
					3 404,09	-	71 486,00	-	-	9 841,00	
24	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	0,5	3 730,28	-	1 865	-	-	1 343,00	3 465,00
					3 730,28	-	1 865,00	-	-	257,00	
25	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,5	204,00	-	102	-	-	-	110,00
					-	-	-	-	-	8,00	
26	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	5	39,00	-	195	-	-	-	211,00
					-	-	-	-	-	16,00	
Итого по смете					**1 514 371**						
Итого по акту											**1 514 371,00**

Оборудование			
Временные здания и сооружения	1,2%	18172,45	
Итого с времеными			1532543,45
Зимние удорожания	0,7%	10727,80	
Итого с зимними удорожаниями			1543271,26
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	30865,43	
Итого с непредвиденными работами и затратами			1574136,68
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			815276,87
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			951974,90
Итого			1767251,77
НДС	12,0%	212070,21	
Итого с НДС			1979321,98
Скидка	5,0%	98966,10	
Итого со скидкой			1880355,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Алматинская область г.Конаев Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Внутренняя телефонизация**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 68

Локальная смета № 02-01-14

Внутренняя телефонизация

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Оборудование и материалы											
1	1310-0303-0602	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100. Монтаж станции НР=72%	номер	21	1 306,39	-	27 434	-	-	19 752,00	50 961,00
					1 306,39	-	27 434,00	-	-	3 775,00	
2	1310-0303-0603	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100. Настройка станции НР=72%	номер	21	9 066,83	-	190 403	-	-	137 090,00	353 692,00
					9 066,83	-	190 403,00	-	-	26 199,00	
3	580-013-0001	Мини АТС Maxicom базовый блок MP48 6 мест для плат - АТС MP48 (кпл)	1 шт	1	466 330,00	-	466 330	-	-	-	466 330,00

					-	-	-	-	466 330	-	
4	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	21	2 043,86	-	42 921	-	5 353	27 049,00	75 568,00
					1 788,94	-	37 568,00	-	-	5 598,00	
5	290-013-0002	SIP-телефон GXP1610 для IP АТС Asterisk (кпл)	1 шт	21	16 550,00	-	347 550	-	347 550	-	375 354,00
					-	-	-	-	-	27 804,00	
Раздел 2 Кабели и расходные материалы											
6	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	1363	605,13	4,23	824 792	5 765	22 258	573 831,00	1 510 513,00
					584,57	0,16	796 769,00	218	-	111 890,00	
7	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	1376,63	122,00	-	167 949	-	167 949	-	181 385,00
					-	-	-	-	-	13 436,00	
8	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	1385	194,33	1,66	269 147	2 299	23 434	175 418,00	480 130,00
					175,75	0,16	243 414,00	222	-	35 565,00	
9	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ(КРВПМ) 2х0,4 Коб =1,02	1 км	1,4127	38 241,00	-	54 023	-	54 023	-	58 345,00
					-	-	-	-	-	4 322,00	
10	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	22	2 102,35	-	46 252	-	498	32 943,00	85 531,00

					2 079,72	-	45 754,00	-	-	6 336,00	
11	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	1 шт.	22	575,00	-	12 650	-	12 650	-	13 662,00
					-	-	-	-	-	1 012,00	
12	1310-0105-0131	Коннектор НР=72%	конец кабеля	22	201,03	-	4 423	-	50	3 149,00	8 178,00
					198,77	-	4 373,00	-	-	606,00	
13	252-207-0433	Коннектор RJ11 (прим.)	1 шт.	22	154,00	-	3 388	-	3 388	-	3 659,00
					-	-	-	-	-	271,00	
Раздел 3 Строительные работы											
14	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	23	115,16	0,99	2 649	23	-	1 891,00	4 903,00
					114,17	-	2 626,00	-	-	363,00	
15	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%:К1трр=31;К1трм=3;К1экс=3; К1мат=3;	отверстие	23	3 406,96	2,87	78 360	66	-	56 372,00	145 511,00
					3 404,09	-	78 294,00	-	-	10 779,00	
16	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	0,552	3 730,28	-	2 059	-	-	1 482,00	3 824,00
					3 730,28	-	2 059,00	-	-	283,00	
17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,552	204,00	-	113	-	-	-	122,00
					-	-	-	-	-	9,00	

18	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	5,52	39,00	-	215	-	-	-	232,00
					-	-	-	-	-	17,00	
Итого по смете					**3 817 900**						

Итого по акту			**3 817 900,00**
Оборудование			**466 330,00**
Временные здания и сооружения	1,2%	**40218,84**	
Итого с времеными			**3858118,84**
Зимние удорожания	0,7%	**23742,52**	
Итого с зимними удорожаниями			**3881861,36**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	**68310,63**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**3950171,99**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**2045873,08**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**2388906,01**
Итого			**4434779,09**
НДС	12,0%	**532173,49**	
Итого с НДС			**4966952,58**
Скидка	5,0%	**248347,63**	
Итого со скидкой			**4718604,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Радиофикация**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 69

Локальная смета № 02-01-15

Радиофикация

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Оборудование											
1	1310-0408-0610	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	190 834,84	324,19	190 835	324	6 647	132 453,00	349 151,00
					183 863,36	99,39	183 863,00	99	-	25 863,00	
2	290-014-0002	Шкаф напольный 28U, стеклянная дверь, стальная разборная рама - Sonar STAND 28U - шкаф напольный 28U (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	682 924,00	-	682 924	-	682 924	-	737 558,00
					-	-	-	-	-	54 633,92	
3	290-014-0003	DSP40 AUDAC DAB цифровой тюнер + FM-тюнер -Sonar SMPRMP3FM (кпл)	1 компл.	1	126 025,00	-	126 025	-	126 025	-	136 107,00
					-	-	-	-	-	10 082,00	

4	290-014-0004	Микшер-предусилитель -Sonar SMA-1408 (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	310 050,00	-	310 050	-	310 050	-	334 854,00
					-	-	-	-	-	24 804,00	
5	290-014-0005	Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов - Sonar SSC-216M (10A) (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	1 023 813,00	-	1 023 813	-	1 023 813	-	1 105 718,00
					-	-	-	-	-	81 905,04	
6	290-014-0006	Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон трансляции. -Sonar SRG-3220 (10A) (кпл)	1 компл.	1	1 230 544,00	-	1 230 544	-	1 230 544	-	1 328 988,00
					-	-	-	-	-	98 443,52	
7	290-014-0007	Блок коммутации микрофонных пультов -Sonar SDR-1104 (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	349 042,00	-	349 042	-	349 042	-	376 965,00
					-	-	-	-	-	27 923,36	
8	290-014-0008	RGA10 универсальная всенаправленная FM-антенна -Sonar SPA-136DP (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	759 365,00	-	759 365	-	759 365	-	820 114,00
					-	-	-	-	-	60 749,20	
9	290-014-0009	Блок электропитания, 3U, подключение к SRG-3220 -Sonar SPD-3322 (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	340 057,00	-	340 057	-	340 057	-	367 262,00
					-	-	-	-	-	27 204,56	
10	290-014-0010	Блок вентиляторов с автоматическим включением -Sonar SAB-1112A (ВЭД) (кпл)	1 компл.	1	213 315,00	-	213 315	-	213 315	-	230 380,00
					-	-	-	-	-	17 065,20	
11	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	23	4 872,86	-	112 076	-	7 047	75 621,00	202 713,00
					4 566,48	-	105 029,00	-	-	15 016,00	

12	290-014-0011	INTER-M громкоговоритель с аттентатором 10 Вт, 90дБ, 150-12000 Гц - SWS-10A (кпл)	1 шт	23	10 134,00	-	233 082	-	233 082	-	251 729,00
					-	-	-	-	-	18 646,56	
Раздел 2 Кабели и провода. Кабеленесущие системы											
13	290-014-0012	Патчкорд 1 м U/UTP CAT 5 (кпл)	1 шт	9	473,00	-	4 257	-	4 257	-	4 598,00
					-	-	-	-	-	340,56	
14	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	268	605,13	4,23	162 175	1 134	4 376	112 830,00	297 005,00
					584,57	0,16	156 665,00	43	-	22 000,00	
15	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	270,68	122,00	-	33 023	-	33 023	-	35 665,00
					-	-	-	-	-	2 642,00	
16	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	268	171,37	1,53	45 927	410	4 446	29 591,00	81 559,00
					153,25	0,10	41 071,00	27	-	6 041,00	
17	1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР=72%	м провода	23	147,52	21,07	3 393	485	38	2 174,00	6 012,00
					124,78	6,46	2 870,00	149	-	445,00	

18	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Коб =1,03	1 км	0,29973	145 814,00	-	43 705	-	43 705	-	47 201,00
					-	-	-	-	-	3 496,00	
19	247-202-0405	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	1 шт.	9	532,00	-	4 788	-	4 788	-	5 171,00
					-	-	-	-	-	383,00	
Раздел 3 Строительные работы											
20	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	30	115,11	-	3 453	-	28	2 466,00	6 393,00
					114,17	-	3 425,00	-	-	474,00	
21	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%:К1трр=31;К1трм=3;К1экс=3; К1мат=3;	отверстие	30	3 406,80	-	102 204	-	81	73 529,00	189 792,00
					3 404,09	-	102 123,00	-	-	14 059,00	
22	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	30	2 004,77	1,69	60 143	51	11 015	35 358,00	103 141,00
					1 635,92	1,04	49 078,00	31	-	7 640,00	
23	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	0,72	3 730,28	-	2 686	-	-	1 934,00	4 990,00
					3 730,28	-	2 686,00	-	-	370,00	

24	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,72	204,00	-	147	-	-	-	159,00
					-	-	-	-	-	12,00	
25	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	7,2	39,00	-	281	-	-	-	303,00
					-	-	-	-	-	22,00	

Итого по смете **7 023 528**

Итого по акту			**7 023 528,00**
Временные здания и сооружения	1,2%	**84282,34**	
Итого с времеными			**7107810,34**
Зимние удорожания	0,7%	**49754,67**	
Итого с зимними удорожаниями			**7157565,01**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	**143151,30**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**7300716,31**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**3781186,99**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**4415181,19**
Итого			**8196368,19**
НДС	12,0%	**983564,18**	
Итого с НДС			**9179932,37**
Скидка	5,0%	**458996,62**	
Итого со скидкой			**8720935,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Пожарная сигнализация**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 70

Локальная смета № 02-01-16

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	2 375,10	-	2 375	-	-	1 711,00	4 413,00
					2 375,10	0,67	2 375,00	1	-	327,00	
2	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	35	716,68	-	25 084	-	-	18 062,00	46 598,00
					716,68	0,07	25 084,00	2	-	3 452,00	

3	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1	416,95	-	417	-	-	301,00	775,00
					416,95	0,75	417,00	1	-	57,00	
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	300	168,12	0,34	50 436	102	-	36 286,00	93 660,00
					167,78	0,21	50 334,00	63	-	6 938,00	
Раздел 2 Оборудование управления											
5	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	7 998,11	8,63	7 998	9	72	5 702,00	14 796,00
					7 917,03	2,24	7 917,00	2	-	1 096,00	
6	290-015-0001	Пульт контроля и управления С2000М (кпл)	1 шт	1	80 039,00	-	80 039	-	80 039	-	86 442,00
					-	-	-	-	-	6 403,12	
7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	13 561,06	1,93	13 561	2	177	9 636,00	25 053,00
					13 382,50	-	13 383,00	-	-	1 856,00	
8	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	1 шт.	1	40 236,00	-	40 236	-	40 236	-	43 455,00
					-	-	-	-	-	3 219,00	
9	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72%	шт.	1	8 623,17	3 246,31	8 623	3 246	215	4 757,00	14 450,00
					5 162,20	1 444,58	5 162,00	1 445	-	1 070,00	

10	290-015-0003	Шкаф ШПС-12 (металлический шкаф с крышкой, в который могут устанавливаться до пяти приборов ИСО "Орион") (кпл)	1 шт	1	185 727,00	-	185 727	-	185 727	-	200 585,00
					-	-	-	-	-	14 858,16	
11	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	5 373,04	-	10 746	-	808	7 156,00	19 334,00
					4 969,28	-	9 939,00	-	-	1 432,00	
12	290-015-0004	Аккумулятор DTM 12V-17A (кпл)	1 шт	2	18 564,00	-	37 128	-	37 128	-	40 098,00
					-	-	-	-	-	2 970,24	
Раздел 3 Оборудование автоматической пожарной сигнализации											
13	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	100 641,65	2,37	100 642	2	745	71 924,00	186 371,00
					99 894,40	-	99 894,00	-	-	13 805,00	
14	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	1 шт.	1	37 999,00	-	37 999	-	37 999	-	41 039,00
					-	-	-	-	-	3 040,00	
15	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	1	3 377,84	0,24	3 378	-	22	2 416,00	6 257,00
					3 355,43	-	3 355,00	-	-	463,00	
16	290-015-0005	Управление шестью исполнительными устройствами по интерфейсу С2000-КПБ (кпл)	1 шт	1	32 627,00	-	32 627	-	32 627	-	35 237,00
					-	-	-	-	-	2 610,16	

17	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	1	3 377,84	0,24	3 378	-	22	2 416,00	6 257,00
					3 355,43	-	3 355,00	-	-	463,00	
18	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	25 656,00	-	25 656	-	25 656	-	27 708,00
					-	-	-	-	-	2 052,00	
19	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	96	6 506,18	2,82	624 593	271	9 489	442 680,00	1 152 655,00
					6 404,52	-	614 834,00	-	-	85 382,00	
20	248-302-0207	Извещатель пожарный дымовой Скиф Д-2 (ДПИ Скиф-Д исп.1) (в т.ч. резерв 10% -10 шт)	1 шт.	106	5 711,00	-	605 366	-	605 366	-	653 795,00
					-	-	-	-	-	48 429,00	
21	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	14	2 417,91	4,85	33 851	68	338	24 083,00	62 569,00
					2 388,91	0,25	33 445,00	4	-	4 635,00	
22	248-302-0701	Извещатель пожарный комбинированный Скиф Д-К (в т.ч. резерв 10% -1 шт)	1 шт.	7	3 524,00	-	24 668	-	24 668	-	26 641,00
					-	-	-	-	-	1 973,00	
23	248-302-0506	Извещатель пожарный ручной Скиф "Пожар" (в т.ч. резерв 10% -1 шт)	1 шт.	9	1 645,00	-	14 805	-	14 805	-	15 989,00
					-	-	-	-	-	1 184,00	

Раздел 4 Оборудование оповещения											
24	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	13	1 313,71	27,04	17 078	352	215	12 004,00	31 409,00
					1 270,17	12,29	16 512,00	160	-	2 327,00	
25	248-304-0134	Оповещатель световой Янтарь С "Шығу"	1 шт.	13	1 145,00	-	14 885	-	14 885	-	16 076,00
					-	-	-	-	-	1 191,00	
26	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	11	1 411,52	6,77	15 527	74	164	11 027,00	28 678,00
					1 389,80	2,48	15 288,00	27	-	2 124,00	
27	248-304-0223	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	1 шт.	7	1 572,00	-	11 004	-	11 004	-	11 884,00
					-	-	-	-	-	880,00	
28	248-304-0224	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	1 шт.	4	4 608,00	-	18 432	-	18 432	-	19 907,00
					-	-	-	-	-	1 475,00	
Раздел 5 Кабели и расходные материалы											
29	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	2	1 279,97	-	2 560	-	28	1 823,00	4 734,00
					1 266,17	-	2 532,00	-	-	351,00	
30	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	2	281,00	-	562	-	562	-	607,00
					-	-	-	-	-	45,00	
31	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	6	532,77	5,34	3 197	32	124	2 191,00	5 819,00
					506,73	0,51	3 040,00	3	-	431,00	
32	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	6,18	130,00	-	803	-	803	-	867,00
					-	-	-	-	-	64,00	

33	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	435	484,74	4,19	210 862	1 823	9 005	144 050,00	383 305,00
					459,85	0,08	200 035,00	35	-	28 393,00	
34	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм Коб =1,03	1 м	448,05	67,00	-	30 019	-	30 019	-	32 421,00
					-	-	-	-	-	2 402,00	
35	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	441	170,47	1,84	75 177	811	9 429	46 926,00	131 871,00
					147,25	0,54	64 937,00	238	-	9 768,00	
36	1310-0105-0303	Кабель. Прокладка НР=72%	м	540	428,56	55,11	231 422	29 759	405	151 476,00	413 530,00
					372,70	16,90	201 258,00	9 126	-	30 632,00	
37	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 Коб =1,02	1 км	0,7599	67 792,00	-	51 515	-	51 515	-	55 636,00
					-	-	-	-	-	4 121,00	
38	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 Коб =1,02	1 км	0,01224	128 347,00	-	1 571	-	1 571	-	1 697,00
					-	-	-	-	-	126,00	
39	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 6х0,5 (прим.)	1 км	0,084	209 683,00	-	17 613	-	17 613	-	19 022,00
					-	-	-	-	-	1 409,00	
40	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 Коб =1,02	1 км	0,11016	266 097,00	-	29 313	-	29 313	-	31 658,00
					-	-	-	-	-	2 345,00	
41	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 Коб =1,02	1 км	0,03162	145 814,00	-	4 611	-	4 611	-	4 980,00
					-	-	-	-	-	369,00	

42	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КИС-РВ нг(А)--FRLS 1х2х0,64 (прим.) Коб =1,02	1 км	0,00102	195 945,00	-	200	-	200	-	216,00
					-	-	-	-	-	16,00	
Раздел 6 Строительные работы											
43	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72%	отверстие	42	115,16	0,99	4 837	42	-	3 452,00	8 952,00
					114,17	-	4 795,00	-	-	663,00	
44	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%:К1трр=31;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	отверстие	42	3 406,96	2,87	143 092	121	-	102 940,00	265 715,00
					3 404,09	-	142 972,00	-	-	19 683,00	
45	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	отверстие	2	264,75	2,29	530	5	-	378,00	981,00
					262,46	-	525,00	-	-	73,00	
46	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	62	2 004,77	1,69	124 296	105	22 764	73 074,00	213 160,00
					1 635,92	1,04	101 427,00	64	-	15 790,00	
47	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	1,02	3 730,28	-	3 805	-	-	2 740,00	7 069,00
					3 730,28	-	3 805,00	-	-	524,00	

48	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,02	204,00	-	208	-	-	-	225,00
					-	-	-	-	-	17,00	
49	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	10,2	39,00	-	398	-	-	-	430,00
					-	-	-	-	-	32,00	

Итого по смете **4 495 026**

Итого по акту			**4 495 026,00**
Временные здания и сооружения	1,2%	53940,31	
Итого с времеными			**4548966,31**
Зимние удорожания	0,7%	31842,76	
Итого с зимними удорожаниями			**4580809,08**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	91616,18	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**4672425,26**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**2419942,49**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**2825695,90**
Итого			**5245638,39**
НДС	12,0%	629476,61	
Итого с НДС			**5875114,99**
Скидка	5,0%	293755,75	
Итого со скидкой			**5581359,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Тереғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Охранная сигнализация**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 71

Локальная смета № 02-01-17

Охранная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Автоматическая охранная сигнализация											
1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	1	4 475,10	0,24	4 475	-	87	3 159,00	8 245,00
					4 387,87	-	4 388,00	-	-	611,00	
2	290-016-0001	Контроллер двухпроводной линии связи КДЛ С2000--КДЛ-2И (кпл)	1 шт	1	29 142,00	-	29 142	-	29 142	-	31 473,00
					-	-	-	-	-	2 331,36	
3	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	2	3 377,84	0,24	6 756	-	44	4 832,00	12 515,00

					3 355,43	-	6 711,00	-	-	927,00	
4	290-015-0002	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (кпл)	1 шт	2	54 635,00	-	109 270	-	109 270	-	118 012,00
					-	-	-	-	-	8 741,60	
5	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	12 543,42	1,93	12 543	2	118	8 945,00	23 207,00
					12 423,20	-	12 423,00	-	-	1 719,00	
6	290-016-0003	Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet (кпл)	1 шт	1	23 297,00	-	23 297	-	23 297	-	25 161,00
					-	-	-	-	-	1 863,76	
7	1310-0701-0308	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	2 534,51	1,34	50 690	27	971	35 779,00	93 387,00
					2 484,64	-	49 693,00	-	-	6 918,00	
8	290-016-0004	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ (кпл)	1 шт	20	4 926,00	-	98 520	-	98 520	-	106 402,00
					-	-	-	-	-	7 881,60	
9	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	41	2 417,91	4,85	99 134	199	990	70 528,00	183 235,00
					2 388,91	0,25	97 945,00	10	-	13 573,00	
10	290-016-0005	Извещатель охранный комбинированный ИК+А С2000-ПИК-СТ (кпл)	1 шт	41	20 585,00	-	843 985	-	843 985	-	911 504,00
					-	-	-	-	-	67 518,80	

11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	58	2 538,32	0,89	147 223	52	3 062	103 758,00	271 059,00
					2 484,64	-	144 109,00	-	-	20 078,00	
12	290-016-0006	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК (кпл)	1 шт	50	3 738,00	-	186 900	-	186 900	-	201 852,00
					-	-	-	-	-	14 952,00	
13	290-016-0007	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК-Эстет (кпл)	1 шт	8	5 933,00	-	47 464	-	47 464	-	51 261,00
					-	-	-	-	-	3 797,12	
14	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	5	2 417,91	4,85	12 090	24	121	8 601,00	22 346,00
					2 388,91	0,25	11 945,00	1	-	1 655,00	
15	290-016-0008	Извещатель охранный адресный С2000-ИК исп.1 (кпл)	1 шт	1	10 807,00	-	10 807	-	10 807	-	11 672,00
					-	-	-	-	-	864,56	
16	290-016-0009	Извещатель охранный акустический адресный С2000-СТ (кпл)	1 шт	4	9 039,00	-	36 156	-	36 156	-	39 048,00
					-	-	-	-	-	2 892,48	
17	1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР=72%	комплект	1	1 886,79	2,68	1 887	3	-	1 356,00	3 502,00
					1 884,11	-	1 884,00	-	-	259,00	

18	248-405-0311	Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine	1 шт.	1	8 415,00 -	- -	8 415 -	- -	8 415 -	- 673,00	9 088,00
19	290-016-0011	"ТОЛСТАЯ" прокси-карта с номером для СКД RFID CARD "ТОЛСТАЯ" EM-Marine (кпл)	1 шт	3	161,00 -	- -	483 -	- -	483 -	- 38,64	522,00
Раздел 2 Кабели и расходные материалы											
20	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	320	484,74 459,85	4,19 0,08	155 117 147 152,00	1 341 26	6 624 -	105 968,00 20 887,00	281 972,00
21	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм Коб =1,03	1 м	329,6	67,00 -	- -	22 083 -	- -	22 083 -	- 1 767,00	23 850,00
22	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	320	170,47 147,25	1,84 0,54	54 550 47 120,00	589 173	6 842 -	34 051,00 7 088,00	95 689,00
23	1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР=72%	м провода	21	147,52 124,78	21,07 6,46	3 098 2 620,00	442 136	35 -	1 984,00 406,00	5 488,00
24	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64 (прим.) Коб =1,02	1 км	0,00102	195 945,00 -	- -	200 -	- -	200 -	- 16,00	216,00

25	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-LS 2х0,50 Коб =1,02	1 км	0,3468	67 792,00	-	23 510	-	23 510	-	25 391,00
					-	-	-	-	-	1 881,00	

Итого по смете **2 556 097**

Итого по акту			**2 556 097,00**
Временные здания и сооружения	1,2%	**30673,16**	
Итого с времеными			**2586770,16**
Зимние удорожания	0,7%	**18107,39**	
Итого с зимними удорожаниями			**2604877,56**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	**52097,55**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**2656975,11**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**1376100,55**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**1606832,27**
Итого			**2982932,81**
НДС	12,0%	**357951,94**	
Итого с НДС			**3340884,75**
Скидка	5,0%	**167044,24**	
Итого со скидкой			**3173840,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Сети наружного освещения**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 72

Локальная смета № 04-02-01

Сети наружного освещения

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Сети наружного освещения (L=290,5 м)											
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% Коб =11	м3 основания	0,55	8 329,67	2 924,47	4 581	1 608	2 064	1 212,00	6 256,00
					1 652,40	1 406,51	909,00	774	-	463,00	
2	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР=72% Коб =11	м3	3,3	34 078,94	31,10	112 461	103	89 212	16 664,00	139 455,00
					7 013,76	-	23 145,00	-	-	10 330,00	
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =11	1 т	0,0396	363 218,00	-	14 383	-	14 383	-	15 534,00
					-	-	-	-	-	1 151,00	

4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =11	1 т	0,06864	340 392,00	-	23 365	-	23 365	-	25 234,00
					-	-	-	-	-	1 869,00	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% Коб =11	м2 поверхности	26,4	4 104,02	29,44	108 346	777	93 618	10 141,00	127 966,00
					528,44	5,06	13 951,00	134	-	9 479,00	
7	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (закладной элемент фундамента). Установка НР=72% Коб =11	т	0,198	154 881,46	29 588,86	30 667	5 859	3 505	17 189,00	51 684,00
					107 589,60	12 985,62	21 303,00	2 571	-	3 828,00	
8	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	11	16 579,49	10 858,25	182 374	119 441	-	86 064,00	289 913,00
					5 721,24	5 145,39	62 934,00	56 599	-	21 475,00	
13	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР=72%	м	34	435,96	18,87	14 823	642	1 091	9 631,00	26 410,00
					384,99	8,45	13 090,00	287	-	1 956,00	
14	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм Коб =1,02	1 м	34,68	239,00	-	8 289	-	8 289	-	8 952,00
					-	-	-	-	-	663,00	

18	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=72%	коробка	11	7 342,14	1 907,96	80 764	20 988	5 114	46 048,00	136 957,00
					4 969,28	844,78	54 662,00	9 293	-	10 145,00	
19	247-202-0106	Коробка распределительная IP55	1 шт.	11	3 133,00	-	34 463	-	34 463	-	37 220,00
					-	-	-	-	-	2 757,00	
20	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	50,6	280,40	280,40	14 188	14 188	-	4 530,00	20 215,00
					-	124,33	-	6 291	-	1 497,00	
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,6	3 782,12	-	6 051	-	-	4 357,00	11 241,00
					3 782,12	-	6 051,00	-	-	833,00	
22	1101-0205-0501	Подушка и подсыпка из мелкопросеянной земли. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	17,4	1 763,34	135,81	30 682	2 363	2 275	19 522,00	54 220,00
					1 496,78	61,48	26 044,00	1 070	-	4 016,00	
23	1308-0201-3415	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	25	92,25	0,99	2 306	25	213	1 499,00	4 109,00
					82,76	0,50	2 069,00	13	-	304,00	
24	241-207-1103	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75 Коб =1,02	1 м	25,5	1 374,00	-	35 037	-	35 037	-	37 840,00

					-	-	-	-	-	2 803,00	
26	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	145,001	569,35	240,32	82 556	34 847	8 079	37 981,99	207 325,75
					273,31	90,50	39 630,19	13 123	-	86 787,52	
27	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 Коб =1,02 Кстм =1,02	1 км	0,160	699 593,52	-	111 605	-	111 605	-	120 533,43
					-	-	-	-	-	8 928,40	

Итого по смете **1 321 065**

Итого по акту			**1 321 065,18**
Оборудование			
Временные здания и сооружения	1,2%	**15852,78**	
Итого с времеными			**1336917,96**
Зимние удорожания	0,7%	**9358,43**	
Итого с зимними удорожаниями			**1346276,39**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	**26925,53**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**1373201,92**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**711208,74**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**830457,59**
Итого			**1541666,33**
НДС	12,0%	**184999,96**	
Итого с НДС			**1726666,29**
Скидка	5,0%	**86333,31**	
Итого со скидкой			**1640332,97**

1640332,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.