Заказчик: **ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО «Даулет-Серпин 603»**

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		214	**10.11.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области"	544 456 160,66	123 618 824,70							14 834 258,96	138 453 083,66
Возврат аванса	163 336 848,20									41 535 925,10
Итого к оплате	**381 119 312,46**									**96 917 158,56**

Заказчик:
ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор: _____ **Ракишева А.Г.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт _____ **Торегали А.Қ.**

Подрядчик:
ТОО «Даулет-Серпин 603»
БИН 020440000364

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

РЕЕСТР № 5
актов выполненных работ за декабрь 2024 года по объекту
Капитальный ремонт здания врачевной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе НДС
1	2-1-1	53	Общестроительные работы. КЖ Блок А	10 035 219,67	1 075 202,11
2	2-1-2	54	Общестроительные работы. КЖ Блок Б	4 752 851,92	509 234,13
3	2-1-3	55	Общестроительные работы. КЖ. Блок Д	9 498 672,24	1 017 714,88
4	2-1-4	56	Общестроительные работы. АР. Блок А	11 769 343,57	1 261 001,10
5	2-1-5	57	Общестроительные работы. АР. Блок Б	7 443 215,52	797 487,38
6	2-1-6	58	Общестроительные работы. АР. Блок Д	8 450 544,06	905 415,44
7	2-1-8	59	Водопровод канализация	4 676 023,31	501 002,50
8	2-1-9	60	Отопление	5 493 818,71	588 623,43
9	6-1-1	61	Блочно-модульная котельная	3 609 105,79	386 689,91
10	6-2-3	62	Тепловые сети	8 393 485,07	899 301,97
11	6-2-4	63	Выгреб емк 17м3	637 686,40	68 323,54
12	7-1-1	64	Благоустройство и озеленение	63 693 117,40	6 824 262,58
			ИТОГО	**138 453 083,66**	**14 834 258,96**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. ЮЖ. Блок А**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 53

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы. ЮЖ. Блок А

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Устройство новых кирпичных перегородок (л.ЮЖ-11). Блок А											
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	28,6	3 151,76	-	90 140	-	-	58 411,00	160 435,00
					3 151,76	-	90 140,00	-	-	11 884,00	
42	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	13	43 755,16	3 305,57	568 817	42 972	420 865	74 676,00	694 972,00
					8 075,38	789,22	104 980,00	10 260	-	51 479,00	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02272	363 218,00	-	8 252	-	8 252	-	8 912,00
					-	-	-	-	-	660,00	

44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09238	340 392,00	-	31 445	-	31 445	-	33 961,00
					-	-	-	-	-	2 516,00	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	82,8	4 104,02	29,44	339 813	2 438	293 620	28 625,00	397 913,00
					528,44	5,06	43 755,00	419	-	29 475,00	
46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	28,6	1 496,78	-	42 808	-	-	27 740,00	76 192,00
					1 496,78	-	42 808,00	-	-	5 644,00	
47	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=72%	м3	1,52	47 736,19	7 749,84	72 559	11 780	43 876	12 839,00	92 230,00
					11 120,71	1 915,35	16 903,00	2 911	-	6 832,00	
48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01464	363 218,00	-	5 318	-	5 318	-	5 743,00
					-	-	-	-	-	425,00	
49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22178	340 392,00	-	75 492	-	75 492	-	81 531,00
					-	-	-	-	-	6 039,00	
50	1106-0701-0109	Перемычки (Пр1, Пр2). Устройство НР=72%	м3	0,51	98 753,99	7 194,80	50 365	3 669	32 264	9 916,00	65 103,00
					28 296,00	1 708,88	14 431,00	872	-	4 822,00	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00432	363 218,00	-	1 569	-	1 569	-	1 695,00
					-	-	-	-	-	126,00	
52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04938	340 392,00	-	16 809	-	16 809	-	18 154,00

					-	-	-	-	-	1 345,00		
53	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	147	7 067,68	429,36	1 038 949	63 116	417 743	373 289,00	1 525 217,00
					3 796,53	122,27	558 090,00	17 974	-	112 979,00	
54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04738	405 165,00	-	19 197	-	19 197	-	20 733,00
					-	-	-	-	-	1 536,00	
55	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=72%	м шва	136	437,97	5,04	59 564	685	38 852	13 200,00	78 585,00
					147,25	2,53	20 026,00	344	-	5 821,00	
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,17	29 084,78	1 838,65	4 944	313	4 225	314,00	5 679,00
					2 394,04	458,96	407,00	78	-	421,00	
57	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,0534	1 546 107,98	2 261,62	82 562	121	57 845	15 976,00	106 421,00
					460 611,36	1 074,00	24 597,00	57	-	7 883,00	
58	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Дс1). Установка НР=72%	т стальных элементов	0,053	1 239 397,93	10 724,75	65 688	568	58 948	4 088,00	75 358,00
					116 442,90	2 607,47	6 171,00	138	-	5 582,00	
Итого по разделу 5						**3 448 834**					
Раздел 6 Усиление отверстий в перекрытиях (л.КЖ-22). Блок А											
59	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72%:К1трр=2,2;К1трм=2,2;К1экс=2,2;К1мат=2,2;	отверстие	21	11 592,05	4 595,26	243 433	96 500	-	126 293,00	399 304,00
					6 996,79	2 283,99	146 933,00	47 964	-	29 578,00	
60	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,05	170 894,14	1 225,41	8 545	61	3 217	3 432,00	12 935,00
					105 324,71	607,56	5 266,00	30	-	958,00	

	Итого по разделу 6										
					412 239						
Раздел 8 Вход №1. Вход №2. Пандус П1. Вход №3 (л.ЮЖ-25-:-29). Блок А											
8.1 Вход №1											
89	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,46127	75 497,86 50 630,40	2 923,70 1 001,68	34 825 23 354,00	1 349 462	10 122 -	15 433,00 4 021,00	54 279,00
90	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,11558	454 723,00 -	- -	52 557 -	- -	52 557 -	- 4 205,00	56 762,00
91	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,09846	436 543,00 -	- -	42 982 -	- -	42 982 -	- 3 439,00	46 421,00
92	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,10778	591 160,00 -	- -	63 715 -	- -	63 715 -	- 5 097,00	68 812,00
93	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,12514	492 887,00 -	- -	61 680 -	- -	61 680 -	- 4 934,00	66 614,00
94	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01431	484 006,00 -	- -	6 926 -	- -	6 926 -	- 554,00	7 480,00
95	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,46127	300 856,32 230 368,32	63 749,89 25 087,28	138 776 106 262,00	29 406 11 572	3 108 -	76 356,00 17 211,00	232 343,00
96	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	13,9	147,28	3,34	2 047	46	866	740,00	3 010,00

					81,64	0,48	1 135,00	7	-	223,00	
97	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	13,9	389,92	2,96	5 420	41	4 663	470,00	6 361,00
					51,52	0,73	716,00	10	-	471,00	
98	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	8,2	5 871,22	254,56	48 144	2 087	40 332	4 206,00	56 538,00
					698,07	93,41	5 724,00	766	-	4 188,00	
8.2 Вход №2											
103	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,38434	75 563,02	2 923,70	29 042	1 124	8 459	12 859,00	45 253,00
					50 630,40	1 001,68	19 459,00	385	-	3 352,00	
104	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,09328	454 723,00	-	42 417	-	42 417	-	45 810,00
					-	-	-	-	-	3 393,00	
105	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0753	436 543,00	-	32 872	-	32 872	-	35 502,00
					-	-	-	-	-	2 630,00	
106	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,0956	591 160,00	-	56 515	-	56 515	-	61 036,00
					-	-	-	-	-	4 521,00	
107	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,10708	492 887,00	-	52 778	-	52 778	-	57 000,00
					-	-	-	-	-	4 222,00	
108	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01308	484 006,00	-	6 331	-	6 331	-	6 837,00
					-	-	-	-	-	506,00	

109	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,38434	300 856,32	63 749,89	115 631	24 502	2 590	63 622,00	193 593,00
					230 368,32	25 087,28	88 540,00	9 642	-	14 340,00	
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	11,6	147,28	3,34	1 708	39	723	618,00	2 512,00
					81,64	0,48	947,00	6	-	186,00	
111	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	11,6	389,92	2,96	4 523	34	3 891	393,00	5 309,00
					51,52	0,73	598,00	8	-	393,00	
112	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	6,1	5 871,22	254,56	35 814	1 553	30 003	3 129,00	42 058,00
					698,07	93,41	4 258,00	570	-	3 115,00	
8.3 Пандус П1											
121	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,88608	75 497,86	2 923,70	66 897	2 591	19 444	29 647,00	104 268,00
					50 630,40	1 001,68	44 863,00	888	-	7 724,00	
122	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,22428	454 723,00	-	101 985	-	101 985	-	110 144,00
					-	-	-	-	-	8 159,00	
123	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05488	436 543,00	-	23 957	-	23 957	-	25 874,00
					-	-	-	-	-	1 917,00	
124	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,18866	436 658,00	-	82 380	-	82 380	-	88 970,00
					-	-	-	-	-	6 590,00	
125	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,16222	591 160,00	-	95 898	-	95 898	-	103 570,00
					-	-	-	-	-	7 672,00	

126	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,10708	492 887,00	-	52 778	-	52 778	-	57 000,00
					-	-	-	-	-	4 222,00	
127	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,02584	484 006,00	-	12 507	-	12 507	-	13 508,00
					-	-	-	-	-	1 001,00	
128	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм Коб =5	1 т	0,2064	436 658,00	-	90 126	-	90 126	-	97 336,00
					-	-	-	-	-	7 210,00	
129	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =5	1 т	0,0024	484 006,00	-	1 162	-	1 162	-	1 255,00
					-	-	-	-	-	93,00	
130	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =2	1 т	0,0214	436 543,00	-	9 342	-	9 342	-	10 089,00
					-	-	-	-	-	747,00	
131	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,2302	300 856,32	63 749,89	69 257	14 675	1 551	38 106,00	115 952,00
					230 368,32	25 087,28	53 031,00	5 775	-	8 589,00	
132	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,88608	300 856,32	63 749,89	266 583	56 488	5 971	146 677,00	446 321,00
					230 368,32	25 087,28	204 125,00	22 229	-	33 061,00	
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	26,7	147,28	3,34	3 932	89	1 663	1 421,00	5 781,00
					81,64	0,48	2 180,00	13	-	428,00	

134	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	26,7	389,79 51,52	- 0,73	10 407 1 376,00	- 19	9 032 -	904,00 905,00	12 216,00
135	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	18,5	5 871,22 698,07	254,56 93,41	108 618 12 914,00	4 709 1 728	90 994 -	9 488,00 9 448,00	127 554,00
8.4 Вход №3											
140	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,35245	75 563,02 50 630,40	2 923,70 1 001,68	26 632 17 845,00	1 030 353	7 757 -	11 792,00 3 074,00	41 498,00
141	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,09084	454 723,00 -	- -	41 307 -	- -	41 307 -	- 3 305,00	44 612,00
142	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,06606	436 543,00 -	- -	28 838 -	- -	28 838 -	- 2 307,00	31 145,00
143	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,08546	591 160,00 -	- -	50 521 -	- -	50 521 -	- 4 042,00	54 563,00
144	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09701	492 887,00 -	- -	47 815 -	- -	47 815 -	- 3 825,00	51 640,00
145	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01308	484 006,00 -	- -	6 331 -	- -	6 331 -	- 506,00	6 837,00

146	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,38434	300 856,32 230 368,32	63 749,89 25 087,28	115 631 88 540,00	24 502 9 642	2 590 -	63 622,00 14 340,00	193 593,00
147	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	10,6	147,28 81,64	3,34 0,48	1 561 865,00	35 5	660 -	564,00 170,00	2 295,00
148	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	10,6	389,92 51,52	2,96 0,73	4 133 546,00	31 8	3 556 -	359,00 359,00	4 851,00
149	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	5,3	5 871,22 698,07	254,56 93,41	31 117 3 700,00	1 349 495	26 069 -	2 718,00 2 707,00	36 542,00
	Итого по разделу 8					**3 920 212**					
	Раздел 9 Устройство подпольных каналов. Усиление отверстий фундаментов (л.ЮЖ-19,21). Блок А										
150	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,9	29 084,78 2 394,04	1 838,65 458,96	55 261 4 549,00	3 493 872	47 219 -	3 513,00 4 702,00	63 476,00
151	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=72%	м3	9,3	73 662,48 30 620,48	8 484,99 3 757,55	685 061 284 770,00	78 910 34 945	321 380 -	207 175,00 71 379,00	963 615,00
152	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13904	405 165,00 -	- -	56 334 -	- -	56 334 -	- 4 507,00	60 841,00
153	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	35	4 104,02 528,44	29,44 5,06	143 641 18 495,00	1 030 177	124 115 -	12 099,00 12 459,00	168 199,00

154	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР=72% Коб =56	м3 сборных конструкций	1,904	12 165,98 5 044,78	5 634,67 1 064,92	23 164 9 605,00	10 728 2 028	2 830 -	7 538,00 2 456,00	33 158,00
155	225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 Коб =56	1 м3	1,904	91 242,00 -	- -	173 725 -	- -	173 725 -	- 13 898,00	187 623,00
156	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм (Му1). Устройство НР=72%	м3	0,14	82 088,66 30 672,00	5 209,33 1 207,96	11 492 4 294,00	729 169	6 469 -	2 892,00 1 151,00	15 535,00
157	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00248	363 218,00 -	- -	901 -	- -	901 -	- 72,00	973,00
158	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00297	340 392,00 -	- -	1 011 -	- -	1 011 -	- 81,00	1 092,00
159	1146-0101-0401	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками НР=72%	т	0,2111	370 715,15 330 501,60	30 596,24 13 196,14	78 258 69 769,00	6 459 2 786	2 030 -	47 016,00 10 022,00	135 296,00
160	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,11162	584 143,00 -	- -	65 202 -	- -	65 202 -	- 5 216,00	70 418,00
161	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,09948	484 006,00 -	- -	48 149 -	- -	48 149 -	- 3 852,00	52 001,00

Итого по разделу 9				
Всего:	1 752 227			
Итого по акту				8 082 005,00
Временные здания и сооружения		1,2%	96984,06	8 082 005,00
Итого с временными				
Зимние удорожания		0,7%	57252,92	8178989,06
Итого с зимними удорожаниями				
Непредвиденные работы и затраты		2,0%	164724,84	8236241,98
Итого с непредвиденными работами и затратами				
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079				8400966,82
Итого в ценах 24года 52% К=1,163				4351028,74
Итого				5080568,70
НДС		12,0%	1131791,69	9431597,43
Итого с НДС				
Скидка		5,0%	528169,46	10563389,12
Итого со скидкой				10035219,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление Здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Торегали А.К.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Б**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 54

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-02

Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Б

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Вход №4. Пандус П2 (ЮЖ-30,31). Блок Б											
6.1 Вход №4											
82	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,79543	75 563,02 50 630,40	2 923,70 1 001,68	60 105 40 273,00	2 326 797	17 507 -	26 613,00 6 938,00	93 656,00
83	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,17134	454 723,00 -	- -	77 912 -	- -	77 912 -	- 6 233,00	84 145,00
84	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,18043	436 543,00 -	- -	78 765 -	- -	78 765 -	- 6 301,00	85 066,00
85	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,1937	591 160,00 -	- -	114 508 -	- -	114 508 -	- 9 161,00	123 669,00

86	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,22773	492 887,00 -	- -	112 245 -	- -	112 245 -	- 8 980,00	121 225,00
87	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,02224	484 006,00 -	- -	10 764 -	- -	10 764 -	- 861,00	11 625,00
88	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,79543	300 856,32 230 368,32	63 749,89 25 087,28	239 310 183 242,00	50 709 19 955	5 360 -	131 672,00 29 679,00	400 661,00
89	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	24	147,28 81,64	3,34 0,48	3 535 1 959,00	80 12	1 495 -	1 277,00 385,00	5 197,00
90	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	24	389,92 51,52	2,96 0,73	9 358 1 236,00	71 18	8 051 -	813,00 814,00	10 985,00
91	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	12,8	5 871,22 698,07	254,56 93,41	75 152 8 935,00	3 258 1 196	62 958 -	6 565,00 6 537,00	88 254,00
6.2 Пандус П2											
100	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,95684	75 563,02 50 630,40	2 923,70 1 001,68	147 865 99 076,00	5 721 1 960	43 068 -	65 471,00 17 067,00	230 403,00
101	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,47916	454 723,00 -	- -	217 885 -	- -	217 885 -	- 17 431,00	235 316,00
102	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,08658	436 543,00 -	- -	37 796 -	- -	37 796 -	- 3 024,00	40 820,00

103	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,41342	436 658,00 -	- -	180 523 -	- -	180 523 -	- 14 442,00	194 965,00
104	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,40702	591 160,00 -	- -	240 614 -	- -	240 614 -	- 19 249,00	259 863,00
105	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,06624	484 006,00 -	- -	32 061 -	- -	32 061 -	- 2 565,00	34 626,00
106	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0064	484 006,00 -	- -	3 098 -	- -	3 098 -	- 248,00	3 346,00
107	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,44247	436 658,00 -	- -	193 208 -	- -	193 208 -	- 15 457,00	208 665,00
108	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05555	436 543,00 -	- -	24 250 -	- -	24 250 -	- 1 940,00	26 190,00
109	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,50442	300 856,32 230 368,32	63 749,89 25 087,28	151 758 116 202,00	32 157 12 655	3 399 -	83 499,00 18 821,00	254 078,00
110	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	1,95684	300 856,32 230 368,32	63 749,89 25 087,28	588 728 450 794,00	124 748 49 092	13 185 -	323 926,00 73 012,00	985 666,00
111	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	59	147,28 81,64	3,34 0,48	8 690 4 817,00	197 28	3 676 -	3 140,00 946,00	12 776,00

112	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	59	389,79 51,52	- 0,73	22 998 3 040,00	- 43	19 958 -	1 998,00 2 000,00	26 996,00
113	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	42	5 871,22 698,07	254,56 93,41	246 591 29 319,00	10 692 3 923	206 581 -	21 541,00 21 451,00	289 583,00

Итого по разделу 6

Всего: 3 827 776

Итого по акту			**3 827 776,00**
Временные здания и сооружения			**3 827 776,00**
Итого с времеными	1,2%	45933,31	**3873709,31**
Зимние удорожания			
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	27115,97	**3900825,28**
Непредвиденные работы и затраты			
Итого с непредвиденными работами и затратами	2,0%	78016,51	**3978841,78**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**2060721,74**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**2406244,36**
Итого			**4466966,09**
НДС	12,0%	536035,93	**5003002,02**
Итого с НДС			
Скидка	5,0%	250150,10	**4752851,92**
Итого со скидкой			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Терегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Д**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 55

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-03

Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Д

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Устройство новых кирпичных перегородок (л.ЮЖ-18). Блок Д											
42	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	18,5	3 151,76	-	58 308	-	-	37 784,00	103 779,00
					3 151,76	-	58 308,00	-	-	7 687,00	
43	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	8,6	43 755,16	3 305,57	376 294	28 428	278 418	49 400,00	459 750,00
					8 075,38	789,22	69 448,00	6 787	-	34 056,00	
44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01952	363 218,00	-	7 090	-	7 090	-	7 657,00
					-	-	-	-	-	567,00	

45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08184	340 392,00 -	- -	27 858 -	- -	27 858 -	- 2 229,00	30 087,00
46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	54	4 104,02 528,44	29,44 5,06	221 617 28 536,00	1 590 273	191 492 -	18 668,00 19 223,00	259 508,00
47	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18,5	1 496,78 1 496,78	- -	27 690 27 690,00	- -	- -	17 943,00 3 651,00	49 284,00
48	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=72%	м3	0,8	47 736,19 11 120,71	7 749,84 1 915,35	38 189 8 897,00	6 200 1 532	23 093 -	6 758,00 3 596,00	48 543,00
49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	363 218,00 -	- -	2 833 -	- -	2 833 -	- 227,00	3 060,00
50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1174	340 392,00 -	- -	39 962 -	- -	39 962 -	- 3 197,00	43 159,00
51	1106-0701-0109	Перемычки (Пр2, Пр3). Устройство НР=72%	м3	0,3	98 753,99 28 296,00	7 194,80 1 708,88	29 626 8 489,00	2 158 513	18 979 -	5 833,00 2 837,00	38 296,00
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00234	363 218,00 -	- -	850 -	- -	850 -	- 68,00	918,00
53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02704	340 392,00 -	- -	9 204 -	- -	9 204 -	- 736,00	9 940,00

54	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,021	1 238 603,50 116 442,90	- 2 607,47	26 011 2 445,00	- 55	23 565 -	1 620,00 2 210,00	29 841,00
55	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136	7 067,68 3 796,53	429,36 122,27	961 204 516 328,00	58 393 16 629	386 483 -	345 356,00 104 525,00	1 411 085,00
56	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04278	405 165,00 -	- -	17 333 -	- -	17 333 -	- 1 387,00	18 720,00
57	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=72%	м шва	96	437,97 147,25	5,04 2,53	42 045 14 136,00	484 243	27 425 -	9 318,00 4 109,00	55 472,00
58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,12	29 084,78 2 394,04	1 838,65 458,96	3 490 287,00	221 55	2 982 -	222,00 297,00	4 009,00
59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00756	1 546 107,98 460 611,36	2 261,62 1 074,00	11 689 3 482,00	17 8	8 189 -	2 262,00 1 116,00	15 067,00
60	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Дс1). Установка НР=72%	т стальных элементов	0,02968	1 239 397,93 116 442,90	10 724,75 2 607,47	36 785 3 456,00	318 77	33 011 -	2 289,00 3 126,00	42 200,00
	Итого по разделу 5				**2 630 375**						
Раздел 8 Вход №5. Вход №6. Пандус П3. (КЖ-33,34). Блок Д											
8.1 Вход №5											
86	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (Крыльцо монолитное). Устройство НР=72%	м3	6	43 755,16 8 075,38	3 305,57 789,22	262 531 48 452,00	19 833 4 735	194 245 -	34 465,00 23 760,00	320 756,00
87	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06801	405 165,00 -	- -	27 557 -	- -	27 557 -	- 2 205,00	29 762,00
88	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,03174	1 220 423,18	2 261,62	38 736	72	34 382	2 797,00	44 856,00

					134 926,56	1 074,00	4 283,00	34	-	3 323,00	
89	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	10,3	4 104,02	29,44	42 271	303	36 525	3 561,00	49 499,00
					528,44	5,06	5 443,00	52	-	3 667,00	
90	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,77085	75 497,86	2 923,70	58 198	2 254	16 915	25 790,00	90 707,00
					50 630,40	1 001,68	39 028,00	772	-	6 719,00	
91	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,19258	454 723,00	-	87 571	-	87 571	-	94 577,00
					-	-	-	-	-	7 006,00	
92	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1669	436 543,00	-	72 859	-	72 859	-	78 688,00
					-	-	-	-	-	5 829,00	
93	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,16329	591 160,00	-	96 531	-	96 531	-	104 253,00
					-	-	-	-	-	7 722,00	
94	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,22586	492 887,00	-	111 323	-	111 323	-	120 229,00
					-	-	-	-	-	8 906,00	
95	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,02224	484 006,00	-	10 764	-	10 764	-	11 625,00
					-	-	-	-	-	861,00	
96	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,77085	300 856,32	63 749,89	231 915	49 142	5 194	127 603,00	388 279,00
					230 368,32	25 087,28	177 579,00	19 339	-	28 761,00	

97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	23,3	147,28	3,34	3 432	78	1 452	1 240,00	5 046,00
					81,64	0,48	1 902,00	11	-	374,00	
98	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	23,3	389,92	2,96	9 085	69	7 816	789,00	10 664,00
					51,52	0,73	1 200,00	17	-	790,00	
99	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	14	5 871,22	254,56	82 197	3 564	68 860	7 180,00	96 527,00
					698,07	93,41	9 773,00	1 308	-	7 150,00	
8.2 Вход №6											
104	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,64318	78 203,10	5 563,78	50 299	3 579	14 156	21 911,00	77 987,00
					50 630,40	1 941,80	32 564,00	1 249	-	5 777,00	
105	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,17134	454 723,00	-	77 912	-	77 912	-	84 145,00
					-	-	-	-	-	6 233,00	
106	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,14922	436 543,00	-	65 141	-	65 141	-	70 352,00
					-	-	-	-	-	5 211,00	
107	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,14761	591 160,00	-	87 261	-	87 261	-	94 242,00
					-	-	-	-	-	6 981,00	
108	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,15997	492 887,00	-	78 847	-	78 847	-	85 155,00
					-	-	-	-	-	6 308,00	
109	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01504	484 006,00	-	7 279	-	7 279	-	7 861,00
					-	-	-	-	-	582,00	

110	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,64318	300 856,32	63 749,89	193 505	41 003	4 334	106 469,00	323 972,00
					230 368,32	25 087,28	148 168,00	16 136	-	23 998,00	
111	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	19,4	147,28	3,34	2 857	65	1 209	1 032,00	4 200,00
					81,64	0,48	1 584,00	9	-	311,00	
112	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	19,4	389,92	2,96	7 564	57	6 508	656,00	8 878,00
					51,52	0,73	999,00	14	-	658,00	
113	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	13,1	5 871,22	254,56	76 913	3 335	64 434	6 719,00	90 323,00
					698,07	93,41	9 145,00	1 224	-	6 691,00	
8.3 Пандус П3											
122	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,07369	75 497,86	2 923,70	81 061	3 139	23 561	35 923,00	126 343,00
					50 630,40	1 001,68	54 361,00	1 075	-	9 359,00	
123	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,21451	454 723,00	-	97 543	-	97 543	-	105 346,00
					-	-	-	-	-	7 803,00	
124	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,06714	436 543,00	-	29 309	-	29 309	-	31 654,00
					-	-	-	-	-	2 345,00	
125	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,24478	436 658,00	-	106 885	-	106 885	-	115 436,00
					-	-	-	-	-	8 551,00	
126	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	1 т	0,1825	591 160,00	-	107 887	-	107 887	-	116 518,00
					-	-	-	-	-	8 631,00	

127	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,02944	484 006,00	-	14 249	-	14 249	-	15 389,00
					-	-	-	-	-	1 140,00	
128	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм Коб =6	1 т	0,28896	436 658,00	-	126 177	-	126 177	-	136 271,00
					-	-	-	-	-	10 094,00	
129	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =6	1 т	0,00288	484 006,00	-	1 394	-	1 394	-	1 506,00
					-	-	-	-	-	112,00	
130	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =2	1 т	0,04348	436 543,00	-	18 981	-	18 981	-	20 499,00
					-	-	-	-	-	1 518,00	
131	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,33532	300 856,32	63 749,89	100 883	21 377	2 259	55 507,00	168 901,00
					230 368,32	25 087,28	77 247,00	8 412	-	12 511,00	
132	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	1,07369	300 856,32	63 749,89	323 026	68 448	7 235	177 733,00	540 820,00
					230 368,32	25 087,28	247 344,00	26 936	-	40 061,00	
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	32,4	147,28	3,34	4 772	108	2 019	1 724,00	7 016,00
					81,64	0,48	2 645,00	16	-	520,00	
134	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=72%	м2	32,4	389,79	-	12 629	-	10 960	1 097,00	14 824,00
					51,52	0,73	1 669,00	24	-	1 098,00	
135	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	25,8	5 871,22	254,56	151 477	6 568	126 900	13 232,00	177 886,00

					698,07	93,41	18 010,00	2 410	-	13 177,00	

Итого по разделу 8 **3 870 992**

Раздел 9 Устройство подпольных каналов. Усиление отверстий фундаментов (л.ЮК-20). Блок Д

136	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,2	29 084,78	1 838,65	34 902	2 206	29 823	2 219,00	40 091,00
					2 394,04	458,96	2 873,00	551	-	2 970,00	
137	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=72%	м3	5,02	73 662,48	8 484,99	369 786	42 595	173 476	111 831,00	520 146,00
					30 620,48	3 757,55	153 715,00	18 863	-	38 529,00	
138	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09855	405 165,00	-	39 929	-	39 929	-	43 123,00
					-	-	-	-	-	3 194,00	
139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	23	4 104,02	29,44	94 392	677	81 561	7 951,00	110 530,00
					528,44	5,06	12 154,00	116	-	8 187,00	
140	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР=72% Коб =29	м3 сборных конструкций	0,986	12 606,48	5 634,67	12 430	5 556	1 900	3 904,00	17 641,00
					5 044,78	1 064,92	4 974,00	1 050	-	1 307,00	
141	225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 Коб =29	1 м3	0,986	91 242,00	-	89 965	-	89 965	-	97 162,00
					-	-	-	-	-	7 197,00	
142	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм (Му1). Устройство НР=72%	м3	0,11	82 088,66	5 209,33	9 030	573	5 083	2 273,00	12 207,00
					30 672,00	1 207,96	3 374,00	133	-	904,00	
143	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00193	363 218,00	-	701	-	701	-	757,00

					-	-	-	-	-	56,00	
144	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00231	340 392,00	-	786	-	786	-	849,00
					-	-	-	-	-	63,00	
145	1146-0101-0401	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками НР=72% Коб =4	т	0,0946	370 116,65	30 596,24	35 013	2 894	853	21 068,00	60 567,00
					330 501,60	13 196,14	31 265,00	1 248	-	4 486,00	
146	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм Коб =4	1 т	0,05236	584 143,00	-	30 586	-	30 586	-	33 033,00
					-	-	-	-	-	2 447,00	
147	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =4	1 т	0,04224	484 006,00	-	20 444	-	20 444	-	22 080,00
					-	-	-	-	-	1 636,00	
Итого по разделу 9					**958 186**						
Раздел 10 Вывоз мусора											
148	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	26,142	3 730,28	-	97 517	-	-	63 191,00	173 565,00
					3 730,28	-	97 517,00	-	-	12 857,00	
149	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	26,142	204,00	-	5 333	-	-	-	5 760,00
					-	-	-	-	-	427,00	
150	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	261,42	39,00	-	10 195	-	-	-	11 011,00
					-	-	-	-	-	816,00	

Итого по разделу 10	190 336			
Всего:				7 649 889,00
Итого по акту				7 649 889,00
Временные здания и сооружения		1,2%	91798,67	
Итого с времеными				7741687,67
Зимние удорожания		0,7%	54191,81	
Итого с зимними удорожаниями				7795879,48
Непредвиденные работы и затраты		2,0%	155917,59	
Итого с непредвиденными работами и затратами				7951797,07
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079				4118394,74
Итого в ценах 24года 52% К=1,163				4808928,80
Итого				8927323,54
НДС		12,0%	1071278,82	
Итого с НДС				9998602,36
Скидка		5,0%	499930,12	
Итого со скидкой				9498672,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Төрегали А.Қ.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Алматинская область г.Конаев Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 56

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-04

Общестроительные работы. АР. Блок А

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Проемы (л.АР-12,13). Пробивка стен (л.АР-64). Блок А											
1.1 Оконные блоки. Витражи											
12	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	14,18	3 564,44	323,58	50 544	4 588	21 765	19 204,00	75 328,00
					1 705,96	174,93	24 191,00	2 481	-	5 580,00	
13	223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный	1 м2	14,18	75 161,00	-	1 065 783	-	1 065 783	-	1 151 046,00
					-	-	-	-	-	85 263,00	

1.2 Пробивка стен. Дверные блоки											
14	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	2,81	37 160,90	12 936,93	104 422	36 353	-	62 019,00	179 756,00
					24 223,97	6 430,06	68 069,00	18 068	-	13 315,00	
15	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	19,68	5 582,69	83,62	109 867	1 646	27 111	58 974,00	182 348,00
					4 121,49	40,55	81 111,00	798	-	13 507,00	
16	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	12,3	44 118,00	-	542 651	-	542 651	-	586 063,00
					-	-	-	-	-	43 412,00	
17	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	7,38	70 933,00	-	523 486	-	523 486	-	565 365,00
					-	-	-	-	-	41 879,00	
18	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	8	7 618,24	2,57	60 946	21	41 688	13 851,00	80 781,00
					2 404,67	-	19 237,00	-	-	5 984,00	
19	1115-0501-0203	Двери. Остекление закаленным стеклом на эластичных прокладках НР=72%	м2 площади остекления	4,3	19 540,20	84,14	84 023	362	71 281	9 006,00	100 471,00
					2 879,12	29,74	12 380,00	128	-	7 442,00	
20	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	12,92	3 685,83	301,20	47 621	3 892	19 553	18 881,00	71 822,00
					1 871,25	158,40	24 177,00	2 047	-	5 320,00	
21	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	12,92	51 209,00	-	661 620	-	661 620	-	714 550,00
					-	-	-	-	-	52 930,00	
22	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	3	6 356,24	2,57	19 069	8	11 847	5 194,00	26 204,00
					2 404,67	-	7 214,00	-	-	1 941,00	
23	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	29,52	3 388,88	137,95	100 040	4 072	32 567	47 038,00	158 844,00

					2 147,72	65,39	63 401,00	1 930	-	11 766,00	
24	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	29,52	18 485,00	-	545 677	-	545 677	-	589 331,00
					-	-	-	-	-	43 654,00	
25	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	19	3 949,00	-	75 031	-	75 031	-	81 033,00
					-	-	-	-	-	6 002,00	
26	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	12	3 633,00	-	43 596	-	43 596	-	47 084,00
					-	-	-	-	-	3 488,00	
Итого по разделу 1					**4 610 026**						
Раздел 2 Наружная отделка (л.АР-9). Блок А											
28	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72%	м2	118,09	6 957,72	37,42	821 637	4 419	290 349	380 352,49	1 298 148,82
					4 461,59	11,84	526 869,16	1 398	-	96 159,17	
29	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 (Пеноплэкс) Коб =0,1	1 м3	11,809	41 050,00	-	484 759	-	484 759	-	523 540,21
					-	-	-	-	-	38 780,76	
31	1115-0107-0105	Цоколь. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию ("под кирпич") НР=72%	м2 поверхности облицовки	59,36	6 802,07	25,29	403 771	1 501	203 910	143 356,00	590 897,00
					3 341,64	12,57	198 360,00	746	-	43 770,00	
32	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет входной группы). Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72%	м2	10,43	4 644,38	19,42	48 441	203	20 658	19 900,00	73 808,00
					2 644,28	5,64	27 580,00	59	-	5 467,00	
33	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет входной группы). Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	10,43	1 200,38	4,17	12 520	43	4 771	5 563,00	19 530,00

					738,81	1,88	7 706,00	20	-	1 447,00	
34	231-101-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 архитектурный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	1 м2	10,43	17 442,00	-	181 920	-	181 920	-	196 474,00
					-	-	-	-	-	14 554,00	
36	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-350,22	1 073,91	179,49	-376 105	-62 861	-162 323	-121 046,00	-536 923,00
					430,93	49,11	-150 920,30	-17 199	-	-39 772,00	
37	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	-350,22	146,87	13,32	-51 437	-4 665	-43 977	-2 971,00	-58 761,00
					7,98	3,80	-2 794,76	-1 331	-	-4 353,00	
38	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	-350,22	2 257,21	83,81	-790 520	-29 352	-409 362	-259 145,00	-1 133 638,00
					1 004,53	23,18	-351 806,50	-8 118	-	-83 973,00	
39	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб =1,03	1 м3	-54,1059	39 847,00	-	-2 155 958	-	-2 155 958	-	-2 328 435,00
					-	-	-	-	-	-172 477,00	
40	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-294,02	607,32	20,20	-178 564	-5 939	-127 693	-33 594,00	-229 131,00
					152,82	5,87	-44 932,14	-1 726	-	-16 973,00	
41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-350,22	463,22	20,20	-162 229	-7 074	-101 634	-40 015,00	-218 424,00
					152,82	5,87	-53 520,62	-2 056	-	-16 180,00	
Итого по разделу 2							**-1 802 914**				

Раздел 5 Внутренняя отделка (л.АР-11). Блок А												
69	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	298,01	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	1 876 012 995 842,00	7 537 3 746	872 633 -	719 703,00 207 657,00	2 803 372,00
70	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (1х1,6м, вокруг раковин) НР=72%	м2 поверхности облицовки	6,4	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	40 289 21 386,00	162 80	18 740 -	15 456,00 4 460,00	60 205,00
Итого по разделу 5					**2 863 577**						
Раздел 6 Полы (л.АР-10). Блок А											
6.1 Тип-1. Покрытие из керамогранита											
75	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	8,208	36 215,42 6 851,52	11,48 -	297 256 56 237,00	94 -	240 925 -	40 491,00 27 020,00	364 767,00
76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	102,6	1 191,23 631,26	44,18 25,91	122 220 64 767,00	4 533 2 658	52 920 -	48 546,00 13 661,00	184 427,00
77	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	102,6	6 438,17 1 940,62	223,91 109,45	660 556 199 108,00	22 973 11 230	438 475 -	151 443,00 64 960,00	876 959,00
78	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	120,46	4 177,11 566,48	2,91 1,46	503 175 68 238,00	351 176	434 586 -	49 258,00 44 195,00	596 628,00
6.2 Тип-2. Покрытие из керамических плиток											
84	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	110,97	6 777,50 2 903,05	31,28 14,16	752 099 322 151,00	3 471 1 571	426 477 -	233 080,00 78 814,00	1 063 993,00
85	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	145,6	4 177,11	2,91	608 187	424	525 284	59 538,00	721 143,00

					566,48	1,46	82 479,00	213	-	53 418,00
Итого по разделу 6										
Всего:					3 807 917					

Итого по акту			9 478 606,02
Временные здания и сооружения	1,2%	113743	9 478 606,02
Итого с времеными			9 592 349,30
Зимние удорожания	0,7%	67146	9 659 495,74
Итого с зимними удорожаниями			9 852 685,66
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	193190	5 102 902,95
Итого с непредвиденными работами и затратами			5 958 510,18
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			11 061 413,13
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			12 388 782,71
Итого			11 769 343,57
НДС	12,0%	1327370	
Итого с НДС			
Скидка	5,0%	619439	
Итого со скидкой			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Торегали А.К.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. АР. Блок Б**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 57

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-05

Общестроительные работы. АР. Блок Б

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Наружная отделка (л.АР-31). Блок Б											
29	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 (Пеноплэкс) Коб =1,03	1 м3	-15,92895	41 050,00	-	-653 883	-	-653 883	-	-706 194,07
					-	-	-	-	-	-52 310,67	
30	1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=72%	м2	-309,3	1 786,18	6,91	-552 465	-2 137	-151 876	-287 630,00	-907 303,00
					1 288,24	3,34	-398 453,00	-1 033		-67 208,00	
Итого по разделу 2					**-1 613 497**						
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-28). Блок Б											
36	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-210,56	1 073,91	179,49	-226 122	-37 793	-97 592	-72 776,00	-322 810,00

37	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (5 мм) НР=72%:К1трр=5;К1трм=15;К1экс=5; К1мат=5;	м2 стяжки	-210,56	430,93	49,11	-90 737,00	-10 341		-23 912,00	
					146,87	13,32	-30 925	-2 805	-26 440	-1 786,00	-35 328,00
					7,98	3,80	-1 680,00	-800		-2 617,00	
38	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	-210,56	2 257,21	83,81	-475 278	-17 647	-246 117	-155 804,00	-681 569,00
					1 004,53	23,18	-211 514,00	-4 881		-50 487,00	
39	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб =1,03	1 м3	-32,5274	39 847,00	-	-1 296 119	-	-1 296 119	-	-1 399 808,85
					-	-	-	-	-	-103 689,54	
40	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	изолируемой поверхности	-178,56	607,32	20,20	-108 443	-3 607	-77 549	-20 402,00	-139 153,00
					152,82	5,87	-27 288,00	-1 048		-10 308,00	
41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-210,56	463,22	20,20	-97 536	-4 253	-61 105	-24 058,00	-131 322,00
					152,82	5,87	-32 178,00	-1 236		-9 728,00	
	Итого по разделу 3				**-2 709 991**						
Раздел 6 Внутренняя отделка (л.АР-33). Блок Б											
6.1 Подвал на отм. -2.100											
82	1115-0405-0111	Стены (Откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1,25	561,68	1,30	702	2	145	400,00	1 190,00
					444,06	0,69	555,00	1	-	88,00	
6.2 1-й этаж на отм. +0.000											
83	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,61	2 322,59	135,52	294 063	17 158	52 729	171 711,00	503 036,00
					1 770,60	113,04	224 176,00	14 312	-	37 262,00	

84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	126,61	1 902,35 1 282,87	10,80 4,39	240 857 162 424,00	1 367 556	77 065 -	117 346,00 28 656,00	386 859,00
85	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	43,56	7 968,26 2 316,09	23,15 10,45	347 097 100 889,00	1 008 455	245 200 -	72 968,00 33 605,00	453 670,00
86	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	43,56	1 189,17 954,56	2,64 1,00	51 800 41 581,00	115 44	10 105 -	29 970,00 6 542,00	88 312,00
87	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	43,56	1 394,51 967,24	6,90 2,79	60 745 42 133,00	301 122	18 311 -	30 424,00 7 294,00	98 463,00
88	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	170,17	1 349,02 1 078,31	8,43 4,31	229 563 183 496,00	1 435 733	44 632 -	132 645,00 28 977,00	391 185,00
89	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,91	2 289,53 1 746,99	135,52 113,04	995 739 759 783,00	58 939 49 162	177 017 -	582 440,00 126 254,00	1 704 433,00
90	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	350,16	1 314,05 698,48	6,90 2,79	460 128 244 580,00	2 416 977	213 132 -	176 801,00 50 954,00	687 883,00

91	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	350,16	1 042,84 615,83	- 2,79	365 161 215 639,00	- 977	149 522 -	155 964,00 41 690,00	562 815,00
100	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	2 396,44 1 848,06	31,00 12,36	30 315 23 378,00	392 156	6 545 -	16 944,00 3 781,00	51 040,00
101	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,65	2 153,92 1 848,06	31,00 12,36	27 247 23 378,00	392 156	3 477 -	16 944,00 3 535,00	47 726,00
102	1115-0405-0111	Стены (Откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	12,65	561,68 444,06	1,30 0,69	7 105 5 617,00	16 9	1 471 -	4 051,00 892,00	12 048,00
6.3 2-й этаж на отм. +2.920											
103	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,92	2 322,59 1 770,60	135,52 113,04	359 816 274 301,00	20 995 17 512	64 520 -	210 105,00 45 594,00	615 515,00
104	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	154,92	1 902,35 1 282,87	10,80 4,39	294 712 198 742,00	1 673 680	94 297 -	143 584,00 35 064,00	473 360,00
105	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	154,92	1 349,02 1 078,31	8,43 4,31	208 990 167 052,00	1 306 668	40 632 -	120 758,00 26 380,00	356 128,00
106	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,45	2 289,53	135,52	852 735	50 474	151 595	498 793,00	1 459 650,00

107	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	275,05	1 746,99 1 314,05 698,48	113,04 6,90 2,79	650 666,00 361 429 192 117,00	42 102 1 898 767	- 167 415 -	108 122,00 138 876,00 40 024,00	540 329,00
108	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	275,05	1 043,10 615,83	6,90 2,79	286 905 169 384,00	1 898 767	115 623 -	122 509,00 32 753,00	442 167,00
109	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	166,2	561,68 444,06	1,30 0,69	93 351 73 803,00	216 115	19 332 -	53 221,00 11 726,00	158 298,00
110	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	108,85	1 108,97 858,25	7,94 4,07	120 711 93 421,00	864 443	26 427 -	67 582,00 15 064,00	203 357,00
111	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (h=2,5м) НР=72%	м2 поверхности облицовки	92,6	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	582 929 309 436,00	2 342 1 164	271 151 -	223 632,00 64 525,00	871 086,00
112	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (1х1,6м, вокруг раковин) НР=72%	м2 поверхности облицовки	4,8	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	30 217 16 040,00	121 60	14 055 -	11 592,00 3 345,00	45 154,00
113	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	5 157,54 4 153,23	68,15 42,03	95 930 77 250,00	1 268 782	17 413 -	56 183,00 12 169,00	164 282,00
Итого по разделу 6					**5 994 498**						
Всего:											**5 994 498,08**
Итого по акту											**5 994 498,08**

Временные здания и сооружения			
Итого с времеными	1,2%	71934	
Зимние удорожания			
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	42465	6 066 432,06
Непредвиденные работы и затраты			
Итого с непредвиденными работами и затратами	2,0%	122178	6 108 897,08
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			6 231 075,02
Итого			3 227 198,37
НДС			3 768 304,93
Итого с НДС	12,0%	839460	6 995 503,30
Скидка			
Итого со скидкой	5,0%	391748	7 834 963,70
			7 443 215,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Терегали А.К.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Общестроительные работы. АР. Блок Д**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 58

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-06

Общестроительные работы. АР. Блок Д

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Проемы (л.АР-52,53). Пробивка стен (л.АР-64). Блок Д											
1.1 Оконные блоки. Витражи											
5	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	22,4	3 557,64	8,43	79 691	189	70 275	6 714,00	93 317,00
					411,92	4,39	9 227,00	98	-	6 912,00	
6	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	1 м	22,4	2 594,00	-	58 106	-	58 106	-	62 754,00
					-	-	-	-	-	4 648,00	
8	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	20,97	3 302,63	4,37	69 256	92	23 459	32 908,00	110 337,00
					2 179,57	-	45 706,00	-	-	8 173,00	

9	223-203-0709	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (прим)	1 м2	20,97	79 025,00	-	1 657 154	-	1 657 154	-	1 789 726,00
					-	-	-	-	-	132 572,00	
10	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	8,54	3 564,44	323,58	30 440	2 763	13 108	11 565,00	45 365,00
					1 705,96	174,93	14 569,00	1 494	-	3 360,00	
11	223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный	1 м2	8,54	75 161,00	-	641 875	-	641 875	-	693 225,00
					-	-	-	-	-	51 350,00	
1.2 Пробивка стен. Дверные блоки											
12	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,698	37 160,90	12 936,93	25 938	9 030	-	15 405,00	44 650,00
					24 223,97	6 430,06	16 908,00	4 488	-	3 307,00	
13	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	12,3	5 582,69	83,62	68 667	1 029	16 944	36 859,00	113 968,00
					4 121,49	40,55	50 694,00	499	-	8 442,00	
14	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	4,92	70 933,00	-	348 990	-	348 990	-	376 909,00
					-	-	-	-	-	27 919,00	
15	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	7,38	44 118,00	-	325 591	-	325 591	-	351 638,00
					-	-	-	-	-	26 047,00	
16	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	4	7 618,05	-	30 472	-	20 854	6 926,00	40 390,00
					2 404,67	-	9 619,00	-	-	2 992,00	
17	1115-0501-0203	Двери. Остекление закаленным стеклом на эластичных прокладках НР=72%	м2 площади остекления	2,6	19 540,20	84,14	50 805	219	43 100	5 445,00	60 750,00

					2 879,12	29,74	7 486,00	77	-	4 500,00	
18	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	14,4	3 685,83 1 871,25	301,20 158,40	53 076 26 946,00	4 337 2 281	21 793 -	21 043,00 5 930,00	80 049,00
19	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	14,4	60 008,00 -	- -	864 115 -	- -	864 115 -	- 69 129,00	933 244,00
20	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	3,6	3 388,88 2 147,72	137,95 65,39	12 200 7 732,00	497 235	3 972 -	5 736,00 1 435,00	19 371,00
21	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	3,6	18 485,00 -	- -	66 546 -	- -	66 546 -	- 5 324,00	71 870,00
22	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	10	3 949,00 -	- -	39 490 -	- -	39 490 -	- 3 159,00	42 649,00
23	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	2	3 633,00 -	- -	7 266 -	- -	7 266 -	- 581,00	7 847,00
	Итого по разделу 1				**4 938 059**						
Раздел 2 Наружная отделка (л.АР-49). Блок Д											
25	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72%	м2	81,36	6 957,72 4 461,59	37,42 11,84	566 080 362 994,96	3 044 963	200 041 -	262 049,95 66 250,40	894 380,45
26	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 (Пеноплэкс) Коб =1,03	1 м3	8,37905	41 050,00 -	- -	343 960 -	- -	343 960 -	- 27 516,80	371 476,80

28	1115-0107-0105	Цоколь. Облицовка плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию ("под кирпич") НР=72%	м2 поверхности облицовки	64,59	6 802,07	25,29	439 346	1 633	221 876	155 987,00	642 960,00
					3 341,64	12,57	215 837,00	812	-	47 627,00	
29	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет фходной группы). Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=72%	м2	5,53	4 644,38	19,42	25 683	107	10 953	10 551,00	39 133,00
					2 644,28	5,64	14 623,00	31	-	2 899,00	
30	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей (Парапет фходной группы). Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	5,53	1 200,38	4,17	6 638	23	2 529	2 949,00	10 354,00
					738,81	1,88	4 086,00	10	-	767,00	
31	231-101-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 архитектурный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	1 м2	5,53	17 442,00	-	96 454	-	96 454	-	104 170,00
					-	-	-	-	-	7 716,00	
33	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-247,11	1 073,91	179,49	-265 374	-44 354	-114 533	-85 409,00	-378 846,00
					430,93	49,11	-106 487,00	-12 136		-28 063,00	
34	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (5 мм) НР=72%:К1трр=5;К1трм=15;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	-247,11	146,87	13,32	-36 293	-3 292	-31 030	-2 096,00	-41 460,00
					7,98	3,80	-1 972,00	-939		-3 071,00	
35	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	-247,11	2 257,21	83,81	-557 779	-20 710	-288 839	-182 849,00	-799 878,00
					1 004,53	23,18	-248 229,00	-5 728		-59 250,00	
36	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб =1,03	1 м3	-38,1821	39 847,00	-	-1 521 442		-1 521 442		-1 643 157,00
					-	-				-121 715,00	

37	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-210,96	607,32 152,82	20,20 5,87	-128 120 -32 239,00	-4 261 -1 238	-91 620	-24 103,00 -12 178,00	-164 401,00
38	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-247,11	463,22 152,82	20,20 5,87	-114 466 -37 763,00	-4 992 -1 451	-71 711	-28 234,00 -11 416,00	-154 116,00
Итого по разделу 2					**-1 119 384**						
Раздел 4 Внутренняя отделка (л.АР-51). Блок Д											
57	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (h=2,6м) НР=72%	м2 поверхности облицовки	104,13	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	655 512 347 965,00	2 633 1 309	304 913 -	251 477,00 72 559,00	979 548,00
58	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (1х1,6м, вокруг раковин) НР=72%	м2 поверхности облицовки	9,6	6 295,13 3 341,64	25,29 12,57	60 433 32 080,00	243 121	28 111 -	23 185,00 6 690,00	90 308,00
Итого по разделу 4					**1 069 856**						
Раздел 5 Полы (л.АР-50). Блок Д											
5.1 Тип-1. Покрытие из керамогранита											
65	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	120,24	6 438,17 1 940,62	223,91 109,45	774 126 233 340,00	26 923 13 160	513 862 -	177 480,00 76 128,00	1 027 734,00
66	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	93,1	4 177,11 566,48	2,91 1,46	388 889 52 739,00	271 136	335 879 -	38 070,00 34 157,00	461 116,00
5.2 Тип-2. Покрытие из керамических плиток											
72	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	22,9	6 777,50 2 903,05	31,28 14,16	155 205 66 480,00	716 324	88 009 -	48 099,00 16 264,00	219 568,00

73	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	42,16	4 177,11 566,48	2,91 1,46	176 107 23 883,00	123 62	152 101 -	17 240,00 15 468,00	208 815,00
Итого по разделу 5					**1 917 233**						**6 805 764,26**
Всего:					**6 805 764**						**6 805 764,26**
Итого по акту						1,2%		**81669**			**6 887 433,43**
Временные здания и сооружения											
Итого с времеными						0,7%		**48212**			**6 935 645,46**
Зимние удорожания											
Итого с зимними удорожаниями						2,0%		**138713**			**7 074 358,37**
Непредвиденные работы и затраты											**3 663 951,69**
Итого с непредвиденными работами и затратами											**4 278 288,97**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079											**7 942 240,66**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163											
Итого						12,0%		**953069**			**8 895 309,53**
НДС											
Итого с НДС						5,0%		**444765**			**8 450 544,06**
Скидка											
Итого со скидкой											

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Терегали А.Қ.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Алматинская область г.Конаев Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Водопровод и канализация**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 59

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-08

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопровод объединенный - ВО -											
22	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	1	9 386,25	429,61	9 386	430	3 132	4 271,00	14 750,00
					5 824,42	107,96	5 824,00	108	-	1 093,00	
23	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	35 155,00	-	35 155	-	35 155	-	37 967,00
					-	-	-	-	-	2 812,00	

24	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	5	6 193,00	-	30 965	-	30 965	-	33 442,00
					-	-	-	-	-	2 477,00	
25	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	7	5 949,00	-	41 643	-	41 643	-	44 974,00
					-	-	-	-	-	3 331,00	
26	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	10	5 751,00	-	57 510	-	57 510	-	62 111,00
					-	-	-	-	-	4 601,00	
27	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	5	5 588,00	-	27 940	-	27 940	-	30 175,00
					-	-	-	-	-	2 235,00	
28	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	51	3 588,00	-	182 988	-	182 988	-	197 627,00
					-	-	-	-	-	14 639,00	
38	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	кран	5	32 740,32	-	163 702	-	160 045	2 633,00	179 642,00

					731,33	-	3 657,00	-	-	13 307,00	
											600 688,00
Итого по разделу 1					**600 688**						
Раздел 2 Водопровод горячей воды - Т3,Т4 -											
56	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	5 751,00 -	- -	17 253 -	- -	17 253 -	- 1 380,00	18 633,00
57	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	5	5 588,00 -	- -	27 940 -	- -	27 940 -	- 2 235,00	30 175,00
58	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	41	3 588,00 -	- -	147 108 -	- -	147 108 -	- 11 769,00	158 877,00
65	1119-0101-0201	Водонагреватели проточные. Установка НР=72%	прибор	3	56 723,82 8 899,53	275,87 142,29	170 171 26 699,00	828 427	142 645 -	19 531,00 15 176,00	204 878,00
											412 563,00
Итого по разделу 2					**412 563**						
Раздел 3 Канализация дренажная - К4н -											
66	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР=72%	узел	1	14 869,61 13 262,89	546,24 264,66	14 870 13 263,00	546 265	1 060 -	9 740,00 1 969,00	26 579,00

67	511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	1 шт.	1	41 722,00	-	41 722	-	-	-	41 722,00
					-	-	-	-	41 722	-	
					154,53	-	1 082,00	-	-	151,00	
70	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	6 772,00	-	6 772	-	6 772	-	7 314,00
					-	-	-	-	-	542,00	
71	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	5 751,00	-	5 751	-	5 751	-	6 211,00
					-	-	-	-	-	460,00	
72	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5 464,00	-	5 464	-	5 464	-	5 901,00
					-	-	-	-	-	437,00	
											87 727,00

Итого по разделу 3 **87 727**

Раздел 4 Канализация хоз-бытовая - К1 -

97	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	38	5 353,88	150,13	203 447	5 705	17 105	132 252,00	362 555,00
					4 753,63	80,16	180 638,00	3 046	-	26 856,00	

98	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	38	20 809,00 -	- -	790 742 -	- -	790 742 -	- 63 259,00	854 001,00
99	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	1 шт.	33	6 577,00 -	- -	217 041 -	- -	217 041 -	- 17 363,00	234 404,00
100	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	5	3 735,00 -	- -	18 675 -	- -	18 675 -	- 1 494,00	20 169,00
101	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	38	1 556,00 -	- -	59 128 -	- -	59 128 -	- 4 730,00	63 858,00
102	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%	комплект	2	3 175,96 2 413,38	377,15 198,07	6 352 4 827,00	754 396	771 -	3 761,00 809,00	10 922,00
103	244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм x 900 мм	1 шт.	2	56 152,00	-	112 304	-	112 304	-	121 288,00

					-	-	-	-	-	8 984,00	
104	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	2	1 751,72	0,15	3 503	-	90	2 457,00	6 437,00
					1 706,43	-	3 413,00	-	-	477,00	
105	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	2	9 944,00	-	19 888	-	19 888	-	21 479,00
					-	-	-	-	-	1 591,00	
106	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	10	6 694,71	97,18	66 947	972	28 531	27 315,00	101 803,00
					3 744,43	49,32	37 444,00	493	-	7 541,00	
107	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	10	61 791,00	-	617 910	-	617 910	-	667 343,00
					-	-	-	-	-	49 433,00	
108	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	10	14 807,00	-	148 070	-	148 070	-	159 916,00
					-	-	-	-	-	11 846,00	
109	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	10	2 773,00	-	27 730	-	27 730	-	29 948,00
					-	-	-	-	-	2 218,00	
110	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	10	1 000,00	-	10 000	-	10 000	-	10 800,00
					-	-	-	-	-	800,00	
											2 664 923,00

Итого по разделу 4	2 664 923			
Итого по акту	3 765 901			
Временные здания и сооружения				
Итого с временными		1,2%	45191	3 765 901
Зимние удорожания				
Итого с зимними удорожаниями		0,7%	26678	3811092
Непредвиденные работы и затраты				
Итого с непредвиденными работами и затратами		2,0%	76755	3837769
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079				3914525
Итого в ценах 24года 52% К=1,163				2027411
Итого				2367348
НДС				4394759
Итого с НДС		12,0%	527371	
Скидка				4922130
Итого со скидкой		5,0%	246106	
				4676023

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Торогали А.К.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Отопление**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 60

за декабрь 2024 года, локальная смета № 02-01-09

Отопление

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
13	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	511	708,00 -	- -	361 788 -	- -	361 788 -	- 28 943,00	390 731,00
14	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	78	507,77 494,30	0,97 0,49	39 606 38 555,00	76 38	975 -	27 787,00 5 391,00	72 784,00
15	245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	1 шт.	78	493,00	-	38 454	-	38 454	-	41 530,00 -

					-	-	-	-	-	3 076,00	
16	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	78	5 816,00	-	453 648	-	453 648	-	489 940,00
					-	-	-	-	-	36 292,00	
17	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	78	349,55	-	27 265	-	1 949	18 228,00	49 132,00
					324,56	-	25 316,00	-	-	3 639,00	
18	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	78	320,00	-	24 960	-	24 960	-	26 957,00
					-	-	-	-	-	1 997,00	
19	245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	78	5 147,00	-	401 466	-	401 466	-	433 583,00
					-	-	-	-	-	32 117,00	
20	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	10	3 569,00	-	35 690	-	35 690	-	38 545,00
					-	-	-	-	-	2 855,00	
21	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN [illegible] марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 [illegible]25	1 шт.	4	6 954,00	-	27 816	-	27 816	-	30 041,00
					-	-	-	-	-	2 225,00	

22	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	10 981,00 -	- -	10 981 -	- -	10 981 -	- 878,00	11 859,00
23	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	4	1 103,50 1 006,72	3,38 1,10	4 414 4 027,00	14 4	374 -	2 902,00 585,00	7 901,00
24	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	1 283,29 1 133,04	3,38 1,10	1 283 1 133,00	3 1	147 -	816,00 168,00	2 267,00
25	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	19 584,00 -	- -	19 584 -	- -	19 584 -	- 1 567,00	21 151,00
26	242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	13 351,00 -	- -	53 404 -	- -	53 404 -	- 4 272,00	57 676,00

39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	405,7	147,28 81,64	3,34 0,48	59 751 33 121,00	1 355 195	25 275 -	23 988,00 6 699,00	90 438,00
40	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	405,7	1 597,40 1 395,41	1,79 0,93	648 065 566 118,00	726 377	81 221 -	407 876,00 84 475,00	1 140 416,00
	Итого по разделу 1						**5 577 001**				
Раздел 2 Узел управления 1											
41	1118-0701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	18 124,62 6 309,20	330,90 60,97	36 249 12 618,00	662 122	22 969 -	9 173,00 3 634,00	49 056,00
42	245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C DN 50	1 шт.	2	57 962,00 -	- -	115 924 -	- -	115 924 -	- 9 274,00	125 198,00
43	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	4	5 167,16 3 391,82	190,39 50,22	20 669 13 567,00	762 201	6 340 -	9 913,00 2 447,00	33 029,00

44	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	25 438,00 -	- -	101 752 -	- -	101 752 -	- 8 140,00	109 892,00
45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	9	5 117,14 3 391,82	140,37 25,11	46 054 30 526,00	1 263 226	14 265 -	22 141,00 5 456,00	73 651,00
46	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	7	3 569,00 -	- -	24 983 -	- -	24 983 -	- 1 999,00	26 982,00
47	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	6 954,00 -	- -	13 908 -	- -	13 908 -	- 1 113,00	15 021,00
48	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	5 167,16 3 391,82	190,39 50,22	10 334 6 784,00	381 100	3 170 -	4 956,00 1 223,00	16 513,00

49	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	10 981,00 -	- -	10 981 -	- -	10 981 -	- 878,00	11 859,00
50	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	18 301,00 -	- -	18 301 -	- -	18 301 -	- 1 464,00	19 765,00
51	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	1 103,50 1 006,72	3,38 1,10	1 104 1 007,00	3 1	93 -	726,00 146,00	1 976,00
52	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	87 140,00 -	- -	87 140 -	- -	87 140 -	- 6 971,00	94 111,00
53	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	1 283,29 1 133,04	3,38 1,10	2 567 2 266,00	7 2	294 -	1 633,00 336,00	4 536,00

54	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	121 613,00 -	- -	121 613 -	- -	121 613 -	- 9 729,00	131 342,00
55	242-312-0105	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	129 019,00 -	- -	129 019 -	- -	129 019 -	- 10 322,00	139 341,00
56	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм (Коллектор). Прокладка НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1,6	5 943,55 1 855,35	135,72 45,52	9 510 2 969,00	217 73	6 324 -	2 190,00 936,00	12 636,00
57	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	комплект	9	4 572,82 573,83	- -	41 155 5 164,00	- -	35 991 -	3 718,00 3 590,00	48 463,00
58	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	комплект	4	6 560,91 753,80	- -	26 244 3 015,00	- -	23 228 -	2 171,00 2 273,00	30 688,00
Итого по разделу 2							**944 059**				

Раздел 3 Узел управления 2

59	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	10	5 117,14 3 391,82	140,37 25,11	51 171 33 918,00	1 404 251	15 850 -	24 602,00 6 062,00	81 835,00
60	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	3 569,00 -	- -	21 414 -	- -	21 414 -	- 1 713,00	23 127,00
61	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	6 954,00 -	- -	27 816 -	- -	27 816 -	- 2 225,00	30 041,00
62	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	5 167,16 3 391,82	190,39 50,22	5 167 3 392,00	190 50	1 585 -	2 478,00 612,00	8 257,00
63	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	10 981,00	-	10 981	-	10 981	-	11 859,00

					-	-	-	-	-	878,00	
64	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	1 103,50	3,38	2 207	7	187	1 451,00	3 951,00
					1 006,72	1,10	2 013,00	2	-	293,00	
65	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	105 523,00	-	211 046	-	211 046	-	227 930,00
					-	-	-	-	-	16 884,00	
66	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	1 283,29	3,38	1 283	3	147	816,00	2 267,00
					1 133,04	1,10	1 133,00	1	-	168,00	
67	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	121 613,00	-	121 613	-	121 613	-	131 342,00
					-	-	-	-	-	9 729,00	

68	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм (Коллектор). Прокладка НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1,6	5 943,55	135,72	9 510	217	6 324	2 190,00	12 636,00
					1 855,35	45,52	2 969,00	73	-	936,00	
69	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	5	4 572,82	-	22 864	-	19 995	2 066,00	26 924,00
					573,83	-	2 869,00	-	-	1 994,00	
70	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	2	6 560,91	-	13 122	-	11 614	1 086,00	15 345,00
					753,80	-	1 508,00	-	-	1 137,00	

Итого по разделу 3	**575 514**		
Всего:			**4 424 524,00**
Итого по акту			**4 424 524,00**
Временные здания и сооружения	1,2%	**53094**	
Итого с временьми			**4 477 618,29**
Зимние удорожания	0,7%	**31343**	
Итого с зимними удорожаниями			**4 508 961,62**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	**90179**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**4 599 140,85**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**2 381 987,03**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**2 781 376,42**
Итого			**5 163 363,45**
НДС	12,0%	**619604**	
Итого с НДС			**5 782 967,06**
Скидка	5,0%	**289148**	
Итого со скидкой			**5 493 818,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Терегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Тепловые сети**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 62

за декабрь 2024 года, локальная смета № 06-02-03

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	356,4	233,45 -	233,45 64,72	83 202 -	83 202 23 066	- -	16 608,00 7 985,00	107 795,00
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	11	3 782,12 3 782,12	- -	41 603 41 603,00	- -	- -	29 954,00 5 725,00	77 282,00

3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	178,6	33,61 -	33,61 11,50	6 003 -	6 003 2 054	- -	1 479,00 599,00	8 081,00
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	59,6	1 496,78 1 496,78	- -	89 208 89 208,00	- -	- -	64 230,00 12 275,00	165 713,00
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	178,6	291,18 160,26	130,92 66,45	52 005 28 622,00	23 382 11 868	- -	29 153,00 6 493,00	87 651,00
6	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	129,2	269,97 -	269,97 74,85	34 880 -	34 880 9 671	- -	6 963,00 3 347,00	45 190,00
7	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	2196,4	39,00 -	- -	85 660 -	- -	- -	- 6 853,00	92 513,00
8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	129,2	36,54 4,83	31,65 10,88	4 721 624,00	4 089 1 406	8 -	1 462,00 495,00	6 678,00
Раздел 3 Узел трубопровода УТ1											
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1	30 417,92 2 394,04	1 838,65 458,96	30 418 2 394,00	1 839 459	26 185 -	2 054,00 2 598,00	35 070,00

23	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=72%	м3 конструкции	10,404	56 305,64 17 765,83	1 805,31 587,31	585 804 184 836,00	18 782 6 110	382 186 -	137 481,00 57 863,00	781 148,00
24	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,33821	347 611,00 -	- -	117 566 -	- -	117 566 -	- 9 405,00	126 971,00
25	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,4552	321 366,00 -	- -	146 286 -	- -	146 286 -	- 11 703,00	157 989,00
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05334	363 218,00 -	- -	19 374 -	- -	19 374 -	- 1 550,00	20 924,00
27	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	1 шт.	2	83 917,00 -	- -	167 834 -	- -	167 834 -	- 13 427,00	181 261,00
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	3 488,00 -	- -	13 952 -	- -	13 952 -	- 1 116,00	15 068,00
29	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	1	1 206,00 -	- -	1 206 -	- -	1 206 -	- 96,00	1 302,00

30	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	2	71 162,00	-	142 324	-	142 324	-	153 710,00
					-	-	-	-	-	11 386,00	
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0144	1 239 397,93	10 724,75	17 847	154	16 016	1 235,00	20 609,00
					116 442,90	2 607,47	1 677,00	38	-	1 527,00	
32	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг(Водосборник). Установка НР=72%	т	0,0985	1 132 023,02	2 261,62	111 504	223	106 699	3 376,00	124 070,00
					46 526,40	1 074,00	4 583,00	106	-	9 190,00	
33	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Коб =2	1 т	0,0784	1 063 547,00	-	83 382	-	83 382	-	90 053,00
					-	-	-	-	-	6 671,00	
34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Обетонирование люков). Устройство НР=72% Коб =2	м3	0,06	30 417,92	1 838,65	1 825	110	1 571	124,00	2 105,00
					2 394,04	458,96	144,00	28	-	156,00	
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (отмостка). Устройство НР=72% Коб =2	м3	0,6	30 417,92	1 838,65	18 251	1 103	15 711	1 232,00	21 042,00
					2 394,04	458,96	1 436,00	275	-	1 559,00	
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	25,4	4 104,02	29,44	104 242	748	90 072	9 757,00	123 119,00
					528,44	5,06	13 422,00	129	-	9 120,00	
37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	7,9	1 178,87	44,18	9 313	349	3 977	3 738,00	14 095,00
					631,26	25,91	4 987,00	205	-	1 044,00	

38	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	7,9	3 891,65 1 235,62	120,11 22,34	30 744 9 761,00	949 176	20 034 -	7 155,00 3 032,00	40 931,00
39	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	7,9	2 384,78 745,53	60,02 12,73	18 840 5 890,00	474 101	12 476 -	4 314,00 1 852,00	25 006,00
40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	7,9	1 178,87 631,26	44,18 25,91	9 313 4 987,00	349 205	3 977 -	3 738,00 1 044,00	14 095,00
Раздел 6 Прокладка труб в канале											
71	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=72%	км трубопровода	0,28	1 828 135,26 1 093 970,88	721 068,86 233 102,36	511 878 306 312,00	201 899 65 269	3 667 -	267 538,00 62 353,00	841 769,00
74	1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР=72%	км трубопровода	0,28	44 630,38 43 650,58	- -	12 497 12 222,00	- -	274 -	8 800,00 1 704,00	23 001,00

75	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=72%	шт.	26	25 176,55 19 253,71	5 069,98 1 989,49	654 590 500 596,00	131 819 51 727	22 174 -	397 673,00 84 181,00	1 136 444,00
90	241-412-0103	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	1 шт.	60	5 691,00 -	- -	341 460 -	- -	341 460 -	- 27 317,00	368 777,00
91	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	1 шт.	70	5 863,00 -	- -	410 410 -	- -	410 410 -	- 32 833,00	443 243,00
96	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,0075	896 197,99 702 500,04	113 358,37 47 659,41	6 721 5 269,00	850 357	603 -	4 051,00 862,00	11 634,00
99	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0016	1 932 251,61 945 942,52	792 449,09 284 184,15	3 092 1 514,00	1 268 455	310 -	1 418,00 361,00	4 871,00

103	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент (с учетом отводов) НР=72%	км трубопровода	0,012	1 247 248,76 431 226,72	247,73 75,95	14 967 5 175,00	3 1	9 789 -	3 727,00 1 496,00	20 190,00
Раздел 7 Система ОДК											
104	1124-0108-0504	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля НР=72%	терминал	1	35 306,17 1 300,78	1,01 0,51	35 306 1 301,00	1 1	34 004 -	937,00 2 899,00	39 142,00
105	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	40	524,09 248,46	227,45 85,92	20 964 9 938,00	9 098 3 437	1 927 -	9 630,00 2 447,00	33 041,00
106	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0408	498 615,00 -	- -	20 343 -	- -	20 343 -	- 1 627,00	21 970,00
107	290-602-0001	Детектор повреждений стационарный многоуровневый "ПИККОН" ДПП-АМ (кпл)	1 шт	1	79 451,00 -	- -	79 451 -	- -	79 451 -	- 6 356,08	85 807,00
108	290-602-0002	Импульсный рефлектометр "Рейс-205" (кпл)	1 шт	1	1 102 269,00	-	1 102 269	-	1 102 269	-	1 190 451,00

Итого по смете				-	-	-	-	-	88 181,52
Итого по акту									6 759 811,00
Временные здания и сооружения									6 759 811
Итого с времеными						1,2%	81118		
Зимние удорожания									6840929
Итого с зимними удорожаниями						0,7%	47887		
Непредвиденные работы и затраты									6888815
Итого с непредвиденными работами и затратами						2,0%	137776		
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079									7026592
Итого в ценах 24года 52% К=1,163									3639212
Итого									4249401
НДС									7888614
Итого с НДС						12,0%	946634		
Скидка									8835247
Итого со скидкой						5,0%	441762		
									8393485

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Терегали А.К.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Выгреб емк.17 м3**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 63

за декабрь 2024 года, локальная смета № 06-02-04

Выгреб емк.17 м3

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройство выгреба											
3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	373,7	33,61 -	33,61 11,50	12 560 -	12 560 4 298	- -	2 785,00 1 228,00	16 573,00
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	124,6	1 496,78 1 496,78	- -	186 499 186 499,00	- -	- -	120 851,00 24 588,00	331 938,00
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	336,33	291,18 160,26	130,92 66,45	97 933 53 900,25	44 032 22 349	- -	54 899,55 12 226,57	165 058,69

Итого по акту				
Всего:	513 570			
Итого по акту				513 569,69
Временные здания и сооружения		1,2%	6163	513 569,69
Итого с времеными				
Зимние удорожания		0,7%	3638	519 732,52
Итого с зимними удорожаниями				
Непредвиденные работы и затраты		2,0%	10467	523 370,65
Итого с непредвиденными работами и затратами				
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079				533 838,07
Итого в ценах 24года 52% К=1,163				276 485,41
Итого				322 843,91
НДС		12,0%	71920	599 329,32
Итого с НДС				
Скидка		5,0%	33562	671 248,84
Итого со скидкой				637 686,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Торегали А.К.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Алматинская область г.Конаев

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Объект: **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт выполненных работ № 64

за декабрь 2024 года, локальная смета № 07-01-01

Благоустройство и озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1592	71,97	71,97	114 576	114 576	-	28 220,00	154 220,00
					-	24,62	-	39 195	-	11 424,00	
2	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	514,8	151,12	151,12	77 797	77 797	-	19 166,00	104 720,00
					-	51,71	-	26 620	-	7 757,00	

3	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1077,2	286,90 13,73	272,78 79,19	309 049 14 790,00	293 839 85 303	420 -	72 067,00 30 489,00	411 605,00
4	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	17773,8	39,00 -	- -	693 178 -	- -	- -	- 55 454,00	748 632,00
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1077,2	44,59 5,89	38,57 13,25	48 032 6 345,00	41 548 14 273	140 -	14 845,00 5 030,00	67 907,00
6	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР=72%	м3 грунта	200	58,12 -	58,12 19,89	11 624 -	11 624 3 978	- -	2 864,00 1 159,00	15 647,00
7	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	270	147,78 7,08	140,38 40,75	39 901 1 912,00	37 903 11 003	86 -	9 299,00 3 936,00	53 136,00

8	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	3240	39,00	-	126 360	-	-	-	136 469,00
					-	-	-	-	-	10 109,00	
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание растительного грунта) НР=72%	м3 грунта	470	58,12	58,12	27 316	27 316	-	6 731,00	36 771,00
					-	19,89	-	9 348	-	2 724,00	
Раздел 2 Покрытия. Место для МГН											
2.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок											
10	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	405,6	286,90	272,78	116 367	110 640	158	27 135,00	154 982,00
					13,73	79,19	5 569,00	32 119	-	11 480,00	
11	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =10	1 т·км	6692,4	39,00	-	261 004	-	-	-	281 884,00
					-	-	-	-	-	20 880,00	

12	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	405,6	151,12 -	151,12 51,71	61 294 -	61 294 20 974	- -	15 101,00 6 112,00	82 507,00
13	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	1120	12,36 -	12,36 3,58	13 843 -	13 843 4 010	- -	2 887,00 1 338,00	18 068,00
14	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	882	71,97 -	71,97 24,62	63 478 -	63 478 21 715	- -	15 635,00 6 329,00	85 442,00
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% Коб =0,2	м3 материала основания в плотном теле	536	4 548,85 270,14	1 693,16 437,10	2 438 184 144 795,00	907 534 234 286	1 385 855 -	272 938,00 216 890,00	2 928 012,00
16	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	2680	1 128,65 64,15	407,38 136,59	3 024 782 171 922,00	1 091 778 366 061	1 761 082 -	387 348,00 272 970,00	3 685 100,00

17	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	2680	1 978,62 42,63	252,11 46,01	5 302 702 114 248,00	675 655 123 307	4 512 798 -	171 040,00 437 899,00	5 911 641,00
18	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	2680	850,11 15,00	0,10 -	2 278 295 40 200,00	268 -	2 237 827 -	28 944,00 184 579,00	2 491 818,00
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	2680	2 027,83 42,63	263,70 44,89	5 434 584 114 248,00	706 716 120 305	4 613 620 -	168 878,00 448 277,00	6 051 739,00
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	759	3 145,33 1 451,90	50,93 23,07	2 387 305 1 101 992,00	38 656 17 510	1 246 658 -	806 041,00 255 468,00	3 448 814,00
21	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 Коб =0,043	1 м3	32,637	52 800,00 -	- -	1 723 234 -	- -	1 723 234 -	- 137 859,00	1 861 093,00

2.2 Тип-2. Покрытие из тротуарной плитки

22	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой (песчаное основание) НР=72%	м2	63	4 734,14 3 085,13	274,68 126,82	298 251 194 363,00	17 305 7 990	86 583 -	145 694,00 35 516,00	479 461,00
23	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	3,2	2 291,00 -	- -	7 331 -	- -	7 331 -	- 586,00	7 917,00
24	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	64,26	6 995,00 -	- -	449 499 -	- -	449 499 -	- 35 960,00	485 459,00
25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%т.ч.п.3.8:К1мат=0,33; т.ч.п.3.8:К2мат=0,86; : т.ч.п.3.8:	м бортового камня	88	2 928,25 1 451,90	50,93 23,07	257 686 127 767,00	4 482 2 030	125 437 -	93 454,00 28 091,00	379 231,00
26	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 Коб =0,02	1 м3	1,76	52 800,00 -	- -	92 928 -	- -	92 928 -	- 7 434,00	100 362,00
2.3 Место для МГН											
27	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72% Коб =0,3	м2	36,9	3 948,91 3 085,13	274,68 126,82	145 715 113 841,00	10 136 4 680	21 738 -	85 335,00 18 484,00	249 534,00
28	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона Коб =1,02	1 м2	37,638	8 890,00 -	- -	334 602 -	- -	334 602 -	- 26 768,00	361 370,00

29	1107-0101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=72%	шт. сборных конструкций	1	5 928,06 2 714,22	3 213,84 1 443,06	5 928 2 714,00	3 214 1 443	- -	2 993,00 714,00	9 635,00
30	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,35	64 528,00 -	- -	22 585 -	- -	22 585 -	- 1 807,00	24 392,00
31	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72%	шт.	1	8 997,91 6 780,67	1 282,32 503,58	8 998 6 781,00	1 282 504	935 -	5 245,00 1 139,00	15 382,00
32	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72%	шт.	1	1 808,89 1 462,08	- -	1 809 1 462,00	- -	347 -	1 053,00 229,00	3 091,00
33	251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	1 шт.	1	13 430,00 -	- -	13 430 -	- -	13 430 -	- 1 074,00	14 504,00

34	251-101-0214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	1 шт.	1	21 794,00 -	- -	21 794 -	- -	21 794 -	- 1 744,00	23 538,00
35	251-101-0228	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм x 900 мм	1 шт.	1	12 765,00 -	- -	12 765 -	- -	12 765 -	- 1 021,00	13 786,00
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (омоноличивание стойки). Устройство НР=72%	м3	0,08	33 252,50 2 394,04	1 838,65 458,96	2 660 192,00	147 37	2 322 -	165,00 226,00	3 051,00
37	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР=72%	м2 разметки	7,2	1 372,28 575,43	34,98 -	9 880 4 143,00	252 -	5 485 -	2 983,00 1 029,00	13 892,00
Раздел 3 МАФы											
3.1 МАФы											
38	290-700-0001	Евроконтейнер для мусора, тип 1132 (кпл)	1 шт	3	184 413,00 -	- -	553 239 -	- -	553 239 -	- 44 259,12	597 498,00

39	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0%	шт.	7	24 943,00 -	118,00 -	174 601 -	826 -	173 775 -	- 13 968,00	188 569,00
40	290-700-0002	Противопожарный щит с ящиком для песка (ППБС -02-95) (кпл)	1 шт	1	54 250,00 -	- -	54 250 -	- -	54 250 -	- 4 340,00	58 590,00
41	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91%	шт.	12	68 424,00 3 550,00	262,00 67,00	821 088 42 600,00	3 144 804	775 344 -	39 498,00 68 847,00	929 433,00
42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=91%	секция	107	68 645,00 8 045,00	10 548,00 4 203,00	7 345 015 860 815,00	1 128 636 449 721	5 355 564 -	1 192 588,00 683 008,00	9 220 611,00
43	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	1	480 547,00 42 798,00	7 436,00 3 051,00	480 547 42 798,00	7 436 3 051	430 313 -	41 723,00 41 782,00	564 052,00
44	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	154 478,00 19 389,00	259,00 91,00	308 956 38 778,00	518 182	269 660 -	35 454,00 27 553,00	371 963,00
45	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=91%	секция	22	60 720,00 7 881,00	10 545,00 4 202,00	1 335 840 173 382,00	231 990 92 444	930 468 -	241 902,00 126 219,00	1 703 961,00

46	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	175 161,00 19 389,00	259,00 91,00	350 322 38 778,00	518 182	311 026 -	35 454,00 30 862,00	416 638,00
3.2 Площадка мусоросборников (навес для мусорных контейнеров)											
47	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,5	4 965,41 4 965,41	- -	2 483 2 483,00	- -	- -	1 788,00 342,00	4 613,00
48	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,1	42 077,17 10 382,90	1 931,94 506,74	4 208 1 038,00	193 51	2 976 -	784,00 399,00	5 391,00
49	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,5	1 643,92 1 643,92	- -	822 822,00	- -	- -	592,00 113,00	1 527,00
50	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,282	75 563,02 50 630,40	2 923,70 1 001,68	21 309 14 278,00	824 282	6 207 -	10 483,00 2 543,00	34 335,00

51	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,29328	1 089 090,00 -	- -	319 408 -	- -	319 408 -	- 25 553,00	344 961,00
52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	8,5	127,97 47,71	2,48 0,48	1 088 406,00	21 4	661 -	295,00 111,00	1 494,00
53	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72%	м2 площади уплотнения	16	352,78 134,20	53,37 21,44	5 644 2 147,00	854 343	2 643 -	1 793,00 595,00	8 032,00
54	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские (Площадка). Устройство НР=72% Коб =0,08	м3	1,28	30 132,25 2 055,39	1 989,34 515,42	38 569 2 631,00	2 546 660	33 392 -	2 370,00 3 275,00	44 214,00
55	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м (Металлосайдинг с наличниками и углами). Монтаж НР=72%	м2	22,7	2 585,33 2 186,74	52,07 22,78	58 687 49 639,00	1 182 517	7 866 -	36 112,00 7 584,00	102 383,00
56	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	22,7	3 070,00 -	- -	69 689 -	- -	69 689 -	- 5 575,00	75 264,00

57	1115-0504-0102	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами НР=72%	м2 поверхности козырька	14,5	2 668,71 2 038,55	79,09 33,43	38 696 29 559,00	1 147 485	7 991 -	21 632,00 4 826,00	65 154,00
58	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм Коб =1,02	1 м2	14,79	4 054,00 -	- -	59 959 -	- -	59 959 -	- 4 797,00	64 756,00
Раздел 4 Озеленение											
59	1147-0102-0408	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительного грунта до 50% НР=72%	яма	38	9 761,12 8 781,68	- -	370 923 333 704,00	- -	37 219 -	240 267,00 48 895,00	660 085,00
60	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=72%	шт.	38	9 489,49 7 485,70	1 875,66 709,83	360 601 284 457,00	71 275 26 974	4 869 -	224 230,00 46 786,00	631 617,00
61	254-103-0702	Вяз пристоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	10	11 347,00 -	- -	113 470 -	- -	113 470 -	- 9 078,00	122 548,00
62	254-102-0403	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	1 шт.	28	4 007,00 -	- -	112 196 -	- -	112 196 -	- 8 976,00	121 172,00

63	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР=72%	м2	2005	306,27	-	614 071	-	-	442 131,00	1 140 698,00
					306,27	-	614 071,00	-	-	84 496,00	
64	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72%	м2	2005	432,40	246,68	866 962	494 593	153 423	257 769,00	1 214 709,00
					109,20	69,36	218 946,00	139 067	-	89 978,00	
65	1147-0108-0113	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительного грунта до 50% НР=72%	м траншеи	252	1 367,26	-	344 550	-	-	248 076,00	640 036,00
					1 367,26	-	344 550,00	-	-	47 410,00	
66	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=72%	м изгороди	252	1 078,38	153,05	271 752	38 569	524	175 324,00	482 842,00
					923,25	43,04	232 659,00	10 846	-	35 766,00	
67	254-104-1001	Бирючина обыкновенная высотой до 0,5 м	1 шт.	756	691,00	-	522 396	-	522 396	-	564 188,00
					-	-	-	-	-	41 792,00	
Итого по смете					**51 296 146**						

Итого по акту			
Временные здания и сооружения			**51 296 146**
Итого с времеными	1,2%	**615554**	
Зимние удорожания			**51911700**
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	**363382**	
Непредвиденные работы и затраты			**52275082**
Итого с непредвиденными работами и затратами	2,0%	**1045502**	
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**53320583**
			27615796

Итого в ценах 24года 52% К=1,163			
Итого			32246156
			59861952
НДС	12,0%	7183434	
Итого с НДС			67045387
Скидка	5,0%	3352269	
Итого со скидкой			63693117

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор Ракишева А.Г.

Терегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.