Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование		код	
			№71	**20.03.2024г.**						
Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"	**23 496 644,00**	**20 979 146,43**							**2 517 497,57**	**23 496 644**
Аванс 30%	7 048 993									7 048 993
Удержания 5%	1 174 832									1 174 832
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**15 272 819**									**15 272 819**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Г.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Омарханов А. К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Ansal Group ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 150140016851 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№71** от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Архитектурное строительство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	872	467,00 0,00	467,00 97,00	407224,00 0,00	407224,00 84584,00			407224,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	26,16	9047,00 9047,00	0,00 0,00	236670,00 236670,00	0,00 0,00			236670,00	
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 (лишний грунт)	м³	200	543,00 0,00	543,00 113,00	108600,00 0,00	108600,00 22600,00			108600,00	
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	390	278,00		108420,00				108420,00	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 1	м³	672	82,00 0,00	82,00 20,00	55104,00 0,00	55104,00 13440,00			55104,00	
6	6	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	672	46,00 0,00	46,00 11,00	30912,00 0,00	30912,00 7392,00			30912,00	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	672	626,00 383,00	243,00 77,00	420672,00 257376,00	163296,00 51744,00			420672,00	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	20,16	3581,00 3581,00	0,00 0,00	72193,00 72193,00	0,00 0,00			72193,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1439795,00 566239,00	765136,00 179760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1439795,00	
			Раздел 2: Монолитный фундамент (АС-5)										
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	19,11	17742,00 3825,00	5333,00 1621,00	339050,00 73096,00	101913,00 30977,00	164041,00		339050,00	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	19,11	37887,00 5540,00	2820,00 529,00	724021,00 105869,00	53890,00 10109,00	564262,00		724021,00	
11	11	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	48,14	58795,00 13500,00	4450,00 803,00	2830391,00 649890,00	214223,00 38656,00	1966278,00		2830391,00	
12	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8411	286080,00		1098862,00		1098862,00		1098862,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89505	311428,00		278744,00		278744,00		278744,00	
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	182,9	4775,00 1223,00	43,00 6,00	873348,00 223687,00	7864,00 1097,00	641797,00		873348,00	
15	15	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	167,96	5649,00 2784,00	175,00 25,00	948806,00 467601,00	29393,00 4199,00	451812,00		948806,00	
			Итого по разделу 2: Монолитный фундамент (АС-5)					7093222,00 1520143,00	407283,00 85038,00	5165796,00 0,00	0,00 0,00	7093222,00	
			Раздел 3: Фундаментные блоки (АС7)										
16	16	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	89	5613,00 1822,00	2524,00 493,00	499557,00 162158,00	224636,00 43877,00	112763,00		499557,00	
17	17	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	59	7429,00 2774,00	3215,00 629,00	438311,00 163666,00	189685,00 37111,00	84960,00		438311,00	
18	18	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	106	12023,00 4225,00	5639,00 1102,00	1274438,00 447850,00	597734,00 116812,00	228854,00		1274438,00	
19	19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	124,627	34822,00		4339761,00		4339761,00		4339761,00	
20	20	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,14118	596811,00 261470,00	5697,00 1406,00	84258,00 36914,00	804,00 198,00	46540,00		84258,00	
21	21	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01984	286080,00		5676,00		5676,00		5676,00	
22	22	6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство монолитных участков	$м^3$	1,21	48859,00 14096,00	3462,00 664,00	59119,00 17056,00	4189,00 803,00	37874,00		59119,00	
23	23	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	562,356	4639,00 1092,00	38,00 5,00	2608769,00 614093,00	21370,00 2812,00	1973306,00		2608769,00	
24	24	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,09	16761,00 3415,00	4762,00 1447,00	1508,00 307,00	428,00 130,00	773,00		1508,00	
25	25	6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	0,46	49515,00 14096,00	3462,00 664,00	22777,00 6484,00	1592,00 305,00	14701,00		22777,00	
26	26	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	329644,00		17471,00		17471,00		17471,00	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	311428,00		299,00		299,00		299,00	
28	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	302576,00		3207,00		3207,00		3207,00	
29	29	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,52	4639,00 1092,00	38,00 5,00	16329,00 3844,00	134,00 18,00	12351,00		16329,00	
30	30	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00		6177,00		6177,00		6177,00	
			Итого по разделу 3: Фундаментные блоки (АС7)					9377657,00 1452372,00	1040572,00 202066,00	6884713,00 0,00	0,00 0,00	9377657,00	
			ИТОГО по акту					17910674,00 3538754,00	2212991,00 466864,00	12050509,00 0,00	0,00 0,00	17910674,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			1683603,36					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									19594277,36	
			Затраты по ликвидации снежных заносов	%	0,30			58782,83					
			Итого с ликвидацией снежных заносов									19653060,19	
			Сметная прибыль	%	5,00			982653,01					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			393061,20					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21028774,41	
			в том числе на 2023год	%	76,00							15981868,55	
			в том числе на 2024год	%	24,00							5046905,86	
			2023 год - 76%		1,00							15981868,55	
			2024 год - 24%		1,075							5425423,80	
			Всего									21407292,34	
			НДС	%	12,00							2 568 875,08	
			ИТОГО с НДС									23 976 167	
			ИТОГО с понижающим коэф.		0,98							23 496 644	
			в т.ч. НДС									2 517 497,57	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Ғ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Омарханов А. К.**

М.П.

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "Injoy Project"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Савчук Р. Е.**