Заказчик: **ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО «Даулет-Серпин 603»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области
Объект: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		214	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области"	191 284 847	23 366 731							2 804 008	26 170 739
Возврат аванса	57 385 454									7 851 222
Итого к оплате	**133 899 393**	23 366 731							2 804 008	**18 319 517**

Заказчик:
ГКП на ПВХ Городская многопрофильная больница города Конаев" ГУ

Директор: _____ **Ракишева А.Г.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт _____ **Торегали А.Қ.**

Подрядчик :
ТОО «Даулет-Серпин 603»

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603"**

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за июль 2024 года по объекту

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС ,тенге	
1	01-01-01	12	Разборка существующего здания котельной. Демонтажные работы на существующей территории	839 391	
2	02-01-01	13	Общестроительные работы. КЖ. Блок А	5 505 976	
3	02-01-02	14	Общестроительные работы. КЖ. Блок Б	4 776 143	
4	02-01-03	15	Общестроительные работы. КЖ. Блок Д	4 723 408	
5	02-01-04	16	Общестроительные работы. АР. Блок А	2 147 255	
6	02-01-05	17	Общестроительные работы. АР. Блок Б	3 950 363	
7	02-01-06	18	Общестроительные работы. АР. Блок Д	661 272	
8	06-01-01	19	Блочно-модульная котельная. Резервуар для топлива V=3 м3 (2 шт). Топливоснабжение	3 100 726	
9	06-02-01	20	Наружное водоснабжение	311 334	
10	6-2-2	21	Наружная канализация	154 872	
			ИТОГО	**26 170 739**	

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Разборка существующего здания котельной. Демонтажные работы на существующей территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №12

за июль 2024

Разборка существующего здания котельной. Демонтажные работы на существующей территории (01-01-01)

Основание: Деф. акт

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Разборка существующего здания котельной												
1	1	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного настила. Демонтаж НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2 покрытия	26,8	451,24	29,06	12 093	779	89	8 313	22 038
						418,85	11,99	11 225	321	-	1 632	
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	26,8	309,38	35,39	8 291	948	-	5 507	14 902
						273,99	11,43	7 343	306	-	1 104	

3	3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев НР=72%	м2 кровли	26,8	539,81	32,31	14 467	866	-	9 994	26 418
						507,50	10,44	13 601	280	-	1 957	
4	4	1146-0401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка НР=72%	м3	2,7	36 923,96	15 636,37	99 695	42 218	-	56 491	168 681
						21 287,59	7 771,77	57 476	20 984	-	12 495	
5	5	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	3,4	655,69	-	2 229	-	-	1 605	4 141
						655,69	-	2 229	-	-	307	
6	6	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	1	3 807,80	198,45	3 808	198	-	2 670	6 996
						3 609,35	98,64	3 609	99	-	518	
7	7	1207-0101-0208	Полы бетонные (толщ.0,1м). Разборка покрытия НР=72%	м2	20	3 333,14	1 020,49	66 663	20 410	-	40 711	115 964
						2 312,65	514,48	46 253	10 290	-	8 590	
8	8	1146-0401-0105	Стены мелкоблочные (пескоблоки). Разборка НР=72%	м3	10,22	11 508,87	-	117 621	-	-	84 687	218 493
						11 508,87	-	117 621	-	-	16 185	
9	9	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=72%	м3	1,56	33 015,85	14 464,92	51 505	22 565	-	28 912	86 850
						18 550,93	7 189,52	28 939	11 216	-	6 433	
Раздел 3 Демонтажные работы на существующей территории												
10	22	1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%	пень	12	477,83	477,83	5 734	5 734	-	1 594	7 914
						-	184,53	-	2 214	-	586	
11	25	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	яма	12	224,04	224,04	2 688	2 688	-	662	3 618
						-	76,66	-	920	-	268	
		Итого по акту										**676 015**
		Временные здания и сооружения					1,2%		8 112			
		Итого с времеными										**684 127**
		Зимние удорожания					0,7%		4 789			
		Итого с зимними удорожаниями										**688 916**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		13 778			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**702 694**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**363 939**

Итого в ценах 24года 52% К=1,163			
Итого			424 961
			788 901
НДС	12,0%	94 668	
Итого с НДС			883 569
Скидка	5,0%	44 178	
Итого со скидкой			839 391

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төреғали А.Қ.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №13

за июль 2024

Общестроительные работы. КЖ. Блок А (02-01-01)

Основание: КЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Усиление опорного участка под плиты перекрытия (л.КЖ-3,5). Блок А												
1	1	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными	отверстие	290	1 387,82	526,13	402 468	152 578	2 485	246 901	701 319
						853,12	460,74	247 405	133 615	-	51 950	
2	2	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными	отверстие	290	30,18	10,09	8 752	2 926	247	5 424	15 310
						19,24	9,62	5 580	2 790	-	1 134	
3	3	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до	т	0,1142	659 744,95	3 870,21	75 343	442	868	48 109	133 328
						648 273,24	1 840,62	74 033	210	-	9 876	
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	1 т	0,1142	340 392,00	-	38 873	-	38 873	-	41 983

						-	-	-	-	-	3 110	
5	5	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,2324	109 287,45	3 924,27	25 398	912	1 538	15 008	43 638
						98 743,54	914,89	22 948	213	-	3 232	
6	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	1 т	1,74585	492 887,00	-	860 507	-	860 507	-	929 348
						-	-	-	-	-	68 841	
7	7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	1 т	0,2324	485 095,00	-	112 736	-	112 736	-	121 755
						-	-	-	-	-	9 019	
8	8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с	т конструкций	1,97825	300 856,32	63 749,89	595 169	126 113	13 330	327 470	996 450
						230 368,32	25 087,28	455 726	49 629	-	73 811	
Раздел 6 Усиление отверстий в перекрытиях (л.ЮЖ-22). Блок А												
9	59	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до	отверстие	21	11 592,05	4 595,26	243 433	96 500	-	126 293	399 304
						6 996,79	2 283,99	146 933	47 964	-	29 578	
10	60	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	0,05	170 894,14	1 225,41	8 545	61	3 217	3 432	12 935
						105 324,71	607,56	5 266	30	-	958	
Раздел 7 Кровля (л.КД-5,7,8). Блок А												
11	71	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	м3 древесины	11,423	13 149,20	100,60	150 203	1 149	129 809	12 830	176 076
						1 684,80	48,46	19 245	554	-	13 043	
12	73	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанн	625	459,44	4,66	287 150	2 913	244 325	26 775	339 039
						63,86	2,25	39 913	1 406	-	25 114	
13	74	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	625	632,47	2,31	395 294	1 444	297 331	62 998	494 955
						154,43	1,12	96 519	700	-	36 663	
14	81	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанн	17,2	459,44	4,66	7 902	80	6 724	737	9 330
						63,86	2,25	1 098	39	-	691	
15	83	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	м3 древесины	1,268	13 149,20	100,60	16 673	128	14 409	1 424	19 545
						1 684,80	48,46	2 136	61	-	1 448	
	Итого по акту											**4 434 315**
	Временные здания и сооружения						1,2%	53 212				
	Итого с временными											**4 487 527**
	Зимние удорожания						0,7%	31 413				
	Итого с зимними удорожаниями											**4 518 939**
	Непредвиденные работы и затраты						2,0%	90 379				
	Итого с непредвиденными работами и затратами											**4 609 318**

Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			2 387 258
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			2 787 531
Итого			5 174 789
НДС	12,0%	620 975	
Итого с НДС			5 795 764
Скидка	5,0%	289 788	
Итого со скидкой			5 505 976

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Реслублики Казахстан от
23 апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Разборка существующего здания котельной. Демонтажные работы на существующей территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №14

за июль 2024

Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Б (02-01-02)

Основание: ЮЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Фундаменты (гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя) (л.ЮЖ-1). Блок Б												
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	107,9	3 151,76	-	340 075	-	-	220 369	605 280
						3 151,76	-	340 075	-	-	44 836	

2	2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	277	4 104,02	29,44	1 136 814	8 155	982 281	95 761	1 331 181
						528,44	5,06	146 378	1 402	-	98 606	
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	107,9	1 496,78	-	161 503	-	-	104 654	287 450
						1 496,78	-	161 503	-	-	21 293	
Раздел 2 Усиление отверстий в перекрытиях (л.ЮЖ-23). Блок Б												
4	4	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	отверстие	14	10 538,22	4 177,51	147 535	58 485	-	76 541	242 002
						6 360,71	2 076,35	89 050	29 069	-	17 926	
5	5	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,07	170 894,14	1 225,41	11 963	86	4 504	4 806	18 111
						105 324,71	607,56	7 373	43	-	1 342	
6	6	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	отверстие	28	10 228,77	-	286 406	-	108 306	153 082	474 647
						6 360,71	2 076,35	178 100	58 138	-	35 159	

7	7	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,09	170 894,14	1 225,41	15 380	110	5 791	6 178	23 283
						105 324,71	607,56	9 479	55	-	1 725	
Раздел 3 Устройство новых кирпичных перегородок на 1-м и 2-м этажах (л.ЮЖ-36). Блок Б												
8	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00276	363 218,00	-	1 002	-	1 002	-	1 082
						-	-	-	-	-	80	
9	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01116	340 392,00	-	3 799	-	3 799	-	4 103
						-	-	-	-	-	304	
10	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	3	4 104,02	29,44	12 312	88	10 638	1 037	14 417
						528,44	5,06	1 585	15	-	1 068	
11	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,9	1 496,78	-	1 347	-	-	873	2 398
						1 496,78	-	1 347	-	-	178	

12	14	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=72%	м3	0,35							
						47 736,19	7 749,84	16 708	2 712	10 103	2 956	21 237
						11 120,71	1 915,35	3 892	670	-	1 573	
13	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00702							
						363 218,00	-	2 550	-	2 550	-	2 754
						-	-	-	-	-	204	
14	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09618							
						340 392,00	-	32 739	-	32 739	-	35 358
						-	-	-	-	-	2 619	
15	17	1106-0701-0109	Перемычки (Пр2, Пр3, Пр4). Устройство НР=72%	м3	0,115							
						98 753,99	7 194,80	11 357	827	7 275	2 236	14 680
						28 296,00	1 708,88	3 254	197	-	1 087	
16	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00092							
						363 218,00	-	334	-	334	-	361
						-	-	-	-	-	27	
17	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01508							
						340 392,00	-	5 133	-	5 133	-	5 544
						-	-	-	-	-	411	
18	20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00942							
						1 238 603,50	-	11 668	-	10 571	727	13 387
						116 442,90	2 607,47	1 097	25	-	992	

19	21	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,85	7 067,68	429,36	175 632	10 670	70 618	63 104	257 835
						3 796,53	122,27	94 344	3 038	-	19 099	
20	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00782	405 165,00	-	3 168	-	3 168	-	3 421
						-	-	-	-	-	253	
21	23	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=72%	м шва	18	437,97	5,04	7 883	91	5 142	1 748	10 402
						147,25	2,53	2 651	46	-	771	
22	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,025	29 084,78	1 838,65	727	46	621	46	835
						2 394,04	458,96	60	11	-	62	
23	25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00218	1 546 107,98	2 261,62	3 371	5	2 361	652	4 345
						460 611,36	1 074,00	1 004	2	-	322	
24	26	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Дс1). Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00848	1 239 397,93	10 724,75	10 510	91	9 432	654	12 057
						116 442,90	2 607,47	987	22	-	893	
Раздел 5 Кровля (л.КД-5,7,14). Блок Б												
25	64	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	345	459,44	4,66	158 507	1 608	134 867	14 780	187 150
						63,86	2,25	22 032	776	-	13 863	

26	65	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	345							
						632,47	2,31	218 202	797	164 127	34 774	273 214
						154,43	1,12	53 278	386	-	20 238	
		Итого по акту										**3 846 534**
		Временные здания и сооружения					1,2%		46 158			
		Итого с времеными										**3 892 692**
		Зимние удорожания					0,7%		27 249			
		Итого с зимними удорожаниями										**3 919 941**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		78 399			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 998 340**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**2 070 820**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**2 418 036**
		Итого										**4 488 856**
		НДС					12,0%		538 663			
		Итого с НДС										**5 027 519**
		Скидка					5,0%		251 376			
		Итого со скидкой										**4 776 143**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №15

за июль 2024

Общестроительные работы. ЮЖ. Блок Д (02-01-03)

Основание: ЮЖ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Усиление опорного участка под плиты перекрытия (л.ЮЖ-5,15). Блок Д												
1	1	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	204	1 387,82	526,13	283 115	107 331	1 748	173 681	493 340
						853,12	460,74	174 036	93 991	-	36 544	

2	2	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	отверстие	204	30,18	10,09	6 157	2 058	173	3 815	10 770
						19,24	9,62	3 925	1 962	-	798	
3	3	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,08066	659 744,95	3 870,21	53 215	312	613	33 980	94 171
						648 273,24	1 840,62	52 290	148	-	6 976	
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08066	340 392,00	-	27 456	-	27 456	-	29 652
						-	-	-	-	-	2 196	
5	5	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (Усиление опорного участка). Монтаж НР=72%	т конструкций	1,43347	109 287,45	3 924,27	156 660	5 625	9 489	92 571	269 169
						98 743,54	914,89	141 546	1 311	-	19 938	
6	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,28235	492 887,00	-	632 054	-	632 054	-	682 618
						-	-	-	-	-	50 564	
7	7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,15112	485 095,00	-	73 308	-	73 308	-	79 173
						-	-	-	-	-	5 865	
8	8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	1,43347	300 856,32	63 749,89	431 269	91 384	9 659	237 290	722 044
						230 368,32	25 087,28	330 226	35 962	-	53 485	
Раздел 4 Металлическая рама РМ-1 (л.КЖ- 8,9,10,15,16). Блок Д												
9	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,5	30 108,86	1 838,65	15 054	919	12 938	924	17 256
						2 394,04	458,96	1 197	229	-	1 278	

10	33	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72%	м3	2,7	40 158,53	994,06	108 428	2 684	82 998	15 506	133 849
						8 424,32	438,02	22 746	1 183	-	9 915	
Раздел 7 Кровля (л.КД-5,7,11). Блок Д												
11	63	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,06014	659 744,95	3 870,21	39 677	233	457	25 336	70 214
						648 273,24	1 840,62	38 987	111	-	5 201	
12	64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А1, А2)	1 т	0,06014	340 392,00	-	20 471	-	20 471	-	22 109
						-	-	-	-	-	1 638	
13	65	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	2,1	43 558,21	1 931,94	91 472	4 057	65 611	14 818	114 793
						10 382,90	506,74	21 804	1 064	-	8 503	
14	66	1107-0107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг (МС1-:-МС5). Установка НР=72%	т стальных элементов	0,2555	1 221 392,93	10 724,75	312 066	2 740	279 575	19 710	358 318
						116 442,90	2 607,47	29 751	666	-	26 542	
15	67	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,01793	968 574,95	3 870,21	17 367	69	5 674	7 554	26 915
						648 273,24	1 840,62	11 624	33	-	1 994	
16	73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	9,022	13 149,20	100,60	118 632	908	102 524	10 133	139 066
						1 684,80	48,46	15 200	437	-	10 301	
17	74	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	380	459,44	4,66	174 587	1 771	148 550	16 279	206 135
						63,86	2,25	24 267	855	-	15 269	
18	75	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	380	632,47	2,31	240 339	878	180 777	38 303	300 933
						154,43	1,12	58 683	426	-	22 291	
19	83	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,712	13 149,20	100,60	9 362	72	8 091	800	10 975
						1 684,80	48,46	1 200	35	-	813	
20	84	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	8,6	459,44	4,66	3 951	40	3 362	368	4 665
						63,86	2,25	549	19	-	346	

21	85	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72%	м2 перекрытия	22,6	632,47	2,31	14 294	52	10 751	2 278	17 898
						154,43	1,12	3 490	25	-	1 326	
		Итого по акту										**3 804 063**
		Временные здания и сооружения					1,2%		45 649			
		Итого с времеными										**3 849 712**
		Зимние удорожания					0,7%		26 948			
		Итого с зимними удорожаниями										**3 876 660**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		77 533			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 954 193**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**2 047 956**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**2 391 338**
		Итого										**4 439 293**
		НДС					12,0%		532 715			
		Итого с НДС										**4 972 009**
		Скидка					5,0%		248 600			
		Итого со скидкой										**4 723 408**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №16

за июль 2024

Общестроительные работы. АР. Блок А (2-1-4)

Основание: АР

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-7). Блок А												
1	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	350,22	1 073,91	179,49	376 105	62 861	162 323	121 046	536 923
						430,93	49,11	150 920	17 199	-	39 772	
2	36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	350,22	146,87	13,32	51 437	4 665	43 977	2 971	58 761

						7,98	3,80	2 795	1 331	-	4 353	
3	37	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	350,22	2 257,21	83,81	790 520	29 352	409 362	259 145	1 133 638
						1 004,53	23,18	351 806	8 118	-	83 973	
		Итого по акту										1 729 322
		Временные здания и сооружения					1,2%		20 752			
		Итого с времеными										1 750 074
		Зимние удорожания					0,7%		12 251			
		Итого с зимними удорожаниями										1 762 324
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		35 246			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										1 797 571
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										930 998
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										1 087 099
		Итого										2 018 097
		НДС					12,0%		242 172			
		Итого с НДС										2 260 268
		Скидка					5,0%		113 013			
		Итого со скидкой										2 147 255

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №17

за июль 2024

Общестроительные работы. АР. Блок Б (2-1-5)

Основание: АР

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Проемы (л.АР-34,35). Пробивка стен (л.АР-64). Блок Б												
1.1 Оконные блоки. Витражи												
1	3	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	45,9	3 557,64	8,43	163 296	387	144 002	13 758	191 218
						411,92	4,39	18 907	202	-	14 164	
2	4	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	1 м	45,9	2 594,00	-	119 065	-	119 065	-	128 590
						-	-	-	-	-	9 525	

Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-28). Блок Б												
3	35	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	210,56	1 935,11	39,73	407 457	8 366	319 078	58 798	503 555
						380,00	7,84	80 013	1 651	-	37 300	
4	36	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	210,56	1 073,91	179,49	226 122	37 793	97 592	72 776	322 810
						430,93	49,11	90 737	10 341	-	23 912	
5	37	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (5 мм) НР=72% :К1трр=5;К1трм=15;К1экс=5;К1мат=5 ;	м2 стяжки	210,56	146,87	13,32	30 925	2 805	26 440	1 786	35 328
						7,98	3,80	1 680	800	-	2 617	
Раздел 6 Внутренняя отделка (л.АР-33). Блок Б												
6.3 2-й этаж на отм. +2.920												
6	106	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,45	2 289,53	135,52	852 735	50 474	151 595	498 793	1 459 650
						1 746,99	113,04	650 666	42 102	-	108 122	
7	107	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	275,05	1 314,05	6,90	361 429	1 898	167 415	138 876	540 329
						698,48	2,79	192 117	767	-	40 024	

Итого по акту			**3 181 480**
Временные здания и сооружения	1,2%	38 178	
Итого с времеными			**3 219 658**
Зимние удорожания	0,7%	22 538	
Итого с зимними удорожаниями			**3 242 195**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	64 844	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**3 307 039**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**1 712 782**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**1 999 965**

Итого			3 712 747
НДС	12,0%	445 530	
Итого с НДС			4 158 276
Скидка	5,0%	207 914	
Итого со скидкой			3 950 363

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төрегали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №18

за июль 2024

Общестроительные работы. АР. Блок Д (2-1-6)

Основание: АР

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3 Чердачное перекрытие. Элементы кровли (л.АР-46). Блок Д												
1	32	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная (пленка). Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	247,11	461,73	-	114 098	-	76 335	28 234	153 719
						152,82	5,87	37 763	1 451	-	11 387	
2	33	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	247,11	1 073,91	179,49	265 374	44 354	114 533	85 409	378 846
						430,93	49,11	106 487	12 136	-	28 063	
		Итого по акту										**532 565**
		Временные здания и сооружения					1,2%		6 391			
		Итого с временьми										**538 956**

Зимние удорожания	0,7%	3 773	
Итого с зимними удорожаниями			542 728
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	10 855	
Итого с непредвиденными работами и затратами			553 583
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			286 712
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			334 785
Итого			621 497
НДС	12,0%	74 580	
Итого с НДС			696 076
Скидка	5,0%	34 804	
Итого со скидкой			661 272

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ Тулешев А.Ш.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ Ракишева А.Г.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Тереғали А.Қ.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.202:

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная. Резервуар для топлива V=3 м3 (2 шт). Топливоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №19

за июль 2024

Блочно-модульная котельная. Резервуар для топлива V=3 м3 (2 шт). Топливоснабжение (6-1-1)

Основание: ТМ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Фундамент под БМК												
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	110	233,45	233,45	25 680	25 680	-	5 126	33 270
						-	64,72	-	7 119	-	2 464	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2	3 782,12	-	7 564	-	-	5 446	14 051
						3 782,12	-	7 564	-	-	1 041	

3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	69,7							
						33,61	33,61	2 343	2 343	-	577	3 154
						-	11,50	-	802	-	234	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	23,2							
						1 496,78	-	34 725	-	-	25 002	64 505
						1 496,78	-	34 725	-	-	4 778	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	69,7							
						291,18	130,92	20 295	9 125	-	11 377	34 206
						160,26	66,45	11 170	4 632	-	2 534	
6	6	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	19,1							
						269,97	269,97	5 156	5 156	-	1 030	6 681
						-	74,85	-	1 430	-	495	
7	7	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	324,7							
						39,00	-	12 663	-	-	-	13 676
						-	-	-	-	-	1 013	
8	8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	19,1							
						36,54	31,65	698	605	1	216	987
						4,83	10,88	92	208	-	73	
9	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,4							
						8 360,72	2 924,47	11 705	4 094	5 297	3 083	15 971
						1 652,40	1 406,51	2 313	1 969	-	1 183	
10	10	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=72%	шт. сборных конструкций	16							
						3 848,74	1 998,13	61 580	31 970	-	31 402	100 421
						1 850,61	875,26	29 610	14 004	-	7 439	
11	11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	9,28	33 568,00	-	311 511	-	311 511	-	336 432

						-	-	-	-	-	24 921	
12	12	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (Монолитные участки). Устройство НР=72%	м3	2	38 779,35	2 169,94	77 559	4 340	59 742	10 561	95 170
						6 738,49	595,56	13 477	1 191	-	7 050	
13	13	1106-0801-0113	Перекрытия каналов (Плита монолитная Пм1). Устройство НР=72%	м3	6,2	58 025,08	4 164,95	359 755	25 823	224 922	83 306	478 506
						17 582,40	1 079,33	109 011	6 692	-	35 445	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22072	340 392,00	-	75 131	-	75 131	-	81 142
						-	-	-	-	-	6 011	
15	15	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские (Пандус). Устройство НР=72%	м3	1	33 301,48	2 826,95	33 301	2 827	26 682	3 263	39 489
						3 792,94	739,20	3 793	739	-	2 925	
16	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01166	405 165,00	-	4 724	-	4 724	-	5 102
						-	-	-	-	-	378	
17	17	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,0392	1 220 423,18	2 261,62	47 841	89	42 463	3 838	55 813
						134 926,56	1 074,00	5 289	42	-	4 134	
18	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	59,8	4 104,02	29,44	245 420	1 761	212 059	22 971	289 862
						528,44	5,06	31 601	303	-	21 471	
19	19	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	3,165	8 329,67	2 924,47	26 363	9 256	11 878	6 971	36 001
						1 652,40	1 406,51	5 230	4 452	-	2 667	
20	20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка). Устройство НР=72%	м3	0,633	30 108,86	1 838,65	19 059	1 164	16 380	1 300	21 988
						2 394,04	458,96	1 515	291	-	1 629	
21	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,4	30 108,86	1 838,65	12 044	735	10 350	822	13 895

						2 394,04	458,96	958	184	-	1 029	
22	22	1106-0101-0202	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство НР=72%	м3	4,6	42 339,75	1 802,52	194 763	8 292	141 482	34 870	248 004
						9 780,18	748,12	44 989	3 441	-	18 371	
23	23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00942	363 218,00	-	3 422	-	3 422	-	3 696
						-	-	-	-	-	274	
24	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07403	340 392,00	-	25 199	-	25 199	-	27 215
						-	-	-	-	-	2 016	
25	25	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,01373	1 220 423,18	2 261,62	16 756	31	14 873	1 345	19 549
						134 926,56	1 074,00	1 853	15	-	1 448	
26	26	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,06268	968 574,95	3 870,21	60 710	243	19 834	29 339	97 253
						648 273,24	1 840,62	40 634	115	-	7 204	
27	27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,12	30 108,86	1 838,65	3 613	221	3 105	246	4 168
						2 394,04	458,96	287	55	-	309	
28	28	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Приямок). Устройство НР=72%	м3	0,9	74 033,97	8 484,99	66 631	7 636	31 436	22 277	96 021
						30 620,48	3 757,55	27 558	3 382	-	7 113	
29	29	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов (для приямка). Устройство НР=72%	м2 настила	0,94	14 242,15	2 271,69	13 388	2 135	222	8 644	23 794
						11 734,17	1 037,93	11 030	976	-	1 762	
30	30	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	0,03454	1 078 140,00	-	37 239	-	37 239	-	40 218

						-	-	-	-	-	2 979	
31	31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,9	255,93	4,95	486	9	296	132	667
						95,42	0,98	181	2	-	49	
32	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	10,7	4 104,02	29,44	43 913	315	37 944	4 110	51 865
						528,44	5,06	5 654	54	-	3 842	
33	33	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,455	8 329,67	2 924,47	12 120	4 255	5 460	3 204	16 550
						1 652,40	1 406,51	2 404	2 046	-	1 226	
34	34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка). Устройство НР=72%	м3	0,291	30 108,86	1 838,65	8 762	535	7 530	598	10 109
						2 394,04	458,96	697	134	-	749	
Раздел 3 Фундамент под резервуары для топлива V=3 м3 (2 шт)												
35	36	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	275,6	233,45	233,45	64 339	64 339	-	12 843	83 357
						-	64,72	-	17 837	-	6 175	
36	37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	4,9	3 782,12	-	18 532	-	-	13 343	34 425
						3 782,12	-	18 532	-	-	2 550	
		Итого по акту										**2 497 213**
		Временные здания и сооружения					1,2%		29 967			
		Итого с времеными										**2 527 180**
		Зимние удорожания					0,7%		17 690			
		Итого с зимними удорожаниями										**2 544 870**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		50 897			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**2 595 767**

Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			1 344 400
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			1 569 816
Итого			2 914 216
НДС	12,0%	349 706	
Итого с НДС			3 263 922
Скидка	5,0%	163 196	
Итого со скидкой			3 100 726

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Тереғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23 1 от 05 01 202

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от.10.11.2023

Акт приемки выполненных работ №20

за июль 2024

Наружное водоснабжение (6-2-1)

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов водопровода хоз-питьевого и противопожарного В0												
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	482,9	233,45	233,45	112 733	112 733	-	22 502	146 054
						-	64,72	-	31 253	-	10 819	

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	14,9							
						3 782,12	-	56 354	-	-	40 575	104 683
						3 782,12	-	56 354	-	-	7 754	
		Итого по акту										**250 737**
		Временные здания и сооружения					1,2%		3 009			
		Итого с времеными										**253 746**
		Зимние удорожания					0,7%		1 776			
		Итого с зимними удорожаниями										**255 522**
		Непредвиденные работы и затраты					2,0%		5 110			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**260 633**
		Итого в ценах 23 года 48% К=1,079										**134 987**
		Итого в ценах 24года 52% К=1,163										**157 620**
		Итого										**292 607**
		НДС					12,0%		35 113			
		Итого с НДС										**327 720**
		Скидка					5,0%		16 386			
		Итого со скидкой										**311 334**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Төреғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития

Приказа
Республики Казахстан от
23 апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область,г.Конаев, мкр.5,7 БИН 100340013706**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Серпин 603" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ.39 БИН/ИИН 020440000364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Шенгельды г.Конаев Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от.10.11.2023**

Акт приемки выполненных работ №21

за июль 2024

Наружная канализация (6-2-2)

Основание: НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов												
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	439,3	233,45	233,45	102 555	102 555	-	20 470	132 867
						-	64,72	-	28 431	-	9 842	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (подбивка пазух вручную грунтом основания) НР=72%	м3 грунта	13,6	5 075,57	-	69 028	-	-	49 700	128 226
						5 075,57	-	69 028	-	-	9 498	
Раздел 4 Септик двухкамерный (колодец Д=1,5м (1 шт) колодец Д=2,0м (1 шт))												

3	36	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	291,6							
						233,45	233,45	68 074	68 074	-	13 588	88 195
						-	64,72	-	18 872	-	6 533	
4	37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	5,2							
						3 782,12	-	19 667	-	-	14 160	36 533
						3 782,12	-	19 667	-	-	2 706	

Итого по акту			**124 728**
Временные здания и сооружения	1,2%	1 497	
Итого с времеными			**126 225**
Зимние удорожания	0,7%	884	
Итого с зимними удорожаниями			**127 108**
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	2 542	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**129 650**
Итого в ценах 23 года 48% К=1,079			**67 149**
Итого в ценах 24года 52% К=1,163			**78 407**
Итого			**145 556**
НДС	12,0%	17 467	
Итого с НДС			**163 023**
Скидка	5,0%	8 151	
Итого со скидкой			**154 872**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет-Серпин 603"

Директор _____ **Тулешев А.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ж-Строй-Эксперт"

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница г.Конаев" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Ракишева А.Г.**

Тереғали А.Қ.

Омаров Ж.Е.