Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/151	07.06.2023г.	За счет средств местного бюджета; За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. Специфика: Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	038-015-431 038-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"	162 429 474,05	100 000 000,00							12 000 000,00	112 000 000,00

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

И.о.директора Селькин Д.Н.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО «ARTERIA»**
БИН 160340010772, Приказ №41 от 09.06.2023г.

Технадзор Наурзбаев Б.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Объект **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Договор подряда **№2023/151 от 07.06.2023г.**

А К Т №3
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	0	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС											
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты											
			Подпольные каналы											
1	36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,55		36789,20	11,59	20234	6	17442	2619	24681	
			НР - 94%, СП - 8%				5065,07	--	2786	--		1828		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями											
2	37	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	0,8		41313,71	3342,25	33051	2674	23170	7213	43485	
			НР - 93%, СП - 8%				9008,54	685,71	7207	549		3221		
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений											
3	38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	15		1185,65	28,84	17785	432	11388	5601	25257	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	5965	57		1871		
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее											

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
4	39	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	11640,25	1742,25	69842	10453	43320	22857	100115	
			НР - 118%, СП - 8%			2678,22	550,23	16069	3301		7416		
			Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям										
5	41	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,038	35020,63	15310,70	1331	582	116	557	2039	
			НР - 69%, СП - 8%			16657,49	4595,04	633	175		151		
			Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
6	42	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,038	968090,00	--	36787	--	36787	--	39730	
			СП - 8%			--	--	--	--		2943		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				179030	14147	132223	38847	235307	
								32660	4082	--	17430		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				177699					
		Материалы		Тенге				95318					
		Всего заработная плата		Тенге					35934				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36787					
			Накладные расходы	Тенге				38290					
			Сметная прибыль	Тенге				17279					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				233268					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					35934				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1331					
		Материалы		Тенге				116					
		Всего заработная плата		Тенге					808				
			Накладные расходы	Тенге				557					
			Сметная прибыль	Тенге				151					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2039					
			Сметная заработная плата	Тенге					808				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				235307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					36742				
			РАЗДЕЛ 2. Стены										
7	43	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	50	51716,51	3063,73	2585826	153187	1974415	455377	3284499	
			НР - 93%, СП - 8%			9164,48	628,57	458224	31429		243296		
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
8	44	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	10,05527	32379,51	2206,85	325585	22190	33643	212435	581062	
			НР - 76%; СП - 8%			26826,92	971,43	269752	9768		43042		
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами										
9	46	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	430	6627,01	404,97	2849614	174137	1447216	1179073	4350981	
			НР - 93%; СП - 8%			2856,42	92,00	1228261	39560		322294		
			Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича										
10	47	Е11-080201-1101 1108-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	15	60630,82	3249,41	909462	48741	584682	266016	1269516	
			НР - 93%; СП - 8%			18402,58	666,67	276039	10000		94038		
			Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону 2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов 3. Устройство сливов 4. Расшивка швов										
11	48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1, СГ-2)**	т металлических изделий	1,763	554409,84	3472,16	977425	6121	803430	157809	1226053	
			НР - 93%; СП - 8%			95220,68	1028,57	167874	1813		90819		
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток										
			Перемычки										
12	50	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	83	965,02	370,43	80097	30746	29021	31433	120452	
			НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	20330	6308		8923		
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором										
13	52	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,81938	105005,71	18913,31	86040	15497	2512	50056	146984	
			НР - 69%; СП - 8%			83027,22	5509,38	68031	4514		10888		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
14	53	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,81938	968090,00	--	793234	--	793234	--	856693	
			СП - 8%			--	--	--	--		63459		
15	54	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,09872	718647,42	16901,96	70945	1668	34833	40881	120772	
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			348906,30	2038,09	34444	201		8946		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8678228	452287	5702986	2393080	11957012	
								2522955	103593	--	885705		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8592188					
		Материалы		Тенге				4907238					
		Всего заработная плата		Тенге					2554003				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				793234					
			Накладные расходы	Тенге				2343024					
			Сметная прибыль	Тенге				874817					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11810029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1629	
			Сметная заработная плата	Тенге					2554003				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86040					
		Материалы		Тенге				2512					
		Всего заработная плата		Тенге					72545				
			Накладные расходы	Тенге				50056					
			Сметная прибыль	Тенге				10888					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146984					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					72545				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11957013					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1677	
			Сметная заработная плата	Тенге					2626548				
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие										
16	55	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	60	11515,47	1959,42	690928	117565	285586	370069	1145876	
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Заполнение швов раствором 2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки			4796,29	430,67	287777	25840		84880		
17	56	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м^2	427,2	10364,00	--	4427501	--	4427501	--	4781701	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		354200		
18	57	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,03088	370283,05	2954,49	11434	91	9554	1657	14138	
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ:			57940,56	1011,58	1789	31		1047		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5129863**	**117656**	**4722641**	**371726**	**5941715**	
								289566	**25871**	**--**	**440127**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5129863**					
		Материалы		Тенге				**295140**					
		Всего заработная плата		Тенге					**315437**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4427501**					
			Накладные расходы	Тенге				**371726**					
			Сметная прибыль	Тенге				**440127**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5941716**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**315437**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5941716**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**315437**				
			РАЗДЕЛ 4. Кровля										
19	**58**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**7,77**	**216591,59**	**1142,89**	**1682917**	**8880**	**1408924**	**241520**	**2078392**	
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			**34120,10**	**417,24**	**265113**	**3242**		**153955**		
20	**59**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**8,83**	**196187,05**	**1616,83**	**1732332**	**14277**	**1412181**	**280736**	**2174114**	
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			**34640,33**	**685,71**	**305874**	**6055**		**161045**		
21	**60**	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**	**0,27**	**175156,99**	**1942,38**	**47292**	**524**	**39671**	**6584**	**58186**	
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов			**26285,69**	**808,09**	**7097**	**218**		**4310**		
22	**61**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**16,87**	**11753,39**	**86,22**	**198280**	**1454**	**175443**	**19798**	**235525**	
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			**1267,53**	**36,46**	**21383**	**615**		**17446**		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
23	62	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	$м^2$ кровли	660	2604,61 1599,70	33,11 6,12	1719043 1055802	21852 4039	641389	975051 215530	2909624	
24	63	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	729,96	5136,00 --	-- --	3749075 --	-- --	3749075	-- 299926	4049001	Казахстан
25	64	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	$м^3$	7,35	138976,00 --	-- --	1021474 --	-- --	1021474	-- 81718	1103192	
26	65	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями	$м^2$ обработанной поверхности	660	409,76 48,06	4,00 1,69	270442 31720	2640 1115	236082	29548 23998	323988	
27	66	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м ходов	24	305,21 53,74	7,24 2,94	7325 1290	174 71	5861	1224 684	9233	
28	67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	$м^2$ изолируемой поверхности	432	1191,71 285,78	38,12 5,90	514819 123457	16468 2549	374894	115927 50458	681204	
29	68	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой 3. Проклейка швов липкой лентой	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	660	653,16 237,97	10,78 4,76	431086 157060	7115 3142	266911	121750 44227	597063	
30	69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	40	5169,50 1549,33	21,59 5,14	206780 61973	864 206	143943	57204 21119	285103	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
31	73	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	66,744	49780,00	--	3322516	--	3322516	--	3588317	
			СП - 8%			--	--	--	--		265801		
32	78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	50	5169,50	21,59	258475	1080	179928	71506	356379	
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1549,33	5,14	77467	257		26399		
			Слуховое окно										
33	79	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	17421,83	1235,69	69687	4943	25979	36720	114920	
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками			9691,28	508,79	38765	2035		8513		
34	80	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	1,024	92871,00	--	95100	--	95100	--	102708	
			СП - 8%			--	--	--	--		7608		
35	81	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,316	92871,00	--	29347	--	29347	--	31695	
			СП - 8%			--	--	--	--		2348		
36	82	С1223-101-0204 223-101-0204 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99**	$м^2$	1,656	55262,00	--	91514	--	91514	--	98835	
			СП - 8%			--	--	--	--		7321		
37	83	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,656	3551,98	33,25	5882	55	4424	1136	7579	
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол			847,38	9,91	1403	16		561		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
38	84	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722	
			СП - 8%			--	--	--	--		498		
39	85	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	20	1090,00	--	21800	--	21800	--	23544	
			СП - 8%			--	--	--	--		1744		
40	86	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	1,144	18022,00	62,08	20617	71	16982	3235	25760	
			НР - 90%; СП - 8%			3115,59	26,12	3564	30		1908		
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
41	87	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	$м^2$ кровли	22,8	6992,75	30,08	159435	686	136549	20662	194505	
			НР - 92%; СП - 8%			973,69	11,35	22200	259		14408		
			Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
42	88	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции Л-1	0,0448	196187,05	1616,83	8789	73	7164	1424	11030	
			НР - 90%; СП - 8%			34640,33	685,71	1552	31		817		
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений										
43	89	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0448	18022,00	62,08	807	3	664	127	1008	
			НР - 90%; СП - 8%			3115,59	26,12	140	1		75		
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				15671058	81159	13414039	1984152	19067627	
								2175860	23881	--	1412417		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15671058					
		Материалы		Тенге				5076990					
		Всего заработная плата		Тенге					2199741				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8337050					
			Накладные расходы	Тенге				1984152					
			Сметная прибыль	Тенге				1412417					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19067627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1521	
			Сметная заработная плата	Тенге					2199741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19067627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1521	
			Сметная заработная плата	Тенге					2199741				

РАЗДЕЛ 5. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
44	96	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**										
				м²	1,08	5023,14	248,34	5425	269	2537	2473	8530	
			НР - 90%; СП - 8%			2425,36	119,17	2619	129		632		
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
45	97	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
				м²	1,8	4230,30	246,17	7615	443	3855	3176	11655	
			НР - 90%; СП - 8%			1843,01	117,73	3317	212		863		
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
46	98	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
				м²	56,25	3194,58	242,46	179695	13638	89944	74462	274489	
			НР - 90%; СП - 8%			1353,12	117,73	76113	6622		20333		
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
47	99	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**										
				м²	56,25	31468,00	--	1770075	--	1770075	--	1911681	
			СП - 8%			--	--	--	--		141606		
48	100	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**										
				м²	1,8	43578,00	--	78440	--	78440	--	84715	
			СП - 8%			--	--	--	--		6275		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
49	101	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	1,08	39837,00	--	43024	--	43024	--	46466	
			СП - 8%			--	--	--	--		3442		
50	102	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	42,4	1480,62	7,09	62778	301	49339	11950	80707	
			НР - 90%; СП - 8%			309,87	3,30	13138	140		5978		
			Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
51	103	С1223-501-0118 223-501-0118 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм**	м	40	2988,00	--	119520	--	119520	--	129082	
			СП - 8%			--	--	--	--		9562		
52	104	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм**	м	0,8	2672,00	--	2138	--	2138	--	2309	
			СП - 8%			--	--	--	--		171		
53	105	С1223-501-0112 223-501-0112 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм**	м	1,6	998,00	--	1597	--	1597	--	1725	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2270307	14651	2160469	92061	2551359	
								95187	7103	--	188990		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2270307					
		Материалы		Тенге				145674					
		Всего заработная плата		Тенге					102290				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2014794					
			Накладные расходы	Тенге				92061					
			Сметная прибыль	Тенге				188990					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					102290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2551358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					102290				
			РАЗДЕЛ 6. Полы										
			Тип 1										
54	126	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	6,63	20706,74	2533,99	137286	16800	90758	34120	185119	
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	29728	6570		13712		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
55	127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	10,608	36789,20	11,59	390260	123	336407	50506	476028	
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	53730	--		35261		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
56	128	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	5,304	22462,88	2308,35	119143	12244	79388	29639	160685	
			НР - 94%; СП - 8%			5186,83	757,89	27511	4020		11903		
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием										
57	129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 /30/мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	132,6	1177,90	33,78	156190	4479	89853	60533	234061	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	61858	2539		17337		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
58	130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	132,6	360,42	11,57	47792	1534	44729	2226	54020	
			НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	1529	839		4002		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
			ТИП 2										
59	132	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	11,02	20706,74	2533,99	228188	27925	150851	56713	307693	
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	49412	10921		22792		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
60	133	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	17,632	36789,20	11,59	648667	204	559156	83949	791225	
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	89307	--		58609		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
61	134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	8,816	22462,88	2308,35	198033	20351	131955	49264	267081	
			НР - 94%; СП - 8%			5186,83	757,89	45727	6682		19784		
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием										
62	135	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	220,4	1177,90	33,78	259609	7445	149347	100615	389041	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	102817	4221		28817		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
			ТИП 3										
63	137	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,43	20706,74	2533,99	8904	1089	5887	2213	12006	
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	1928	426		889		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
64	138	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,688	36789,20	11,59	25311	8	21818	3276	30874	
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	3485	--		2287		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
65	139	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	8,6	2255,80	114,35	19400	983	10562	7517	29070	
			НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	7855	142		2153		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики										
66	140	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	8,6	1346,61	56,50	11581	486	6356	4531	17401	
			НР - 94%; СП - 8%			551,08	9,41	4739	81		1289		
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
67	141	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	8,6	1177,90	33,78	10130	291	5827	3926	15180	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	4012	165		1124		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
			ТИП 4										
68	143	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,25	20706,74	2533,99	5177	634	3422	1287	6981	
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	1121	248		517		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
69	144	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	36789,20	11,59	14716	5	12685	1904	17950	
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	2026	--		1330		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
70	145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	5	1177,90	33,78	5890	169	3388	2283	8826	
			НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	2333	96		654		
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
			ТИП 5										
71	146	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,955	20706,74	2533,99	19775	2420	13073	4915	26665	
			НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	4282	946		1975		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
72	147	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	1,528	36789,20	11,59	56214	18	48457	7275	68568	
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	7739	--		5079		
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
73	148	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	$м^2$ изолируемой поверхности	19,1	2255,80 913,35	114,35 16,51	43086 17445	2184 315	23457	16695 4782	64563	
74	149	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	$м^2$ изолируемой поверхности	19,1	1346,61 551,08	56,50 9,41	25720 10526	1079 180	14115	10063 2863	38646	
75	150	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	$м^3$ изоляции	0,764	22462,88 5186,83	2308,35 757,89	17162 3963	1764 579	11435	4269 1714	23146	
76	151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	$м^2$ стяжки	19,1	1177,90 466,50	33,78 19,15	22498 8910	645 366	12943	8719 2497	33715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2470732 541983	102880 39336	1825869 --	546438 241370	3258544	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2470732					
			Материалы	Тенге				1825869					
			Всего заработная плата	Тенге					581319				
			Накладные расходы	Тенге				546438					
			Сметная прибыль	Тенге				241370					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3258540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427	
			Сметная заработная плата	Тенге					581319				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3258540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427	
			Сметная заработная плата	Тенге					581319				
			РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА. Внутренняя отделка										
			Стены										
77	158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	692,731078	1826,12 1290,60	102,17 83,53	1265010 894039	70777 57864	300194	761519 162120	2188649	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1265010**	**70777**	**300194**	**761519**	**2188649**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**894039**	**57864**	--	**162120**		
		Материалы		Тенге				**1265010**					
		Всего заработная плата		Тенге				**300195**					
			Накладные расходы	Тенге					**951903**				
			Сметная прибыль	Тенге				**761519**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162120**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2188649**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**578**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**951903**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2188649**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**578**	
								951903					
			РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Отмостка										
78	**173**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**24**	**77,92** --	**77,92** **21,90**	**1870** --	**1870** **526**	--	**378** **180**	**2428**	
79	**174**	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**24**	**66,67** --	**66,67** **18,74**	**1600** --	**1600** **450**	--	**324** **154**	**2078**	
80	**175**	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**12,8**	**5272,02** **203,15**	**1506,62** **342,79**	**67482** **2600**	**19285** **4388**	**45597**	**7547** **6002**	**81031**	
81	**176**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**$м^3$ подстилающего слоя**	**24**	**36789,20** **5065,07**	**11,59** --	**882941** **121562**	**278** --	**761101**	**114268** **79777**	**1076986**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**953893** **124162**	**23033** **5364**	**806698** --	**122517** **86113**	**1162523**	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				953893					
		Материалы		Тенге				806698					
		Всего заработная плата		Тенге					129526				
			Накладные расходы	Тенге				122517					
			Сметная прибыль	Тенге				86113					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					129526				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1162523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					129526				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**36618121**	**876590**	**29065119**	**6310340**	**46362736**	
								6676412	**267094**	**--**	**3434272**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36530750					
		Материалы		Тенге				13453122					
		Всего заработная плата		Тенге					6870153				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15609366					
			Накладные расходы	Тенге				6259727					
			Сметная прибыль	Тенге				3423233					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46213710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4540	
			Сметная заработная плата	Тенге					6870153				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87371					
		Материалы		Тенге				2628					
		Всего заработная плата		Тенге					73353				
			Накладные расходы	Тенге				50613					
			Сметная прибыль	Тенге				11039					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149023					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					73353				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				46362733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4588	
			Сметная заработная плата	Тенге					6943506				
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 9. Холодное водоснабжение										
82	**1**	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**2260,68**	**30,74**	**124337**	**1690**	**89251**	**33330**	**170280**	
			НР - 98%; СП - 8%			**607,20**	**11,17**	**33396**	**614**		**12613**		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
83	**2**	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**2358,09**	**30,74**	**4716**	**61**	**3441**	**1212**	**6402**	
			НР - 98%; СП - 8%			**607,20**	**11,17**	**1214**	**22**		**474**		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
84	**3**	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2733,62**	**30,74**	**109345**	**1230**	**83827**	**24240**	**144272**	
			НР - 98%; СП - 8%			**607,20**	**11,17**	**24288**	**447**		**10687**		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
85	4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	3078,55	30,74	52335	523	41490	10302	67648	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	10322	190		5011		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
86	6	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313	
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
87	7	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	3753,00	--	3753	--	3753	--	4053	
			СП - 8%			--	--	--	--		300		
88	8	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	18	3753,00	--	67554	--	67554	--	72958	
			СП - 8%			--	--	--	--		5404		
89	9	С1242-207-3302 242-207-3302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	2216,00	--	2216	--	2216	--	2393	
			СП - 8%			--	--	--	--		177		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**369175**	**3504**	**296451**	**69084**	**473319**	
								69220	**1273**	--	**35060**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				78442					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78442					
			Сметная прибыль	Тенге				6275					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84717					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				290733					
		Материалы		Тенге				218008					
		Всего заработная плата		Тенге					70493				
			Накладные расходы	Тенге				69084					
			Сметная прибыль	Тенге				28785					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				388602					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					70493				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				473319					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					70493				
			РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение										
90	18	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	2260,68	30,74	124337	1690	89251	33330	170280	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	33396	614		12613		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
91	19	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2358,09	30,74	4716	61	3441	1212	6402	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	1214	22		474		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
92	20	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2733,62	30,74	109345	1230	83827	24240	144272	
			НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	24288	447		10687		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				238398	2981	176519	58782	320954	
								58898	1083	--	23774		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				238398					
		Материалы		Тенге				176518					
		Всего заработная плата		Тенге					59981				
			Накладные расходы	Тенге				58782					
			Сметная прибыль	Тенге				23774					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				320954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					59981				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				320954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					59981				
					РАЗДЕЛ 11. Канализация								
			Санитарные приборы										
93	39	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	46	1097,47	1,94	50484	90	129	49288	107754	
			НР - 98%; СП - 8%			1092,72	0,62	50265	29		7982		
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода										
94	40	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	45,908	314,00	--	14415	--	14415	--	15568	
			СП - 8%			--	--	--	--		1153		
95	41	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	45	1060,31	4,76	47714	214	348	46272	101505	
			НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	47152	64		7519		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода										
96	42	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	44,91	1784,00	--	80119	--	80119	--	86529	
			СП - 8%			--	--	--	--		6410		
			Фитинги										
97	43	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	шт.	2	463,00	--	926	--	926	--	1000	
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
98	44	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
99	45	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	362,00	--	1086	--	1086	--	1173	
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
100	46	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	13	147,00	--	1911	--	1911	--	2064	
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
101	47	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	8	260,00	--	2080	--	2080	--	2246	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
102	48	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256	
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
103	49	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689	
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
104	50	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	94,00	--	564	--	564	--	609	
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
105	51	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				205554	304	107833	95560	325203	
								97417	93	--	24089		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				107356					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				107356					
			Сметная прибыль	Тенге				8588					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115944					

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				98198					
		Материалы		Тенге				477					
		Всего заработная плата		Тенге					97510				
			Накладные расходы	Тенге				95560					
			Сметная прибыль	Тенге				15501					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209259					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54	
			Сметная заработная плата	Тенге					97510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				325203					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54	
			Сметная заработная плата	Тенге					97510				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				813127	6789	580803	223426	1119476	
								225535	2449	--	82923		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				185798					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185798					
			Сметная прибыль	Тенге				14863					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200661					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				627329					
		Материалы		Тенге				395003					
		Всего заработная плата		Тенге					227984				
			Накладные расходы	Тенге				223426					
			Сметная прибыль	Тенге				68060					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				918815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					227984				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1119476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					227984				
			ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование										
			Кабельные изделия										
106	17	**Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	550	147,92	1,63	81356	897	7754	52393	144447	
			НР - 72%, СП - 8%			132,19	0,12	72705	66		10698		
			Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов										
107	18	**С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,05768	1496269,00	--	86305	--	86305	--	93209	
			СП - 8%			--	--	--	--		6904		
108	19	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,50882	574495,00	--	292315	--	292315	--	315700	
			СП - 8%			--	--	--	--		23385		
			Трубы										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
109	20	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	550	279,68	3,46	153824	1903	2975	107289	282002	
			НР - 72%; СП - 8%			270,81	0,12	148946	66		20889		
			Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек										
110	21	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	56,56	44,00	--	2489	--	2489	--	2688	
			СП - 8%			--	--	--	--		199		
111	22	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	498,94	31,00	--	15467	--	15467	--	16704	
			СП - 8%			--	--	--	--		1237		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**631756**	**2800**	**407305**	**159682**	**854750**	
								221651	**132**	**--**	**63312**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**631756**					
		Материалы		Тенге				**10731**					
		Всего заработная плата		Тенге					**221783**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**396576**					
			Накладные расходы	Тенге				**159682**					
			Сметная прибыль	Тенге				**63312**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**854750**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**221783**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**854750**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**221783**				
			РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение										
			Кабельные изделия										
112	44	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	548	147,92	1,63	81060	893	7727	52202	143921	
			НР - 72%, СП - 8%			132,19	0,12	72440	66		10659		
			Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов										
113	45	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,21836	558269,00	--	121904	--	121904	--	131656	
			СП - 8%			--	--	--	--		9752		
114	46	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,34608	371741,00	--	128652	--	128652	--	138944	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		10292		
			Трубы										
115	47	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	548	279,68	3,46	153265	1896	2965	106898	280976	
			НР - 72%; СП - 8%			270,81	0,12	148404	66		20813		
			Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек										
116	48	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	553,48	31,00	--	17158	--	17158	--	18531	
			СП - 8%			--	--	--	--		1373		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				502039	2789	278406	159100	714028	
								220844	132	--	52889		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				502039					
		Материалы		Тенге				10692					
		Всего заработная плата		Тенге					220976				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267714					
			Накладные расходы	Тенге				159100					
			Сметная прибыль	Тенге				52889					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714028					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
			Сметная заработная плата	Тенге					220976				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				714028					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141	
			Сметная заработная плата	Тенге					220976				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1133795	5589	685711	318782	1568778	
								442495	264	--	116201		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1133795					
		Материалы		Тенге				21423					
		Всего заработная плата		Тенге					442759				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				664290					
			Накладные расходы	Тенге				318782					
			Сметная прибыль	Тенге				116201					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282	
			Сметная заработная плата	Тенге					442759				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1568778					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282	
			Сметная заработная плата	Тенге					442759				
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь										
117	4	Прайс-лист	**Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения**	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000	
						--	--	--	--	506000	--		
118	5	Прайс-лист	**Шкаф сушильный ШС-80**	шт	1	203303,57	--	203304	--		--	203304	
						--	--	--	--	203304	--		
119	6	523-501-0104 523-501-0104 СпрСЦ 11.2022	**Стерилизатор суховоздушный**	шт.	1	370000,00	--	370000	--		--	370000	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	370000	--		
120	8	Прайс-лист	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1	шт	1	430100,00	--	430100	--		--	430100	
						--	--	--	--	430100	--		
121	9	Прайс-лист	Прибор для измерения артериального давления	шт	3	10842,86	--	32529	--		--	32529	
						--	--	--	--	32529	--		
122	10	Прайс-лист	Биохимический экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625	
						--	--	--	--	31625	--		
123	11	Прайс-лист	Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200	шт	1	12650000,00	--	12650000	--		--	12650000	
						--	--	--	--	12650000	--		
124	12	Прайс-лист	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных; Габ., мм: 540x329x105, 220В, 0,15кВт	шт	1	59635,71	--	59636	--		--	59636	
						--	--	--	--	59636	--		
125	13	Прайс-лист	Весы электронные медицинские	шт	2	1167414,29	--	2334829	--		--	2334829	
						--	--	--	--	2334829	--		
126	14	Прайс-лист	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	шт	1	136981,43	--	136981	--		--	136981	
						--	--	--	--	136981	--		
127	15	Прайс-лист	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт	1	88550,00	--	88550	--		--	88550	
						--	--	--	--	88550	--		
128	17	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления, настенно-потолочный 110x80X950 220В, 90Вт	шт	11	34475,76	--	379233	--		--	379233	
						--	--	--	--	379233	--		
129	18	Прайс-лист	Обеззараживатель -очиститель воздуха, рециркулятор Габ. 540x140x140, 220В, 0,43 кВт.	шт	4	37227,14	--	148909	--		--	148909	
						--	--	--	--	148909	--		
130	19	Прайс-лист	Гемоглобинометр фотометрический портативный в комплекте	шт	1	329803,57	--	329804	--		--	329804	
						--	--	--	--	329804	--		
131	22	Прайс-лист	Индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный, модификации: ИГД-02 "ПРА"	шт	1	293660,71	--	293661	--		--	293661	
						--	--	--	--	293661	--		
132	24	Прайс-лист	Стол пеленальный, 3-стороннее ограждение, верхняя полка ЛДСП, нижняя - металл	шт	2	119271,43	--	238543	--		--	238543	
						--	--	--	--	238543	--		
133	25	525-201-0801001 525-201-0801001 СпрСЦ 11.2022	Кушетка	шт.	2	113890,00	--	227780	--		--	227780	
						--	--	--	--	227780	--		
134	26	521-301-1549 521-301-1549 СпрСЦ 11.2022 прим.	Медицинская подставка под Бикс (с подъемным механизмом)	шт.	2	160089,00	--	320178	--		--	320178	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	320178	--		
135	27	522-101-1215003 522-101-1215003 СпрСЦ 11.2022	Стол процедурный, перевязочный; Габ., мм: 2000x600x850	шт.	4	103625,00	--	414500	--		--	414500	
						--	--	--	--	414500	--		
136	28	Прайс-лист	Столик процедурный с 2-мя стеклянными полками	шт	4	189750,00	--	759000	--		--	759000	
						--	--	--	--	759000	--		
137	29	Прайс-лист	Столик манипуляционный СМ-3	шт	4	293660,71	--	1174643	--		--	1174643	
						--	--	--	--	1174643	--		
138	30	Прайс-лист	Шкаф (сейф) для хранения медикаментов, 3 полки, 440x340x700 мм	шт	3	111139,29	--	333418	--		--	333418	
						--	--	--	--	333418	--		
139	31	Прайс-лист	Шкаф 2-створчатый со встроенным сейфом (трейзером), 800x400x1600 мм	шт	1	290950,00	--	290950	--		--	290950	
						--	--	--	--	290950	--		
140	32	527-104-0103002 527-104-0103002 СпрСЦ 11.2022 прим.	Светильник переносной, медицинский АРМ ЕД- СД20; 75 Вт;	шт.	3	387457,00	--	1162371	--		--	1162371	
						--	--	--	--	1162371	--		
141	35	Прайс-лист	Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах ШВ-"ДЗМО" (на колесах, телескопический)	шт	3	59635,71	--	178907	--		--	178907	
						--	--	--	--	178907	--		
142	36	521-301-1803002 521-301-1803002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф медицинский металлический	шт.	1	332679,00	--	332679	--		--	332679	
						--	--	--	--	332679	--		
143	37	Прайс-лист	Ширма одно-трехсекционная с полимерными полотнищами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ШП 1/3-"ДЗМО"	шт	5	44275,00	--	221375	--		--	221375	
						--	--	--	--	221375	--		
144	41	Прайс-лист	Фармацевтический холодильник	шт	6	474375,00	--	2846250	--		--	2846250	
						--	--	--	--	2846250	--		
			Технологическое оборудование										
145	42	521-301-3015005 521-301-3015005 СпрСЦ 11.2022 прим.	Аквадистиллятор электрический, производительность - 4л.	шт.	2	355420,00	--	710840	--		--	710840	
						--	--	--	--	710840	--		
146	43	521-301-1801001 521-301-1801001 СпрСЦ 11.2022 прим.	Сборник для хранения очищенной воды. Объем - 30л.	шт.	2	386083,00	--	772166	--		--	772166	
						--	--	--	--	772166	--		
147	44	Прайс-лист	Шкаф архивный, односекционный, разборный, 850x385x1850 мм	шт	5	262035,71	--	1310179	--		--	1310179	
						--	--	--	--	1310179	--		
148	45	Прайс-лист	Столик инструментальный СИ-5 (2 полки)	шт	2	189750,00	--	379500	--		--	379500	
						--	--	--	--	379500	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
149	46	521-108-0507002 521-108-0507002 СпрСЦ 11.2022	Стеллаж металлический 1800x1200x500 мм	шт.	1	41696,00	--	41696	--		--	41696	
						--	--	--	--	41696	--		
150	47	Прайс-лист	Стол однотумбовый, столешница - пластик, тумба - 3 ящика (18)	шт	6	191557,14	--	1149343	--		--	1149343	
						--	--	--	--	1149343	--		
151	48	521-208-0102002 521-208-0102002 СпрСЦ 11.2022	Табурет	шт.	2	19171,00	--	38342	--		--	38342	
						--	--	--	--	38342	--		
152	54	522-101-1201003 522-101-1201003 СпрСЦ 11.2022	Стол компьютерный 1400x650x750	шт.	10	45129,00	--	451290	--		--	451290	
						--	--	--	--	451290	--		
153	56	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	10	446339,00	--	4463390	--		--	4463390	
						--	--	--	--	4463390	--		
154	64	Прайс-лист	Стоматологическая установка Diplomat Adept DA 130	шт	1	8312857,14	--	8312857	--		--	8312857	
						--	--	--	--	8312857	--		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				44125355	--	--	--	44125355	
								--	--	44125355	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				43712470					
		Заготов.складские расходы		Тенге				412889					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				44125359					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				44125359					
			ОТДЕЛ 5.Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 14. Водоровод										
			Водопровод В1										
155	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,2545	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 /32мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	143891,90	68089,34	719	340	--	474	1289	
			НР - 99%, СП - 8%			75802,56	20003,49	379	100		95		
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
156	12	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	5,05	237,00	--	1197	--	1197	--	1293	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
157	13	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,1854	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 /25мм/. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,026	104823,41	49602,21	2725	1290	--	1796	4883	
			НР - 99%; СП - 8%			55221,20	14572,28	1436	379		362		
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
158	14	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	26,26	215,00	--	5646	--	5646	--	6098	
			СП - 8%			--	--	--	--		452		
159	15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,147	84868,51	--	12476	--	409	11946	26376	
			НР - 99%; СП - 8%			82088,94	--	12067	--		1954		
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
160	16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	147	118,25	1,48	17383	218	376	16454	36543	
			НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	16789	--		2706		
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
161	17	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0018	1475341,34	1097074,98	2656	1975	--	1139	4099	
			НР - 99%; СП - 8%			378266,36	261092,32	681	470		304		
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес										

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
162	18	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм**	м	1,818	8037,00	--	14611	--	14611	--	15780	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
163		Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0006	565390,57	267541,59	339	160	--	224	608	
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	179	47		45		
	19		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
164	20	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм**	м	0,303	857,00	--	260	--	260	--	281	
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
165	21	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм**	м	0,303	539,00	--	163	--	163	--	176	
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
			Колодец диам.1500мм-1шт										
166	40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	33071,05	13237,58	92599	37065	14421	55579	160032	
			НР - 99%; СП - 8%			14683,06	5366,95	41113	15027		11854		
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры										
167	41	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	46268,00	--	46268	--	46268	--	49969	
			СП - 8%			--	--	--	--		3701		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
168	42	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	18892,00	--	18892	--	18892	--	20403	
			СП - 8%			--	--	--	--		1511		
169	43	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	31363,00	--	62726	--	62726	--	67744	
			СП - 8%			--	--	--	--		5018		
170	44	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	51566,00	--	51566	--	51566	--	55691	
			СП - 8%			--	--	--	--		4125		
171	45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4941,00	--	4941	--	4941	--	5336	
			СП - 8%			--	--	--	--		395		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				748052	41048	221476	87612	44581956	
								72644	16023	44125355	33821		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				317784					
		Материалы		Тенге				14830					
		Всего заработная плата		Тенге					71878				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206270					
			Накладные расходы	Тенге				71158					
			Сметная прибыль	Тенге				31115					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420057					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					71878				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17383					
		Материалы		Тенге				376					
		Всего заработная плата		Тенге					16789				
			Накладные расходы	Тенге				16454					
			Сметная прибыль	Тенге				2706					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					16789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				456600					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					88667				
			РАЗДЕЛ 15. Канализация										
			Канализация К1										
172	79	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	36	3272,02	25,69	117793	924	112425	4762	132360	
			НР - 99%, СП - 8%			123,45	10,18	4444	366		9804		
			Состав работ: 1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи 2. Опускание труб и муфт в траншею 3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец 4. Нанесение смазки 5. Соединение стыков труб муфтовое 6. Укладка труб на основание с выверкой										
			Колодец диам.1000мм-1ШТ										
173	80	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,62	55630,97	15185,59	34491	9415	10024	18632	57373	

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок			24277,27	6077,46	15052	3768		4250		
174	81	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	21756,00	--	21756	--	21756	--	23496	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1740		
175	82	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	14909,00	--	29818	--	29818	--	32203	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2385		
176	83	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	13421,00	--	13421	--	13421	--	14495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1074		
177	84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4941,00	--	4941	--	4941	--	5336	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		395		
			Колодец диам.1500мм-2шт										
178	88	Е11-230601-0603 1123-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ конструкций	2,67	41344,63	7095,45	110390	18945	57023	42470	165089	
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укрупнительная сборка полимербетонных элементов колодца 3. Монтаж сборных полимербетонных конструкций 4. Устройство бетонного лотка с железнением поверхности 5. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 6. Устройство узлов прохода трубопровода в колодце с изоляцией монтажной вставки			12892,21	3174,77	34422	8477		12229		
179	89	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	46268,00	--	92536	--	92536	--	99939	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7403		
180	90	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	18892,00	--	37784	--	37784	--	40807	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3023		
181	91	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	31363,00	--	62726	--	62726	--	67744	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5018		
182	92	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	51566,00	--	103132	--	103132	--	111383	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8251		

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14
183	93	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4941,00	--	9882	--	9882	--	10673	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		791		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				638670	29284	555468	65864	760898	
								53918	12611	--	56363		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				638670					
		Материалы		Тенге				179471					
		Всего заработная плата		Тенге					66529				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375996					
			Накладные расходы	Тенге				65864					
			Сметная прибыль	Тенге				56363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760897					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					66529				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				760897					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					66529				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				973837	70332	776944	153476	1217499	
								126562	28634	--	90184		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				956454					
		Материалы		Тенге				194301					
		Всего заработная плата		Тенге					138407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582266					
			Накладные расходы	Тенге				137022					
			Сметная прибыль	Тенге				87478					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					138407				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17383					
		Материалы		Тенге				376					
		Всего заработная плата		Тенге					16789				
			Накладные расходы	Тенге				16454					
			Сметная прибыль	Тенге				2706					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					16789				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1217497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					155196				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94393843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7471004					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959300				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					298441				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31108573			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						44125359			
			- Накладные расходы	Тенге							7006024		
			- Сметная прибыль	Тенге							3723580		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			94 393 843,45						
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			44 125 359,00						
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			50 268 484,45						
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 457 786,05						
			Итого:	Тенге			51 726 270,50						

1	2	3	4	5	6		7	8	0	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,27%	Тенге				**656 923,64**						
			Итого:	Тенге				**52 383 194,14**						
			Средств на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 047 663,88**						
			Итого:	Тенге				**97 556 217,02**						
			В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 100%, К=1,079	Тенге				**105 263 158,16**						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				**100 000 000,00**						
			НДС 12%	Тенге				**12 000 000,00**						
			Итого к оплате:	Тенге				**112 000 000,00**						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

И.о.директора _____ **/ Селькин Д.Н./**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240009070

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «ARTERIA»
БИН 160340010772

_____ **/Наурзбаев Б./**
Приказ №41 от 09.06.2023г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "RedlinePro"
БИН 080140014245

ГИП _____ **/Калиев А.К./**
Приказ №53 от 15.06.2023г.