"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 22.06.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Наименование стройки : Строительство здания музея в с.Ушконыр Карасайского района. Без наружных инженерных сетей (корректировка)

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г. (БЕЗ ОПЛАТЫ)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Ленточный фундамент									
1	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл. В7,5 *м3*	12	15766,92 1025,67	618,5 170	189203 12308	7422 2040	6959 48,5	1,35 0,1813	16,2 2,1756
2	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В25 *м3*	60	20333,22 3105,65	1221,23 291,28	1219993 186339	73274 17477	98851 48,5	3,6 0,3064	216 18,384
3	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	1,34936	97103,25		131027				
4	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,15044	99875,72		15025				
5	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,30172	98742,39		29793				
6	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *т*	2,91622	96663,82		281893				

	1-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2,54821	97763,37		249122			
		т							
8	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	3,02452	97372,73		294506			
		т							
9	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,6	21381,67	1091,67	12829	655	1621	6,34	3,804
		м3		5265	306,67	3159	184	48,5	0,3229	0,19374
10	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0087	98742,39		859			
		т							
11	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В25	0,22	22590,91	1090,91	4970	240	595	6,34	1,3948
		м3		5263,64	309,09	1158	68	48,5	0,3229	0,07104
12	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00336	97103,25		326			
		т							
13	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01066	98742,39		1053			
		т							
14	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	120	749,26	13,67	89911	1640	12095	0,212	25,44
		м2 поверхности		196,54	1,88	23585	225	50,8	0,002	0,24
	2.2 Стены подвала									
15	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25	45	25599,13	1502,78	1151961	67625	175891	8,99	404,55
		м3		7661	398,16	344745	17917	48,5	0,4158	18,711
16	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,15587	97103,25		15135			
		т							
17	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,14581	98742,39		211882			
		т							

	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,06769	96663,82		6543			
		т							
19	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,35712	97763,37		34913			
		т							
20	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,06273	206344,65	828,95	12944	52	1572	58	3,63834
		т		51299,22	382,59	3218	24	48,5	0,36	0,02258
21	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,19555	42,66	–	51	–	12	0,0213	0,02547
		м2		19,24	–	23	–	54,2	0,0002	0,00024
22	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	159,8	749,26	13,66	119732	2183	16108	0,212	33,8776
		м2 поверхности		196,55	1,88	31408	300	50,8	0,002	0,3196
	2.3 Световой приямок Пм-1									
23	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В25	5,4	19793,15	1203,33	106883	6498	9599	3,86	20,844
		м3		3205,56	459,63	17310	2482	48,5	0,4263	2,30202
24	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01824	97103,25		1771				
		т								
25	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,74606	98742,39		73668				
		т								
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,8	749,18	13,67	7342	134	988	0,212	2,0776
		м2 поверхности		196,53	1,84	1926	18	50,8	0,002	0,0196
	2.4 Монолитные каналы									
27	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1	2664	629	2664	629	459	0,78	0,78
		м3 основания		620	283	620	283	50,8	0,29	0,29
28	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	1	18571	1203	18571	1203	1778	3,86	3,86

		м3		3206	459	3206	459	48,5	0,4263	0,4263
29	21-050301-0301									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02047		96192,39		1969				
		т								
30	21-050301-0304									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,129		98742,39		12738				
		т								

Итого прямые затраты по разделу 2	**4299277**	**732**
		43,15572
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	629 005	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 555	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 477	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 508 717	
Накладные расходы I уровня, тенге	326 528	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 625 805	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	196 134	
Итого, тенге	4 821 939	
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 755	
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 207 694**	

Итого прямые затраты по смете	**4299277**	**732**
		43,15572
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	629 005	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 555	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 477	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 508 717	
Накладные расходы I уровня, тенге	326 528	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 625 805	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	196 134	
Итого, тенге	4 821 939	
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 755	
Итого по смете на подряд, тенге	**5 207 694**	

Итого	тенге		**5 207 694**
в т.ч. СМР	тенге		5 207 694
в т.ч. оборудования	тенге		0
Временные здания и сооружения, (1,5%)	тенге		78 105
Итого с временными	тенге		**5 285 799**

в т.ч. СМР	тенге		5 285 799
в т.ч. оборудования	тенге		0
Доп.затраты			
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	тенге		71 343
Итого с доп.затратами			**5 357 143**
в т.ч. СМР			5 357 143
в т.ч. оборудования			0
Итого	тенге		**5 357 143**
НДС (12%)	тенге		642 857
Всего по форме	**тенге**		**6 000 000**

Заказчик

Подрядчик

Технадзор