Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"03" 08 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «САҚ-Құрылыс», адрес: г.Шымент, Абайский район, микрорайон Самал, дом 50/18.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Жамбаев А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
Объекту: **«Торгового центр «Nur Max»**
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является **Колебаев Талгат Лесалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Радикон» ГСЛ 25.12.2020 г. №011889**
ТОО «МС-Строй групп» №18021506 от 28.11.2018 г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «MirStroyProect» , № ЭПС-0022/20 от 23.11.2020 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Колебаев Талгат Лесалиевич № ЭПС-0022/20 от 23.11.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,06	0,06	0,06	0,06
Площадь застройки	м 2	443.42	443.42	443.42	443.42

Площадь покрытий: а) асфальтобетонное проездов б) асфальтобетонное дорожек и площадок в) плиточное покрытие	м 2	136.5	136.5	136.5	136.5
Площадь озеленения	м 2	20.08	20.08	20.08	20.08
Площадь хозяйственных площадок	м 2				
Площадь детских игровых площадок	м 2				
Площадь площадок для отдыха	м 2				

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1055.81	1055.81
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	2992.0	2992.0
В том числе подземной части	м3	1234.0	1234.0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В12.5,

столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В12.5. Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0,020. Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1.5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03. Стены наружные и внутренние выполнены - из обожженного пустотного кирпича (пустотность не более 32%) КР-р-по 1НФ/100/2,0/50, ГОСТ 530-2012, на цементно- песчаном растворе марки М50 (выполнение работ при отрицательной температуре запрещается), толщиной 380мм. Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0. Внутренняя отделка стен - простая штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей выравнивающий слой из сухой смеси и водоэмульсионной покраской, в санузлах - плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, (однотонная) на клее, на высоту. Полы - керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. Цоколь - керамогранит. Наружные стены - травертин по металлическому каркасу. Перегородки - из пустотный рядовой кирпича (пустотность не более 32%) марки КРГ-Р (КРГ-л) 250х120х88/1.4/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М50, толщиной 120 мм. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15. Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В25. Монолитные сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Лестницы - монолитные железобетонные. Витражи и окна - Алюминиевые с однокамерным стеклопакетом. Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91. Утеплитель покрытия - минераловатные маты ПТЭ-150 "Misot" 150 кг/м3 - 100мм. Крыша - чердачная односкатное ферма, с наружным организованным водостоком. Кровля - из ГОСТ 24045-2016 «Профлист Н60-845-0,7» по прогонам краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2021 февраль год;
месяц, год
окончание работ 2021 август год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___5,0____;
фактически, месяц:__5,0__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительства торгового центра «Nur Max» в городе Туркестан, трасса Атабай, уч. 12Б, в Туркестанской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «САҚ-Құрылыс» Жамбаев А.Б. _____/_____/

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядные организации)

ТОО «Радикон» Анварбекова Д.Н. _____/

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядные организации)

ТОО «МС-Строй групп» Асанбай Қ.Ә. _____/_____/

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)