Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",050000, Алматинская область, город Конаев, мкр. Спутник, д. 96, тел. 87051575108, тел.: 8(727)237-77-33** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спец Защита Казахстан",Республика Казахстан, Шымкент, мкр. Нуртас, дом № 2059/1** — **120840012581**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250/24 от 08.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
4	**19.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту «Работы по локализации чрезвыйчайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам»			Услуга	1	53 940 000,00	53 940 000,00	5 779 285,71
				Итого	1	x	53 940 000,00	5 779 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Баккара Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		250/24	08.11.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	53 940 000,00	48 160 714,28			-				**5 779 285,71**	**53 940 000,00**
К оплате:	**53 940 000,00**	**48 160 714,28**			-				**5 779 285,71**	**53 940 000,00**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Нышанов К.С.**
М.П.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН"
_____ **Баккара Д.Б.**
М.П.

Форма по приказу № 7
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 25 апреля 2011 года № 183

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №250/24 от 08.11.2024

Акт выполненных работ

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
1	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		23993,058	342,13	342,13	8208744,90	8208744,91		1660079,68	10658436,15
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	2305732,87		789611,57	
2	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		23104,30499	142,45	135,61	3291208,23	3133174,80		604408,62	4207293,90
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	158033,43	681345,99		311677,05	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		1671,64	108,14	108,14	180771,10	180771,10		36558,80	234715,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	50784,40		17385,10	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		1671,64	342,13	342,13	571918,20	571918,20		115660,80	742592,70
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	160644,60		55013,70	
5	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		3833,18	108,14	108,14	414520,10	414520,10		83831,60	538216,80
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	116452,00		39865,10	
6	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3833,18	85,53	85,53	327851,90	327851,90		66314,00	425713,00
			$м^3$ грунта		0.00	24,03	0,00	92111,30		31547,10	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		3333,2	126,72	126,72	422383,10	422383,10		86196,60	549278,10
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	119728,50		40698,40	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3333,2	42,81	42,81	142694,30	142694,30		32698,70	189425,80

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	45398,20		14032,80	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3333,2	106,47	89,83	354885,80	299421,40	11999,50	84663,30	474714,40
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	43464,90	74130,40		35165,30	
10	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1757,5	152,67	0,00	268317,50	0,00		193184,40	498427,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	268317,50	0,00		36925,10	
11	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		5500	13,95	13,95	76725,00	76725,00		13805,00	97790,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	19195,00		7260,00	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		23841,7	13,95	13,95	332591,70	332591,70		59842,70	423905,40
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	83207,50		31471,00	
13	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		493,64	1892,96	394,81	934440,77	194894,01		752939,22	1822370,78
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	739546,77	87858,05		134990,79	
14	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		4946,4	25,79	10,52	127567,66	52036,13		104517,43	250634,09
			$м^2$		15,27	6,07	75531,53	30024,65		18549,00	
15	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		990,6	3315,97	648,39	3284799,88	642295,14		2009422,18	5717762,95
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	2642504,74	312534,34		423540,89	
16	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		424,1	3838,44	714,02	1627882,40	302815,88		1232018,98	3088694,85
			м		3124,42	552,82	1325066,52	234450,96		228793,47	
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		757,44	866,48	174,56	656306,60	132218,70	477649,20	94467,90	810839,50
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	46438,60	41030,50		60065,00	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		631,2	126,72	126,72	79985,70	79985,70		16322,80	104015,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	22672,70		7707,00	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		631,2	42,81	42,81	27021,70	27021,60		6192,10	35871,20
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	8596,90		2657,40	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		631,2	106,47	89,83	67203,90	56700,70	2272,30	16032,50	89895,60
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	8230,80	14037,90		6659,20	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					21397820,44	15598764,36	491921,00	7269157,31	30960592,72
							5307134,79	4499936,76	0,00	2293614,97	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
21	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		912	13,95	13,95	12722,40	12722,40		2289,12	16215,36
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	3182,88		1203,84	
22	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		3061,8	866,48	174,56	2652988,00	534468,00	1930802,00	381868,00	3277657,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	187719,00	165858,00		242801,00	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		2551,5	126,72	126,72	323326,00	323326,00		65982,00	420462,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	91650,00		31154,00	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2551,5	42,81	42,81	109230,00	109229,00		25030,00	145002,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	34751,00		10742,00	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		6312	106,47	89,83	672039,00	567007,00	22723,00	160325,00	898956,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	82308,00	140379,00		66592,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					3770305,40	1546752,40	1953525,00	635494,12	4758292,36
							270027,00	435820,88	0,00	352492,84	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
26	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		495,42	1892,96	394,81	937810,31	195596,49		755654,07	1828942,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	742213,47	88174,71		135477,62	
27	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		4986,734271	25,79	10,52	128607,99	52460,59		105369,73	252678,15
			$м^2$		15,27	6,07	76147,40	30269,44		18700,43	
28	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		993,51455	3315,97	648,39	3294464,38	644184,57		2015334,45	5734585,94
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	2650279,45	313453,67		424787,11	
29	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		416,44	3838,44	714,02	1598479,81	297346,42		1209766,46	3032907,39
			м		3124,42	552,82	1301133,39	230216,29		224661,12	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					5959362,49	1189588,06	0,00	4086124,71	10849113,48
							4769773,71	662114,11	0,00	803626,28	
		ИТОГО по акту					31127488,33	18335104,83	2445446,00	11990776,14	46 567 998,56
							10346935,50	5597871,75	0,00	3449734,09	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									46 567 998,56
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									1 601 939,15
		Итого									48 169 937,71

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**52 986,93**
		Итого									**48 222 924,64**
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**964 458,49**
		Итого									**49 187 383,13**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**53 363 672,33**
		Итого									**53 363 672,33**
		Понижающий коэффициент К=0,902500000047627									**48 160 714,28**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**5 779 285,71**
		Всего к оплате									**53 940 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН" БИН 120840012581

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баккара Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)