Генеральный подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

Субподрядчик : **ТОО «BuildingCompanyStroy»**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №16 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

Договор №16-БК от 03.12.2024

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за декабрь месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №16-БК | 03.12.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | **Всего к оплате** |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №16 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области | 32 975,40 | 29 442,32 | | | | | | | 3 533,08 | **32 975,40** |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого:** | **32 975,40** | 29 442,32 | | | | | | | **3 533,08** | **32 975,40** |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Фрагмит Евразия"**

_____ **Сыртаев Б.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "ЯСИРА-Н"**

_____ **Нуралиев Е.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «BuildingCompanyStroy»**

_____ **Шимкентбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

Субподрядчик : **ТОО «BuildingCompanyStroy»**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №16 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

Договор №16-БК от 03.12.2024

# Акт выполненных работ

**за декабрь 2024 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета Э4003: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | км линии | 0,019 | 85 617,0 | 389,0 | 1 626,5 | 7,0 | 406,0 | | 1 626,5 | |
| | | | | | | 63 859,0 | 118,0 | 1 213,5 | 2,0 | | | | |
| 2 | 8 | 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 2 291,0 | 365,0 | 2 291,0 | 365,0 | 53,0 | | 2 291,0 | |
| | | | | | | 1 873,0 | 110,0 | 1 873,0 | 110,0 | | | | |
| 3 | 20 | 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 2 | 522,0 | 50,0 | 1 044,0 | 100,0 | 20,0 | | 1 044,0 | |
| | | | | | | 462,0 | 16,0 | 924,0 | 32,0 | | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э4003: Электрические сети [4-1] | | | | | 4 961,5 | 472,0 | 479,0 | 0,0 | 4 961,5 | |
| | | | | | | | | 4 010,5 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Смета Э4103: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ | м³ грунта | 22,2615 | 81,0 | 75,0 | 1 803,25 | 1 669,75 | | | 1 803,25 | |
| | | | | | | 6,0 | 19,0 | 133,5 | 423,0 | | | | |
| 5 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 0,6885 | 1 663,0 | 0,0 | 1 145,0 | 0,0 | | | 1 145,0 | |
| | | | | | | 1 663,0 | 0,0 | 1 145,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 91,777392 | 14,0 | 15,0 | 1 285,0 | 1 377,0 | | | 1 285,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 367,0 | | | | |
| 7 | 5 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00675 | 312 464,0 | 105 829,0 | 2 109,25 | 714,25 | | | 2 109,25 | |
| | | | | | | 206 635,0 | 26 555,0 | 1 394,75 | 179,25 | | | | |
| 8 | 7 | 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,005 | 295 472,0 | 98 406,0 | 1 477,25 | 492,0 | | | 1 477,25 | |
| | | | | | | 197 066,0 | 26 013,0 | 985,25 | 130,0 | | | | |
| 9 | 13 | 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³ | 0,6225 | 14 754,0 | 5 276,0 | 9 184,25 | 3 284,25 | 241,5 | | 9 184,25 | |
| | | | | | | 9 090,0 | 1 618,0 | 5 658,5 | 1 007,25 | | | | |
| 10 | 27 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 1 007,0 | 44,0 | 2 014,0 | 88,0 | | | 2 014,0 | |
| | | | | | | 963,0 | 0,0 | 1 926,0 | 0,0 | | | | |
| 11 | 32 | 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,3 | 544,0 | 14,0 | 163,0 | 4,0 | 2,0 | | 163,0 | |
| | | | | | | 524,0 | 4,0 | 157,0 | 1,0 | | | | |
| 12 | 39 | 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 2 | 541,0 | 19,0 | 1 082,0 | 38,0 | 14,0 | | 1 082,0 | |
| | | | | | | 515,0 | 6,0 | 1 030,0 | 12,0 | | | | |
| 13 | 41 | 6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0027 | 779 449,0 | 13 761,0 | 2 105,0 | 37,0 | 1 366,0 | | 2 105,0 | |
| | | | | | | 259 752,0 | 64,0 | 701,0 | 0,0 | | | | |
| 14 | 42 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 978,0 | 35,0 | 978,0 | 35,0 | | | 978,0 | |
| | | | | | | 943,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э4103: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 23 346,0 | 7 739,25 | 1 623,5 | 0,0 | 23 346,0 | |
| | | | | | | | | 14 074,0 | 2 119,5 | 0,0 | 0,0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 28 307,5 | 8 211,25 | 2 102,5 | 0,0 | 28 307,5 | |
| | | | | | | | | 18 084,5 | 2 263,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | | | | | 28307,5*5,9/100 | 1 670,14 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 28307,5+0+0+1670,14 | **29 977,64** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 29977,64*5/100 | 1 498,88 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 29977,64*5/100 | 1 498,88 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **32 975,4** | |

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Фрагмит Евразия"**

_____ **Сыртаев Б.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "ЯСИР-ПК"**

_____ **Нуралиев Е.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «BuildingCompanyStroy»**

_____ **Шымкентбаев А.Т.**