Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год) на Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				**4549520**
1	1	**1109-0604-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5*	**Ограждения.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**3,81**	**293 662**	**1118852**
2	3	**1220-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1 004**	**3 417**	**3430668**
			Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**45309**
3	10	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**78,12**	**119**	**9296**
4	11	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**78,12**	**461**	**36013**
			Раздел 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				**1093220**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
5	13	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**$м^3$**	**7,04095**	**14 846**	**104530**
6	14	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**140,819**	**5 236**	**737328**

1		2	3	4	5	6	7
7	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	140,819	1 785	251362
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5688049**
			Сметная прибыль	5%			284 402
			ИТОГО с СП				**5 972 451**
			Непредвиденные расходы	5%			284 402
			ИТОГО				**6 256 854**
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			6 605 361
			Понижающий коэффициент	0,98			6 473 253
			НДС 12 %	12%			776 790
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**7 250 043**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор **Исмаилова Д.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Заместитель акима **Аманов Б.М.**

ТОО «КазахстанСтройЭкспертбылан эксперт»

Бекеев Д.Ю.

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.