Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ № 2

за **август 2024** (месяц, год) на **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							**454160**
1	2	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 прим.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (МАФы-качели,стенки,лазы,брусья,турники,горки,футб.ворота,баскетб.кольцо,скамьи), *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	1,8	175 315	315567
2	4	1220-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 100 мм	шт.	8	9 424	75392
3	5	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО-1)	шт.	8	3 700	29600
4	6	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	21 372	1710
5	7	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	Срубка бетонной горловиныа	$м^3$	0,44	72 480	31891
Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							**133412**
6	12	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (45 км)	т·км	5 800,5	23	133412

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 3.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ**				**7216980**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
7	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**м^3**	**20,459**	**14 846**	**303734**
8	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**509,181**	**5 236**	**2666072**
9	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**509,181**	**1 785**	**908888**
			ТИП I ПО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
10	16	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**1 464,3**	**733**	**1073332**
11	17	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**276,75**	**4 608**	**1275264**
12	18	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**36,6**	**5 087**	**186184**
			ТИП II ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
13	23	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**338,73**	**1 374**	**465415**
14	24	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**64,02**	**4 608**	**295004**
15	25	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**8,47**	**5 087**	**43087**
		Раздел 4.	**ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ**				**2662094**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
16	30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**м^3**	**12,8**	**14 846**	**190029**
17	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**320**	**5 033**	**1610560**
18	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**320**	**1 506**	**481920**
			ТИП III ПО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
19	33	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**м^3**	**9,8**	**14 179**	**138954**
20	34	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**13,034**	**4 676**	**60947**

1		2	3	4	5	6	7
			ТИП IV ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
21	38	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	**м^3**	**15,52**	**5 168**	**80207**
22	39	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**19,5552**	**5 087**	**99477**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10466646**
			Сметная прибыль	5%			523 332
			ИТОГО с СП				**10 989 978**
			Непредвиденные расходы	5%			523 332
			ИТОГО				**11 513 311**
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			12 154 602
			Понижающий коэффициент	0,98			11 911 510
			НДС 12 %	12%			1 429 381
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**13 340 891**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ **Исмашлова Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Аким _____ **Илеубаев А.А.**

ТОО «КазахстанСтройЭксперт»

Бекеев Д.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора: