Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО «AlanSapa» (АланСапа) БИН: 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «TDS Group» БИН: 200540005337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилых домов №16, 17 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегуреки Сырдарья, г. Кызылорда (питьевая и канализационная вода,внутридворовые работы и телефонная линия, отопление, электросистема)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04/11/22 от 04.11.2022 г.**

# Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 410,5331 | 209,77<br>0 | 209,77<br>48,95 | 86118<br>0 | 86118<br>20096 | 0 | 14469<br>8047 | 108634 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 12,6969 | 2383,37<br>2383,37 | 0<br>0 | 30261<br>30261 | 0<br>0 | 0 | 21788<br>4164 | 56213 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 165,26784 | 53,62<br>0 | 53,62<br>15,42 | 8862<br>0 | 8861<br>2548 | 0 | 1835<br>856 | 11553 |
| 4 | 4 | Е11-010205-0502<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 41,31696 | 1242,92<br>1242,92 | 0<br>0 | 51354<br>51354 | 0<br>0 | 0 | 36975<br>7066 | 95395 |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 165,26784 | 235,38<br>121,19 | 114,19<br>50,24 | 38900<br>20028 | 18872<br>8303 | 0 | 20399<br>4744 | 64043 |
| 6 | 6 | Е11-230101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 9,6 | 1713,19<br>1499,28 | 213,91<br>66,98 | 16447<br>14393 | 2054<br>643 | 0 | 14886<br>2507 | 33840 |
| 7 | 7 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 10,56 | 5473 | | 57795 | | 57795 | 4624 | 62419 |
| | | | **Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | 432097 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 289737<br>116036 | 115905<br>31590 | 57795 | 110352<br>32008 | 432097 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 5617 | | | | 437714 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 8754 | | | | 446468 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | | | 466584 |
| | | | **тендерная скидка** | | | 5% | | 23 329 | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | 443 254 |
| | | | **НДС** | | | 12% | | 53 191 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 496 445 |

**Подрядчик:**
**ТОО "AlanSapa"**
**Директор** Тенизбаев Д.С.

**Субподрядчик:**
**ТОО «TDS Group»**
**Директор** Орынбаев Т.А.