Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				**60321**
1	8	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**46,87**	**252**	**11811**
2	9	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (45 км)**	**т·км**	**2 109,15**	**23**	**48510**
			Раздел 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				**8680563**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
3	13	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**$м^3$**	**6,9**	**14 846**	**102437**
4	14	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**38**	**5 236**	**198968**
5	15	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**38**	**1 785**	**67830**
6	19	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (расход 0,3л/$м^2$)**	**т**	**0,44**	**220 094**	**96841**
7	20	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 464,3**	**500**	**732150**
8	21	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)**	**$м^2$**	**1 464,3**	**19**	**27822**

1		2	3	4	5	6	7
9	22	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	178,35174	26 254	4682447
			ТИП II ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
10	26	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (расход 0,3л/м^2)	т	0,34	220 094	74832
11	27	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	725,7	500	362850
12	28	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	м^2	725,7	19	13788
13	29	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	88,39026	26 254	2320598
		Раздел 3.	**ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ**				**3099704**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
14	30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень	м^3	3,04	14 846	45132
15	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	76	5 033	382508
16	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	76	1 506	114456
			ТИП III ПО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
17	35	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	98	1 003	98294
18	36	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	м^2	98	276	27048
19	37	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,3688	26 254	245968
			ТИП IV ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
20	40	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	577,03	1 003	578761
21	41	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	м^2	577,03	276	159260
22	42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	55,164068	26 254	1448277

1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11840588**
			Сметная прибыль	5%			592 029
			ИТОГО с СП				**12 432 617**
			Непредвиденные расходы	5%			592 029
			ИТОГО				**13 024 647**
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			13 750 120
			Понижающий коэффициент	0,98			13 475 117
			НДС 12 %	12%			1 617 014
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**15 092 131**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор **Исмаилова Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Аким **Илеубаев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «КазахстанСтройЭксперт»

Бекеев Д.Ю.

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора: