Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ № 4/1

за 7 октября 2024 (месяц, год) на Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Раздел 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ							**8972426**
1	43	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12**	**52 834**	**634008**
2	44	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**12**	**67 041**	**804492**
3	45	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**316 503**	**633006**
4	46	**8601-0104-0515** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Рыбка"**	**комплект**	**1**	**172 980**	**172980**
5	47	**8601-0113-0101** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**779 424**	**779424**
6	48	**8601-0109-0308** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**178 264**	**178264**
7	49	**8601-0101-0105** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**1**	**486 403**	**486403**
8	50	**8601-0104-0103** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**194 906**	**194906**

1		2	3	4	5	6	7
9	51	8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**261 761**	**261761**
10	52	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**185 446**	**185446**
11	53	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**274 093**	**274093**
12	54	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**297 368**	**297368**
13	55	8601-0216-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**207 227**	**207227**
14	56	8601-0602-0502 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом (235 м)**	**секция**	**117,5**	**32 877**	**3863048**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8972426
			Сметная прибыль	5%			448 621
			ИТОГО с СП				9 421 047
			Непредвиденные расходы	5%			448 621
			ИТОГО				9 869 669
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			10 419 409
			Понижающий коэффициент	0,98			10 211 021
			НДС 12 %	12%			1 225 323
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**11 436 343**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор **Исмаилова Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Аким **Илеубаев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «КазахстанСтройЭксперт»

Бекеев Д.Ю.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ № 4/2

за **7 октября 2024** **(месяц, год) на Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Исключаемые работы из актов от июля, августа, сентября 2024 г				
		Раздел 2.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ**				**-1255933**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
1		**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**м^3**	**-0,85**	**14 846**	**-12619**
2		**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**-17**	**5 236**	**-89012**
3		**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**17**	**-1 785**	**-30345**
			ТИП I ПО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
4		**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию (расход 0,3л/м^2)**	**т**	**-0,07929**	**220 094**	**-17451**
5		**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**-264,3**	**500**	**-132150**
6		**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)**	**м^2**	**-264,3**	**19**	**-5022**
7		**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**32,19174**	**-26 254**	**-845162**
			УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО ТРОТУАРНОГО КАМНЯ				
8		**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное- основание под бортовой камень**	**м^3**	**-0,2**	**14 846**	**-2969**
9		**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**-5**	**5 033**	**-25165**

1		2	3	4	5	6	7
10		255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5	-1 506	-7530
			ТИП IV ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
11		6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	-23,36	1 003	-23430
12		6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	$м^2$	-23,36	276	-6447
13		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,233216	-26 254	-58631
			Раздел 3. Акт выполненных работ от 16 сентября 2024 г				**1485171**
			ТИП II ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ				
14		7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	399,59	500	199795
15		7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	$м^2$	399,59	19	7592
16		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	48,670062	26 254	1277784
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**229238**
			Сметная прибыль	5%			11 462
			ИТОГО с СП				240 700
			Непредвиденные расходы	5%			11 462
			ИТОГО				252 162
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			266 207
			Понижающий коэффициент	0,98			260 883
			НДС 12 %	12%			31 306
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**292 189**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор **Шомишова Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Аким **Илеубаев А.А.**

ТОО «КазахстанСтройЭксперт»

Бекеев Д.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"**

Подрядчик : **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Стройка : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Объект : **Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **28.06.2024** года

Акт выполненных работ № 4/3

за **7 октября 2024 (месяц, год) на Благоустройство двора в поселке Солнечный по улице Абая 8, Ауэзова 4**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Включаемые работы				**2366042**
			УСТРОЙСТВО металлических переходов				
1		**1109-0304-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24173**	**296 195**	**71599**
2		**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,1605698**	**367 478**	**59006**
3		**214-107-0114** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм**	**т**	**0,084436**	**385 416**	**32543**
			Подготовка территории строительства				
4		**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**191,696**	**252**	**48307**
5		**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (45 км)**	**т·км**	**8 626,32**	**23**	**198405**
			МАФ				
6		**8601-0602-0502** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом (119 м)**	**секция**	**59,5**	**32 877**	**1956182**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2366042**

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль	5%			118 255
			ИТОГО с СП				**2 484 297**
			Непредвиденные расходы	5%			118 302
			ИТОГО				**2 602 599**
			ИТОГО в ценах 2024 года К=1,0557	1,0557			2 747 564
			Понижающий коэффициент	0,98			2 692 612,74
			НДС 12 %	12%			323 113,53
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**3 015 726,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Интеллект КиПиА Сервис"

Директор **Исмаилова Д.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Аким **Илеубаев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «КазахстанСтройЭксперт»

Бекеев Д.Ю.

ТОО «Сахлстрой»

Кабдышева А.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора: