Заказчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"
Стройка : «Строительства торгового центра "Nur Max"в городе Туркестан, трасса Атабай, уч. 12Б, в Туркестанской области»

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
1	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		7,6635	44091,40	13922,55	337894	106695	42891	153501	530707
		НР - 69%; СП - 8%				24572,07	4457,14	188308	34157		39312	
2	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		7,6635	19945,49	2754,49	152852	21109	18443	78209	249546
		НР - 69%; СП - 8%				14784,37	6,01	113300	46		18485	
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,1872	479350,00	–	89734	–	89734	–	96913
		СП - 8%				–	–	–	–		7179	
4	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т		7,4763	970424,00	–	7255181	–	7255181	–	7835595
		СП - 8%				–	–	–	–		580414	
5	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия		660,4595	1458,47	78,58	961279	51899	384381	494143	1571854
		НР - 92%; СП - 8%				794,90	18,34	524999	12113		116432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,383067	73026,00				27974		
6	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$		108,5826	49780,00	–	5405242	–	5405242	–	5837661
		СП - 8%				–	–	–	–		432419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14202182	179703	13195872	725853	16122276
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					826607	46316	–	1194241	
	Материалы		Тенге					13711436				
	Всего заработная плата		Тенге					384381				
									537112			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12750157				
		Накладные расходы	Тенге					494143				
		Сметная прибыль	Тенге					1136444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15342023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									301
		Сметная заработная плата	Тенге						537112			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					490746				
	Материалы		Тенге					61334				
	Всего заработная плата		Тенге						335811			
		Накладные расходы	Тенге					231710				
		Сметная прибыль	Тенге					57797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					780253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
		Сметная заработная плата	Тенге						335811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16122276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									480
		Сметная заработная плата	Тенге						872923			
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ										
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²		6,865	4308,74	68,89	29580	473	5039	16750	50036
		НР - 69%; СП - 8%				3505,97	30,11	24068	207		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,24	1,6476	2335,00				3847		
8	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м²		1,62	82686,00	--	133951	--	133951	--	144667
		СП - 8%				--	--	--	--		10716	
9	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²		5,245	55181,00	--	289424	--	289424	--	312578
		СП - 8%				--	--	--	--		23154	
10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²		9,45	2489,48	122,31	23526	1156	6308	14895	41495
		НР - 70%; СП - 8%				1699,65	51,73	16062	489		3074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,24	2,268	2335,00				5296		
11	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²		9,45	7373,00	--	69675	--	69675	--	75249
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
12	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²		9,45	2142,32	168,39	20245	1591	4970	12950	35851

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				1448,03	74,63	13684	705		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,18	1,701	2335,00				3972		
13	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/21-15/**	$м^2$		9,45	9065,00	–	85664	–	85664	–	92517
		СП - 8%				–	–	–	–		6853	
14	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара		11	3246,00	–	35706	–	35706	–	38562
		СП - 8%				–	–	–	–		2856	
15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.		74	527,00	–	38998	–	38998	–	42118
		СП - 8%				–	–	–	–		3120	
16	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$		13,65	2414,31	256,54	32955	3502	9243	19729	56898
		НР - 90%; СП - 8%				1480,62	125,29	20210	1710		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,29	3,9585	2335,00				9243		
17	223-203-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$		3,36	44578,00	–	149782	–	149782	–	161765
		СП - 8%				–	–	–	–		11983	
18	223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	$м^2$		10,29	47110,00	–	484762	–	484762	–	523543
		СП - 8%				–	–	–	–		38781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1394268	6722	1313522	64324	1575279
								74024	3111	–	116688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1364688				
	Материалы		Тенге					20521				
	Всего заработная плата		Тенге						52860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1287962				
		Накладные расходы	Тенге					47574				
		Сметная прибыль	Тенге					112982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1525244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						52860			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29580				
	Материалы		Тенге					5038				
	Всего заработная плата		Тенге						24275			
		Накладные расходы	Тенге					16750				
		Сметная прибыль	Тенге					3706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						24275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1575280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						77135			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА										
19	1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²		54,641	2876,65	43,45	157183	2374	35597	107665	286036
		НР - 90%; СП - 8%				2181,74	7,61	119212	416		21188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,279	15,244839	2335,00				35597		
20	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²		137,55	2566,35	42,35	353001	5825	78689	242580	643227
		НР - 90%; СП - 8%				1951,92	7,61	268487	1047		47646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	235-202-0117	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл**	шт.	0,245	33,69975	2335,00				78689		
21	223-103-0112 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²		6,534	52685,00	–	344244	–	344244	–	371784
		СП - 8%				–	–	–	–		27540	
22	223-103-0113 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²		39,557	71026,00	–	2809575	–	2809575	–	3034341
		СП - 8%				–	–	–	–		224766	
23	223-103-0121 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²		120	51467,00	–	6176040	–	6176040	–	6670123
		СП - 8%				–	–	–	–		494083	
24	223-103-0122 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м²		21,6	82399,00	–	1779818	–	1779818	–	1922203
		СП - 8%				–	–	–	–		142385	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	223-103-0123 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$		4,5	67843,00	--	305294	--	305294	--	329717
		СП - 8%				--	--	--	--		24423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					11925155	8199	11529257	350245	13257431
								387699	1463	--	982031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11925155				
	Материалы		Тенге					114286				
	Всего заработная плата		Тенге						389162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11414971				
		Накладные расходы	Тенге					350245				
		Сметная прибыль	Тенге					982031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13257431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	Тенге						389162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13257431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	Тенге						389162			
		РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖИ										
26	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$		31,464	7358,63	637,26	231532	20051	256	153418	415746
		НР - 69%; СП - 8%				6713,24	353,41	211225	11120		30796	
27	223-301-0201 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$		8,13	86743,00	--	705221	--	705221	--	761639
		СП - 8%				--	--	--	--		56418	
28	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$		23,334	86768,00	--	2024645	--	2024645	--	2186617
		СП - 8%				--	--	--	--		161972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					2961398	20051	2730122	153418	3364002
								211225	11120	--	249186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2729866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2729866				
		Сметная прибыль	Тенге					218390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2948256				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					231532				
	Материалы		Тенге					256				
	Всего заработная плата		Тенге						222345			
		Накладные расходы	Тенге					153418				
		Сметная прибыль	Тенге					30796				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					415746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						222345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3364002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						222345			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ										
		ТИП-6										
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		20,3	44786,42	12,60	909164	256	800860	101565	1091588
		НР - 94%; СП - 8%				5322,56	--	108048	--		80858	
30	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		203	2022,79	140,57	410626	28536	281059	104744	556599
		НР - 94%; СП - 8%				497,69	51,23	101031	10400		41229	
31	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		203	-442,43	-10,27	-89813	-2085	-81904	-6624	-104151
		НР - 94%; СП - 8%				-28,69	-6,02	-5824	-1222		-7714	
		ТИП-1										
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		15,9755	46767,26	12,60	747130	201	661898	79929	893224
		НР - 94%; СП - 8%				5322,56	--	85031	--		66165	
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		319,51	11953,99	96,40	3819419	30801	3230303	539410	4707535
		НР - 94%; СП - 8%				1747,41	48,59	558315	15525		348707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60x60x10мм	$м^2$	1,02	325,9002	9105,00				2967321		
34	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		112,84	2428,57	17,07	274040	1926	227723	42408	341763
		НР - 94%; СП - 8%				393,40	6,41	44391	723		25316	
		ТИП-2										
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		86,31	1226,39	35,28	105850	3048	60444	41453	159087
		НР - 94%; СП - 8%				490,80	20,14	42361	1738		11784	
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		86,31	374,13	12,10	32291	1045	30198	1525	36521
		НР - 94%; СП - 8%				12,14	6,66	1048	575		2705	
37	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		86,31	3411,51	115,30	294447	9951	201594	79337	403687
		НР - 94%; СП - 8%				960,52	17,36	82902	1498		29903	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		86,31	2067,06	57,04	178408	4923	123464	47823	244329
		НР - 94%; СП - 8%				579,55	9,90	50021	854		18098	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		86,31	1226,39	35,28	105850	3045	60444	41453	159087
		НР - 94%; СП - 8%				490,80	20,14	42361	1738		11784	
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		86,31	5436,79	96,40	469249	8320	310110	145712	664158
		НР - 94%; СП - 8%				1747,41	48,59	150819	4194		49197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	88,0362	2951,00				259795		
		ТИП-3										
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		41,6	44786,42	12,60	1863115	524	1641173	208134	2236948
		НР - 94%; СП - 8%				5322,56	–	221418	–		165700	
42	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола		520	4601,97	29,89	2393024	15543	2008947	352160	2964800
		НР - 94%; СП - 8%				708,72	11,74	368534	6105		219617	
43	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		520	9573,01	67,50	4977965	35100	4447362	481848	5896597
		НР - 94%; СП - 8%				952,89	32,89	495503	17103		436784	
44	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		520	1066,54	5,11	554601	2657	129184	339206	965313
		НР - 80%; СП - 8%				813,00	2,40	422760	1248		71505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	280,8	116,00				32573		
45	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		99,7	354,85	1,25	35379	125	17946	16323	55838
		НР - 94%; СП - 8%				173,60	0,57	17308	57		4137	
		ТИП-4										
46	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		26,3	2803,71	45,54	73738	1197	60935	11439	91991
		НР - 94%; СП - 8%				441,29	21,42	11606	563		6814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антилирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³	м³	0,04	1,052	57922,00				60934		
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		26,3	1226,39	35,28	32254	928	18418	12631	48476
		НР - 94%; СП - 8%				490,80	20,14	12908	530		3591	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		26,3	374,13	12,10	9840	318	9203	465	11129
		НР - 94%; СП - 8%				12,14	6,66	319	175		824	
49	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		26,3	982,95	0,83	25852	22	24391	1362	29391
		НР - 94%; СП - 8%				54,71	0,38	1439	10		2177	
50	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м² покрытия		26,3	5936,88	18,74	156140	493	133495	21040	191355
		НР - 94%; СП - 8%				842,28	8,79	22152	231		14174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м²	1,02	26,826	4108,00				110201		
51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		31,18	354,85	1,25	11064	39	5612	5105	17462
		НР - 94%; СП - 8%				173,60	0,57	5413	18		1294	
		ТИП-5										
52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия		35,54	11953,99	96,40	424845	3426	359316	60000	523633
		НР - 94%; СП - 8%				1747,41	48,59	62103	1727		38788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,02	36,2508	9105,00				330064		
53	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		39,06	2428,57	17,07	94860	666	78828	14680	118303
		НР - 94%; СП - 8%				393,40	6,41	15366	250		8763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17909338	151002	14841003	2743128	22304663
								2917333	64040	–	1652200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17909338				
	Материалы		Тенге					14841002				
	Всего заработная плата		Тенге						2981373			
		Накладные расходы	Тенге					2743128				
		Сметная прибыль	Тенге					1652200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22304666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1932
		Сметная заработная плата	Тенге						2981373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					22304666				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1932
		Сметная заработная плата	Тенге						2981373			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОТОЛОК										
54	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		425,31	1062,57	6,19	451922	2633	129596	256492	765086
		НР - 80%; СП - 8%				751,67	2,17	319693	923		56673	
55	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		201,5	143,41	1,09	28897	220	1718	21653	54894
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	26959	109		4044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-201-0336	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	1,0075	170,00				171		
56	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		137,5	1061,95	7,19	146018	989	29787	92562	257667
		НР - 80%; СП - 8%				838,12	3,35	115242	461		19086	
57	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		86,31	1248,17	5,11	107730	441	21643	68683	190526
		НР - 80%; СП - 8%				992,31	2,40	85646	207		14113	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ										
58	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		358,435	1635,23	102,82	586124	36854	143669	348668	1009576
		НР - 80%; СП - 8%				1131,59	84,35	405601	30234		74784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-202-0501	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50**	$м^2$	0,0277	9,92865	145,00				1440		
59	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		177,055	143,41	1,09	25391	193	1510	19026	47971
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	23688	96		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-201-0336	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	0,885275	170,00				150		
60	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		448,95	1965,30	108,52	882321	48720	224187	519080	1513513

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				1357,42	87,84	609414	39436		112112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-202-0501	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50**	м²	0,0554	24,87183	145,00				3606		
61	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности		448,95	789,47	6,19	354433	2779	136800	172662	569260
		НР - 80%; СП - 8%				478,57	2,17	214854	974		42165	
62	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности		448,95	871,66	6,78	391332	3044	88802	240723	682620
		НР - 80%; СП - 8%				667,08	3,16	299486	1419		50565	
63	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки		181,38	5882,43	24,47	1066955	4438	419561	516365	1709985
		НР - 80%; СП - 8%				3544,80	13,79	642956	2501		126665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					4041123	100311	1197273	2255914	6800798
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2743539	76360	--	503760	
	Материалы		Тенге					4041123				
	Всего заработная плата		Тенге					1197274				
		Накладные расходы	Тенге						2819899			
		Сметная прибыль	Тенге					2255914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					503760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6800797				
		Сметная заработная плата	Тенге									1688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						2819899			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6800797				
		Сметная заработная плата	Тенге									1688
									2819899			
		РАЗДЕЛ 7. Воздухозаборная шахта										
		Прм-1										
64	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	м³		0,11	96751,21	6787,74	10643	747	7433	2377	14061
		НР - 91%; СП - 8%				22393,14	1351,73	2463	149		1042	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00452	349794,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0046	376202,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
		Р-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,04012	87642,83	3858,66	3516	155	227	2182	6154
		НР - 69%; СП - 8%				78106,26	723,72	3134	29		456	
68	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,04012	977889,00	--	39233	--	39233	--	42372
		СП - 8%				--	--	--	--		3139	
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1,16348	1229,34	1,51	1430	2	166	1010	2635
		НР - 80%; СП - 8%				1084,60	0,73	1262	1		195	
		Козырек										
70	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		0,21	91339,51	2860,50	19181	601	12980	5217	26350
		НР - 91%; СП - 8%				26666,64	632,23	5600	133		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00429	0,000901	9128,00				8		
71	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли		5,7	1446,83	21,93	8247	125	6597	1436	10458
		НР - 92%; СП - 8%				267,61	6,24	1525	36		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					85562	1630	69948	12222	105606
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13984	348	--	7823	
	Материалы		Тенге					82046				
	Всего заработная плата		Тенге					27178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						11169			
		Накладные расходы	Тенге					42545				
		Сметная прибыль	Тенге					10040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					99453				
		Сметная заработная плата	Тенге									8
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						11169			
	Материалы		Тенге					3516				
	Всего заработная плата		Тенге					228				
		Накладные расходы	Тенге						3163			
		Сметная прибыль	Тенге					2182				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6154				
		Сметная заработная плата	Тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						3163			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105607				
		Сметная заработная плата	Тенге									10
									14332			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦЫ, ПАНДУСЫ, КОЗЫРЬКИ										
		Крыльцо Кр-1										
72	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³		10,05	48801,18	629,11	490452	6322	434360	47293	580765
		НР - 91%; СП - 8%				4952,24	218,95	49770	2200		43020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0099	0,099495	9128,00				908		
73	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,1008	455717,00	--	45936	--	45936	--	49611
		СП - 8%				--	--	--	--		3675	
74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		28,5	11792,96	192,91	336099	5498	287612	42688	409089
		НР - 94%; СП - 8%				1508,37	85,05	42989	2424		30303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,02	29,07	9105,00				264682		
75	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		5,4	22202,48	6,14	119893	33	107288	14835	145506
		НР - 118%; СП - 8%				2328,08	--	12572	--		10778	
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,002	1341310,62	1981,38	2683	4	1950	665	3616
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	729	2		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,002	974934,00				1950		
		Пандус Пн-1										
77	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³		4,1	46581,27	2635,16	190983	10804	167878	13375	220707
		НР - 91%; СП - 8%				3000,22	584,71	12301	2397		16349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03	0,123	9128,00				1123		
78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,07488	455717,00	--	34124	--	34124	--	36854
		СП - 8%				--	--	--	--		2730	
79	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		19,3	11792,96	192,91	227604	3723	194769	28908	277033
		НР - 94%; СП - 8%				1508,37	85,05	29112	1641		20521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	1,02	19,686	9105,00				179241		
80	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		27	22202,48	6,14	599467	166	536443	74173	727531
		НР - 118%; СП - 8%				2328,08	–	62858	–		53891	
81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,032	1341310,62	1981,38	42922	63	31198	10636	57843
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	11661	27		4285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,032	974934,00				31198		
		Каркас козырька										
82	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,27133	130637,49	29091,69	35446	7893	837	20065	59951
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	26716	2363		4441	
83	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,27133	973588,00	–	264164	–	264164	–	285297
		СП - 8%				–	–	–	–		21133	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции		0,437	181061,95	1652,76	79124	722	62489	14605	101227
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	15913	315		7498	
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции		0,437	11819,46	88,10	5165	39	4543	539	6161
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	583	17		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000437	94938,00				41		
85.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000743	99206,00				74		
85.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0007	0,002928	1512552,00				4429		
		Водосточный лоток										
86	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		4,06	3798,52	17,88	15422	73	13457	1761	18557
		НР - 92%; СП - 8%				465,96	5,44	1892	22		1375	
87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01818	1143199,26	10439,21	20783	189	18919	2021	24628
		НР - 118%; СП - 8%				92139,77	2062,51	1675	37		1824	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1208-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб		3,1	3699,28	0,15	11468	–	7072	3165	15804
		НР - 72%; СП - 8%				1418,18	–	4396	–		1171	
		Материалы										
89	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		20,3	5095,59	30,73	103440	624	82029	19347	132610
		НР - 92%; СП - 8%				1023,98	11,93	20787	242		9823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	224-102-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,15	23,345	3442,00				80353		
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		13,999	5290,90	21,99	74067	308	50952	21052	102728
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	22807	76		7610	
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ОБШИВКА ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА	$м^2$ покрытия		10,6	5290,90	21,99	56084	233	38582	15940	77786
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	17269	57		5762	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03104	1341310,62	1981,38	41634	61	30262	10317	56107
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	11311	26		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03104	974934,00				30262		
		Стойка Ст-1,2										
93	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,2442	36495,40	15649,81	8912	3822	812	3766	13692
		НР - 69%; СП - 8%				17518,91	4832,14	4278	1180		1014	
94	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,2442	4563,67	732,04	1116	178	93	583	1835
		НР - 69%; СП - 8%				3459,69	2,00	845	–		136	
95	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,2094	446725,00	–	93544	–	93544	–	101028
		СП - 8%				–	–	–	–		7484	
96	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0348	973520,00	–	33878	–	33878	–	36588
		СП - 8%				–	–	–	–		2710	
		Каркас парапета										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,17068	130637,49	29091,69	22297	4966	525	12622	37712
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	16806	1487		2794	
98	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,17068	973588,00	–	166172	–	166172	–	179466
		СП - 8%				–	–	–	–		13294	
		Крыльцо Кр-2										
99	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		1,215	51576,55	891,92	62666	1084	53482	7754	76054
		НР - 91%; СП - 8%				6666,83	346,64	8100	421		5634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0101	0,012271	9128,00				112		
100	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,021355	455717,00	–	9732	–	9732	–	10511
		СП - 8%				–	–	–	–		779	
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия		11,13	5427,20	96,40	60405	1073	39883	18790	85531
		НР - 94%; СП - 8%				1747,41	48,59	19449	541		6336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02	11,3526	2951,00				33502		
102	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		7,94	22202,48	6,14	176288	49	157754	21812	213948
		НР - 118%; СП - 8%				2328,08	–	18485	–		15848	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,004	1341310,62	1981,38	5365	8	3899	1329	7230
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	1458	3		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	222-569-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,004	974934,00				3900		
		Каркас козырька										
104	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,06161	130637,49	29091,69	8049	1793	190	4556	13613
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	6066	537		1008	
105	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06161	973588,00	–	59983	–	59983	–	64782

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		4799	
106	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,086	181061,95	1652,76	15571	142	12297	2874	19921
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	3132	62		1476	
107	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,086	11819,46	88,10	1016	7	894	106	1212
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	115	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000086	94938,00				8		
107.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000146	99206,00				15		
107.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000576	1512552,00				872		
		Водосточный лоток										
108	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		2,05	3798,52	17,88	7787	37	6795	889	9370
		НР - 92%; СП - 8%				465,96	5,44	955	11		694	
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01173	1143199,26	10439,21	13410	122	12207	1304	15891
		НР - 118%; СП - 8%				92139,77	2062,51	1081	24		1177	
110	1208-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб		3,1	3699,28	0,15	11468	–	7072	3165	15804
		НР - 72%; СП - 8%				1418,18	–	4396	–		1171	
		Материалы										
111	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		4,84	5095,59	30,73	24663	149	19558	4613	31618
		НР - 92%; СП - 8%				1023,98	11,93	4956	58		2342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	224-102-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,15	5,566	3442,00				19153		
112	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		6,2787	5290,90	21,99	33220	138	22853	9442	46075
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	10229	34		3413	
113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ОБШИВКА ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА	$м^2$ покрытия		4,5	5290,90	21,99	23809	99	16379	6767	33022
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	7331	24		2446	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03104	1341310,62	1981,38	41634	61	30262	10317	56107
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	11311	26		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03104	974934,00				30262		
		Стойка Ст-1,2										
115	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,1592	36495,40	15649,81	5810	2491	530	2455	8926
		НР - 69%; СП - 8%				17518,91	4832,14	2789	769		661	
116	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,1592	4568,67	732,04	727	116	60	380	1196
		НР - 69%; СП - 8%				3459,69	2,00	551	–		89	
117	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,136	446725,00	–	60755	–	60755	–	65615
		СП - 8%				–	–	–	–		4860	
118	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0232	973520,00	–	22586	–	22586	–	24393
		СП - 8%				–	–	–	–		1807	
		Каркас парапета										
119	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,07028	130637,49	29091,69	9181	2044	217	5197	15528
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	6920	612		1150	
120	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,07028	973588,00	–	68424	–	68424	–	73898
		СП - 8%				–	–	–	–		5474	
		Крыльцо Кр-3										
121	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3		1,36	52217,01	891,92	71015	1213	60735	8680	86070
		НР - 91%; СП - 8%				6666,83	346,64	9067	471		6376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0101	0,013736	9128,00				125		
122	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0216	455717,00	–	9843	–	9843	–	10630
		СП - 8%				–	–	–	–		787	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		6	5427,20	96,40	32563	579	21500	10129	46108
		НР - 94%; СП - 8%				1747,41	48,59	10484	292		3415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	6,12	2951,00				18060		
124	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		3,8	22202,48	6,14	84369	23	75499	10439	102393
		НР - 118%; СП - 8%				2328,08	--	8847	–		7585	
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,002	1341310,62	1981,38	2683	4	1950	665	3616
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	729	2		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,002	974934,00				1950		
		Каркас козырька										
126	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,07578	130637,49	29091,69	9900	2205	234	5604	16744
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	7461	660		1240	
127	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,07578	973588,00	–	73778	–	73778	–	79680
		СП - 8%				–	–	–	–		5902	
128	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,086	181061,95	1652,76	15571	142	12297	2874	19921
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	3132	62		1476	
129	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,086	11819,46	88,10	1016	7	894	106	1212
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	115	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000086	94938,00				8		
129.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000146	99206,00				15		
129.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000576	1512552,00				872		
		Водосточный лоток										
130	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		2,05	3798,52	17,88	7787	37	6795	889	9370

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				465,96	5,44	955	11		694	
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01173	1143199,26	10439,21	13410	122	12207	1304	15891
		НР - 118%; СП - 8%				92139,77	2062,51	1081	24		1177	
132	1208-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб		3,1	3699,28	0,15	11468	–	7072	3165	15804
		НР - 72%; СП - 8%				1418,18	–	4396	–		1171	
		Материалы										
133	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		4,84	5095,59	30,73	24663	149	19558	4613	31618
		НР - 92%; СП - 8%				1023,98	11,93	4956	58		2342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	224-102-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	1,15	5,566	3442,00				19158		
134	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		6,2787	5290,90	21,99	33220	138	22853	9442	46075
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	10229	34		3413	
135	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ОБШИВКА ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА	$м^2$ покрытия		8,5	5290,90	21,99	44973	187	30938	12782	62376
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	13848	46		4620	
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03104	1341310,62	1981,38	41634	61	30262	10317	56107
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	11311	26		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03104	974934,00				30262		
		Стойка Ст-1,2										
137	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,17816	36495,40	15649,81	6562	2788	593	2743	9990
		НР - 69%; СП - 8%				17518,91	4832,14	3121	861		740	
138	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,17816	4568,67	732,04	814	130	68	426	1339
		НР - 69%; СП - 8%				3459,69	2,00	616	–		99	
139	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,15496	446725,00	–	69225	–	69225	–	74763
		СП - 8%				–	–	–	–		5538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0232	973520,00	–	22586	–	22586	–	24393
		СП - 8%				–	–	–	–		1807	
		Каркас парапета										
141	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1004	130637,49	29091,69	13116	2921	309	7424	22184
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	9886	875		1643	
142	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1004	973588,00	–	97748	–	97748	–	105568
		СП - 8%				–	–	–	–		7820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4533312	65840	3892644	551713	5491829
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					574828	21063	–	406806	
	Материалы		Тенге					4411442				
	Всего заработная плата		Тенге					2755699				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						500492			
		Накладные расходы	Тенге					1132478				
		Сметная прибыль	Тенге					485887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					391791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5289120				
		Сметная заработная плата	Тенге									312
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						500492			
	Материалы		Тенге					121870				
	Всего заработная плата		Тенге					4468				
		Накладные расходы	Тенге						95399			
		Сметная прибыль	Тенге					65826				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					202711				
		Сметная заработная плата	Тенге									57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						95399			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5491831				
		Сметная заработная плата	Тенге									369
									595891			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Лм-1										
143	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,34246	36495,40	15649,81	12498	5360	1138	5281	19202
		НР - 69%; СП - 8%				17518,91	4832,14	6000	1655		1422	
144	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,34246	4568,67	732,04	1565	251	129	818	2574
		НР - 69%; СП - 8%				3459,69	2,00	1185	1		191	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,3265	446725,00	--	145856	--	145856	--	157524
		СП - 8%				--	--	--	--		11668	
146	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,01596	973520,00	--	15537	--	15537	--	16780
		СП - 8%				--	--	--	--		1243	
147	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,15904	130637,49	29091,69	20777	4626	492	11761	35141
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	15659	1385		2603	
148	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,15904	973588,00	--	154839	--	154839	--	167226
		СП - 8%				--	--	--	--		12387	
149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,162	181061,95	1652,76	29332	268	23165	5414	37526
		НР - 90%; СП - 8%				36413,55	720,88	5899	117		2780	
150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,162	11819,46	88,10	1915	14	1685	200	2284
		НР - 90%; СП - 8%				1333,33	38,33	216	6		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000162	94938,00				15		
150.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000275	99206,00				27		
150.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001085	1512552,00				1642		
151	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		21,6	7318,19	34,03	158073	735	121004	33555	206959
		НР - 93%; СП - 8%				1682,14	6,44	36334	139		15330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106	23,8896	3157,00				75419		
152	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$		0,12	102092,00	--	12251	--	12251	--	13231
		СП - 8%				--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		21,6	412,28	4,09	8905	88	7725	1017	10716
		НР - 90%; СП - 8%				50,54	1,78	1092	38		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000864	94938,00				82		
153.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001296	99206,00				129		
153.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004968	1512552,00				7514		
154	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,177	130637,49	29091,69	23123	5150	545	13089	39109
		НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	17428	1542		2897	
155	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,177	479350,00	–	84845	–	84845	–	91633
		СП - 8%				–	–	–	–		6788	
156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		4,8	5290,90	21,99	25396	106	17470	7218	35223
		НР - 92%; СП - 8%				1629,17	5,41	7820	26		2609	
157	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		29,4	22273,03	123,96	654827	3644	627523	29675	739262
		НР - 118%; СП - 8%				804,76	50,62	23660	1488		54760	
158	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		11,976	52217,01	891,92	625351	10681	534828	76434	757928
		НР - 91%; СП - 8%				6666,83	346,64	79842	4151		56143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0101	0,120958	9128,00				1104		
159	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,13888	455717,00	–	63290	–	63290	–	68353
		СП - 8%				–	–	–	–		5063	
160	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,00922	118580,19	26357,49	1093	243	65	800	2045
		НР - 91%; СП - 8%				85103,70	10272,24	785	95		151	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм	м		2,6	1413,00	--	3674	--	3674	--	3968
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2043147	31166	1816061	185262	2406684
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					195920	10643	--	178272	
	Материалы		Тенге					1985184				
	Всего заработная плата		Тенге					1333465				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						161708			
		Накладные расходы	Тенге					480292				
		Сметная прибыль	Тенге					154313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					171159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2310656				
		Сметная заработная плата	Тенге									105
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						161708			
	Материалы		Тенге					57963				
	Всего заработная плата		Тенге					2304				
		Накладные расходы	Тенге						44855			
		Сметная прибыль	Тенге					30949				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					96025				
		Сметная заработная плата	Тенге									29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге						44855			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2406681				
		Сметная заработная плата	Тенге									134
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						206563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									71428571
		НДС 12%										71428571
		ИТОГО С НДС										8571429
												80 000 000

Подрядчик:
ТОО "САК-Құрылыс"

Директор Бухарбаев Е.

Субподрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н.