Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
Генеральный подрядчик: ТОО "Отау Құрмет"
Наименование объекта - «Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Северный павильон»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№2019/06/002	от 04.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Северный павильон»	11 620 042,56	10 375 038,00							1 245 004,56	11 620 042,56
Итого к оплате	11 620 042,56	10 375 038,00							1 245 004,56	11 620 042,56

Заказчик: Генеральный подрядчик:

"Accent Development Solutions" (Акцент Девелопмент Солюшнс)

BAZIS Engineering 1

ЖСН/ИИН 660509302951 «АЛПЫСБАЕВ Ж.Д.» 600420330935 СТН/РНН

Отау-Құрмет

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО "Отау Құрмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и благоустройство общественных зон Главного Ботанического сада в г. Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кереикулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район. Северный павильон»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2019/06/002** от **04.06.2019г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2019** (месяц, год) на **2-4-2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 13. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		409,73	351,5	351,5	144020	144020	0	19164	176239
				м3 грунта		0	64,96	0	26616		13055	
2	2	Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,67	4856,84	0	61536	0	0	44306	114309
				м3 грунта		4856,84	0	61536	0		8467	
3	3	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/		87,37	435,36	435,36	38037	38038	0	5061	46546
				м3 грунта		0	80,46	0	7030		3448	
4	4	С3411-103-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки8 км		1362,972	75		102223				110401
				т·км							8178	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		87,37	21,94	18,37	1917	1605	10	707	2834
				м3 грунта		3,46	7,78	302	680		210	
6	6	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/во временный отвал		335,03	61,2	61,2	20504	20504	0	5830	28441
				м3 грунта		0	24,17	0	8098		2107	
7	7	Е11-010104-0111 К=4	Грунты3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		335,03	185,4	185,4	62115	62115	0	17660	86157

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	73,21	0	24528		6382	
8	8	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/из временного отвала		335,03	61,2	61,2	20504	20504	0	5830	28441
				м3 грунта		0	24,17	0	8098		2107	
9	9	Е11-010104-0111 К=4	Грунты3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		335,03	185,4	185,4	62115	62115	0	17660	86157
				м3 грунта		0	73,21	0	24528		6382	
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		50,25	1380,61	0	69376	0	0	49950	128872
				м3 грунта		1380,61	0	69376	0		9546	
11	11	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/Подсыпка под полы		85,44	361,84	361,84	30916	30915	0	4114	37832
				м3 грунта		0	66,87	0	5713		2802	
12	12	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		199,34	42,39	42,39	8450	8450	0	2403	11721
				м3 грунта		0	16,74	0	3337		868	
13	13	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		284,78	207,3	94,94	59035	27037	0	32561	98924
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	31998	13225		7328	
			Итого по разделу: 13. Земляные работы									956874
			Раздел: 14. Фундаменты									
14	14	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		88,57	4916,48	319,15	435453	28267	353098	60302	535415
				м2 покрытия		610,68	113,62	54088	10063		39660	
15	15	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		124	20966,21	1392,69	2599810	172693	1983373	442000	3285155
				м3		3578,58	338,47	443744	41970		243345	.
16	16	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,13632	383082,73	2469,73	52222	336	0	47350	107538
				т		380613	1080,57	51885	147		7966	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13632	275482		37554		37554		40558
				т							3004	
18	18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		52,02	4916,48	319,15	255755	16603	207386	35417	314466
				м2 покрытия		610,68	113,62	31768	5911		23294	
19	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		21,96	28927,85	1992,98	635256	43766	418292	167285	866744
				м3		7886,96	484,16	173198	10632		64203	
20	20	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3708	250492		92882		92882		100313

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							7431	
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,14274	277977		39678		39678		42852
				т							3174	
22	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,35856	264048		94677		94677		102251
				т							7574	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		665,574	904,07	20,27	601725	13491	381660	193952	859331
				м2 поверхности		310,37	2,97	206574	1977		63654	
24	24	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		63,39	1166,06	12,62	73917	800	42993	28365	110465
				м2 поверхности		475,21	5,94	30124	377		8183	
			Итого по разделу: 14. Фундаменты									6365088
			Раздел: 15. Колонны									
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		14,4	33650,48	4838,55	484567	69675	320865	100297	631653
				м3		6529,65	1124,31	94027	16190		46789	
	25.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,616	20644				301732,7		
26	26	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**		0,135	250492		33816		33816		36521
				т							2705	
27	27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014**		0,2844	277977		79057		79057		85382
				т							6325	
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,98064	22108,03	1411,99	21680	1384	282	18591	43493
				т		20408,04	424,6	20013	416		3222	
	28.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9419	96				282,42		
29	29	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**		0,98064	264048		258936		258936		279651
				т							20715	
30	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0324	927760,99	1443,99	30059	46	21250	7993	41096
				т		270468	630,51	8763	20		3044	
	30.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0324	655849				21249,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,2632**	**736520,99**	**1443,99**	**193852**	**380**	**172619**	**19127**	**230017**
				т		**79228**	**630,51**	**20853**	**166**		**17038**	
	31.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2632	655849				172619,46		
32	32	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		**72**	**409,04**	**34,43**	**29451**	**2479**	**5266**	**19850**	**53245**
				стык		**301,47**	**1,49**	**21706**	**107**		**3944**	
	32.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0169	216199				3658,09		
	32.2	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	223297				1607,74		
			Итого по разделу: 15. Колонны									**1401058**
			Раздел: 16. Ригели монолитные РМ1 и РМ2									
33	33	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство/РМ-1**		**5,88**	**44905,62**	**5889,67**	**264045**	**34631**	**132382**	**95985**	**388832**
				м3		**16502,01**	**1436,37**	**97032**	**8446**		**28802**	
34	34	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,449384**	**22108,03**	**1411,99**	**9935**	**635**	**129**	**8519**	**19930**
				т		**20408,04**	**424,6**	**9171**	**191**		**1476**	
35	35	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 до 22 мм СТ РК 2591-2014**		**0,449384**	**264048**		**118659**		**118659**		**128152**
				т							**9493**	
36	36	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,13908**	**277977**		**38661**		**38661**		**41754**
				т							**3093**	
37	37	**С1261-107-0986**	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**		**3,2**	**704**		**2253**		**2253**		**2433**
				кг							**180**	
38	38	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство/РМ-2**		**10,88**	**44905,62**	**5889,67**	**488573**	**64080**	**244952**	**177604**	**719471**
				м3		**16502,01**	**1436,37**	**179542**	**15628**		**53294**	
39	39	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,821288**	**22108,03**	**1411,99**	**18157**	**1160**	**237**	**15570**	**36425**
				т		**20408,04**	**424,6**	**16761**	**349**		**2698**	
40	40	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 до 22 мм СТ РК 2591-2014**		**0,821288**	**264048**		**216859**		**216859**		**234208**
				т							**17349**	
41	41	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,26108**	**277977**		**72574**		**72574**		**78380**
				т							**5806**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С1261-107-0986	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	3,2	704		2253		2253	180	2433
			Итого по разделу: 16. Ригели монолитные РМ1 и РМ2									1652018
			ИТОГО:					34 015 023,00	2 607 351,00	23 334 467,00	7 245 781,00	10 375 038,00
			НДС			12 %		1 245 004,56				
			Итого с НДС									11 620 042,56

Сдал (Генеральный подрядчик)

ТОО "Отау Курмет"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Такибаев Т.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)