Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "TDS Group", БИН 200540005337
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подключение к водопроводным сетям и сооружениям канализации для котельной по адресу: г. Алматы, Бекмаханова,79 в
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №05/09/22 от 05.09.22 г

**Акт приемки выполненных работ № 1**

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 2 Хоз-питьевой водопровод** | | | | | | | | | | | |
| | | **2.1 В1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0501-0204 | Добавить--Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % | м трубопровода | 89 | 2799,31 | 27,88 | 249139 | 2481 | 1766 | 240046 | 528320 | |
| | | | | | | 2751,59 | 0,59 | 244892 | 53 | - | 39135 | | |
| 2 | 2 | 1310-0904-0101 | Добавить--Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3; | км кабеля | 0,089 | 35129,59 | 21660,19 | 3127 | 1928 | - | 1091 | 4555 | |
| | | | | | | 13469,4 | 6624,07 | 1199 | 590 | - | 337 | | |
| | | **2.2 разбор и восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % | м3 материала основания в плотном теле | 3,75 | 4420,48 | 1323,54 | 16577 | 4963 | 10805 | 2346 | 20437 | |
| | | | | | | 215,57 | 363,74 | 808 | 1364 | - | 1514 | | |
| 4 | 4 | 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 % | м2 основания | 25 | 943,27 | 258,67 | 23582 | 6467 | 15835 | 3809 | 29582 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 51,22 | 89,85 | 1281 | 2246 | - | 2191 | |
| 5 | 5 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 25 | 1573,78 | 211,96 | 39345 | 5299 | 33195 | 1912 | 44558 |
| | | | | | 34,04 | 36,75 | 851 | 919 | - | 3301 | |
| 6 | 6 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12; | м2 покрытия | 25 | 1963,58 | 0,24 | 49090 | 6 | 48186 | 970 | 54065 |
| | | | | | 35,92 | - | 898 | - | - | 4005 | |
| 7 | 7 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 25 | 1755,44 | 222,25 | 43886 | 5556 | 37479 | 1887 | 49435 |
| | | | | | 34,04 | 35,85 | 851 | 896 | - | 3662 | |
| 8 | 8 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | 25 | 377,76 | 0,04 | 9444 | 1 | 9293 | 162 | 10374 |
| | | | | | 5,99 | - | 150 | - | - | 768 | |
| | **Раздел 3 Хоз-бытовая канализация** | | | | | | | | | | |
| | **3.1 колодцы** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 1123-0601-0104 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 % | м3 конструкций колодца | 0,74 | 74155,96 | 15109,19 | 54875 | 11181 | 21889 | 26445 | 87826 |
| | | | | | 29466,88 | 6631,49 | 21805 | 4907 | - | 6506 | |
| 10 | 10 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 15147 | | 15147 | | 15147 | - | 16359 |
| | | | | | - | | - | | - | 1212 | |
| 11 | 11 225-101-0104 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 6833 | | 6833 | | 6833 | - | 7380 |
| | | | | | - | | - | | - | 547 | |
| 12 | 12 225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 15675 | | 15675 | | 15675 | - | 16929 |
| | | | | | - | | - | | - | 1254 | |
| 13 | 13 1122-0501-0404 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99 % | км трубопровода | 0,019 | 678388,09 | 319810,94 | 12889 | 6076 | - | 8579 | 23185 |
| | | | | | 358577,15 | 97535,06 | 6813 | 1853 | - | 1717 | |
| 14 | 14 1310-0904-0101 | Добавить--Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; кэкс1=0,3; | км кабеля | 0,019 | 35129,59 | 21660,19 | 667 | 412 | - | 233 | 972 |
| | | | | | 13469,4 | 6624,07 | 256 | 126 | - | 72 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **893 977** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 279 804 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 44 370 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 12 954 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 216 103 |
| - накладные расходы, тенге | 287 480 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 25 873 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 66 221 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **893 977** |
| Временные здания и сооружения (1,6 %) | 14 304 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %) | 6 358 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **18 293** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.** | **932 932** |
| Итого в ценах 2023г к-1,045 | 974 914 |
| **Итого с тендерной скидкой** | 974 901 |
| **Итого со скидкой субподряда** | 892 857 |
| НДС (12 %) | 107 143 |
| **Итого** | **1 000 000** |

**Сдал**

ТОО "TDS Group", БИН 200540005337

Директор Орынбаев Т.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Принял**

ТОО "AlanSapa", БИН 190140037138

Директор Тенизбаев Д.С.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*