Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июля 2017 г.

Заказчик ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель отдела Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич. Актюбинская область Мартукский район село Мартук ул.Сейфуллина 38
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«13» июля 2017 года ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от15.03.2005 года директор Ержанов Бакытжан Улжабаевич г.Актобе 11мкр.дом112 секция А.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«13» июля 2017 года ТОО «Батталов С.Т.» эксперта аттестат №44 от 2016 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«14» июля 2017 года ТОО «Актобе Строй Эксперт» лицензия №001619 от 20.04.2006 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область Мартукский район село Сарыжар
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю распоряжение акима Сарыжарского аульного округа от «15» мая 2015 года. №44;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ22REA00039273 от 17.10.2016 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобалык шешим» лицензия №001619 от 20.04.2006 года рабочий проект №29/2015 «Строительство

внутриквартального газопровода новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) приказом ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №19/1 от 24.03.2016 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.2016г – 05.2017;

месяц, год

окончание работ 12.2016г – 07.2017г;

месяц, год

при продолжительности строительства, - **5,5 месяца:**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 5,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность газопровода	млн.м3/год	20,025		20,025	
Пропускная способность газопровода	м3/час	2286		2286	
Газопровод высокого давления 2 категории: Надземный – 219х5,0/108х4,0 Подземный – ПНД 225/110SDR11	км	0,0095/0,007 2,1765/0,005		0,0095/0,007 2,1765/0,005	
Газопровод среднего давления: Надземный – 57х4,0 Подземный – ПНД 110/63 SDR11	км	0,060 2,487/0,227		0,060 2,487/0,227	
Газапровод низкого давления Надземный-219х5,0/0,89х4,0/57х3,5 Подземный-ПНД315х18,7SDR17	Км.	0,005/0,007 /2,675 1,684		0,005/0,007 /2,675 1,684	

Подземный-ПНД225Х13,4SDR 17		1,335		1,332	
Подземный-ПНД160х9,5SDR17		10,971		10,971	
Подземный-ПНД110х6,6SDR17		9,409		9,409	
Подземный-ПНД90х5,4SDR17		0,902		0,902	
Подземный-ПНД63х3,8SDR17		3,899		3,899	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Торговый площать			
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект на «Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» разработан на основании технических условии выданных АО «КазТрансГазАймак» №6264 от 09.09.2015 года. Для газоснабжения района новостроек проектом предусматривается строительство

нового газопровода высокого, среднего и низкого давления общей протяженностью 35,856 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **457 189,41** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **419 469,42** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **419 469,42** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **419 469,42** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриквартального газопровода новой застройки села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Директор Батталов Сакен Тельманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Вонгай Вадим Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Директор Ержанов Бакытжан Улжабаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.