Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Допсоглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №38 от 06.10.2016 г
Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№38	06.10.2016 г				

допсоглашение №1 от 31.03.2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС 12%	Всего гр.1+гр.6
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				
			СМР в текущих ценах 2016 г	Стоимость оборудования в текущих ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области	120 716 964,29					14 486 035,72	135 203 000,0
Итого за текущий месяц:		15 012 500,00				1 801 500,00	16 814 000,0
Итого к оплате за текущий месяц	**16 814 000,0**	тенге					

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Допсоглашение №1 от 31.03.2017 г. к договору №38 от 06.10.2016 г.

форма 2В

Наименование стройки Строительство внутриквартального газопровода новой застройки в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1						
		подготовительные работы						
4	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24990		21,80	544856	59,1 / 71883
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00537	134,196	906,35	121629	
		Итого оплата труда:				4,87	121629	
4. 3	31-010101-0104	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00537	134,196	3075,67	412744	
		Итого эксплуатация машин:				16,52	412744	
		Итого прямые затраты:				16,52	412744	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,39	484626	
		НР второго уровня	%	4,1		0,795105	19870	
		Накладные расходы	%	--		3,67	91752	
		Сметная прибыль	%	8		1,62	40360	
5	11-010104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24990		31,55	788366	59,1 / 104009
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00259	64,724	2719,05	175988	
		Итого оплата труда:				7,04	175988	
5. 3	31-010101-0104	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00777	194,172	3075,67	597210	
		Итого эксплуатация машин:				23,90	597210	
		Итого прямые затраты:				23,90	597210	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,06	701219	
		НР второго уровня	%	4,1		1,15	28750	
		Накладные расходы	%	--		5,31	132759	
		Сметная прибыль	%	8		2,34	58398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				1333222	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				175892	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1509114	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				48620	
		ИТОГО:	Тенге				1557734	
		Сметная прибыль	Тенге				98758	
		ИТОГО по смете № 1-1:	Тенге				1656492	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

РАЗДЕЛ 3. Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)

157	23-040909-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,9295		12701,77	519877	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			11297,69	462409	
		Накладные расходы	%	4,1		463,21	18959	
		Сметная прибыль	%	--		463,21	18959	
Итого по разделу 3:			%	8		940,87	38509	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы II уровня	Тенге				519877	
		ИТОГО:	Тенге				18959	
		Сметная прибыль	Тенге				538836	
		ИТОГО по смете № 2-1:	Тенге				38509	
			Тенге				577345	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

Внутриплощадочные сети среднего давления

РАЗДЕЛ 1.Задвижка после ПГБ в надземном исполнении

1	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1501,96	1502	62,1 / 441
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	1,07	644,94	690	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	675,73	20	
		Итого оплата труда:				710,36	710	
1. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1491,23	45	
		Итого эксплуатация машин:				44,74	45	
1. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	178751,94	143	
1. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	424,32	17	
		Итого материалов:				159,97	160	
		Итого прямые затраты:				894,80	895	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1335,93	1336	
		НР второго уровня	%	4,1		54,77	55	
		Накладные расходы	%	--		495,91	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		111,26	111	
2	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		20388,49	20388	
		Итого прямые затраты:				18134,71	18135	
		НР второго уровня	шт.			743,52	744	
		Накладные расходы	%	4,1		743,52	744	
		Сметная прибыль	%	--		1510,26	1510	
3	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	%	8		1015,57	2031	
		Итого прямые затраты:	шт.	2,0000		903,31	1807	
		НР второго уровня	шт.			37,04	74	
		Накладные расходы	%	4,1		37,04	74	
		Сметная прибыль	%	--		75,23	150	
4	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	%	8		886,78	887	
		Итого прямые затраты:	м	1,0000		788,75	789	
		НР второго уровня	м			32,34	32	
		Накладные расходы	%	4,1		32,34	32	
		Сметная прибыль	%	--		65,69	66	
5	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	%	8		445,44	891	
		Итого прямые затраты:	шт.	2,0000		396,20	792	
		НР второго уровня	шт.			16,24	32	
		Накладные расходы	%	4,1		16,24	32	
		Сметная прибыль	%	--		33,00	66	
6	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Устройство футляров	%	8		1116859,81	1117	62,1 / 286
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	км трубопровода	0,0010				
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	458	0,458	727,20	333	
		Итого оплата труда:	чел-ч	173,46	0,17346	735,14	128	
6. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,06964	460574,67	461	
6. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00165	2337,43	163	
						3002,72	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	69,6	0,0696	1485,88	103	
6. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0121	2915,79	35	
6. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,033	21,41	0,71	
6. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0078	158,25	1	
6. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	20,04	0,02004	994,46	20	
6.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00043	1491,23	0,64	
		Итого эксплуатация машин:				328942,51	329	
6.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,05	275,93	14	
6.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0002	27774,01	6	
6.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	200244,36	26	
		Итого материалов:				45383,07	45	
		Итого прямые затраты:				707383,18	707	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				993400,05	993	
		НР второго уровня	%	4,1		40729,40	41	
		Накладные расходы	%	--		326746,27	327	
		Сметная прибыль	%	8		82730,36	83	
7	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		2997,79	2998	
		Итого прямые затраты:	м			2666,41	2666	
		НР второго уровня	%	4,1		109,32	109	
		Накладные расходы	%	--		109,32	109	
		Сметная прибыль	%	8		222,06	222	
8	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		1868531,41	1869	62,1 / 127
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	278	0,278	660,08	184	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,022628	902,87	20	
		Итого оплата труда:				203932,57	204	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,00034	2917,12	0,99	
8. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,0216	2915,79	63	
8. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,06881	610,76	42	
8. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,04641	31,20	1	
		Итого эксплуатация машин:				107447,27	107	
8. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	161,91	1073	
8. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	0,168	723,08	121	
8. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,00144	16137,42	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2	
8.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	178636,89	20	
8.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14187,64	4	
8.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211	0,25	
		Итого материалов:				1244388,84	1244	
		Итого прямые затраты:				1535338,35	1535	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1661980,47	1662	
		НР второго уровня	%	4,1		68141,2	68	
		Накладные расходы	%	--		194783,32	195	
		Сметная прибыль	%	8		138409,73	138	
9	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляры. Заделка концов футляра до 200 мм	сальник	1,0000		2883,36	2883	60,4 909
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,36	2,36	637,37	1504	
		Итого оплата труда:				1504,19	1504	
9. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	0,78	122,12	95	
9. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00152	35035,98	53	
9. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0068	0,0068	498,78	3	
		Итого материалов:				151,9	152	
		Итого прямые затраты:				1656,09	1656	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2564,63	2565	
		НР второго уровня	%	4,1		105,15	105	
		Накладные расходы	%	--		1013,68	1014	
		Сметная прибыль	%	8		213,58	214	
10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТД СТЗ "Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 63/57	шт.	1,0000		1651,29	1651	
		Итого прямые затраты:				1468,75	1469	
		НР второго уровня	%	4,1		60,22	60	
		Накладные расходы	%	--		60,22	60	
		Сметная прибыль	%	8		122,32	122	
11	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1349,73	1350	
		Итого прямые затраты:				1200,53	1201	
		НР второго уровня	шт.			49,22	49	
		Накладные расходы	%	4,1		49,22	49	
		Сметная прибыль	%	--		99,98	100	
			%	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	шт.	1,0000		433,69	434	
		Итого прямые затраты:				385,75	386	
		НР второго уровня	%	4,1		15,82	16	
		Накладные расходы	%	--		15,82	16	
		Сметная прибыль	%	8		32,13	32	
13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкци	0,0150		98180,64	1473	60,9
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	1,104	637,37	704	430
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00405	769,68	3	
		Итого оплата труда:				47118,25	707	
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,2445	279,5	68	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00165	2538,13	4	
13. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,0555	96,7	5	
13. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,01785	158,25	3	
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0024	1491,23	4	
13. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0348	23,38	0,81	
		Итого эксплуатация машин:				5673,99	85	
13. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000029	140272,91	4	
13.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00045	66,83	0,03	
13.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00028	1467,2	0,41	
13.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000015	33238,31	0,51	
13.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000075	381819,66	29	
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00015	153,63	0,02	
13.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,02925	179,48	5	
13.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,00885	90,97	0,81	
13.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	3	
13.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00021	208172,82	44	
13.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000005	225980,29	1	
13.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000009	393551,72	4	
		Итого материалов:				6048,14	91	
		Итого прямые затраты:				58632,56	879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87327,57	1310	
		НР второго уровня	%	4,1		3580,43	54	
		Накладные расходы	%	--		32275,44	484	
		Сметная прибыль	%	8		7272,64	109	
14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0150		435589,51	6534	
		Итого прямые затраты:				387438,64	5812	
		НР второго уровня	%	4,1		15884,98	238	
		Накладные расходы	%	--		15884,98	238	
		Сметная прибыль	%	8		32265,89	484	
15	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство	м3	0,0640		26820,18	1716	48,5 / 88
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	0,28224	598,51	169	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,018592	678,67	13	
		Итого оплата труда:				2836,58	182	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000173	2917,12	0,5	
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,016832	36,05	0,61	
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,017824	3098,95	55	
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000237	2538,13	0,6	
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,000538	54,70	0,03	
15. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,000358	1491,23	0,53	
		Итого эксплуатация машин:				898,62	58	
15. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,06528	16947,69	1106	
15.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,024	66,83	2	
15.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,000435	23197,57	10	
15.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000017	22488,24	0,39	
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,015232	153,63	2	
15.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,009792	6598,38	65	
15.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000282	22,67	0,01	
15.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,041024	655,08	27	
		Итого материалов:				18941,64	1212	
		Итого прямые затраты:				22479,69	1439	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23855,43	1527	
		НР второго уровня	%	4,1		978,07	63	
		Накладные расходы	%	--		2353,81	151	
		Сметная прибыль	%	8		1986,68	127	
16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,3500		8931,23	12057	60,9 / 1833
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	4,374	573,28	2508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,7425	675,73	502	
		Итого оплата труда:				2229,08	3009	
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1215	2917,12	354	
16. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,621	1485,88	923	
16. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,256	12,07	15	
		Итого эксплуатация машин:				957,27	1292	
16. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3915	3305,12	1294	
16. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1215	3172,08	385	
16. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,35	2524,38	3408	
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2025	22,67	5	
		Итого материалов:				3771,75	5092	
		Итого прямые затраты:				6586,45	8892	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7943,96	10724	
		НР второго уровня	%	4,1		325,70	440	
		Накладные расходы	%	--		1683,21	2272	
		Сметная прибыль	%	8		661,57	893	
17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9000		24514,28	22063	60,9 / 1150
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	3,294	573,28	1888	
		Итого оплата труда:				2098,20	1888	
17. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	10,64	5	
		Итого эксплуатация машин:				5,11	5	
17. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	1387,55	387	
17. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16947,69	15558	
17. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	12248,89	11	
17. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	343,17	618	
17. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,315	22,67	7	
		Итого материалов:				18423,31	16581	
		Итого прямые затраты:				20526,62	18474	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21804,43	19624	
		НР второго уровня	%	4,1		893,98	805	
		Накладные расходы	%	--		2171,79	1955	
		Сметная прибыль	%	8		1815,87	1634	
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0000		133,87	134	54,2 / 24
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,059	747,39	44	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002	1351,50	0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:						
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002	44,37	44	
18. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0002	2917,12	0,58	
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002	29,36	0,01	
18. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,0224	1491,23	0,3	
		Итого эксплуатация машин:				51,40	1	
18. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00003	2,04	2	
18. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00018	273897,54	8	
		Итого материалов:				225980,29	41	
		Итого прямые затраты:				48,89	49	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95,03	95	
		НР второго уровня	%	4,1		119,07	119	
		Накладные расходы	%	--		4,88	5	
		Сметная прибыль	%	8		28,93	29	
19	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	1,0000		9,92	10	
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,0426	208,65	209	54,2
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002	637,37	27	15
		Итого оплата труда:				1351,50	0,27	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002	27,42	27	
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0002	2917,12	0,58	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002	29,36	0,01	
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,013	1491,23	0,3	
		Итого эксплуатация машин:				51,40	0,67	
19. 7	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00006	0,00006	1,56	2	
19. 8	22-040705-1002	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00022	0,00022	108178,14	6	
		Итого материалов:				616035,25	136	
		Итого прямые затраты:				142,02	142	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				170,73	171	
		НР второго уровня	%	4,1		185,59	186	
		Накладные расходы	%	--		7,61	8	
		Сметная прибыль	%	8		22,47	22	
Итого по разделу 1:						15,46	15	
Итого прямые затраты:			Тенге				82185	
Накладные расходы I уровня			Тенге				5303	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				87488	
Накладные расходы II уровня			Тенге				2997	
ИТОГО:			Тенге				90485	
Сметная прибыль			Тенге				6087	
ИТОГО по разделу 1:			Тенге				96572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. Внутриквартальный газопровод среднего давления (подземный)						
		Земляные работы (объем земли при параллельной прокладке исключен)						
20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	407,0000		115,57	47039	59,1 / 6721
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0111	4,518	547,55	2474	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,855	1132,94	8899	
		Итого оплата труда:				27,94	11373	
20. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,024125	9,819	3324,59	32644	
		Итого эксплуатация машин:				80,21	32644	
		Итого прямые затраты:				86,28	35117	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,80	41839	
		НР второго уровня	%	4,1		4,21	1715	
		Накладные расходы	%	--		20,73	8437	
		Сметная прибыль	%	8		8,56	3484	
21	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,0000		1945,06	25286	59,1 / 8354
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	24,024	588,42	14136	
		Итого оплата труда:				1087,40	14136	
		Итого прямые затраты:				1087,40	14136	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1730,05	22491	
		НР второго уровня	%	4,1		70,93	922	
		Накладные расходы	%	--		713,59	9277	
		Сметная прибыль	%	8		144,08	1873	
22	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	165,9000		846,81	140485	59,1 / 46417
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	146,821	534,93	78539	
		Итого оплата труда:				473,41	78539	
		Итого прямые затраты:				473,41	78539	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				753,20	124956	
		НР второго уровня	%	4,1		30,88	5123	
		Накладные расходы	%	--		310,67	51540	
		Сметная прибыль	%	8		62,73	10406	
23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,1000		23,15	3960	59,1 / 634
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,379	778,17	1073	
		Итого оплата труда:				6,27	1073	
23. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,379	2094,28	2888	
		Итого эксплуатация машин:				16,88	2888	
		Итого прямые затраты:				16,88	2888	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,59	3523	
		НР второго уровня	%	4,1		0,844054	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4,55	779	
		Сметная прибыль	%	8		1,71	293	
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	171,1000		154,55	26444	59,1 7305
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	18,479	504,65	9325	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,491	675,73	3035	
		Итого оплата труда:				72,24	12360	
24. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,491	1485,88	6673	
24. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,965	12,07	217	
		Итого эксплуатация машин:				40,27	6890	
		Итого прямые затраты:				94,77	16216	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,47	23521	
		НР второго уровня	%	4,1		5,64	964	
		Накладные расходы	%	--		48,33	8269	
		Сметная прибыль	%	8		11,45	1959	
	Трубопроводы							
25	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2260		266205,88	60163	62,1 18176
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	40,454	652,51	26397	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	4,757	603,83	2873	
		Итого оплата труда:				129509,82	29269	
25. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	4,475	1809,43	8097	
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0339	2303,99	78	
25. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,808	126,82	229	
25. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,21018	994,46	209	
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,03842	1491,23	57	
		Итого эксплуатация машин:				38365,23	8671	
25. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,04972	215,22	11	
25. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,808	142,69	258	
		Итого материалов:				1188,87	269	
		Итого прямые затраты:				156353,39	35336	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				236778,98	53512	
		НР второго уровня	%	4,1		9707,94	2194	
		Накладные расходы	%	--		90133,53	20370	
		Сметная прибыль	%	8		19718,95	4456	
27	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,4790		300057,63	743843	62,1 219912

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	480,926	652,51	313809	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	66,512	606,15	40316	
		Итого оплата труда:				142849,94	354125	
27. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	60,983	1809,43	110345	
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,79328	2303,99	1828	
27. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	29,748	126,82	3773	
27. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,446	994,46	3427	
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,289	1491,23	1922	
		Итого эксплуатация машин:				48928,83	121295	
27. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,091	215,22	235	
27. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	44,622	142,69	6367	
		Итого материалов:				2663,12	6602	
		Итого прямые затраты:				178178,89	441705	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				266888,71	661617	
		НР второго уровня	%	4,1		10942,44	27126	
		Накладные расходы	%	--		99652,25	247038	
		Сметная прибыль	%	8		22226,49	55099	
29	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Соединение УВГЗ-О-НС-СД 57х3,5 (на комбыт предприятия). Установка	т фасонных частей	0,2100		760223,31	159647	62,1 41274
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	65,667	778,17	51100	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	19,803	775,79	15363	
		Итого оплата труда:				316490,85	66463	
29. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	19,343	2337,43	45213	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,4599	1491,23	686	
		Итого эксплуатация машин:				218566,47	45899	
29. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0189	197175,18	3727	
		Итого материалов:				17745,77	3727	
		Итого прямые затраты:				479646	100726	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				676186,81	141999	
		НР второго уровня	%	4,1		27723,66	5822	
		Накладные расходы	%	--		224264,47	47096	
		Сметная прибыль	%	8		56312,84	11826	
30	ПРАЙС ЛИСТ ООО "Жанар"	УВГЗ-О-НС-СД 57х3,5	шт.	12,0000		149310,01	1791720	
		Итого прямые затраты:				132805	1593660	
		НР второго уровня	%	4,1		5445,01	65340	
		Накладные расходы	%	--		5445,01	65340	
		Сметная прибыль	%	8		11060	132720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	шт.	12,0000		433,69	5204	
		Итого прямые затраты:				385,75	4629	
		НР второго уровня	шт.			15,82	190	
		Накладные расходы	%	4,1		15,82	190	
		Сметная прибыль	%	--		32,13	386	
			%	8				
32	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1520		385066,54	58530	62,1 / 17231
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	37,544	644,94	24214	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	5,812	607,86	3533	
		Итого оплата труда:				182544,72	27747	
32. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,214	1809,43	9434	
32. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,07904	2303,99	182	
32. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,04	126,82	386	
32. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,35264	994,46	351	
32. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,1672	1491,23	249	
		Итого эксплуатация машин:				69745,42	10601	
32. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,06688	215,22	14	
		Итого материалов:				94,70	14	
		Итого прямые затраты:				229140,30	34829	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				342500,57	52060	
		НР второго уровня	%	4,1		14042,52	2134	
		Накладные расходы	%	--		127402,79	19365	
		Сметная прибыль	%	8		28523,45	4336	
34	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0750		297170,01	22288	62,1 / 6653
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	14,55	652,51	9494	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,012	606,15	1220	
		Итого оплата труда:				142849,94	10714	
34. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	1,845	1809,43	3338	
34. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,024	2303,99	55	
34. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,9	126,82	114	
34. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,10425	994,46	104	
34. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,039	1491,23	58	
		Итого эксплуатация машин:				48928,83	3670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,033	215,22	7	
		Итого материалов:				94,70	7	
		Итого прямые затраты:				175610,47	13171	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				264320,29	19824	
		НР второго уровня	%	4,1		10837,13	813	
		Накладные расходы	%	--		99546,95	7466	
		Сметная прибыль	%	8		22012,59	1651	
36	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	227,0000		1216,38	276119	62,1 80558
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	191,588	675,73	129462	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3859	675,73	261	
		Итого оплата труда:				571,46	129723	
36. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	59,202	31,20	1847	
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,3859	1491,23	575	
		Итого эксплуатация машин:				10,67	2423	
36. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,122126	227,46	28	
36. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,008399	336795,52	2829	
36. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	51,302	590,58	30298	
		Итого материалов:				146,05	33154	
		Итого прямые затраты:				727,04	165039	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1081,92	245596	
		НР второго уровня	%	4,1		44,36	10069	
		Накладные расходы	%	--		399,24	90627	
		Сметная прибыль	%	8		90,10	20453	
37	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра диаметром до 100 мм. Заделка битумом и прядью	сальник	7,0000		2162,41	15137	60,4 4851
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,8	12,6	637,37	8031	
		Итого оплата труда:				1147,27	8031	
37. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	3,43	122,21	419	
37. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00448	35035,98	157	
37. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0018	0,0126	498,78	6	
		Итого материалов:				83,16	582	
		Итого прямые затраты:				1230,43	8613	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1923,37	13464	
		НР второго уровня	%	4,1		78,86	552	
		Накладные расходы	%	--		771,81	5403	
		Сметная прибыль	%	8		160,18	1121	
38	11-161201-0102	Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка битумом и прядью	сальник	15,0000		2883,36	43250	60,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6							
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,36	35,4	637,37	22563	13628
		Итого оплата труда:				1504,19	22563	
38. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	11,7	122,12	1429	
38. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,0228	35035,98	799	
38. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0068	0,102	498,78	51	
		Итого материалов:				151,90	2278	
		Итого прямые затраты:				1656,09	24841	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2564,63	38469	
		НР второго уровня	%	4,1		105,15	1577	
		Накладные расходы	%	--		1013,68	15205	
		Сметная прибыль	%	8		213,58	3204	
39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	113,0000		1035,46	117007	62,1
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	46,782	637,37	29817	28026
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	25,538	599,65	15314	
		Итого оплата труда:				399,39	45131	
39. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	25,312	1809,43	45800	
39. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,113	2303,99	260	
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,113	1491,23	169	
		Итого эксплуатация машин:				409,11	46229	
		Итого прямые затраты:				672,98	76047	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				921,00	104073	
		НР второго уровня	%	4,1		37,76	4267	
		Накладные расходы	%	--		285,78	32293	
		Сметная прибыль	%	8		76,70	8667	
40	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,0000		1349,73	66137	
		Итого прямые затраты:				1200,53	58826	
		НР второго уровня	%	4,1		49,22	2412	
		Накладные расходы	%	--		49,22	2412	
		Сметная прибыль	%	8		99,98	4899	
41	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		3067,38	33741	
		Итого прямые затраты:				2728,31	30011	
		НР второго уровня	%	4,1		111,86	1230	
		Накладные расходы	%	--		111,86	1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		227,21	2499	
42	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		1322,40	7934	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			1176,22	7057	
		Накладные расходы	%	4,1		48,23	289	
		Сметная прибыль	%	--		48,23	289	
43	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	%	8		97,96	588	
			шт.	2,0000		1569,66	3139	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			1396,15	2792	
		Накладные расходы	%	4,1		57,24	114	
		Сметная прибыль	%	--		57,24	114	
44	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	%	8		116,27	233	
			шт.	1,0000		4769,02	4769	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			4241,84	4242	
		Накладные расходы	%	4,1		173,92	174	
		Сметная прибыль	%	--		173,92	174	
45	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	%	8		353,26	353	
			шт.	17,0000		2527,71	42971	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			2248,29	38221	
		Накладные расходы	%	4,1		92,18	1567	
		Сметная прибыль	%	--		92,18	1567	
46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТД СТЗ "Арыстан"	Переход муфта 110/63 мм	%	8		187,24	3183	
			шт.	9,0000		1164,43	10480	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				1035,71	9321	
		Накладные расходы	%	4,1		42,46	382	
		Сметная прибыль	%	--		42,46	382	
47	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ТД СТЗ "Арыстан"	Переход муфта 110/90 мм	%	8		86,25	776	
			шт.	1,0000		1897,22	1897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				1687,50	1688	
		НР второго уровня	%	4,1		69,19	69	
		Накладные расходы	%	--		69,19	69	
		Сметная прибыль	%	8		140,53	141	
48	23-020304-2026 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 СТ РК ГОСъТ Р 52134-2010 (для контрольной трубки) 1,2 кг	шт.	11,0000		12482,71	137310	
		Итого прямые затраты:				11102,85	122131	
		НР второго уровня	м			455,22	5007	
		Накладные расходы	%	4,1		455,22	5007	
		Сметная прибыль	%	--		924,65	10171	
49	23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (для контрольной трубки) 0,657 кг	шт.	6,0000		9160,55	54963	
		Итого прямые затраты:				8147,93	48888	
		НР второго уровня	м			334,07	2004	
		Накладные расходы	%	4,1		334,07	2004	
		Сметная прибыль	%	--		678,56	4071	
50	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	%	8		1526,37	19843	62,1 / 4756
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	шт.	13,0000				
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,611	7,943	637,37	5063	
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,333	4,329	599,51	2595	
50. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб				589,07	7658	
50. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,33	4,29	1809,43	7762	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,013	2303,99	30	
		Итого эксплуатация машин:	маш.-ч	0,002	0,026	1491,23	39	
		Итого прямые затраты:				602,40	7831	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				991,83	12894	
		НР второго уровня				1357,64	17649	
		Накладные расходы	%	4,1		55,66	724	
		Сметная прибыль	%	--		421,48	5479	
51	23-020303-2603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,5 кг	%	8		113,06	1470	
		Итого прямые затраты:	шт.	3,0000		2422,10	7266	
		НР второго уровня	м			2154,36	6463	
		Накладные расходы	%	4,1		88,33	265	
		Сметная прибыль	%	--		88,33	265	
			%	8		179,42	538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	23-020303-2606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,4 кг	шт.	9,0000		6217,84	55961	
		Итого прямые затраты:				5530,51	49775	
		НР второго уровня	м			226,75	2041	
		Накладные расходы	%	4,1		226,75	2041	
		Сметная прибыль	%	--		460,58	4145	
53	23-020303-2605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,6 кг	шт.	1,0000		4711,79	4712	
		Итого прямые затраты:				4190,94	4191	
		НР второго уровня	м			171,83	172	
		Накладные расходы	%	4,1		171,83	172	
		Сметная прибыль	%	--		349,02	349	
54	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	17,0000		6555,16	111438	62,1 / 23126
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,74	46,58	660,08	30747	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	8,16	795,84	6494	
		Итого оплата труда:				2190,62	37241	
54. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	6,97	332,90	2320	
54. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, до 10 т	маш.-ч	0,25	4,25	2538,13	10787	
54. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	3,06	21,41	66	
54. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	3,91	1491,23	5831	
54. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,17	23,38	4	
		Итого эксплуатация машин:				1118,09	19008	
54. 8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,34	1387,55	472	
54. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,017	15865,63	270	
54.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,255	179,48	46	
54.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	59,5	90,97	5413	
54.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00153	222237,60	340	
54.13	23-051204-0101	Ковер	шт.	1	17	385,75	6558	
54.14	23-051206-0901	Трубка контрольная	компл.	1	17	773,00	13141	
		Итого материалов:				1543,46	26239	
		Итого прямые затраты:				4470,17	75993	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5830,54	99119	
		НР второго уровня	%	4,1		239,05	4064	
		Накладные расходы	%	--		1599,43	27190	
		Сметная прибыль	%	8		485,57	8255	
55	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	17,0000		1501,96	25533	62,1 / 7499

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,07	18,19	644,94	11731	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,51	675,73	345	
		Итого оплата труда:				710,36	12076	
55. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,51	1491,23	761	
		Итого эксплуатация машин:				44,74	761	
55. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0136	178751,94	2431	
55. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,68	424,32	289	
		Итого материалов:				159,97	2720	
		Итого прямые затраты:				894,80	15212	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1335,93	22711	
		НР второго уровня	%	4,1		54,77	931	
		Накладные расходы	%	--		495,91	8430	
		Сметная прибыль	%	8		111,26	1891	
56	23-040902-3706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 4,9 кг	шт.	17,0000		10062,86	171069	
		Итого прямые затраты:				8950,49	152158	
		НР второго уровня	%	4,1		366,97	6238	
		Накладные расходы	%	--		366,97	6238	
		Сметная прибыль	%	8		745,40	12672	
57	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3500		27604,64	9662	62,1 / 1579
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,86	3,101	614,16	1905	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	0,7763	821,30	638	
		Итого оплата труда:				7263,09	2542	
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,00875	2917,12	26	
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, до 10 т	маш.-ч	1,4	0,49	2538,13	1244	
57. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0112	186,74	2	
57. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0056	994,46	6	
57. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,27195	1491,23	406	
		Итого эксплуатация машин:				4806,88	1682	
57. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0791	2050,28	162	
57. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,04655	14696,86	684	
57.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0035	9622,76	34	
57.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0224	109820,69	2460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0014	27774,01	39	
57.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000039	22488,24	0,87	
57.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,028	153,63	4	
57.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000109	142,69	0,02	
57.16	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,042	1047,91	44	
		Итого материалов:				9794,45	3428	
		Итого прямые затраты:				20042,79	7015	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24553,17	8594	
		НР второго уровня	%	4,1		1006,68	352	
		Накладные расходы	%	--		5517,06	1931	
		Сметная прибыль	%	8		2044,79	716	
58	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 т	шт.	5,0000		3555,34	17777	
		Итого прямые затраты:	шт.			3162,33	15812	
		НР второго уровня	%	4,1		129,66	648	
		Накладные расходы	%	--		129,66	648	
		Сметная прибыль	%	8		263,36	1317	
59	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 2,5 т	м3	0,1000		31950,76	3195	
		Итого прямые затраты:	шт.			28418,86	2842	
		НР второго уровня	%	4,1		1165,17	117	
		Накладные расходы	%	--		1165,17	117	
		Сметная прибыль	%	8		2366,72	237	
60	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 94 кг	компл.	5,0000		16116,78	80584	
		Итого прямые затраты:	шт.			14335,20	71676	
		НР второго уровня	%	4,1		587,74	2939	
		Накладные расходы	%	--		587,74	2939	
		Сметная прибыль	%	8		1193,84	5969	
61	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый под люк, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		7430,00	29722	40,6 / 5880
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	4,47	17,88	675,73	12082	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	2,68	896,02	2401	
		Итого оплата труда:				3620,85	14483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,64	2,56	2703,94	6922	
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	1491,23	179	
		Итого эксплуатация машин:				1775,26	7101	
61. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00284	381819,66	1084	
61. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,68	424,32	289	
		Итого материалов:				343,23	1373	
		Итого прямые затраты:				5139,00	20556	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6609,06	26436	
		НР второго уровня	%	4,1		270,97	1084	
		Накладные расходы	%	--		1741,04	6964	
		Сметная прибыль	%	8		550,40	2202	
62	Прайс-лист ТОО "Полимод"	Кран полиэтиленовый под люк КП-110	шт.	4,0000		102802,36	411209	
		Итого прямые затраты:	шт.			91438,39	365754	
		НР второго уровня	%	4,1		3748,97	14996	
		Накладные расходы	%	--		3748,97	14996	
		Сметная прибыль	%	8		7614,99	30460	
63	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый под люк, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		7020,53	7021	40,6 / 1427
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	4,36	4,36	675,73	2946	
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,63	0,63	902,69	569	
		Итого оплата труда:				3514,88	3515	
63. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,62	0,62	2703,94	1676	
63. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1491,23	15	
		Итого эксплуатация машин:				1691,36	1691	
63. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00036	0,00036	381819,66	137	
63. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42	
		Итого материалов:				179,89	180	
		Итого прямые затраты:				4817,42	4817	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6244,47	6244	
		НР второго уровня	%	4,1		256,02	256	
		Накладные расходы	%	--		1683,06	1683	
		Сметная прибыль	%	8		520,04	520	
64	Прайс-лист ТОО "ТД СТЗ Арыстан"	Кран полиэтиленовый под люк КП-63	шт.	1,0000		63250,79	63251	
		Итого прямые затраты:	шт.			56258,93	56259	
		НР второго уровня	%	4,1		2306,62	2307	
		Накладные расходы	%	--		2306,62	2307	
		Сметная прибыль	%	8		4685,24	4685	
65	Прайс-лист ТОО "Полимод"	Монтажный набор для шаровых кранов диам.63-315 мм высотой 1,2-2,0 м	шт.	5,0000		30006,23	150031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	шт.			26689,29	133446	
		НР второго уровня	%	4,1		1094,26	5471	
		Накладные расходы	%	--		1094,26	5471	
		Сметная прибыль	%	8		2222,68	11113	
66	13-080206-0801 РСНБ РК 2015 прим	Алюминиевый провод сеч. 2,5мм	м	2760,0000		20,88	57631	42,8 7984
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,01	27,6	660,08	18218	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,552	791,04	437	
		Итого оплата труда:				6,76	18655	
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,276	2703,94	746	
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,276	1849,46	510	
		Итого эксплуатация машин:				0,46	1257	
66. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	4,416	620,16	2739	
66. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	1,38	1669,74	2304	
66. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	1,38	2673,42	3689	
66. 8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	7,176	1723,80	12370	
66. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	2,76	905,76	2500	
66.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0002	0,552	361,08	199	
		Итого материалов:				8,62	23801	
		Итого прямые затраты:				15,68	43276	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,57	51261	
		НР второго уровня	%	4,1		0,76148	2102	
		Накладные расходы	%	--		3,65	10086	
		Сметная прибыль	%	8		1,55	4269	
67	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 кг	км	2,7600		9418,05	25994	
		Итого прямые затраты:	шт.			8376,96	23120	
		НР второго уровня	%	4,1		343,46	948	
		Накладные расходы	%	--		343,46	948	
		Сметная прибыль	%	8		697,63	1925	
68	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,7720		19622,55	54394	42,8 7816
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	6,3	17,464	706,51	12338	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	25,059	236,39	5924	
		Итого оплата труда:				6588,01	18262	
68. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	3,659	4742,30	17352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	3,859	2371,89	9152	
68. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	3,859	446,30	1722	
		Итого эксплуатация машин:				10182,76	28227	
		Итого прямые затраты:				14633,77	40565	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17453,44	48381	
		НР второго уровня	%	4,1		715,59	1984	
		Накладные расходы	%	--		3535,26	9800	
		Сметная прибыль	%	8		1453,52	4029	
69	Прайс-лист ТОО "ТД СТЗ Арыстан"	Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета	м	2772		15,06	41739	
		Итого прямые затраты:	шт.			13,39	37125	
		НР второго уровня	%	4,1		0,549107	1522	
		Накладные расходы	%	--		0,549107	1522	
		Сметная прибыль	%	8		1,12	3092	
70	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 ГОСТ 18599-2001 - аварийный запас 1,05 кг	м	1		685,52	686	
		Итого прямые затраты:	шт.			609,74	610	
		НР второго уровня	%	4,1		25	25	
		Накладные расходы	%	--		25	25	
		Сметная прибыль	%	8		50,78	51	
71	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10 ГОСТ 18599-2001 - аварийный запас 3,2 кг	м	8		2086,79	16694	
		Итого прямые затраты:	шт.			1856,11	14849	
		НР второго уровня	%	4,1		76,1	609	
		Накладные расходы	%	--		76,1	609	
		Сметная прибыль	%	8		154,58	1237	
72	13-390201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,0000		650,31	3252	40,6 / 769
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5	2,5	757,48	1894	
		Итого оплата труда:				378,74	1894	
72. 2	31-060203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,24	1,2	76,32	92	
		Итого эксплуатация машин:				18,32	92	
72. 3	21-130702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,0002	169224,53	34	
72. 4	21-130802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	0,255	138,72	35	
72. 5	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,003	14040,30	42	
72. 6	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,05	533,46	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				27,60	138	
		Итого прямые затраты:				424,66	2123	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,43	2892	
		НР второго уровня	%	4,1		23,72	119	
		Накладные расходы	%	--		177,48	887	
		Сметная прибыль	%	8		48,17	241	
73	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	56,0000		910,00	50960	40,6 12055
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7	39,2	757,48	29693	
		Итого оплата труда:				530,24	29693	
73. 2	31-060203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,34	19,04	76,32	1453	
		Итого эксплуатация машин:				25,95	1453	
73. 3	21-130702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00007	0,00392	169224,53	663	
73. 4	21-130802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,089	4,984	138,72	691	
73. 5	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,0336	14040,30	472	
73. 6	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,56	533,46	299	
		Итого материалов:				37,95	2125	
		Итого прямые затраты:				594,14	33272	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,41	45327	
		НР второго уровня	%	4,1		33,19	1858	
		Накладные расходы	%	--		248,46	13914	
		Сметная прибыль	%	8		67,41	3775	
74	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,7050		618329,55	1672581	58,7 219512
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	97	262,385	706,51	185378	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	246,29	765,67	188578	
		Итого оплата труда:				138246,06	373956	
74. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	61,674	2155,87	132961	
74. 4	31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	59,51	2865,21	170509	
74. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	59,51	2915,79	173519	
74. 6	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	4,328	2987,93	12932	
74. 7	31-060102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	59,51	9876,19	587732	
74. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	1,758	1491,23	2622	
74. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	4,463	23,38	104	
		Итого эксплуатация машин:				399400,58	1080379	
74.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,002705	381819,66	1033	
74.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	1,434	179,48	257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	4,869	90,97	443	
74.13	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,001082	466725,48	505	
74.14	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,1	0,2705	683,84	185	
		Итого материалов:				895,76	2423	
		Итого прямые затраты:				468827,81	1268179	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				549978,25	1487691	
		НР второго уровня	%	4,1		22549,11	60995	
		Накладные расходы	%	--		103699,55	280507	
		Сметная прибыль	%	8		45802,19	123895	
Итого по разделу 2:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				6991665	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				792143	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7783808	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				254968	
	ИТОГО:		Тенге				8038776	
	Сметная прибыль		Тенге				517901	
	ИТОГО по разделу 2:		Тенге				8556677	
		РАЗДЕЛ 3. Внутриквартальный газопровод среднего давления (надземный)						
75	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	15,0000		907,59	13614	59,1 / 2421
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,196	2,94	547,55	1610	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	3,195	778,17	2486	
		Итого оплата труда:				273,07	4096	
75. 3	31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	3,195	2528,45	8078	
		Итого эксплуатация машин:				538,56	8078	
		Итого прямые затраты:				645,88	9688	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				807,26	12109	
		НР второго уровня	%	4,1		33,10	496	
		Накладные расходы	%	--		194,48	2917	
		Сметная прибыль	%	8		67,23	1008	
76	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0820		98180,64	8051	60,9 / 2353
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	6,035	637,37	3847	
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,02214	769,69	17	
		Итого оплата труда:				47118,25	3864	
76. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,337	279,50	374	
76. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, до 10 т	маш.-ч	0,11	0,00902	2538,13	23	
76. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,3034	96,7	29	
76. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,09758	158,25	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,01312	1491,23	20	
76. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,19024	23,38	4	
		Итого эксплуатация машин:				5673,99	465	
76. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000159	140272,91	22	
76.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00246	66,83	0,16	
76.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001533	1467,2	2	
76.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000084	33238,31	3	
76.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00041	381819,66	157	
76.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00082	153,63	0,13	
76.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,1599	179,48	29	
76.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,04838	90,97	4	
76.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15	
76.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001148	208172,82	239	
76.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	225980,29	6	
76.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000049	393551,72	19	
		Итого материалов:				6048,14	496	
		Итого прямые затраты:				58632,56	4808	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87327,57	7161	
		НР второго уровня	%	4,1		3580,43	294	
		Накладные расходы	%	--		32275,44	2647	
		Сметная прибыль	%	8		7272,64	596	
77	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,082		435589,51	35718	
		Итого прямые затраты:	шт.			387438,64	31770	
		НР второго уровня	%	4,1		15885,0	1303	
		Накладные расходы	%	--		15885,0	1303	
		Сметная прибыль	%	8		32265,89	2646	
78	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство	м3	4,2000		26820,18	112645	48,5 / 5778
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	4,41	18,522	598,51	11086	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,22	678,67	828	
		Итого оплата труда:				2836,58	11914	
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134	2917,12	33	
78. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	1,105	36,05	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,17	3098,95	3625	
78. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,01554	2538,13	39	
78. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,03528	54,70	2	
78. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,02352	1491,23	35	
		Итого эксплуатация машин:				898,62	3774	
78. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,284	16947,69	72604	
78.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,575	66,83	105	
78.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,02856	23197,57	663	
78.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001134	22488,24	26	
78.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,9996	153,63	154	
78.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,6426	6598,38	4240	
78.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,018522	22,67	0,42	
78.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,692	655,08	1764	
		Итого материалов:				18941,64	79555	
		Итого прямые затраты:				22479,69	94415	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23855,43	100193	
		НР второго уровня	%	4,1		978,07	4108	
		Накладные расходы	%	--		2353,81	9886	
		Сметная прибыль	%	8		1986,68	8344	
79	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0590		609975,37	35989	62,1 / 10675
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	336	19,824	727,20	14416	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	4,001	693,28	2774	
		Итого оплата труда:				291357,68	17190	
79. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,56876	2337,43	1329	
79. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,05192	3002,72	156	
79. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	3,08	1485,88	4576	
79. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,48734	21,41	10	
79. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0708	158,25	11	
79. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,28969	994,46	288	
79. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01121	1491,23	17	
		Итого эксплуатация машин:				108271,03	6388	
79.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01062	27774,01	295	
79.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00118	200244,36	236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				9004,21	531	
		Итого прямые затраты:				361614,44	21335	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				542547,56	32010	
		НР второго уровня	%	4,1		22244,45	1312	
		Накладные расходы	%	--		203177,57	11987	
		Сметная прибыль	%	8		45183,36	2666	
80	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91 4,62 кг	м	59,0000		637,02	37584	
		Итого прямые затраты:	м			566,60	33429	
		НР второго уровня	%	4,1		23,23	1371	
		Накладные расходы	%	--		23,23	1371	
		Сметная прибыль	%	8		47,19	2784	
81	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Устройство футляров (на ПГБ)	км трубопровода	0,0010		1116859,81	1117	62,1 / 286
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	458	0,458	727,20	333	
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	173,46	0,17346	735,14	128	
		Итого оплата труда:				460574,67	461	
81. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,06964	2337,43	163	
81. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00165	3002,72	5	
81. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	69,6	0,0696	1485,88	103	
81. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,0121	2915,79	35	
81. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,033	21,41	0,71	
81. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,0078	158,25	1	
81. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	20,04	0,02004	994,46	20	
81.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00043	1491,23	0,64	
		Итого эксплуатация машин:				328942,51	329	
81.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,05	275,93	14	
81.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0002	27774,01	6	
81.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	200244,36	26	
		Итого материалов:				45383,07	45	
		Итого прямые затраты:				707383,18	707	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				993400,05	993	
		НР второго уровня	%	4,1		40729,40	41	
		Накладные расходы	%	--		326746,27	327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		82730,36	83	
82	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91 21,21 кг	м	1,0000		2997,79	2998	
		Итого прямые затраты:	м			2666,41	2666	
		НР второго уровня	%	4,1		109,32	109	
		Накладные расходы	%	--		109,32	109	
		Сметная прибыль	%	8		222,06	222	
83	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Устройство футляров (на выходе из земли)	км трубопровода	0,0120		886720,36	10641	62,1 / 2968
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	442	5,304	727,20	3857	
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	1,278	721,82	922	
		Итого оплата труда:				398288,76	4779	
83. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,261	2337,43	610	
83. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,01848	3002,72	55	
83. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	0,696	1485,88	1034	
83. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	0,12096	2915,79	353	
83. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,297	21,41	6	
83. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,042	158,25	7	
83. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	0,17724	994,46	176	
83.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0042	1491,23	6	
		Итого эксплуатация машин:				187329,37	2248	
83.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,48	275,93	132	
83.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0024	27774,01	67	
83.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00096	200244,36	192	
		Итого материалов:				32611,55	391	
		Итого прямые затраты:				541363,32	6496	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				788700,64	9464	
		НР второго уровня	%	4,1		32336,73	388	
		Накладные расходы	%	--		279674,05	3356	
		Сметная прибыль	%	8		65682,99	788	
84	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91 15,29 кг	м	12,0000		2241,39	26897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м			1993,62	23923	
		НР второго уровня	%	4,1		81,74	981	
		Накладные расходы	%	--		81,74	981	
		Сметная прибыль	%	8		166,03	1992	
85	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0120		1444610,05	17335	62,1 / 1398
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	256	3,072	660,08	2028	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,2475	903,55	224	
		Итого оплата труда:				187616,09	2251	
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,003	2917,12	9	
85. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,2376	2915,79	693	
85. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,69	610,76	421	
85. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,05196	31,20	2	
		Итого эксплуатация машин:				93715,72	1125	
85. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	57,96	161,91	9384	
85. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	1,44	723,08	1041	
85. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,01248	16137,42	201	
85.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00372	6598,38	25	
85.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00096	178636,89	171	
85.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,003	14187,64	43	
85.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0144	211	3	
		Итого материалов:				905714,38	10869	
		Итого прямые затраты:				1168410,57	14021	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1284920,17	15419	
		НР второго уровня	%	4,1		52681,73	632	
		Накладные расходы	%	--		169191,32	2030	
		Сметная прибыль	%	8		107008,15	1284	
86	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		1868531,41	1869	62,1 / 127
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	278	0,278	660,08	184	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	0,022628	902,87	20	
		Итого оплата труда:				203932,57	204	
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,00034	2917,12	0,99	
86. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	0,0216	2915,79	63	
86. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	0,06881	610,76	42	
86. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	0,04641	31,20	1	
		Итого эксплуатация машин:				107447,27	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	161,91	1073	
86. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	0,168	723,08	121	
86. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,00144	16137,42	23	
86.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2	
86.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	178636,89	20	
86.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14187,64	4	
86.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211	0,25	
		Итого материалов:				1244388,84	1244	
		Итого прямые затраты:				1535338,35	1535	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1661980,47	1662	
		НР второго уровня	%	4,1		68141,20	68	
		Накладные расходы	%	--		194783,32	195	
		Сметная прибыль	%	8		138409,73	138	
87	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра диам.159 мм	сальник	12,0000		2883,36	34600	60,4 / 10902
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,36	28,32	637,37	18050	
		Итого оплата труда:				1504,19	18050	
87. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	9,36	122,12	1143	
87. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,01824	35035,98	639	
87. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0068	0,0816	498,78	41	
		Итого материалов:				151,90	1823	
		Итого прямые затраты:				1656,09	19873	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2564,63	30776	
		НР второго уровня	%	4,1		105,15	1262	
		Накладные расходы	%	--		1013,68	12164	
		Сметная прибыль	%	8		213,58	2563	
88	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра диам.219 мм	сальник	1,0000		2883,36	2883	60,4 / 90,9
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,36	2,36	637,37	1504	
		Итого оплата труда:				1504,19	1504	
88. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	0,78	122,12	95	
88. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00152	35035,98	53	
88. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0068	0,0068	498,78	3	
		Итого материалов:				151,90	152	
		Итого прямые затраты:				1656,09	1656	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2564,63	2565	
		НР второго уровня	%	4,1		105,15	105	
		Накладные расходы	%	--		1013,68	1014	
		Сметная прибыль	%	8		213,58	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12,0000		1501,96	18024	62,1 5294
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	12,84	644,94	8281	
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,36	675,73	243	
		Итого оплата труда:				710,36	8524	
89. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,36	1491,23	537	
		Итого эксплуатация машин:				44,74	537	
89. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0096	178751,94	1716	
89. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,48	424,32	204	
		Итого материалов:				159,97	1920	
		Итого прямые затраты:				894,80	10738	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1335,93	16031	
		НР второго уровня	%	4,1		54,77	657	
		Накладные расходы	%	--		495,91	5951	
		Сметная прибыль	%	8		111,26	1335	
90	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12,0000		20388,49	244662	
		Итого прямые затраты:	шт.			18134,71	217617	
		НР второго уровня	%	4,1		743,52	8922	
		Накладные расходы	%	--		743,52	8922	
		Сметная прибыль	%	8		1510,26	18123	
91	23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) 0,25 кг	шт.	12,0000		338,49	4062	
		Итого прямые затраты:	шт.			301,07	3613	
		НР второго уровня	%	4,1		12,34	148	
		Накладные расходы	%	--		12,34	148	
		Сметная прибыль	%	8		25,07	301	
92	23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,8 кг	шт.	2,0000		536,10	1072	
		Итого прямые затраты:	шт.			476,84	954	
		НР второго уровня	%	4,1		19,55	39	
		Накладные расходы	%	--		19,55	39	
		Сметная прибыль	%	8		39,71	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,86 кг	шт.	1,0000		748,30	748	
		Итого прямые затраты:	шт.			665,58	666	
		НР второго уровня	%	4,1		27,29	27	
		Накладные расходы	%	--		27,29	27	
		Сметная прибыль	%	8		55,43	55	
94	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 кг	шт.	26,0000		1015,57	26405	
		Итого прямые затраты:	шт.			903,31	23486	
		НР второго уровня	%	4,1		37,04	963	
		Накладные расходы	%	--		37,04	963	
		Сметная прибыль	%	8		75,23	1956	
95	23-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 1т	т	0,0180		265671,19	4782	
		Итого прямые затраты:	шт.			236303,40	4253	
		НР второго уровня	%	4,1		9688,44	174	
		Накладные расходы	%	--		9688,44	174	
		Сметная прибыль	%	8		19679,35	354	
96	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 26 кг	1000 шт	0,0260		61452,75	1598	
		Итого прямые затраты:	шт.			54659,65	1421	
		НР второго уровня	%	4,1		2241,05	58	
		Накладные расходы	%	--		2241,05	58	
		Сметная прибыль	%	8		4552,06	118	
97	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 - аварийный запас трубы 4,62 кг	м	8,0000		637,02	5096	
		Итого прямые затраты:	шт.			566,60	4533	
		НР второго уровня	%	4,1		23,23	186	
		Накладные расходы	%	--		23,23	186	
		Сметная прибыль	%	8		47,19	377	
98	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм.	стык	2,0000		527,14	1054	40,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РСНБ РК 2015	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное						246
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4	0,8	757,48	606	
		Итого оплата труда:				302,99	606	
98. 2	31-060203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	0,4	76,32	31	
		Итого эксплуатация машин:				15,26	31	
98. 3	21-130702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,00008	169224,53	14	
98. 4	21-130802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	0,102	138,72	14	
98. 5	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,0012	14040,30	17	
98. 6	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,02	533,46	11	
		Итого материалов:				27,60	55	
		Итого прямые затраты:				345,86	692	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				468,87	938	
		НР второго уровня	%	4,1		19,22	38	
		Накладные расходы	%	--		142,24	284	
		Сметная прибыль	%	8		39,05	78	
99	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 - аварийный запас трубы 4,62 кг	м	1,0000		637,02	637	
		Итого прямые затраты:	шт.			566,60	567	
		НР второго уровня	%	4,1		23,23	23	
		Накладные расходы	%	--		23,23	23	
		Сметная прибыль	%	8		47,19	47	
100	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	29,7000		133,87	3976	54,2 / 714
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	1,752	747,39	1310	
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00594	1351,46	8	
		Итого оплата труда:				44,37	1318	
100. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00594	2917,12	17	
100. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00594	29,36	0,17	
100. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00594	1491,23	9	
100. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,66528	51,40	34	
		Итого эксплуатация машин:				2,04	61	
100. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000891	273897,54	244	
100. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,005346	225980,29	1208	
		Итого материалов:				48,89	1452	
		Итого прямые затраты:				95,03	2822	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119,07	3537	
		НР второго уровня	%	4,1		4,88	145	
		Накладные расходы	%	--		28,93	859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9,92	295	
101	11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за два раза	м2	29,7000		208,65	6197	54,2 441
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0426	1,265	637,37	806	
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00594	1351,46	8	
		Итого оплата труда:				27,42	814	
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00594	2917,12	17	
101. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00594	29,36	0,17	
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00594	1491,23	9	
101. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,3861	51,40	20	
		Итого эксплуатация машин:				1,56	46	
101. 7	21-130703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00006	0,001782	108178,14	193	
101. 8	22-040705-1002	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00022	0,006534	616035,25	4025	
		Итого материалов:				142,02	4218	
		Итого прямые затраты:				170,73	5071	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				185,59	5512	
		НР второго уровня	%	4,1		7,61	226	
		Накладные расходы	%	--		22,47	667	
		Сметная прибыль	%	8		15,46	459	
Итого по разделу 3:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				660253	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				43694	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				703947	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				24077	
	ИТОГО:		Тенге				728024	
	Сметная прибыль		Тенге				48908	
	ИТОГО по разделу 3:		Тенге				776932	
	ИТОГО по смете № 2-2:		Тенге				9430181	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3

Внутриплощадочные сети высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подводящий газопровод высокого давления (подземный)

земляные работы

1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	64,0000		115,57	7397	59,1 1057
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0111	0,710	547,55	389	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,235	1132,94	1399	
		Итого оплата труда:				27,94	1788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,024125	1,544	3324,59	5133	
		Итого эксплуатация машин:				80,21	5133	
		Итого прямые затраты:				86,28	5522	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,80	6579	
		НР второго уровня	%	4,1		4,21	270	
		Накладные расходы	%	--		20,73	1327	
		Сметная прибыль	%	8		8,56	548	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0000		1945,06	3890	59,1 1285
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	3,696	588,42	2175	
		Итого оплата труда:				1087,40	2175	
		Итого прямые затраты:				1087,40	2175	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1730,05	3460	
		НР второго уровня	%	4,1		70,93	142	
		Накладные расходы	%	--		713,59	1427	
		Сметная прибыль	%	8		144,08	288	
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,3000		846,81	7029	59,1 2322
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	7,345	534,93	3929	
		Итого оплата труда:				473,41	3929	
		Итого прямые затраты:				473,41	3929	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				753,20	6252	
		НР второго уровня	%	4,1		30,88	256	
		Накладные расходы	%	--		310,67	2579	
		Сметная прибыль	%	8		62,73	521	
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,2000		23,15	1254	59,1 201
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,436852	778,17	340	
		Итого оплата труда:				6,27	340	
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,436852	2094,28	915	
		Итого эксплуатация машин:				16,88	915	
		Итого прямые затраты:				16,88	915	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,59	1116	
		НР второго уровня	%	4,1		0,844054	46	
		Накладные расходы	%	--		4,55	247	
		Сметная прибыль	%	8		1,71	93	
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	54,2000		154,55	8377	59,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РСНБ РК 2015		уплотненного грунта					2314
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	5,854	504,65	2954	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,423	675,73	961	
		Итого оплата труда:				72,24	3915	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,423	1485,88	2114	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,691	12,07	69	
		Итого эксплуатация машин:				40,27	2183	
		Итого прямые затраты:				94,77	5137	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,47	7451	
		НР второго уровня	%	4,1		5,64	305	
		Накладные расходы	%	--		48,33	2619	
		Сметная прибыль	%	8		11,45	620	
	Трубопроводы							
6	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0790		472881,83	37358	62,1 / 10536
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	286	22,594	644,94	14572	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	3,941	607,64	2395	
		Итого оплата труда:				214768,2	16967	
6. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	3,508	1809,43	6347	
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,02449	2303,99	56	
6. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,765	126,82	351	
6. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,27492	994,46	273	
6. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,1343	1491,23	200	
		Итого эксплуатация машин:				91487,44	7228	
6. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,27097	215,22	58	
6. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	5,846	142,69	834	
		Итого материалов:				11297,26	892	
		Итого прямые затраты:				287237,55	22692	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				420608,60	33228	
		НР второго уровня	%	4,1		17244,95	1362	
		Накладные расходы	%	--		150616,00	11899	
		Сметная прибыль	%	8		35028,28	2767	
8	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Устройство футляров	км трубопровода	0,0240		543864,29	13053	62,1 / 3518
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	306	7,344	644,94	4736	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	1,522	610,35	929	
		Итого оплата труда:				236047,94	5665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	1,308	1809,43	2367	
8. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,01488	2303,99	34	
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,84	126,82	107	
8. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,09744	994,46	97	
8. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,10128	1491,23	151	
		Итого эксплуатация машин:				114811,61	2755	
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,08232	215,22	18	
8. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	4,08	142,69	582	
		Итого материалов:				24995,50	600	
		Итого прямые затраты:				337158,75	8092	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483744,53	11610	
		НР второго уровня	%	4,1		19833,53	476	
		Накладные расходы	%	--		166419,30	3994	
		Сметная прибыль	%	8		40286,24	967	
10	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,0000		1566,44	37595	62,1 / 9162
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,907	21,768	675,73	14709	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0648	675,73	44	
		Итого оплата труда:				614,71	14753	
10. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	8,064	31,20	252	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0648	1491,23	97	
		Итого эксплуатация машин:				14,51	348	
10. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00109	0,02616	227,46	6	
10. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000086	0,002064	336795,52	695	
10. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	14,424	590,58	8519	
		Итого материалов:				384,15	9220	
		Итого прямые затраты:				1011,55	24277	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1393,28	33439	
		НР второго уровня	%	4,1		57,12	1371	
		Накладные расходы	%	--		438,86	10533	
		Сметная прибыль	%	8		116,03	2785	
11	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		2883,36	5767	60,4 / 1817
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,36	4,72	637,37	3008	
		Итого оплата труда:				1504,19	3008	
11. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	1,56	122,12	191	
11. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00304	35035,98	107	
11. 4	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0068	0,0136	498,78	7	
		Итого материалов:				151,90	304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 2,3 %			тенге		327 315	
		Итого с временными			тенге		14 558 423	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,119%			тенге		454 077	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв.2016 г.			тенге		15 012 500	
		Итого			тенге		15 012 500,00	
		НДС(12%)			тенге		1 801 500,00	
		Итого в текущих ценах с НДС-12 %			тенге		16 814 000,00	

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Батталов"

_____ Батталов С.Т.