Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_13_» _июля_ 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от 15.03.2005 г. Актюбинская область, г.Актобе, 11 мкр,112А***

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора ***Ержанов Бахитжан Улжабаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» РК Актюбинская область, Мартукский район село Сарыжар***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель отдела Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Жобалык шешим» РП № 29/2015***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ***ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №19/1, от 24.03.2016 г;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность,

производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность газопровода	млн.м^3/год	20,025		20,025	
Пропускная способность газопровода	м^3/час	2286		2286	
Газопровод высокого давления 2 категории: Надземный – 219х5,0/108х4,0 Подземный – ПНД 225/110 SDR11	км	 0,0095/0,007 2,1765/0,005		 0,0095/0,007 2,1765/0,005	
Газопровод среднего давления: Надземный – 57х4,0 Подземный – ПНД 110/63 SDR11	км	 0,060 2,487/0,227		 0,060 2,487/0,227	
Газопровод низкого давления: Надземный – 219х5,0/89х4,0/57х3,5 Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17 Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17 Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17 Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17 Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17	км	 0,005/0,007 /2,675 1,684 1,335 10,971 9,409 0,902		 0,005/0,007 /2,675 1,684 1,335 10,971 9,409 0,902	

Подземный – ПНД 315х18,7 SDR17		3,899		3,899	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект на «Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» разработан на оснований технических условий выданных АО «КазТрансГазАймак» №6264 от 09.09.2015 года. Для газоснабжения района новостроек проектом предусматривается строительство нового газопровода высокого, среднего и низкого давлении общей протяженностью 35,856 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***10.2016г.-05.2017г.***;
месяц, год
окончание работ ***12.2016г.-07.2017г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***5,5***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11***;
фактически, месяц: ***5,5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.(*при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»*** в лице директора ***Ержанова Бахитжана Улжабаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

_____

подпись, дата(при наличии)