Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, мкр. Спутник, дом № дом №96** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Абыл-1",РК., г.Шымкент,Каратауский раион, мкр. Нуртас, ул. Шертер 146** — **040140019853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №01/24-2 от 05.01.2024 г.

Номер документа	Дата составления
31	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту «Работы по локализации чрезвыйчайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам»			Одна услуга	1	25 900 301,38	25 900 301,38	2 775 032,29
				Итого	1	x	25 900 301,38	2 775 032,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шарапханова Б.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Абыл-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		01/24-2	05.01.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	25 900 301,38	23 125 269,09			-				**2 775 032,29**	**25 900 301,38**
К оплате:	**25 900 301,38**	**23 125 269,09**			-				**2 775 032,29**	**25 900 301,38**

Генподрядчик:
Генеральный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Нышанов К.С.**

М.П.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Нұр-Абыл-1"

_____ **Шарапханова Б. Ш.**

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Нұр-Абыл-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/24-2 от 05.01.2024

Акт выполненных работ

Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
1	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		31874,95	213,29	204,74	6798608,01	6526077,02	12431,02	1266710,50	8710467,51
			м^3 грунта		8,16	47,04	260099,51	1499397,51		645149,00	
2	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		7000	213,29	204,74	1493030,00	1433180,00	2730,00	278180,00	1912890,00
			м^3 грунта		8,16	47,04	57120,00	329280,00		141680,00	
3	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		496,8	1892,96	394,81	940422,60	196141,32		757758,96	1834036,56
			м^3 бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	744280,92	88420,32		135855,00	
4	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		4909,65	25,79	10,52	126619,98	51649,66		103740,94	248772,28
			м^2		15,27	6,07	74970,32	29801,54		18411,36	
5	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		968,6075	3315,97	648,39	3211873,35	628035,10		1964810,75	5590821,95
			м^3 бетона в конструкции		2667,58	315,50	2583837,90	305595,50		414137,85	
6	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		406	3838,44	714,02	1558406,50	289892,05		1179438,05	2956873,50
			м		3124,42	552,82	1268514,45	224444,85		219028,95	
7	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022	Бычки.устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/		70	6849,41	1177,87	479459,00	82451,00		392603,00	941827,00
			м^3 конструкции		5671,54	491,77	397008,00	34424,00		69765,00	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		175	170,00		29750,00				32130,00
			т							2380,00	
9	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		2275	54,00		122850,00				132678,00
			т·км							9828,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
							14761019,44	**9207426,15**	**15161,02**	**5943242,20**	**22360496,80**
							5385831,10	**2511363,72**	**0,00**	**1656235,16**	
		ИТОГО по акту									
							14761019,44	**9207426,15**	**15161,02**	**5943242,20**	**22360496,80**
							5385831,10	**2511363,72**	**0,00**	**1656235,16**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
	НДЗ РК 8.04-05-201	**Временные здания и сооружения 3,44%**									**22 360 496,80**
		Итого									**769 201,09**
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**23 129 697,89**
											25 442,67
		Итого									
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**23 155 140,56**
		Итого									**463 102,81**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**23 618 243,37**
											25 623 566,85
		Итого									
		Понижающий коэффициент К=0,902500000047627									**25 623 566,85**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**23 125 269,09**
		Всего к оплате									**2 775 032,29**
											25 900 301,38

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Нур Абыл-1" БИН 040140019853
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Шарапханова Б. Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)