# Счет-фактура № 00000000035 от 21 сентябрь 2021 г.

Дата совершения оборота: 21.10.2021

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СК Алаш**

БИН и адрес места нахождения поставщикаБИН: 060240005127, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш" Республика Казахстан, г.Уральск, ул.М.Есламгалиулы, дом № 28

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 21.06.2021

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Уральск, промзона Желаево, 7Б

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060240005127, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Алаш" Республика Казахстан, г.Уральск, ул.М.Есламгалиулы, дом № 28

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 081240009116, Товарищество с ограниченной ответственностью "Raim- Trans-OiL" г.Уральск, промзона Желаево 7Б

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Raim- Trans-OiL"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:081240009116, Республика Казахстан, г.Уральск, промзона Желаево 7Б.

ИИК получателя: KZ12914022203KZ0004Y в банке АО ДБ "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Код ТНВЭД | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство офиса с гаражом | работа | | 1 | 11 017 606,15 | 11 017 606,15 | без НДС | | 11 017 606,15 | | |
| Всего по счету: | | | | | | 11 017 606,15 | | | 11 017 606,15 | | |

**Руководитель: Темирбаев И.М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

**казчик :** **ТОО Raim-Trans-OiL**

**дрядчик :** **ТОО "СК Алаш"**

**именование строительства и его адрес : Строительства офиса с гаражом по адресу ЗКО г.Уральск промзона Желаево 7Б**

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за сентябрь 2021года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 060240005127 | номер | дата |
| РНН | 12 | 21.06.2021 г. |
| БИК IRTYKZKA | | |
| ИИК KZ5196512F0007588776 | | |
| | | |

| именование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| его по стройке в ч числе: | 11 017 606,15 | 9837148,35 | | | | | | 1180457,80 | 11 017 606,15 |
| ноябрь | 11 017 606,15 | 9837148,35 | | | | | | 1180457,80 | 11 017 606,15 |

**КАЗЧИК**

**ТОО Raim-Trans-Oil** **Руководитель** **ТемирбаевИ.М.** **2021 года**

(должность Ф.И.О. подпись)

**ОДРЯДЧИК** **ТОО "СК Алаш"** **Директор:** **Еламанов А.А.** **2021 года**

Форма 2В

**АЗЧИК:** ТОО Raim-Trans-Oil

**(РЯДЧИК:** ТОО СК Алаш

**ект:** Строительство офиса с гаражом по адресу Западано Казахстанская область г.Уральск промзона Желаево 7Б

**овор:** №12 от 12.05.2021 года

## Акт №3 выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2021 года

ыполнен(а) составлена в ценах 3 квартала 2021г

| Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Канализация на 4м³** | | | | | | | | | | |
| **Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26** | **Люки чугунные. Установка** | **шт.** | **1** | **3268,79** | **584,01** | **3269** | **584** | **579** | **2325** | **6042** |
| | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2106,00** | **242,65** | **2106** | **243** | | **448** | |
| **Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022** | **Изготовление люков из металлоконструкции. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | **т конструкций** | **0,2088** | **382312,23** | **82347,60** | **79827** | **17194** | **2728** | **45330** | **135170** |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **286902,00** | **27734,90** | **59905** | **5791** | | **10013** | |
| **С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм** | **т** | **0,0942** | **442465,00** | **--** | **41680** | **--** | **41680** | **--** | **45014** |
| | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3334** | |
| **С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П** | **т** | **0,0282** | **492392,00** | **--** | **13885** | **--** | **13885** | **--** | **14996** |
| | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1111** | |
| **С1214-201-0303 214-201-0303 РСНБ РК 2022** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм** | **т** | **0,084** | **580215,00** | **--** | **48738** | **--** | **48738** | **--** | **52637** |
| | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3899** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38 | |
| 7 | С1241-108-0104<br>241-108-0104 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм** | м | 0,8 | 988,00 | – | 790 | – | 790 | – | 853 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 8 | Е11-260201-0101<br>1126-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Теплоизоляция люков минплитой** | м² изоляции | 0,08 | 39443,70 | – | 3155 | – | 205 | 2242 | 5829 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 36873,60 | – | 2950 | – | | 432 | |
| 9 | С1234-202-0105<br>234-202-0105 РСНБ РК 2022 | **Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100** | м³ | 0,08 | 6477,00 | – | 518 | – | 518 | – | 559 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41 | |
| 10 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0042 | 1151104,40 | 1796,40 | 4835 | 7 | 3422 | 1283 | 6607 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 334818,00 | 780,75 | 1406 | 3 | | 489 | |
| 11 | С1261-102-0124<br>261-102-0124 РСНБ РК 2022 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,0042 | 144002,00 | – | 605 | – | 605 | – | 653 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **197781** | **17785** | **113629** | **51180** | **268877** |
| | | | | | | | **66367** | **6037** | – | **19916** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 117954 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4206 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6708 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 106695 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5850 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 133707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6708 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 79827 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2727 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 65696 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45330 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10013 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 135170 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65696 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 268877 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72404 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонт резервуара 50м³** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-070102-0104<br>1107-0102-0104<br>РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий площадью до 5 м². Демонтаж** | шт. сборных конструкций | 2 | 2336,42 | 266,64 | 4673 | 534 | – | 5170 | 10630 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2069,78 | 120,85 | 4140 | 242 | | 787 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-070102-0104<br>1107-0102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 2 | 12725,24<br>2587,23 | 333,30<br>151,06 | 25450<br>5174 | 666<br>302 | 19610 | 6462<br>2553 | 34465 |
| 4 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016<br>*СП - 8%* | м² | 24 | 10262,00<br>– | –<br>– | 246288<br>– | –<br>– | 246288 | –<br>19703 | 265991 |
| 5 | Е11-470101-0104<br>1147-0101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Резервуар. Очистка<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м² | 42 | 50,40<br>50,40 | –<br>– | 2117<br>2117 | –<br>– | – | 1863<br>318 | 4298 |
| 6 | Е12-030101-0201<br>1203-0101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м³ кладки | 3,7 | 32163,24<br>26572,49 | 5590,75<br>2530,00 | 119004<br>98318 | 20686<br>9361 | – | 77529<br>15723 | 212256 |
| 7 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м³ кладки | 7,2 | 54185,52<br>8873,78 | 614,46<br>283,36 | 390136<br>63891 | 4424<br>2040 | 321821 | 61316<br>36116 | 487568 |
| 8 | Е12-110101-0102<br>1211-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м² | 28,8 | 1021,21<br>619,87 | –<br>– | 29411<br>17852 | –<br>– | 11559 | 12854<br>3381 | 45646 |
| 9 | Е11-130301-0905<br>1113-0301-0905<br>РСНБ РК 2022 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м² | 28,8 | 281,57<br>30,44 | 2,14<br>0,37 | 8109<br>877 | 62<br>11 | 7170 | 612<br>698 | 9419 |
| 10 | Е11-110101-1401<br>1111-0101-1401<br>РСНБ РК 2022 | Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² пола | 42 | 5511,07<br>557,52 | –<br>– | 231465<br>23416 | –<br>– | 208049 | 22011<br>20278 | 273754 |
| 11 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² стяжки | 45 | 1431,99<br>471,77 | 0,70<br>– | 64440<br>21230 | 31<br>– | 43179 | 19956<br>6752 | 91148 |
| 12 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² стяжки | 270 | 245,20<br>5,67 | 0,35<br>– | 66204<br>1531 | 95<br>– | 64578 | 1439<br>5411 | 73054 |
| 13 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м² поверхности | 86,4 | 560,26<br>531,76 | 1,20<br>0,55 | 48406<br>45944 | 104<br>48 | 2358 | 41852<br>7220 | 97479 |
| 14 | Е11-110101-0407<br>1111-0101-0407<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² изолируемой поверхности | 86,4 | 2162,93<br>874,96 | 6,36<br>1,47 | 186877<br>75597 | 549<br>127 | 110731 | 71180<br>20644 | 278701 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-110101-1508<br>1111-0101-1508<br>РСНБ РК 2022 | **Покрытия цементные. Железнение**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² покрытия | 42 | 203,28<br>181,20 | 3,96<br>1,10 | 8538<br>7610 | 166<br>46 | 762 | 7197<br>1259 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1431118 | 27317 | 1036105 | 329441 | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 367697 | 12177 | – | 140843 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1431118 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 789816 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 379874 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 246288 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 329441 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 140843 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1901402 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 379874 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1901402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 379874 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Ремонт крыльца** | | | | | | | | | |
| 26 | Е12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2022 | **Полы цементные. Разборка покрытия толщиной 50мм**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м² | 250 | 2514,66<br>1712,48 | 802,18<br>353,28 | 628665<br>428120 | 200545<br>88320 | – | 371838<br>80040 | |
| 27 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² стяжки | 250 | 1466,49<br>476,68 | 1,36<br>– | 366623<br>119170 | 340<br>– | 247113 | 112020<br>38293 | |
| 28 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² стяжки | 1500 | 252,65<br>5,89 | 0,35<br>– | 378975<br>8835 | 525<br>– | 369615 | 8310<br>30990 | |
| 29 | Е11-110101-2701<br>1111-0101-2701<br>РСНБ РК 2022 | **Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м² покрытия | 250 | 1851,52<br>1062,14 | 57,29<br>22,08 | 462880<br>265535 | 14323<br>5520 | 183022 | 254793<br>57415 | |
| 30 | ПРАЙС | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 300х300х30 мм серая ГОСТ 17608- 2017**<br>*СП - 8%* | м² | 275 | 2800,00<br>– | –<br>– | 770000<br>– | –<br>– | 770000 | –<br>61600 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2607143 | 215733 | 1569750 | 746961 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 821660 | 93840 | – | 268338 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 770000 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 770000 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 61600 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 831600 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1837143 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 799751 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 915500 | | | |
| | | | | | | | 746961 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 206738 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2790842 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 915500 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3622442 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 915500 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Гараж** | | | | | | | | |
| 31 | **Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022** | **Полы цементные. Разборка покрытия толщиной 50мм** | **м²** | **45** | **2514,66** | **802,18** | **113160** | **36099** | **--** | **66931** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1712,48** | **353,28** | **77062** | **15898** | | **14407** |
| 32 | **Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2022** | **Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство** | **м² пола** | **45** | **5511,07** | **--** | **247998** | **--** | **222910** | **23583** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **557,52** | **--** | **25088** | **--** | | **21726** |
| 33 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м² стяжки** | **45** | **1466,49** | **1,36** | **65992** | **61** | **44480** | **20164** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **476,68** | **--** | **21451** | **--** | | **6893** |
| 34 | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м² стяжки** | **180** | **252,65** | **0,35** | **45477** | **63** | **44354** | **997** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **5,89** | **--** | **1060** | **--** | | **3719** |
| 35 | **ПРАЙС** | **устроиство полов (НПЭ)2х1х0,05м** | **м²** | **45** | **3600,00** | **--** | **162000** | **--** | **162000** | **--** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12960** |
| 36 | **ПРАЙС** | **стяжка полов** | **м²** | **45** | **2500,00** | **--** | **112500** | **--** | **112500** | **--** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9000** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **747127** | **36223** | **586244** | **111675** |
| | | | | | | | **124661** | **15898** | **--** | **68705** |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 274500 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 274500 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21960 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 296460 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 472627 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 311744 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 140559 | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111675 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46745 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 631047 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 140559 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 927507 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 140559 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Устроиство лестницы на второй этаж** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | У86-010101-0102<br>8601-0101-0102<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Швеллер Двутавр | тн | 1 | 240445,00 | 2604,00 | 240445 | 2604 | 226286 | 8606 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11555,00 | 917,00 | 11555 | 917 | | 19924 | |
| 38 | У86-010104-0101<br>8601-0104-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Металло конструкции | тн | 1 | 122363,00 | 245,00 | 122363 | 245 | 112048 | 9235 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10070,00 | 78,00 | 10070 | 78 | | 10528 | |
| 39 | У86-010104-0402<br>8601-0104-0402<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Уголки 100*100 | тн | 1 | 148640,00 | 301,00 | 148640 | 301 | 136426 | 10919 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11913,00 | 86,00 | 11913 | 86 | | 12765 | |
| 40 | У86-010104-0502<br>8601-0104-0502<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | лист метталтический | тн | 1 | 87895,00 | 1158,00 | 87895 | 1158 | 80094 | 6405 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6643,00 | 396,00 | 6643 | 396 | | 7544 | |
| 41 | У86-010104-0511<br>8601-0104-0511<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Швеллер (Двутавр) | тн | 1 | 195126,00 | 362,00 | 195126 | 362 | 183973 | 9922 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10791,00 | 112,00 | 10791 | 112 | | 16404 | |
| 42 | У86-010102-0101<br>8601-0102-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Метталл разного класса | тн | 1 | 316246,00 | 320,00 | 316246 | 320 | 306732 | 8453 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9194,00 | 95,00 | 9194 | 95 | | 25976 | |
| 43 | У86-010109-0305<br>8601-0109-0305<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Швеллер (Двутавр) | тн | 1 | 186671,00 | 338,00 | 186671 | 338 | 171103 | 13965 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15230,00 | 116,00 | 15230 | 116 | | 16051 | |
| 44 | У86-010106-0101<br>8601-0106-0101<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Арматура диаметром от 10 до 20 | тн | 3 | 610448,00 | 631,00 | 610448 | 631 | 588376 | 19713 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 21441,00 | 222,00 | 21441 | 222 | | 50413 | |
| 45 | У86-010113-0111<br>8601-0113-0111<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | металло конструкций | тн | 1 | 834732,00 | 918,00 | 834732 | 918 | 799156 | 31832 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 34658,00 | 322,00 | 34658 | 322 | | 69325 | |
| 46 | У86-010201-0104<br>8601-0201-0104<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | покраска изделий из металла | | 1 | 433247,00 | 7276,00 | 433247 | 7276 | 398740 | 27123 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27231,00 | 2574,00 | 27231 | 2574 | | 36830 | |
| | | **Разные работы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С3414-104-0601<br>414-104-0601 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 27 | 924,00 | – | 24948 | – | | – |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1996 |
| 48 | С3411-102-0105<br>411-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т-км | 135 | 137,00 | – | 18495 | – | | – |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1480 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **3219256** | **14153** | **3002934** | **146173** |
| | | | | | | | 158726 | 4918 | – | 269236 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3219256 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3002934 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 163644 | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 43443 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 146173 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 269236 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3634665 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 163644 | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 3634665 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 163644 | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1539111 | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 311211 | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 132870 | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 6308661 | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 43443 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | | 1385430 |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 767038 |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | |
| | Итого: | | Тенге | | | | **10354893** | | | |
| | Итого в текущих цена 2023 г. к-0,95 | | Тенге | | | | **9837148,35** | | | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | **1180457,80** | | | |
| | ВСЕГО: | | Тенге | | | | **11017606,15** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Директор ТОО Raim-Trans-Oil Темирбаев И.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "СК Алаш" Еламанов А.А.**