Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "TEHNIKALIQ BAQILAU"

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 5 до улицы № 9; улица № 32; улица № 30; улица № 28; улица № 26 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 24; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24 улица № 11). (Улица № 30 от улицы №9 до улицы № 32) 7 - очередь".

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 13.12.2023г

по подпрограмме 011

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2022 г.	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	581 574 000	62 311 500	150 450 100			-			18 578 515	173 399 471
Услуги технического надзора	13 633 000	1 460 679							435 516	4 064 813
Услуги авторского надзора	4 793 000	513 536							153 107	1 429 000
Всего по стройке	**600 000 000**	**64 285 714**	**150 450 100**	-	-		-	-	**19 167 138**	**178 893 284**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Ахмадиев А.

Технический надзор:
Директор филиала
г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт
_____ Исабаев А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "TEHNIKALIQ BAQILAU"
_____ Кенжетай А.

Гл. инженер проекта
_____ Бекеев К.

Подрядчик:
Руководитель проекта
_____ Оспанов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "TEHNIKALIQ BAQILAU"

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г. Туркестане (дорожная часть, улица № 46; улица № 44; улица № 42; улица № 40 от улицы № 5 до улицы № 9; улица № 32; улица № 30; улица № 28; улица № 26 от улицы № 13 до проектируемой трассы Западная Европа-Западный Китай и от улицы № 9 до улицы № 5; улица № 24; улица № 22; улица № 20; улица № 15; улица № 13; улица № 7; улица № 5 от улицы № 20 до улицы № 24; улица № 9 от улицы № 20 до улицы № 24 улица № 11). (Улица № 30 от улицы №9 до улицы № 32) 7 - очередь".

Договор подряда (контракт) № 40 от 20.10.2022г.

Акт выполненных работ №6
за декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		СМЕТА № 4-1 Электроснабжение										
		РАЗДЕЛ 2.Опора освещения с двуя светодиодными светильниками (124 шт)										
1	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3		31	31162,62	2597,77	966041	80531	670536	211102	1271315
						6934,64	548,61	214974	17007		94171	
2	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		3,1	5354,00	--	16597	--	16597	--	17925
						--	--	--	--		1328	
3	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник с лампами люминесцентными.Установка вне зданий	шт.		56	12480,56	4191,36	698912	234716	192094	274873	1051688
						4858,96	1958,32	272102	109666		77903	
4	Прайс "ТОО Best Art Lighting"	Уличный светильник высотой 3м, 55Вт, 4000К, IP65, в комплекте с металлической опорой порошковой окраски, диаметром 89мм BC-YL-1048-55W LED	шт.		56	220000,00	--	12320000	--	12320000	--	13305600
						--	--	--	--		985600	
		ИТОГО ПО СМЕТА № 4-1 Электроснабжение										**15 646 528**

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СМЕТА 2-1. Улица №36 на участке от трассы Западная Европа-Западный Китай до улицы №11									
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2384,058	143,22	143,22	341445	341445	--	71150	445602
					--	41,45	--	98819		33008	
2	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2384,058	56,84	56,84	135510	135510	--	31687	180573
					--	18,46	--	44010		13376	
3	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	2384,058	109,82	94,98	261810	226438	3338	62390	350136
					13,44	22,91	32034	54619		25936	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
		Основная проезжая часть-тип А									
4	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (18)см. Устройство	м2 основания или покрытия	1747,61	252,86	189,47	441900	331120	384	224545	719761
					63,17	55,80	110396	97517		53316	
5	Е11-271001-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	314,57	1000,02	915,87	314575	288105	--	123693	473330
					84,15	279,94	26470	88061		35061	
6	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	31,457	6464,00	--	203338	--	203338	--	219605
					--	--	--	--		16267	
7	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	31,457	6612,00	--	207994	--	207994	--	224633
					--	--	--	--		16639	
8	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	46,59	6845,00	--	318909	--	318909	--	344422
					--	--	--	--		25513	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		204,4705	5354,00	--	1094735	--	1094735	--	1182314
						--	--	--	--		87579	
10	С1217-603-0104	Вода техническая	м3		17,30135	14,00	--	242	--	242	--	261
						--	--	--	--		19	
11	Е11-270403-1301 Кзтр и Кэм=1,04	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности		2409,08	1085,91	0,58	2616050	1398	2546855	73715	2904947
						28,14	0,19	67797	458		215181	
12	Е11-270601-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия		1958,07	268,71	73,08	526154	143095	299037	127032	705441
						42,91	17,16	84022	33600		52255	
13	Е11-061501-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление	м3		391,61	4912,61	1399,96	1923828	548238	--	1480537	3676715
						3512,65	641,90	1375590	251374		272349	
14	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		151,79	28816,00	--	4373981	--	4373981	--	4723899
						--	--	--	--		349918	
15	С1217-603-0104	Вода техническая	м3		49,93	14,00	--	699	--	699	--	755
						--	--	--	--		56	
16	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		145,51	6464,00	--	940577	--	940577	--	1015823
						--	--	--	--		75246	
17	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		122,69	6612,00	--	811226	--	811226	--	876124
						--	--	--	--		64898	
18	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3		91,3	6845,00	--	624948	--	624948	--	674944
						--	--	--	--		49996	
19	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		170,43	6573,00	--	1120236	--	1120236	--	1209855
						--	--	--	--		89619	
20	Прайс лист	Пластификатор Rheoduild 796W	кг		2596,4	309,64	--	803949	--	803949	--	868265

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		64316	
21	Прайс лист	Добавка воздухововлекающая Master Air 71	кг		319,56	646,61	--	206631	--	206631	--	223161
						--	--	--	--		16530	
22	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,66	161643,85	2927,03	268329	4859	263470	2335	292317
						--	1302,31	--	2162		21653	
23	Е11-270601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки /КАРКАС-КОРЗИНА/	м2 покрытия		1958,07	20,52	0,84	40173	1645	--	42372	89149
						19,68	0,36	38529	705		6604	
24	Прайс лист	Каркас-корзина для монтажа дюбелей	шт		78	5646,43	--	440422	--	440422	--	475656
						--	--	--	--		35234	
25	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		1,94	60573,86	2872,02	117513	5571	1083	102643	237769
						57143,84	997,67	110859	1935		17613	
26	Прайс лист	Дюбель стальной(L-50см)	шт		1092	1639,29	--	1790105	--	1790105	--	1933313
						--	--	--	--		143208	
27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная (ДЮБЕЛЕЙ) в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		26,68	1175,79	27,45	31370	732	20173	9826	44491
						392,24	3,76	10465	100		3296	
28	Е11-270601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки /КАРКАС-КОРЗИНА/	м2 покрытия		1958,07	20,52	0,84	40173	1645	--	42372	89149
						19,68	0,36	38529	705		6604	
29	Прайс лист	Каркас-корзина для монтажа анкеров	шт		39	1275,00	--	49725	--	49725	--	53703
						--	--	--	--		3978	
30	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,349	60573,86	2872,02	21140	1002	195	18465	42774
						57143,84	997,67	19943	348		3168	
31	Прайс лист	Дюбель стальной (L-60см)	шт		195	1639,29	--	319662	--	319662	--	345235
						--	--	--	--		25573	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-270601-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания цементобетонные. Нарезка продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва		196	730,97	111,07	143270	21769	112014	15353	171313
						48,40	24,13	9487	4729		12690	
33	Е11-270601-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва		302,4	589,60	20,25	178295	6123	146776	27760	222540
						83,98	1,02	25396	308		16484	
34	С1234-701-0103	Шнур для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 10 мм	м		498,4	39,00	--	19438	--	19438	--	20993
						--	--	--	--		1555	
35	Е11-420103-0204 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Заделка швов битумом по цементному раствору при креплении сборными железобетонными плитами	м шва		498,4	477,61	38,89	238043	19382	--	153474	422839
						438,72	14,12	218660	7037		31321	
36	С1235-201-0703	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-75	кг		119,13	343,00	--	40862	--	40862	--	44131
						--	--	--	--		3269	
37	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см/12см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		5458,07	1978,39	226,74	10798174	1237563	9387935	387736	12080782
						31,64	34,14	172676	186339		894873	
38	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		5458,07	3373,99	0,36	18415447	1965	18170078	262876	20172589
						44,60	--	243404	--		1494266	
39	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1075	-2263,72	-41,89	-2433502	-45032	-1230412	-1270579	-4000407
						-1077,26	-17,12	-1158058	-18404		-296327	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
40	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м		1075	-11266,00	--	-12110950	--	-12110950	--	-13079826
						--	--	--	--		-968876	
41	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		2155,76	1944,26	41,89	4191365	90305	1778739	2547966	7278477
						1077,26	17,12	2322321	36907		539146	
42	С1255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м		2155,76	17298,00	--	37290336	--	37290336	--	40273563
						--	--	--	--		2983227	
43	Е11-270601-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20/8 см. Устройство (укрепление инженерного корридора бетоном В15)	м2 покрытия		27,87	-268,71	-73,08	-7489	-2036	-4257	-1808	-10041
						-42,91	-17,16	-1196	-478		-744	
44	С1212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3		1,37	-17176,00	--	-23531	--	-23531	--	-25413
						--	--	--	--		-1882	
45	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (заполнение инженерного корридора ГПС)	м3 материала основания в плотном теле		129,91	1597,71	1396,35	207558	181399	128	75544	305750
						200,38	338,06	26031	43917		22648	
46	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		129	-5354,00	--	-690666	--	-690666	--	-745919
						--	--	--	--		-55253	
		ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
47	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное/ПГС/. Устройство	м3 основания		203,52	3728,60	2500,39	758844	508880	426	429600	1283519
						1226,11	1043,62	249538	212398		95076	
48	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		203,52	6464,00	--	1315553	--	1315553	--	1420797
						--	--	--	--		105244	
49	Е11-370401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций		98,63	15432,79	5297,61	1522137	522504	34439	1066834	2796089
						9786,00	2100,29	965194	207152		207118	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
50	С1225-203-0501	Лоток водопропускные железобетонные	м3		98,63	17087,00	--	1685291	--	1685291	--	1820114
						--	--	--	--		134823	
51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-лотков	м2 поверхности		949,16	1175,79	27,45	1116009	26055	717659	349553	1582807
						392,24	3,76	372295	3569		117245	
52	Е11-370401-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций		55,89	9684,79	3667,66	541283	204986	40618	343420	955479
						5290,38	1461,90	295679	81706		70776	
53	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		55,89	76111,00	--	4253844	--	4253844	--	4594152
						--	--	--	--		340308	
54	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Омоноличивания бетоном кл.В15. Устройство	м3		50,62	23224,07	1646,46	1175602	83344	1002354	97499	1374949
						1776,06	340,52	89904	17237		101848	
55	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дождеприемники. Установка	шт.		12	2525,32	290,84	30304	3490	1604	26520	61370
						2100,82	131,48	25210	1578		4546	
56	С1244-202-0304	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)	комплект		12	86015,00	--	1032180	--	1032180	--	1114754
						--	--	--	--		82574	
РАЗДЕЛ 3.Тротуары												
57	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное/ПГС/. Устройство	м3 основания		490,901	3728,60	2500,39	1830372	1227444	1030	1036217	3095916
						1226,11	1043,62	601898	512314		229327	
58	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		490,901	5354,00	--	2628284	--	2628284	--	2838547
						--	--	--	--		210263	
59	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/10см/	м3 материала основания в плотном теле		98,914	1548,76	1347,68	153194	133305	69	56055	225989
						200,38	324,35	19820	32083		16740	
60	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3		98,914	2713,00	--	268354	--	268354	--	289822
						--	--	--	--		21468	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
61	Е11-270701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Тротуары. Устройство	м2 тротуара		1125,568	920,84	157,77	1036467	177581	--	1007937	2207956
						763,07	66,09	858886	74389		163552	
62	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		2523,998	-6271,00	--	-15827991	--	-15827991	--	-17094230
						--	--	--	--		-1266239	
63	С1255-102-0302	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2		1371,6	11251,00	--	15431872	--	15431872	--	16666422
						--	--	--	--		1234550	
64	С1255-102-0303	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2		152,4	11712,00	--	1784909	--	1784909	--	1927702
						--	--	--	--		142793	
65	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня		2030	-2263,72	-41,89	-4595358	-85037	-2323477	-2399326	-7554258
						-1077,26	-17,12	-2186844	-34754		-559575	
66	С1255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м		2030	-11266,00	--	-22869980	--	-22869980	--	-24699578
						--	--	--	--		-1829598	
67	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1756,292	1809,75	41,89	3178455	73571	1212895	2075821	5674618
						1077,26	17,12	1891989	30068		420342	
68	С1255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м		1756,292	12964,00	--	22768572	--	22768572	--	24590058
						--	--	--	--		1821486	
РАЗДЕЛ 4.Велодорожка												
69	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		331,587	376,57	328,55	124866	108943	139	53345	192468
						47,60	101,36	15784	33610		14257	

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
70	С1211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3		49,73805	6640,00	--	330261	--	330261	--	356682
		у				--	--	--	--		26421	
71	С1211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3		62,66994	5904,00	--	370003	--	370003	--	399603
						--	--	--	--		29600	
72	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0964	161643,85	2927,03	15582	283	15299	136	16975
						--	1302,31	--	126		1257	
73	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		194,58	2239,94	239,30	435847	46563	383128	13648	485455
						31,64	33,31	6156	6481		35960	
74	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		194,58	493,85	0,05	96094	10	94999	1171	105047
						5,57	--	1085	--		7781	
75	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		4060	-2263,72	-41,89	-9190716	-170073	-4646954	-4798651	-15108517
						-1077,26	-17,12	-4373689	-69507		-1119149	
76	С1255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м		4060	-11266,00	--	-45739960	--	-45739960	--	-49399157
						--	--	--	--		-3659197	
77	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		4922,576	1809,75	41,89	8908648	206207	3399531	5818159	15904952
						1077,26	17,12	5302910	84275		1178145	
78	С1255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м		4922,576	12964,00	--	63816275	--	63816275	--	68921577
						--	--	--	--		5105302	
		ИТОГО ПО СМЕТА 2-1. Улица №36 на участке от трассы Западная Европа-Западный Китай до улицы №11										**134 803 572**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ										**150 450 100**
		в том числе оборудование/прочие										**0**
		Итого без оборудования и прочих затрат										**150 450 100**
		Временные здания и сооружения		**0,90%**								**1 354 051**

1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**151 804 151**
		Зимние удорожания		**0,49%**								**743 840**
		Итого с зимними удорожаниями										**152 547 991**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**								**3 050 960**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**155 598 951**
		НДС		**12%**								**18 671 874**
		Итого с НДС										**174 270 825**
		Тендерная скидка		**0,5%**								**871 354**
		ИТОГО										**173 399 471**

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт

_____ Исабаев А.

Авторский надзор:
Директор ТОО
"TEHNIKALIQ BAQILAU"

_____ Кенжетай А.

Гл. инженер проекта

_____ Бекеев К.

Подрядчик:
Руководитель проекта

_____ Оспанов А.